

Số: 2605/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).
- II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.440
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,310
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

- III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:
- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

- IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:
- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-08-26	05h00	24-08-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thi công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.	Thí công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	20-08-26	08h00	20-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	20-08-26	19h00	20-08-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trang Bảng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	20-08-26	18h00	20-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đếm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	20-08-26	08h00	20-08-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc	Trạm 110kV Suối Độc	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	20-08-26	18h00	20-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	20-08-26	07h00	20-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	20-08-26	07h00	20-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	20-08-26	07h00	20-08-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Biên	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	20-08-26	06h00	20-08-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	20-08-26	18h00	20-08-26	19h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng 3LTD và Recloser trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/66A Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Trụ 53/66A nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Lắp mới giàn tự bù trung áp ứng động trụ 53/66A Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	34	- Áp Voi xã Bến Cầu - Áp Bình Quới, áp Phước Thành, áp Phước Tân, áp Phước Giang xã Phước Chi	- Cắt Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	4098	52,6372	0,0975	2,0529	0,0038	1,166	10.494	

4	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang hành lang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ấp Voi xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới, ấp Phước Thành, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chỉ	- Cắt Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Trạm 3x75kVA trụ 26B/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 20 Chà Là-9 tuyến 476HT	Trạm 3x75kVA trụ 26B/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao theo đề nghị của khách hàng trạm 3x75kVA trụ 26B/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 20 Chà Là-9 tuyến 476HT - Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 26B/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 26B Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT - Kiểm tra LBS và DS trụ 6B tuyến 471HT, 476HT, 477HT đang cắt (chưa đóng điện vận hành)	124	1,1949	0,0022	0,0621	0,0001	0,343	3.087
6	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 49/15T Ninh Hưng 5 tuyến 471HT	Từ trụ 49/10T/2T/6 đến trụ 49/10T/2T/7 Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 49/10T/2T/6 đến trụ 49/10T/2T/7 Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 49/15T Ninh Hưng 5 tuyến 471HT	126	1,2142	0,0022	0,0631	0,0001	0,069	621
7	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 67/1 Ninh Bình-2 tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 67/1/8 đến trụ 67/1/10 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 67/1/8 đến trụ 67/1/10 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 67/1 Ninh Bình-2 tuyến 477HT	25	0,2409	0,0004	0,0125	0,0000	0,023	207
8	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 354 đến trụ 432 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 354 đến trụ 432 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	20-08-26	12h00	20-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Lưới điện hạ áp từ trụ 113A/4 đến trụ 113A/11 nhánh rẽ 22kV Rõng Tượng tuyến 477TB	Lưới điện hạ áp từ trụ 113A/4 đến trụ 113A/11 nhánh rẽ 22kV Rõng Tượng tuyến 477TB	Đầu nối hạ áp, sang lưới, thu hồi vật tư từ trụ 113A/4 đến trụ 113A/11, từ 113A/9 đến trụ 113A/9/5, từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/7/3, từ trụ 113A/10 đến trụ 113A/10/8, từ trụ 113A/11 đến trụ 113A/2P/4, từ trụ 113A/11 đến trụ 113A/11/10 tuyến 477TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Rõng Tượng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 113A/7B Rõng Tượng 5 tuyến 477TB Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 113A/11 Rõng Tượng 6 tuyến 477TB	185	1,5541	0,0030	0,0003	0,0000	0,198	2.910

10	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lịch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PĐC	TBA 250 kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PĐC	Sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 42/10/1/14T tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 250 kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PĐC	100	0,8400	0,0016	0,0001	0,0000	0,079	1.170
13	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 145 đến trụ 183 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 145 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 145 đến trụ 183 và các nhánh rẽ 22kV đầu nối trụ 151, 161, 183 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Cầu Trường Long D trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Trạm 37,5kVA Cầu Trường Long D trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Cầu Trường Long D trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	10	0,0856	0,0002	0,0045	0,0000	0,045	363

18	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Tụ bù 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Tụ bù 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay 01 tụ bù 200kVAr tại trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Không mất điện	- Cắt OS, 03FCO, tháo 03 hotline tụ bù 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 160kVA Trường Đông M1 trụ 117B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,131	1.047	
19	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 91/69/18 đến trụ 91/69/23/17 tuyến 476TN	Từ trụ 91/69/18 đến trụ 91/69/23/17 tuyến 476TN	Xử lý khiêm khuyết lắp vật tư, phụ kiện, chỉnh từ trụ 91/69/18 đến trụ 91/69/23/17 tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	20-08-26	08h30	20-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA DNTN Xuân Hòa trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	Từ 212/10/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 15kVA DNTN Xuân Hòa trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch(0374509157)	Cắt FCO TBA 15kVA DNTN Xuân Hòa trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
21	20-08-26	06h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 và trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 và trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 146 Thanh Trung tuyến 471TBI	Từ trụ 53 đến trụ 283/2 tuyến 479TBI, 473TBI	Thu hồi trụ trung áp xen lưới, di dời trạm biến áp, từ trụ 53 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; thí nghiệm tụ bù trung áp trụ 180, trụ 266, trụ 283/1 tuyến 473TBI, 479TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	400	Áp Thanh Trung, Cẩn Đăng xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt 3LTD trụ 146 Thanh Trung tuyến 471TBI	5356	80,9607	0,1285	3,1303	0,0050	6,547	68.745	
22	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/1 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 750 kVA trụ 173/117/24A/55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU tuyến 472SN	Trạm 750 kVA trụ 173/117/24A/55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU tuyến 472SN	Thay TU và TI trung thế định kỳ Trạm 750 kVA trụ 173/117/24A/55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	163	Nhánh rẽ 22KV REC cty Thảo Mỹ	Cắt REC và DS trụ 173/117/24A/1 tuyến 472SN	12	0,1021	0,0002	0,0053	0,0000	1,863	14.905	
24	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1500 kVA trụ 173/194/44C/6/1 và trạm 2000 kVA trụ 173/194/44C/6/2 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MỖ ĐẠI QUANG tuyến 474SN	Trạm 1500 kVA trụ 173/194/44C/6/1 và trạm 2000 kVA trụ 173/194/44C/6/2 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MỖ ĐẠI QUANG tuyến 474SN	Thay TU định kỳ trụ 173/194/44C/6 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MỖ ĐẠI QUANG tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	92	CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MỖ ĐẠI QUANG	Cắt REC và DS trụ 173/194/44C/6/1 tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	1,052	8.412	

25	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 17/65 (trụ cũ 63/29B/1) tuyến 471CM	Lắp mới TBA 75kVA trụ 17/31 (trụ cũ 63/29B/26), ép lèo chuyển tải từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 đường Tân Bình tuyến 471CM	Lắp mới TBA 75kVA trụ 17/31 (trụ cũ 63/29B/26), ép lèo chuyển tải từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 đường Tân Bình tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 17/65 (trụ cũ 63/29B/1) đường Tân Bình tuyến 471CM	329	2,9295	0,0054	0,1648	0,0003	0,514	4.630	
28	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 63/45/10/4 tuyến 471CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 63/45/10/13, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/45/10/10 đến trụ 63/45/10/15 đường liên Xã Thanh Tân tuyến 471CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 63/45/10/13, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/45/10/10 đến trụ 63/45/10/15 đường liên Xã Thanh Tân tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Khu phố Thanh Hiệp phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 63/45/10/4 tuyến 471CM	139	1,2377	0,0023	0,0696	0,0001	0,206	1.852	
29	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ BV đa khoa tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 03 tuyến 481TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-03.2A, TPP-03.5A, TPP-03.2B, TPP-03.4B, TPP-03.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-03.2A, TPP-03.5A, TPP-03.2B, TPP-03.4B, TPP-03.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA trụ BV đa khoa tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 03 tuyến 481TN	38	0,3572	0,0006	0,0201	0,0000	0,549	5.213	
30	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-1 trụ 128/97/8 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-1 trụ 128/97/8 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/8 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-1 trụ 128/97/8 tuyến 477SD	23	0,0803	0,0004	0,0045	0,0000	0,011	40	
31	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Gò Nổi-2A trụ 128/97/22 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Gò Nổi-2A trụ 128/97/22 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/22 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Gò Nổi-2A trụ 128/97/22 tuyến 477SD	36	0,1257	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40	
32	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-5 trụ 128/97/29 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-5 trụ 128/97/29 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-5 trụ 128/97/29 tuyến 477SD	83	0,2898	0,0014	0,0162	0,0001	0,011	40	
33	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA Gò Nổi-6 trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	Trạm biến áp 37.5kVA Gò Nổi-6 trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA Gò Nổi-6 trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	36	0,1257	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40	

34	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 131/1 đến trụ 131/8, từ trụ 132/1 đến trụ 132/10, từ trụ 141/1 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Từ trụ 131/1 đến trụ 131/8, từ trụ 132/1 đến trụ 132/10, từ trụ 141/1 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 131/1 đến trụ 131/8, từ trụ 132/1 đến trụ 132/10, từ trụ 141/1 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 131/8/1 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Từ trụ 131/8/1 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 131/8/1 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-3 trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-3 trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-3 trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	22	0,0768	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40	
37	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-7 trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-7 trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-7 trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	66	0,2305	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40	
38	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Trà Sim-12 trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Trà Sim-12 trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Trà Sim xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Trà Sim-12 trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	27	0,0943	0,0004	0,0053	0,0000	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty					
																SAIDI	SAIFI	SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xí nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhĩ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mờ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/6P/18 Phước Tân 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/6P/18 Phước Tân 7 tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 53/142/33/6P/18 Phước Tân 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/142/33/6P/18 Phước Tân 7 tuyến 480BC	42	0,2111	0,0010	0,0082	0,0000	0,034	120	

2	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 8 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 8 tuyến 480BC	Kiểm tra, xử lý công tơ mắt áp pha A, pha C trạm 250kVA trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 8 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 8 tuyến 480BC	125	0,6284	0,0030	0,0244	0,0001	0,103	360	
3	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 103B/15/60/13 Rừng Dầu 22 tuyến 479BC	63	0,3167	0,0015	0,0123	0,0001	0,034	120	
4	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 256 Xóm Khách 1 tuyến 479MB	95	0,4776	0,0023	0,0185	0,0001	0,034	120	
5	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng trạm 37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Long Thạnh xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 tuyến 479MB	22	0,1106	0,0005	0,0043	0,0000	0,023	80	
6	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 53/94 đến trụ 53/95B thuộc trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Lưới hạ áp từ trụ 53/94 đến trụ 53/95B thuộc trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/95B và đầu lèo hạ áp trụ 53/94 thuộc trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Đông xã Phước Chi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/89B Phước Bình 6 tuyến 480BC - Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-08-26	07h00	20-08-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Sang lưới trung hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Hiệp Phước xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1 và tháo 1 hotline trụ 186/121B tuyến 473SD	471	4,4639	0,0078	0,2491	0,0004	0,057	543	
8	20-08-26	07h30	20-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	60	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt LBFCO 25C/19B/1 và tháo hotline trụ 25C/19B tuyến 478TB	1470	13,3087	0,0246	0,7364	0,0014	2,172	19.548	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc