

Số: 2606/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 21 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.440
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,310
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-08-26	05h00	24-08-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thi công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	21-08-26	09h00	21-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	21-08-26	09h00	21-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-08-26	09h00	21-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-08-26	19h00	21-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-08-26	18h00	21-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-08-26	08h00	21-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-08-26	18h00	21-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bãi	Từ trụ 04 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 118	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/28 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/28 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/28 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1 đến trụ 221/83 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/1 đến trụ 221/83 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/1 đến trụ 221/83 Long Khánh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 67 đến trụ 104 tuyến 479BC-476BC	Từ trụ 67 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC-476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 67 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC-476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104 đến trụ 104/29 Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 104 đến trụ 104/29 nhánh rẽ 22kV Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104 đến trụ 104/29 Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 203/7 đến trụ 203/16, từ trụ 191/3 đến trụ 191/20, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8, từ trụ 196 đến trụ 234 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 203/7 đến trụ 203/16, từ trụ 191/3 đến trụ 191/20, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8, từ trụ 196 đến trụ 234 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 22 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo từ trụ 22 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22, trụ 118/87A, trụ 118/88A, trụ 118/89A, trụ 118/92A, từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22, trụ 118/87A, trụ 118/88A, trụ 118/89A, trụ 118/92A, từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 124/13, trụ 32B/1, trụ 136B, trụ 234/22B/9/8t, trụ 203/19/49 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo tại trụ 124/13, trụ 32B/1, trụ 136B, trụ 234/22B/9/8t, trụ 203/19/49 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

9	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Tại trụ 146/1, trụ 151/6 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Tháo lắp bảng số trụ, cắm trèo tại trụ 146/1, trụ 151/6 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Tại trụ 90A, trụ 91A Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm trèo tại trụ 90A, trụ 91A Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 472HT - Tuyến 474HT	Tại trụ 4A, trụ 5A, trụ 2L, trụ 3A Bình Linh tuyến 472HT, 474HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm trèo tại trụ 4A, trụ 5A, trụ 2L, trụ 3A Bình Linh tuyến 472HT, 474HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/30/1 Phước Lợi 1-B tuyến 476HT	Tại trụ 253/8/30/7 Phước Lợi 1-A tuyến 477HT	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 50kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện thử nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 253/8/30/7 Phước Lợi 1-A tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Áp Phước Bình xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO trụ 253/8/30/8 Phước Lợi 1-B tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 50kVA trụ 253/8/30/7 Phước Bình 1-B tuyến 476HT - Tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 253/8/30 Phước Lợi 1-B tuyến 477HT	197	1,8983	0,0035	0,0987	0,0002	0,080	720
13	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Tại trụ 262/6/5 Cơ Giới- T.262/6/5 tuyến 477HT	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 250kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện thử nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 262/6/5 Cơ Giới-T.262/6/5 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Suối Đá xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT	210	2,0236	0,0037	0,1052	0,0002	0,206	1.854
14	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Lưới hạ áp thuộc TBA 250kA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PĐC	Lưới hạ áp thuộc TBA 250kA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PĐC	Kéo dây trung áp từ trụ 42/65/27 đến trụ 42/65/27/13, kéo dây hạ áp, Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, đầu nổi lưới hạ áp hoàn chỉnh TBA trụ 42/65/27/13 tuyến 471PĐC thử nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO TBA 250kA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PĐC	171	1,4365	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010
15	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

16	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ Cắt CB TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	123	1,0333	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	670	
19	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thăng Long	Lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA Năm Trại J trụ 120/25/16B/8 tuyến 473LH	Trụ 120/25/16B/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Kéo dây đầu nối, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 120/25/16B/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Năm Trại J trụ 120/25/16B/8 tuyến 473LH	24	0,2055	0,0004	0,0107	0,0000	0,131	1.047	
22	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM Minh Viễn 1 Trụ 58B/96A tuyến 472TBI	Trụ 58B/96A tuyến 472TBI	Thay CT, VT định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM Minh Viễn 1 Trụ 58B/96A tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Minh Viễn	Cắt 3LBFCO Trụ 58B/96A nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM Minh Viễn 1 tuyến 472TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,421	0	
23	21-08-26	08h00	21-08-26	13h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 85/82/2 và trụ 85/82/1 Thanh Hiệp tuyến 479TH	Từ trụ 85/82/2 đến trụ 85/82/24 tuyến 479TH	Thí nghiệm Recloser trụ 85/82/2, tụ bù trụ 85/82/19B tuyến 479TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/82/2 đến trụ 85/82/24 tuyến 479TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	150	Áp Bàu Rã xã Tân Lập, ấp Thanh Phước xã Thạnh Bình	Cắt REC trụ 85/82/2 và DS trụ 85/82/1 Thanh Hiệp tuyến 479TH	188	1,6239	0,0045	0,0628	0,0002	1,403	8.418	
24	21-08-26	13h30	21-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 85/94B/1 và trụ 85/94B Xóm Chàm tuyến 474TH	Từ trụ 85/94B/1 đến trụ 85/94B/50 tuyến 474TH	Thí nghiệm Recloser trụ 85/94B/1, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/94B/1 đến trụ 85/94B/50 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	100	Áp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt REC trụ 85/94B/1 và 3LTD trụ 85/94B Xóm Chàm tuyến 474TH	202	0,8724	0,0048	0,0337	0,0002	0,270	810	

25	21-08-26	08h00	21-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 173/46B/2, trạm 630 kVA trụ 173/46B/2/1 và trạm 1500 kVA trụ 173/46B/3 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yến tuyển 474SN	Trạm 560 kVA trụ 173/46B/2, trạm 630 kVA trụ 173/46B/2/1 và trạm 1500 kVA trụ 173/46B/3 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yến tuyển 474SN	Thay TU và TI trung thế định kỳ trụ 173/46B Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yến tuyển 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	71	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yến	Cắt REC và 03 LTD trụ 173/46B/1 và 03 LBFCO trụ 173/46B tuyển 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,812	6.492	
26	21-08-26	08h00	21-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/4P Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48 tuyển 474SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/4P Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48 tuyển 474SN	Thay công tơ và TI trung thế định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/4P Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48 tuyển 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48	Cắt CB tổng, 03 LBFCO trụ 173/126B/2T/4P tuyển 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
27	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyển 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyển 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/73C/1 tuyển 473CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 25/73C/11, ép lều chuyển tải từ trụ 25/73C/8B đến trụ 25/73C/13 đường 785 tuyển 473CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 25/73C/11, ép lều chuyển tải từ trụ 25/73C/8B đến trụ 25/73C/13 đường 785 tuyển 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Thạnh Đồng phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/73C/1 tuyển 473CM	83	0,7391	0,0014	0,0416	0,0001	0,137	1.235	
30	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D tuyển 479TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyển 479TN	Thay MBA bị rỉ sét trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D tuyển 479TN	117	1,0418	0,0019	0,0586	0,0001	0,103	926	
31	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyển 481TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-10.1A, TPP-10.2A, TPP-10.3A, TPP-10.4A, TPP-10.1B, TPP-10.2B, TPP-10.3B, TPP-10.4B, TPP-10.5B đường 30/4 tuyển 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-10.1A, TPP-10.2A, TPP-10.3A, TPP-10.4A, TPP-10.1B, TPP-10.2B, TPP-10.3B, TPP-10.4B, TPP-10.5B đường 30/4 tuyển 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyển 481TN	73	0,6861	0,0012	0,0386	0,0001	0,549	5.213	

32	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/46, từ trụ 128/46/32 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/46, từ trụ 128/46/32 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/46, từ trụ 128/46/32 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLTN (CSI)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhậ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mỡ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 158B/6 đến trụ 158B/12 và từ trụ 160/11T đến trụ 158B/12/4 thuộc trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Lưới hạ áp từ trụ 158B/6 đến trụ 158B/12 và từ trụ 160/11T đến trụ 158B/12/4 thuộc trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 158B/6; trụ 158B/12 và nối ép lèo hạ áp trụ 160/11T; trụ 158B/12/4 thuộc trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rừng Dầu xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC - Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 160/11T Rừng Dầu 15 tuyến 476BC	166	2,1458	0,0040	0,0832	0,0002	0,103	926	
2	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 154B/3 đến trụ 158B/6/5 thuộc trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Lưới hạ áp từ trụ 154B/3 đến trụ 158B/6/5 thuộc trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Kéo dây hạ áp và lắp phụ kiện từ trụ 154B/3 đến trụ 158B/6/5 thuộc trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rừng Dầu xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC - Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 154B/3/1 Trường Mậu Giáo Tiên Thuận tuyến 476BC	261	3,3738	0,0062	0,1307	0,0002	0,103	926	
3	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	21-08-26	09h00	21-08-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 479LH	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 207 Phạm Hùng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	Hủy do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư để thi công vào ngày 23-8-2026.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc