

Số: 2607/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)  
NGÀY 22 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

| STT | Dự báo phụ tải  | PC Tây Ninh | Mặt trời áp mái | Nhà máy thủy điện<br>Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW) | Nhà máy thủy điện<br>Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW) |
|-----|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Sản lượng (kWh) | 46.191.003  | 3.320.732       | 0                                           | 7.440                                       |
| 2   | Pmax (MW)       | 2285,3      | 461,2           | 0,000                                       | 0,310                                       |
| 3   | Pmin (MW)       | 1565,1      | 0               | 0,000                                       | 0,000                                       |

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

| STT | Thiết bị, đường dây | Thời điểm đóng điện |         |          | Nội dung | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------|---------|----------|----------|---------|
|     |                     | Ngày                | Bắt đầu | Kết thúc |          |         |
| A.  | Lưới điện 110kV:    |                     |         |          |          |         |
|     | Không có            |                     |         |          |          |         |
| B.  | Lưới điện 22kV:     |                     |         |          |          |         |
|     | Không có            |                     |         |          |          |         |

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

| STT | Thời điểm cắt điện/cô lập |       | Thời điểm đóng điện/tái lập |       | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác                            | Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp                                 | Địa điểm công tác                                                     | Nội dung công tác                                                                                                                                    | Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm                                            | Imax (A) | Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện                                 | Biện pháp an toàn                                                    | Số KH mất điện | Độ tin cậy (dự kiến) |        |         |        | CS mất (MW) | SL mất (KWH) | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|---------|
|     | Ngày                      | Giờ   | Ngày                        | Giờ   |             |                                            |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                  |          |                                                                       |                                                                      |                | Đơn vị               |        | Công ty |        |             |              |         |
|     |                           |       |                             |       |             |                                            |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                  |          |                                                                       |                                                                      |                | SAIDI                | SAIFI  | SAIDI   | SAIFI  |             |              |         |
| (1) | (2)                       | (3)   | (4)                         | (5)   | (6)         | (7)                                        | (8)                                                                   | (9)                                                                   | (10)                                                                                                                                                 | (11)                                                                             | (12)     | (13)                                                                  | (14)                                                                 | (15)           | (16)                 | (17)   | (18)    | (19)   | (20)        | (21)         | (22)    |
| A.  | LƯỚI ĐIỆN 110KV           |       |                             |       |             |                                            |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                  |          |                                                                       |                                                                      |                |                      |        |         |        |             |              |         |
| 1   | 19-08-26                  | 05h00 | 24-08-26                    | 18h00 | XNLĐTN      | Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2 | Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91). | Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91). | Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thí công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.                                    | Thí công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch | 0        | Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91). | - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2. | 0              | 0,0000               | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,000       | 0            |         |
| 2   | 22-08-26                  | 09h00 | 22-08-26                    | 18h00 | XNLĐTN      | XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)                | Trạm 110kV Bến Cầu                                                    | Trạm 110kV Bến Cầu                                                    | Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. | - Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.                                      | 0        | Không mất điện                                                        | Không cắt điện                                                       | 0              | 0,0000               | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,000       | 0            |         |

|                   |          |       |          |       |                          |                                         |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                       |     |                                                                                                                |                                                                                                           |      |        |        |        |        |       |        |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 3                 | 22-08-26 | 19h00 | 22-08-26 | 21h00 | XNLDTN                   | XNLDTN<br>(Tổ<br>TTLD<br>Trảng<br>Bàng) | Trạm 110kV Mộc Bài                                                           | Trạm 110kV<br>Mộc Bài                                                                                                                          | - Kiểm tra định kỳ đếm các<br>thiết bị trạm 110kV tại<br>phòng điều hành, phòng<br>hợp bộ, phòng Accu,<br>110VDC, sân ngắt, tủ bảng<br>điện điều khiển, bảo vệ<br>thiết bị.              | - Kiểm tra định<br>kỳ đếm các thiết<br>bị trạm 110kV. | 0   | Không mất điện                                                                                                 | Không cắt điện                                                                                            | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 4                 | 22-08-26 | 18h00 | 22-08-26 | 22h00 | XNLDTN                   | XNLDTN<br>(Tổ TTLD<br>Tân Châu)         | TBA 110kV Suối Ngô                                                           | TBA 110kV Suối<br>Ngô                                                                                                                          | Đo nhiệt độ môi nổi thiết<br>bị. Kiểm tra định kỳ đếm<br>tại phòng điều hành, phòng<br>hợp bộ, phòng Accu, sân<br>ngắt, tủ bảng điện điều<br>khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà<br>bơm PCCC.    | Công tác kiểm<br>tra định kỳ                          | 0   | Không mất điện                                                                                                 | Không cắt điện                                                                                            | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 5                 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 11h00 | XNLDTN                   | XNLDTN<br>(Tổ<br>TTLD<br>Tây Ninh)      | Trạm 110kV Hòa<br>Thành.                                                     | Trạm 110kV Hòa<br>Thành.                                                                                                                       | Kiểm tra định kỳ thiết bị<br>ngày, vệ sinh công nghiệp<br>trạm tại phòng điều hành,<br>sân ngắt, tủ bảng điện điều<br>khiển, bảo vệ thiết bị.                                            | Kiểm tra, vệ sinh<br>công nghiệp định<br>kỳ.          | 0   | Không mất điện                                                                                                 | Không cắt điện                                                                                            | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 6                 | 22-08-26 | 18h00 | 22-08-26 | 19h30 | XNLDTN                   | XNLDTN<br>(Tổ<br>TTLD<br>Tây Ninh)      | Trạm 110kV Thạnh<br>Đức.                                                     | Trạm 110kV<br>Thạnh Đức.                                                                                                                       | Kiểm tra định kỳ đếm các<br>thiết bị trạm 110kV tại<br>phòng điều hành, sân ngắt,<br>tủ bảng điện điều khiển,<br>bảo vệ thiết bị.                                                        | Kiểm tra định kỳ<br>đếm các thiết bị<br>trạm 110kV    | 0   | Không mất điện                                                                                                 | Không cắt điện                                                                                            | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| B. LƯỚI ĐIỆN 22KV |          |       |          |       |                          |                                         |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                       |     |                                                                                                                |                                                                                                           |      |        |        |        |        |       |        |
| 1                 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Bến<br>Cầu            | ĐL Bến<br>Cầu                           | Nhánh rẽ 22kV từ trụ<br>234/116 đến trụ<br>234/180 Long Phước<br>tuyến 479MB | Từ trụ 234/116<br>đến trụ 234/180<br>nhánh rẽ 22kV<br>Long Phước<br>tuyến 479MB                                                                | Vệ sinh bảo trì lưới điện,<br>phát quang hành lang lưới<br>điện hạ trung áp từ trụ<br>234/116 đến trụ 234/180<br>Long Phước tuyến 479MB                                                  | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                      | 94  | Áp Phước Đông, áp<br>Phước Trung xã Long<br>Chữ                                                                | Cắt LBS trụ<br>234/114B và DS trụ<br>234/115 Phước Tây<br>tuyến 479MB                                     | 398  | 5,1122 | 0,0095 | 0,1994 | 0,0004 | 3,224 | 29.013 |
| 2                 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Bến<br>Cầu            | ĐL Bến<br>Cầu                           | Nhánh rẽ 22kV trụ<br>234/178 Long Phước<br>tuyến 479MB                       | Trụ 234/178<br>nhánh rẽ 22kV<br>Long Phước<br>tuyến 479MB                                                                                      | Nâng công suất hệ thống<br>đo đếm trung áp trụ<br>234/178 Long Phước tuyến<br>479MB                                                                                                      | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                      | 0   | Áp Phước Đông, áp<br>Phước Trung xã Long<br>Chữ                                                                | Cắt LBS trụ<br>234/114B và DS trụ<br>234/115 Phước Tây<br>tuyến 479MB                                     | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 3                 | 22-08-26 | 06h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu                | Đường dây 22kV từ<br>trụ 76 Bầu Nặng<br>tuyến 474TN                          | Từ trụ 76 đến trụ<br>120, từ trụ<br>114/12 đến trụ<br>114/12/7, từ trụ<br>109 đến trụ 109/8<br>Bầu Nặng -<br>Dương Minh<br>Châu tuyến<br>474TN | Phát quang lưới điện, vệ<br>sinh gốc trụ, mé nhánh từ<br>trụ 76 đến trụ 120, từ trụ<br>114/12 đến trụ 114/12/7, từ<br>trụ 109 đến trụ 109/8 Bầu<br>Nặng - Dương Minh Châu<br>tuyến 474TN | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                      | 0   | Không mất điện                                                                                                 | Không cắt điện                                                                                            | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 4                 | 22-08-26 | 05h30 | 22-08-26 | 06h00 | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu                | Đường dây 22kV từ<br>trụ 234/84B Phước<br>Tân tuyến 476HT                    | Từ trụ 234/84B<br>Phước Tân đến<br>trụ 200A xã Phan                                                                                            | Chuyển điện khép vòng<br>tuyến 476HT cấp điện<br>tuyến 471HT từ trụ<br>234/84B Phước Tân đến<br>trụ 200A xã Phan                                                                         | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                      | 160 | Không mất điện                                                                                                 | - Đóng LBS trụ<br>234/84B Phước Tân<br>tuyến 476HT<br>- Cắt LBS trụ 200A<br>xã Phan tuyến<br>471HT, 477HT | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 5                 | 22-08-26 | 17h30 | 22-08-26 | 18h00 | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu                | Đường dây 22kV từ<br>trụ 200A xã Phan<br>tuyến 471HT, 477HT                  | Từ trụ 200A xã<br>Phan đến trụ<br>234/84B Phước<br>Tân                                                                                         | Chuyển điện khép vòng về<br>giao lưới ban đầu                                                                                                                                            | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                      | 160 | Không mất điện                                                                                                 | - Đóng LBS trụ 200A<br>xã Phan tuyến<br>471HT, 477HT<br>- Cắt LBS trụ<br>234/84B Phước Tân<br>tuyến 476HT | 0    | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |
| 6                 | 22-08-26 | 06h00 | 22-08-26 | 06h30 | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu | ĐL<br>Dương<br>Minh Châu                | Đường dây 22kV từ<br>trụ 46B Ninh Hưng 1<br>tuyến 471HT                      | Tại trụ 140 Bầu<br>Nặng - Dương<br>Minh Châu<br>471HT                                                                                          | Sa thải phụ tải để cắt 3LTD<br>trụ 140 Bầu Nặng - Dương<br>Minh Châu tuyến 471HT                                                                                                         | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                      | 100 | Khu phố Ninh Hưng,<br>Chà Là phường Ninh<br>Thạnh; ấp Phước<br>Long, Phước Tân,<br>Phan xã Dương Minh<br>Châu. | - Cắt/đóng REC trụ<br>46B Ninh Hưng 1<br>tuyến 471HT<br>- Cắt 3LTD trụ 140<br>Cầu K13 tuyến<br>471HT.     | 3572 | 1,9122 | 0,0637 | 0,0994 | 0,0033 | 3,429 | 1.715  |

|    |          |       |          |       |                          |                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |        |        |       |        |  |
|----|----------|-------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 7  | 22-08-26 | 16h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL<br>Đương<br>Minh Châu | ĐL<br>Đương<br>Minh Châu | Đường dây 22kV từ<br>trụ 46B Ninh Hưng 1<br>tuyến 471HT                                                                                                   | Tại trụ 140 Bầu<br>Năng - Dương<br>Minh Châu<br>471HT                                                                                                          | Sa thải phụ tải để đóng<br>3LTD trụ 140 Bầu Năng -<br>Đương Minh Châu tuyến<br>471HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bảo trì và sửa<br>chữa lưới điện                  | 100 | Khu phố Ninh Hưng,<br>Chà Là phường Ninh<br>Thạnh; ấp Phước<br>Long, Phước Tân,<br>Phan xã Dương Minh<br>Châu. | - Cắt/dóng REC trụ<br>46B Ninh Hưng 1<br>tuyến 471HT<br>- Đóng 3LTD trụ 140<br>Cầu K13 tuyến<br>471HT.                                                                                                                                          | 3572 | 1,9122  | 0,0637 | 0,0994 | 0,0033 | 3,429 | 1.715  |  |
| 8  | 22-08-26 | 06h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL<br>Đương<br>Minh Châu | ĐL<br>Đương<br>Minh Châu | - Đường dây 22kV từ<br>trụ 76 Bầu Năng -<br>Đương Minh Châu<br>tuyến 474TN<br>- Đường dây 22kV từ<br>trụ 140 Bầu Năng -<br>Đương Minh Châu<br>tuyến 471HT | - Từ trụ 95 đến<br>trụ 95/1T, từ trụ<br>95 đến trụ 95/1P<br>Bầu Năng -<br>Đương Minh<br>Châu tuyến<br>474TN<br>- Tại trụ 120<br>Ninh Phú tuyến<br>471HT, 474TN | - Dựng trụ, đổ bê tông, lắp<br>vật tư, phụ kiện, sang lưới<br>trung hạ áp, thu hồi vật tư<br>từ trụ 95 đến trụ 95/1T, từ<br>trụ 95 đến trụ 95/1P Bầu<br>Năng - Dương Minh Châu<br>tuyến 474TN<br>- Thí nghiệm LBS, DS tại<br>trụ 120 Ninh Phú tuyến<br>471HT, 474TN                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thí nghiệm, sửa<br>chữa bảo dưỡng<br>trung, hạ áp | 120 | Khu phố Ninh Phước,<br>Bầu Năng, Ninh Phú,<br>Ninh Bình phường<br>Ninh Thạnh                                   | - Cắt REC và 3LTD<br>trụ 76 Bầu Năng<br>tuyến 474TN<br>- Cắt DS trụ 93 Ninh<br>Hưng tuyến 474TN<br>- Cắt DS trụ 120<br>Ninh Phú tuyến<br>471HT, 474TN<br>- Cắt 3LTD trụ 140<br>Cầu K13 tuyến<br>471HT                                           | 7930 | 93,3957 | 0,1415 | 4,8554 | 0,0074 | 4,115 | 45.265 |  |
| 9  | 22-08-26 | 07h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL<br>Đương<br>Minh Châu | ĐL<br>Đương<br>Minh Châu | Nhánh rẽ 22kV từ trụ<br>180 Cao su Cầu Khởi<br>tuyến 473TĐ                                                                                                | Từ trụ 180/4 đến<br>trụ 180/9B Cao<br>su Cầu Khởi<br>tuyến 473TĐ                                                                                               | Lắp vật tư, phụ kiện, tram,<br>sang lưới từ trụ 180/4 đến<br>trụ 180/9B Cao Su Cầu<br>Khởi tuyến 473TĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Đầu tư xây dựng<br>trung, hạ áp                   | 12  | Ấp Khởi Hà xã Cầu<br>Khởi                                                                                      | - Cắt 3LBFCO tại trụ<br>180 Thạnh Đức - Bầu<br>Năng tuyến 473TĐ.<br>- Cắt FCO trạm<br>25kVA tại trụ<br>180/8/1 Trường Mầm<br>non Cầu Khởi tuyến<br>473TĐ.                                                                                       | 504  | 5,3962  | 0,0090 | 0,2805 | 0,0005 | 0,412 | 4.120  |  |
| 10 | 22-08-26 | 07h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Gò<br>Dầu             | Công ty<br>Minh Ngọc     | Đường dây 22kV trụ<br>191 tuyến 476TĐ                                                                                                                     | Đường dây 22kV<br>trụ 191 tuyến<br>476TĐ                                                                                                                       | Thay dâ dùm sắt ri sét trụ<br>191 tuyến 476TĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sửa chữa lớn<br>năm 2026                          | 4   | Khu phố Rạch Sơn                                                                                               | Cắt 3FCO TBA<br>250kVA trụ 19/1,<br>tháo 3 hotline trụ 191<br>Bệnh viện Gò Dầu<br>tuyến 476TĐ<br>Cắt FCO, tháo hotline<br>TBA 25kVA Dịch vụ<br>y tế Hoàng Minh trụ<br>191 tuyến 476TĐ<br>Cắt CB TBA<br>400kVA Rạch Sơn 5<br>trụ 192 tuyến 476TĐ | 188  | 1,5793  | 0,0031 | 0,0001 | 0,0000 | 0,079 | 670    |  |
| 11 | 22-08-26 | 07h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Gò<br>Dầu             | Công ty<br>Thăng<br>Long | Nhánh rẽ 22kV từ trụ<br>128/122/4/1 Phước<br>An tuyến 472TĐ                                                                                               | Nhánh rẽ 22kV<br>từ trụ<br>128/122/4/1<br>Phước An tuyến<br>472TĐ                                                                                              | Sang lưới hạ áp, thu hồi vật<br>tư thiết bị các nhánh rẽ<br>Nhánh rẽ 22kV từ trụ<br>128/122/4 đến trụ<br>128/122/4/32, Lưới hạ áp<br>đầu nổi trụ 128/122/4/2B,<br>Lưới hạ áp đầu nổi trụ<br>128/122/4/7B, Lưới hạ áp<br>đầu nổi trụ 128/122/4/8,<br>Lưới hạ áp đầu nổi trụ<br>128/122/4/10B, Lưới hạ áp<br>đầu nổi trụ 128/122/4/18b,<br>Lưới hạ áp đầu nổi trụ<br>128/122/4/21B, Lưới hạ áp<br>đầu nổi trụ 128/122/4/27B,<br>Lưới hạ áp đầu nổi trụ<br>128/122/4/28B, Lưới hạ áp<br>đầu nổi trụ 128/122/4/32<br>Phước An tuyến 472TĐ | Đầu tư xây dựng<br>trung, hạ áp                   | 15  | Ấp Phước An xã<br>Phước Thạnh                                                                                  | Cắt 3LBFCO trụ<br>128/122/4/1 Phước<br>An tuyến 472TĐ                                                                                                                                                                                           | 410  | 3,4442  | 0,0068 | 0,0009 | 0,0000 | 0,297 | 2.520  |  |

|    |          |       |          |       |              |                           |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                             |    |                                     |                                                                                          |      |         |        |        |        |       |       |  |
|----|----------|-------|----------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 12 | 22-08-26 | 07h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành              | Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 16, từ trụ 58/2 đến 58/10 Bàu Éch tuyến 471LH-473LH                      | Từ trụ 01 đến trụ 16, từ trụ 58/2 đến 58/10 Bàu Éch tuyến 471LH-473LH                                                              | Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 16, từ trụ 58/2 đến 58/10 Bàu Éch tuyến 471LH-473LH                                                                                 | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0  | Không mất điện                      | Không cắt điện                                                                           | 0    | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 13 | 22-08-26 | 07h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành              | Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 37 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN                                          | Từ trụ 01 đến trụ 37 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN                                                                                  | Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 37 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN                                                                                                     | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0  | Không mất điện                      | Không cắt điện                                                                           | 0    | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 14 | 22-08-26 | 07h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành              | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/15P, từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN | Từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/15P, từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN                                        | Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/15P, từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN                                                           | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0  | Không mất điện                      | Không cắt điện                                                                           | 0    | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 15 | 22-08-26 | 07h00 | 22-08-26 | 16h00 | ĐL Tân Châu  | Công ty TNHH Quang Âu     | Nhánh rẽ 22kV trụ 121/20/1T Trung Đoàn Bộ binh 174 tuyến 477TH                                            | Nhánh rẽ 22kV trụ 121/20/1T Trung Đoàn Bộ binh 174 tuyến 477TH                                                                     | Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 121/20/40T đến trụ 121/20/41T tuyến 477TH                                                                                                                           | Bảo trì sửa chữa lưới điện                  | 10 | Trung Đoàn Bộ Binh 174              | Cắt 3LBFCO trụ 121/20/1T Trung Đoàn Bộ binh 174 tuyến 477TH                              | 2    | 0,0191  | 0,0000 | 0,0010 | 0,0000 | 0,114 | 1.029 |  |
| 16 | 22-08-26 | 07h00 | 22-08-26 | 16h00 | ĐL Tân Châu  | Công ty TNHH Quang Âu     | Nhánh rẽ 12.7kV trụ 121/45B/1 Tuổi tiêu Nước Trong 31 tuyến 477TH                                         | Nhánh rẽ 12.7kV trụ 121/45B/1 Tuổi tiêu Nước Trong 31 tuyến 477TH                                                                  | Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 121/45B/1 đến trụ 121/45B/9 tuyến 477TH                                                                                                                             | Bảo trì sửa chữa lưới điện                  | 6  | Tuổi tiêu Nước Trong                | Cắt LBFCO trụ 121/45B/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 121/45B tuyến 477TH                 | 10   | 0,0957  | 0,0002 | 0,0050 | 0,0000 | 0,069 | 617   |  |
| 17 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh                            | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh                                                     | Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN                      | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0  | Không mất điện                      | Không cắt điện                                                                           | 0    | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 18 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CMTN                                                              | Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM                                                                         | Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM                                                                                                           | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0  | Không mất điện                      | Không cắt điện                                                                           | 0    | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 19 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Nhánh rẽ 22kV trụ 13/13/1 đường Trần Phú tuyến 479TN                                                      | Từ trụ 13/13/1 đến trụ 13/13/15, từ trụ 13/13/8b đến trụ 13/13/8b/15, từ trụ 13/13/9 đến trụ 13/13/9/8P đường Trần Phú tuyến 479TN | Thay dâ FCO, LBFCO thành dâ composit, kéo dây ép lèo chuyển tải xử lý quá tải TBA 13/13/1 đến trụ 13/13/15, từ trụ 13/13/8b đến trụ 13/13/8b/15, từ trụ 13/13/9 đến trụ 13/13/9/8P đường Trần Phú tuyến 479TN | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 15 | Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh | - Cắt LBFCO trụ 13/13/1, tháo hotline nhánh rẽ 22kV trụ 13/13 đường Trần Phú tuyến 479TN | 1441 | 12,8311 | 0,0238 | 0,7219 | 0,0013 | 0,514 | 4.630 |  |
| 20 | 22-08-26 | 07h30 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | Công ty TNHH Xây lắp 19-5 | Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ Sở GTVT tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 14 tuyến 481TN                  | Tại từ PP hạ áp: TPP-14.1A, TPP-14.2A, TPP-14.3A, TPP-14.1B, TPP-14.3B, TPP-14.5B đường 30/4 tuyến 481TN                           | Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay từ PP bị rí sét: TPP-14.1A, TPP-14.2A, TPP-14.3A, TPP-14.1B, TPP-14.3B, TPP-14.5B đường 30/4 tuyến 481TN                                                 | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 10 | Khu phố 14 phường Tân Ninh          | Cắt CB trạm 400kVA trụ Sở GTVT tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 14 tuyến 481TN     | 18   | 0,1692  | 0,0003 | 0,0095 | 0,0000 | 0,343 | 3.258 |  |
| 21 | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình              | Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 477SD                                             | Từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 477SD                                                                                      | Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 477SD                                                                                                                                 | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0  | Không mất điện                      | Không cắt điện                                                                           | 0    | 0,0000  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |

|            |          |       |          |       |              |              |                                                                                   |                                                                   |                                                                                                   |                               |   |                |                                                                               |   |        |        |        |        |       |   |  |
|------------|----------|-------|----------|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|--|
| 22         | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình | Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD                                 | Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD                                | Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD                                | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0 | Không mất điện | Không cắt điện                                                                | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 23         | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình | Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23/1 đến trụ 23/11, từ trụ 21/10 đến trụ 21/12 tuyến 472SD | Từ trụ 23/1 đến trụ 23/11, từ trụ 21/10 đến trụ 21/12 tuyến 472SD | Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/11, từ trụ 21/10 đến trụ 21/12 tuyến 472SD | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0 | Không mất điện | Không cắt điện                                                                | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 24         | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình | Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD                          | Từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD                          | Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD                          | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0 | Không mất điện | Không cắt điện                                                                | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 25         | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình | Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD                              | Từ trụ 3 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD                             | Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD                             | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0 | Không mất điện | Không cắt điện                                                                | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 26         | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình | Đường dây 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/2 tuyến 479MB                     | Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/2 tuyến 479MB                    | Bảo trì tiếp điểm DS 3 pha và vệ sinh Recloser từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/2 tuyến 479MB     | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0 | Không mất điện | Cắt LBS trụ 234/114B và DS 3 pha trụ 234/115 tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký) | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| C. HOTLINE |          |       |          |       |              |              |                                                                                   |                                                                   |                                                                                                   |                               |   |                |                                                                               |   |        |        |        |        |       |   |  |
|            | Không có |       |          |       |              |              |                                                                                   |                                                                   |                                                                                                   |                               |   |                |                                                                               |   |        |        |        |        |       |   |  |

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

| STT | Thời điểm cắt điện/cô lập |       | Thời điểm đóng điện/tái lập |       | Đơn vị QL VH | Đơn vị công tác                                                                                | Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp             | Địa điểm công tác                                                                              | Nội dung công tác                                                                                                                                                                                                                   | Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm                                                | Imax (A) | Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện                                | Biện pháp an toàn                                                                                                                             | Số KH mất điện | Độ tin cậy (dự kiến) |        |         |        | CS mất (MW) | SL mất (KWH) | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|---------|
|     | Ngày                      | Giờ   | Ngày                        | Giờ   |              |                                                                                                |                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                               |                | Đơn vị               |        | Công ty |        |             |              |         |
|     |                           |       |                             |       |              |                                                                                                |                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                               |                | SAIDI                | SAIFI  | SAIDI   | SAIFI  |             |              |         |
| (1) | (2)                       | (3)   | (4)                         | (5)   | (6)          | (7)                                                                                            | (8)                                               | (9)                                                                                            | (10)                                                                                                                                                                                                                                | (11)                                                                                 | (12)     | (13)                                                                 | (14)                                                                                                                                          | (15)           | (16)                 | (17)   | (18)    | (19)   | (20)        | (21)         | (22)    |
| A.  | LƯỚI ĐIỆN 110KV           |       |                             |       |              |                                                                                                |                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                               |                |                      |        |         |        |             |              |         |
| 1   | 09-08-26                  | 06h00 | 23-08-26                    | 18h00 | XNLTN (CS1)  | Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh | - Trạm 110kV An Hội.                              | - Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội.<br>- DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.                           | - Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI.<br>- Thi công lắp đặt DCL 131-1.<br>- Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42.<br>- Đầu nối mạch dòng, nhậ thứ role 87B.                                              | Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội) | 0        | - Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội.<br>- DCL 412-2 trạm 110kV An Hội. | - Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội.<br>- Mỡ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.                               | 0              | 0,0000               | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,000       | 0            |         |
| B.  | LƯỚI ĐIỆN 22KV            |       |                             |       |              |                                                                                                |                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |          |                                                                      |                                                                                                                                               |                |                      |        |         |        |             |              |         |
| 1   | 22-08-26                  | 13h30 | 22-08-26                    | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh                                                                                    | Nhánh rẽ 22kV trụ 13/42 Trần Phú tuyến 479TN      | Từ trụ 13/10 đến trụ 13/40 đường Trần Phú 479TN                                                | - Bàn giao Công ty 19/5 trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 13/10 đến trụ 13/40 đường Trần Phú 479TN<br>- Bàn giao Công ty Phước Mai lắp phụ kiện tụ bù trung áp trụ 13/25 đường Trần Phú 479TN | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp                                                         | 30       | Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh                                  | - Cắt Recloser và DS trụ 13/41B Trà Phí tuyến 479TN<br>- Cắt DS trụ 28/1 Ninh Sơn tuyến 473TN<br>- Cắt DS trụ 13/21B/2 Đồng Cỏ Đò tuyến 473TN | 2470           | 8,5531               | 0,0407 | 0,4812  | 0,0023 | 0,000       | 0            |         |
| 2   | 22-08-26                  | 13h00 | 22-08-26                    | 13h30 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh                                                                                    | Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN | - Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN<br>- LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN | Chuyển điện tuyến 479TN nhận điện tuyến 473TN đến Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN                                                                                                                                      | Chuyển điện                                                                          | 20       | Không mất điện                                                       | - Đóng LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN<br>- Cắt Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN                                       | 0              | 0,0000               | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,000       | 0            |         |

|            |          |       |          |       |              |                             |                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                      |                              |    |                            |                                                                                                         |     |        |        |        |        |       |     |  |
|------------|----------|-------|----------|-------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 3          | 22-08-26 | 17h00 | 22-08-26 | 17h30 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh                 | Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đồ tuyến 479TN<br>- LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN | - Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đồ tuyến 479TN  | Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất                                                                                 | Chuyển điện                  | 20 | Không mất điện             | - Đóng Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đồ tuyến 479TN<br>- Cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,229 | 114 |  |
| 4          | 22-08-26 | 07h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | Công ty TNHH DV KT Ngân Anh | Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD                                   | Từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD | Sang lưới trung hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp | 5  | Áp Phước Lập xã Phước Vinh | Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD                                                                     | 626 | 6,2452 | 0,0104 | 0,3484 | 0,0006 | 0,057 | 572 |  |
| 5          | 22-08-26 | 08h00 | 22-08-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | Công ty TNHH Phước Mai      | Trụ 341/15T/42 tuyến 471SD                                                                        | Trụ 341/15T/42 tuyến 471SD                      | Nâng công suất trạm biến áp từ 75kVA lên 3x75kVA tại trụ 341/15T/42 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất             | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp | 0  | Không mất điện             | Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD                                                                     | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| C. HOTLINE |          |       |          |       |              |                             |                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                      |                              |    |                            |                                                                                                         |     |        |        |        |        |       |     |  |
|            | Không có |       |          |       |              |                             |                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                      |                              |    |                            |                                                                                                         |     |        |        |        |        |       |     |  |

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

| STT | Thời điểm cắt điện/cô lập |       | Thời điểm đóng điện/tái lập |       | Đơn vị QLVH  | Đơn vị công tác           | Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp                                 | Địa điểm công tác                                         | Nội dung công tác                                                                                           | Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm | Imax (A) | Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện                   | Biện pháp an toàn                                                                                                                                                                           | Lý do hủy kế hoạch                                                    | Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại) |      | Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại) |      | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|---------|
|     | Ngày                      | Giờ   | Ngày                        | Giờ   |              |                           |                                                                       |                                                           |                                                                                                             |                                       |          |                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Ngày                                    | Giờ  | Ngày                                      | Giờ  |         |
| (1) | (2)                       | (3)   | (4)                         | (5)   | (6)          | (7)                       | (8)                                                                   | (9)                                                       | (10)                                                                                                        | (11)                                  | (12)     | (13)                                                    | (14)                                                                                                                                                                                        | (15)                                                                  | (16)                                    | (17) | (18)                                      | (19) | (20)    |
| 1   | 22-08-26                  | 07h30 | 22-08-26                    | 17h00 | ĐL Hòa Thành | Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 | Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN           | Từ trụ 181 đến trụ 181/1(trồng mới) Phạm Hùng tuyến 482TN | Dựng trụ, kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 181 đến trụ 181/1(trồng mới) Phạm Hùng tuyến 482TN | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp          | 28       | Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành | - Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN<br>- Cắt DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN<br>- Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN<br>- Cắt DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN | Hủy do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư để thi công. |                                         |      |                                           |      |         |
| 2   | 22-08-26                  | 07h30 | 22-08-26                    | 17h00 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành              | Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN                | Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN    | Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN                                             | Bảo trì và sửa chữa lưới điện         | 0        | Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành | - Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN<br>- Cắt DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN<br>- Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN<br>- Cắt DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN | Hủy do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư để thi công. |                                         |      |                                           |      |         |
| 3   | 22-08-26                  | 16h30 | 22-08-26                    | 17h00 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành              | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/1 đến trụ 212/24 XDM Quốc Lộ 22B tuyến 471TN | Từ trụ 212/23 đến trụ 212/24 XDM Quốc Lộ 22B tuyến 471TN  | Nghiệm thu đóng điện đưa thiết bị vào vận hành LBS trụ 212/23, DS 3 pha trụ 212/24 tuyến 471TN              | Bảo trì và sửa chữa lưới điện         | 0        | Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành | Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN                                                                                                                                                  | Hủy do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư để thi công. |                                         |      |                                           |      |         |

|   |          |       |          |       |                 |                 |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                |                          |    |                |                                                                                                  |                                                                             |  |  |  |  |  |
|---|----------|-------|----------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | 22-08-26 | 17h00 | 22-08-26 | 17h30 | ĐL Hòa<br>Thành | ĐL Hòa<br>Thành | Đường dây 22kV từ<br>trụ 122B Tôn Đức<br>Thắng tuyến 475TN<br>đến trụ 207 Phạm<br>Hùng tuyến 479LH | LBS trụ 122B<br>Giang Tân tuyến<br>475TN và LBS<br>trụ 207 Long<br>Bình tuyến<br>479LH | Chuyển điện khép vòng<br>tuyến 477LH cấp điện cho<br>tuyến 477LH đến trụ 122B<br>Tôn Đức Thắng | Chuyển điện<br>khép vòng | 70 | Không mất điện | - Đóng LBS trụ 207<br>Long Bình tuyến<br>479LH<br>- Cắt LBS trụ 122B<br>Giang Tân tuyến<br>475TN | Hủy do đơn vị thi công chưa<br>chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư<br>để thi công. |  |  |  |  |  |
|---|----------|-------|----------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc