

Số: 2658/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 23 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.440
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,310
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-08-26	05h00	24-08-26	18h00	XNLTĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thí công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.	Thí công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	23-08-26	05h30	23-08-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479TH cấp điện đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	Chuyển tải trung, hạ áp	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/84 tuyến 478TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH	767	0,4080	0,0136	0,0213	0,0007	0,572	286	

2	23-08-26	16h30	23-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479TH ngưng cấp điện đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	Chuyển tải trung, hạ áp	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/84 tuyến 478TH	767	0,4080	0,0136	0,0213	0,0007	1,715	857	
3	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 52A đến trụ 166 tuyến 473TH, 478TH - Lắp đặt DS trụ 112/26/26, LBS và DS trụ 126 tuyến 478TH - Thí nghiệm thiết bị trụ 52, trụ 53B, trụ 91 tuyến 478TH, 473TH - Thí nghiệm thiết bị trụ 61/1, trụ 61/20C, trụ 123/1 tuyến 473TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	450	Xã Tân Hội (trừ áp Hội Thành), ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt MC 478TH và đóng DTĐ 478-76TH - Cắt REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt REC trụ 167/1, DS trụ 167/2 Ka Tum tuyến 473TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH, 480TH	8066	85,8085	0,1430	4,4897	0,0075	15,433	154.326	
4	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 168/1 đến trụ 168/8 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	15	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 168 nhánh rẽ 22kV Tân Đông tuyến 473SN	387	4,1170	0,0069	0,2154	0,0004	0,514	5.144	
5	23-08-26	16h00	23-08-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng điện nghiệm thu 3LTD trụ 112/26, DS trụ 126, LBS trụ 126 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	150	Áp Hội Tân, An Phú xã Tân Hội; Đông Tiến xã Tân Đông	- Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Đóng 3LTD trụ 112/26 tuyến 478TH - Đóng DS trụ 126 tuyến 478TH - Đóng LBS trụ 126 tuyến 478TH - Đóng Recloser trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	3910	2,0798	0,0693	0,1088	0,0036	5,144	2.572	
6	23-08-26	08h00	23-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-08-26	08h00	23-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-08-26	07h30	23-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 60B Huỳnh Tấn Phát - B, trạm 160kVA trụ 31B Huỳnh Tấn Phát - A, trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C, trạm 250kVA trụ 49 Huỳnh Tấn Phát - D tuyến 472TN	Từ trụ 60B đến trụ 60B/1, từ trụ 31B đến trụ 31B/1, từ trụ 39 đến trụ 39/1, từ trụ 49 đến trụ 49/1 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo sang lưới thu hồi vật tư từ 60B đến trụ 60B/1, từ trụ 31B đến trụ 31B/1, từ trụ 39 đến trụ 39/1, từ trụ 49 đến trụ 49/1 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Đi Tân Ninh đóng điện nghiệm thu trạm mới	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 60B Huỳnh Tấn Phát - B, trạm 160kVA trụ 31B Huỳnh Tấn Phát - A, trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C, trạm 250kVA trụ 49 Huỳnh Tấn Phát - D tuyến 472TN	481	1,9035	0,0079	0,1071	0,0004	0,343	1.372	

[illegible]

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhĩ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mỡ DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-08-26	05h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric; - Ban QLDALĐ MN - XNLĐTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Đầu nối dây dẫn từ DCL 112-2 lên thanh cái C12. - Đầu nối nhĩ thứ mạch liên động, mạch 50BF liên quan các ngăn hiện hữu toàn trạm. - Hoàn thiện mạch nhĩ thứ role 87B. - Thi công mạch đồng nấc, vận hành song song 02 MBA. - Thi công mạch đóng hoà, mạch auto trip. - Thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu và đóng điện công trình.	Công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	Toàn trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập toàn trạm 110kV An Hội.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	23-08-26	08h00	23-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 34/1 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT	Tai trụ 34/11 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT	Gọt cáp, lắp vật tư, phụ kiện, trạm 50kVA trụ 34/11 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO trụ 34/1 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khởi Hà-B tuyến 476HT	108	1,0435	0,0019	0,0541	0,0001	0,069	621	
2	23-08-26	05h00	23-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 471TB đến trụ 51	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thạnh Phước tuyến 476TĐ Cắt REC trụ 51 và 3LTD trụ 50B Hoà Bình tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-08-26	05h00	23-08-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 16A/1 tuyến 477TB đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 16A/1 tuyến 477TB đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 6/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	90	Không mất điện	Đóng LBS trụ 16A/1 Đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 477TB Cắt LBS và 3LTD trụ 6/1 Ngăn Hàng tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	23-08-26	06h00	23-08-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 21/3 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 21/3 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 474TB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 21/3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 21/3 Lộc Thành tuyến 475TB Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 474TB	915	0,4602	0,0153	0,0255	0,0008	0,724	362	
5	23-08-26	06h00	23-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 24 tuyến 471/475TB	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 24 tuyến 471/475TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02B đến trụ 04B đường dây 2 mạch tuyến 471/475TB; thay dây trung thế từ trụ 01 đến trụ 08 tuyến 475TB; thí nghiệm LBS trụ 20, cấp ngậm từ trụ 20 đến trụ 24 tuyến 475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt MC 47/1TB và đóng dao tiếp địa 471-76TB Cắt MC 475TB và đóng dao tiếp địa 475-76TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt 03LTD trụ 6/1 tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 34 tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 50B tuyến 471TB Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB	811	8,9741	0,0136	0,4966	0,0008	1,086	11.946	
6	23-08-26	06h00	23-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 34/1A đến trụ 34/51B tuyến 471/475TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/65 tuyến 471TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/51B/13 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 24 tuyến 471/475TB	Thay dây trung thế từ trụ 34/1A đến trụ 34/1, từ trụ 34/17 đến trụ 34/40 đường dây 2 mạch tuyến 471/475TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/51B/13 tuyến 475TB; từ trụ 34/63 đến trụ 34/65 tuyến 471TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Khu phố Lộc An, Hòa Bình, Hòa Phú, An Quới, Hòa Hưng, An Hội, An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt MC 47/1TB và đóng dao tiếp địa 471-76TB Cắt REC trụ 45 và DS trụ 44 Cầu Quan tuyến 480TC Cắt REC trụ 34/52 và DS trụ 34/53 An Hội tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt 3LTD trụ 34 tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 50B tuyến 471TB Cắt DS trụ 41 Đường N7 tuyến 479TC (TĐH Thành Công xác nhận) Cắt DS trụ 109/18 Lộc Giang tuyến 474ĐH (ĐL Đức Huệ xác nhận với ĐĐV CS11)	5690	62,9625	0,0954	3,4839	0,0053	3,620	39.820	
7	23-08-26	16h30	23-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 21/3 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 21/3 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 474TB Đóng 3LBFCO trụ 21/3 Lộc Thành tuyến 475TB	915	0,4602	0,0153	0,0255	0,0008	0,724	362	
8	23-08-26	17h00	23-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 50B và REC trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB Cắt LBS trụ 238B Thạnh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-08-26	17h00	23-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 16A/1 tuyến 477TB đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 16A/1 tuyến 477TB đến trụ 6/1 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	90	Không mất điện	Đóng 3LTD và LBS trụ 6/1 Ngân Hàng tuyến 475TB Cắt LBS trụ 16A/1 Đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	23-08-26	04h00	23-08-26	05h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 475TC cấp điện tuyến 478TC đến trụ T2A đường D4 (Giảm tải tuyến 478TC 250A)	Chuyển điện khép vòng	320	Không mất điện khách hàng	- Đóng DS5.1 + REC- T475TC tại trụ T2A đường D4 tuyến 475TC - Cắt LBS-N4 tại trụ T30A và DS-N4 tại trụ T30 đường N4 tuyến 478TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-08-26	04h00	23-08-26	05h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Chuyển điện chuyển giao lưới tuyến 478TC cấp điện tuyến 474AH đến trụ P- 01/N9 đường N9	Chuyển điện khép vòng	200	CÔNG TY TNHH NINGBO CHANGYA PLASTIC (Trạm biến áp trụ T2 và Trụ T4 đường N9)	- Cắt LBS-N9.1 + DS N9.3 tại trụ P-05/N9 đường N9 tuyến 474AH - Đóng DS N9.4 tại trụ P-01/N9 đường N9 tuyến 478TC - Đóng DS N9.3 + LBS-N9.1 tại trụ P- 05/N9 đường N9 tuyến 474AH - Cắt REC 474AH tại trụ P-03/D12 + DS 474AH tại trụ P- 04/D12 đường DB1 tuyến 474AH	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	3.810	
12	23-08-26	19h00	23-08-26	20h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Chuyển điện chuyển giao lưới tuyến 478TC và 474AH về giao lưới ban đầu (đến trụ P-01/N9 đường N9)	Chuyển điện khép vòng	200	CÔNG TY TNHH NINGBO CHANGYA PLASTIC (Trạm biến áp trụ T2 và Trụ T4 đường N9)	- Đóng DS 474AH tại trụ P-04/D12 + REC 474AH tại trụ P- 03/D12 đường DB1 tuyến 474AH - Cắt LBS-N9.1 tại trụ P-05/N9 + DS N9.3 đường N9 tuyến 474AH - Cắt DS N9.4 tại trụ P-01/N9 đường N9 tuyến 478TC - Đóng DS N9.3 + LBS-N9.1 tại trụ P- 05/N9 đường N9 tuyến 474AH	2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	3.810	
13	23-08-26	19h00	23-08-26	20h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Chuyển điện trả giao lưới tuyến 475TC và 478TC cấp điện tuyến 478TC đến trụ T2A đường D4	Chuyển điện	320	Không mất điện khách hàng	- Đóng DS-N4 tại trụ T30 và đóng LBS-N4 tại trụ T30A đường N4 tuyến 478TC - Cắt REC-T475TC tại trụ T2A + cắt DS5.1 đường D4 tuyến 475TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	23-08-26	04h00	23-08-26	05h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 474TC cấp điện tuyến 476AH đến trụ P-49/D12 đường D12	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện khách hàng	- Đóng DS 7.5 + LBS 4 tại trụ P-49/D12 đường D12 tuyến 474TC - Cắt REC 476AH tại trụ P-05/D12 + DS 476AH tại trụ P- 06/D12 đường DB1 tuyến 476AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc