

Số: 2695/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 26 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.680
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	26-08-26	08h00	26-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	26-08-26	18h00	26-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	26-08-26	19h30	26-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	26-08-26	09h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hộp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-08-26	08h00	26-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	26-08-26	18h00	26-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV/ 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 119	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/12 đến trụ 78/12/4 Địa đạo Lợi Thuận tuyến 476BC	Từ trụ 78/12 đến trụ 78/12/4 nhánh rẽ 12,7kV Địa đạo Lợi Thuận tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 78/12 đến trụ 78/12/4 Địa đạo Lợi Thuận tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/76/12 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/76/12 nhánh rẽ 22kV Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/76/12 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234B đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Từ trụ 234B đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234B đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 đường dây 12,7kV Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 479MB	Từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Hòa 5 tuyến 479MB	Từ trụ 309 đến trụ 309/33 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 5 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Hòa 5 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Từ trụ 283 đến trụ 283/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/56 Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/56 Cao su Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	26-08-26	08h00	26-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ Khang Thịnh trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	720	
10	26-08-26	09h30	26-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thăng Lợi tuyến 477HT	Trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thăng Lợi tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần Thăng Lợi trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thăng Lợi tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Thăng Lợi	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thăng Lợi tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,154	154	

11	26-08-26	10h30	26-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyển 477HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyển 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần S-CORE Group trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyển 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát	Cất 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyển 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
12	26-08-26	13h30	26-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyển 477HT	Trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyển 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thành Tiến trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyển 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Lê Thành Tiến	Cất 3FCO trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyển 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343	
13	26-08-26	14h30	26-08-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyển 477HT	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyển 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Hậu Cần Công an Tây Ninh trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyển 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ Phần Phú Thịnh	Cất 3FCO trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyển 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,154	154	
14	26-08-26	15h30	26-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyển 477HT	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyển 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa khách hàng Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN Chế biến củ mì Hồng Phát tuyển 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN chế biến củ mì Hồng Phát	Cất 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyển 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
15	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37.5 kVA Trâm Vàng 8 trụ 161/9/2A tuyển 477TB	TBA 37.5 kVA Trâm Vàng 8 trụ 161/9/2A tuyển 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37.5 kVA Trâm Vàng 8 trụ 161/9/2A tuyển 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cất FCO TBA 37.5 kVA Trâm Vàng 8 trụ 161/9/2A tuyển 477TB	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyển 477TB	TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyển 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyển 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cất 2FCO TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyển 477TB	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
19	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyển 477TB	TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyển 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyển 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cất 2FCO TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyển 477TB	25	0,2100	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500	

20	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	28	0,2352	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
21	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 477TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 161/10B tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Khu phố Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 477TB	711	5,9727	0,0117	0,0022	0,0000	0,396	3.370	
22	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 163 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 163 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 163 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khách hàng: Tòa Thánh Tây Ninh	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	6	0,0514	0,0001	0,0027	0,0000	0,105	838	
34	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Ngõ Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	42	0,3595	0,0007	0,0187	0,0000	0,105	838	

35	26-08-26	08h00	26-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Đèn đường Thị trấn 1 trụ 30/4 tuyến 477TBI	Trụ 30/4 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Đèn đường Thị trấn 1 trụ 30/4 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Ngộ SĐT 0845339152	Cắt FCO TBA 25kVA Đèn đường Thị trấn 1 trụ 30/4 tuyến 477TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
36	26-08-26	09h30	26-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	Trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung SĐT 0377255552	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
37	26-08-26	10h30	26-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Dương văn Quốc trụ 61B tuyến 474TBI	Trụ 61B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Dương văn Quốc trụ 61B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Trương Thị Tuyền SĐT 0987712812	Cắt FCO TBA 25kVA Dương văn Quốc trụ 61B tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
38	26-08-26	14h00	26-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Thị Châu trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Thị Châu trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Phạm Tuấn SĐT 0986516142	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Thị Châu trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
39	26-08-26	15h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Phạm Chí Hòa trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	Trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA HTT Phạm Chí Hòa trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Phạm Chí Hòa SĐT 0982993555	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Phạm Chí Hòa trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
40	26-08-26	16h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Sầm Ngươn Nhứt trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Sầm Ngươn Nhứt trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Sầm Ngươn Nhứt SĐT 0937858686	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Sầm Ngươn Nhứt trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
41	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	36	0,3064	0,0006	0,0160	0,0000	0,034	0
42	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	33	0,2809	0,0006	0,0147	0,0000	0,034	0
43	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	62	0,5277	0,0011	0,0276	0,0001	0,034	0
44	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	67	0,5702	0,0012	0,0298	0,0001	0,034	0
45	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92/70 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	Thay TI trung thế định kỳ Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	39	Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành	Cắt 03 LBFCO Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,450	0
47	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	Thay công tơ, TU và TI trung thế định kỳ Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED	Cắt 03 LBFCO Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,168	0

48	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	26-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	26-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	26-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	Từ trụ 15/10 đến trụ 15/10/1, từ trụ 15/13 đến trụ 15/16 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây và TBA công trình di dời đường Bời Lồi từ trụ 15/10 đến trụ 15/10/1, từ trụ 15/13 đến trụ 15/16 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt LBS và DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 15/38B đường Bời Lồi tuyến 478TN	1134	10,6584	0,0187	0,5996	0,0011	1,029	9.774	
54	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/27 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/27 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 39 tuyến 474SD	Từ trụ 53 đến trụ 39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 39 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	15	Áp Trảng Cò xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/62/1 tuyến 473TB	247	1,9797	0,0041	0,1100	0,0002	0,543	4.344	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	26-08-26	06h00	26-08-26	06h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển tải trung, hạ áp	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH - Cắt Recloser và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	26-08-26	16h30	26-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476, 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 476TH ngưng cấp điện đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển tải trung, hạ áp	70	Không mất điện	- Đóng DS và Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	26-08-26	07h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công thu hồi trụ trung áp trụ 158, trụ 176 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	100	Áp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Châu, Tân Đông, Tân Tây xã Tân Phú	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt 3LTD trụ 179 Tân Trung tuyến 477TH	7188	68,8213	0,1274	3,6009	0,0067	3,429	30.865
4	26-08-26	07h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công lắp xà sứ, phụ kiện, kéo dây trung áp từ trụ 169/2 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1 Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN, trạm 250kVA trụ 84C CMT8 - L, trạm 250kVA trụ 86A/3B Cơ Thánh Vệ-D tuyến 482TN	Từ trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN đến trụ 85 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài dờ TBA, ép lèo sang tải từ trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN đến trụ 85 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt FCO, tháo hotline trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN, trạm 250kVA trụ 84C CMT8 - L tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 86A/3B Cơ Thánh Vệ-D tuyến 482TN	300	2,8197	0,0049	0,1586	0,0003	0,160	1.520
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc