

Số: 2711/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Gò Dầu thực hiện đảm bảo cung cấp điện Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.680
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	27-08-26	08h00	27-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	27-08-26	19h00	27-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	27-08-26	18h00	27-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	27-08-26	08h00	27-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	27-08-26	18h00	27-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	27-08-26	07h00	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	27-08-26	07h00	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 23/14 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	27-08-26	07h00	27-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tây Ninh	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	27-08-26	13h00	27-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Long Hoa	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Lưới hạ áp XDM từ trụ 234/22/6/2/11 đến trụ 234/22/6/2/18 thuộc trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Dựng trụ, kéo dây và lắp phụ kiện hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ 234/22/6/2/11 đến trụ 234/22/6/2/18 thuộc trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB trạm 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	78	1,0019	0,0019	0,0391	0,0001	0,034	309	
2	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/5T đến trụ 53/100/5T/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/5T đến trụ 53/100/5T/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/5T đến trụ 53/100/5T/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	27-08-26	08h00	27-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	Trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Cơ khí Chính xác TKT trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	411
5	27-08-26	09h30	27-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM SX XNK Nam Phong Tây Ninh trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH Thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH thương mại Sơn Anh	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
6	27-08-26	10h30	27-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phan Thị Tường Loan 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Phan Thị Tường Loan	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206
7	27-08-26	13h30	27-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Thuận Phước xã Trường Mít; áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	55	0,0588	0,0010	0,0031	0,0001	0,206	206
8	27-08-26	14h30	27-08-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tỉnh khiết tuyến 475TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tỉnh khiết tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Huỳnh Thị Thanh Châu 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tỉnh khiết Huỳnh Thị Thanh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá viên tỉnh khiết Huỳnh Thị Thanh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tỉnh khiết Huỳnh Thị Thanh Châu tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,103	103
9	27-08-26	15h30	27-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hồ tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hồ tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phan Văn Hồ trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hồ tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay bắp Văn Hồ	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hồ tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34
10	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

11	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	Thay thùng công tơ trạm, thay ống PVC luồn cáp lực, bứt lưới mất cáo trạm trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh; áp 5 xã Truong Mít	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	176	1,4785	0,0029	0,0002	0,0000	0,000	0	
13	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 97 đến trụ 167 tuyến 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 97 đến trụ 167 tuyến 480TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 97 đến trụ 167 tuyến 480TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/10 đến trụ 91/68, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/10 đến trụ 91/68, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA CB Đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Trạm 250kVA CB Đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA CB Đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	123	1,0530	0,0022	0,0548	0,0001	0,131	1.047	
16	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	25	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,262	0	
17	27-08-26	08h00	27-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	Trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ban quản lý dự án (Đền đường Đường Cẩn Đăng - Trảng Dông Nguyễn Bá Ngọc-BTXM) SĐT 0971068420	Cắt FCO TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
18	27-08-26	09h30	27-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở hàn tiện Trương Văn Sơn trụ 140/22C tuyến 471TBI	Trụ 140/22C tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở hàn tiện Trương Văn Sơn trụ 140/22C tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Thị Hoàng SĐT 0901416959	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở hàn tiện Trương Văn Sơn trụ 140/22C tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
19	27-08-26	10h30	27-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đạm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đạm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Phạm Xuân Đạm SĐT 0919868181	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đạm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
20	27-08-26	14h00	27-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	Trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Như SĐT 0973333335	Cắt FCO TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
21	27-08-26	15h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Trần Thanh Sanh trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA HTT Trần Thanh Sanh trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trần Thanh Sanh SĐT 0984689419	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Trần Thanh Sanh trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	

22	27-08-26	16h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Võ Văn Hoa trụ 249/1 tuyến 479TBI	Trụ 249/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Võ Văn Hoa trụ 249/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Võ Văn Hoa SĐT 0973333335	Cắt FCO TBA 25kVA Võ Văn Hoa trụ 249/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
23	27-08-26	06h30	27-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 154B và trụ 155 Tân Lập tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 và trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 và trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 146 Thanh Trung tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	Từ trụ 155 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; từ trụ 283 đến trụ 320 tuyến 479TBI	Thu hồi trụ trung áp xen lưới, di dời trạm biến áp, từ trụ 155 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 283 đến trụ 320 tuyến 479TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	300	Xã Tân Lập	Cắt LBS trụ 154B và DS trụ 155 Tân Lập tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt 3LTD trụ 146 Thanh Trung tuyến 471TBI Cắt DS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	2798	42,2943	0,0671	1,6353	0,0026	4,910	51.559	
24	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 630 kVA trụ 123/18/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	Trạm 630 kVA trụ 123/18/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 630 kVA trụ 123/17/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	17	Công ty TNHH Nội Thất Athena	Cắt REC và 03 LBFCO Trạm 630 kVA trụ 123/18/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,189	0	
25	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	33	Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam	Cắt REC và 03 LBFCO Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,375	0	
26	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUẢN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Trạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUẢN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUẢN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUẢN SỰ TỈNH TÂY NINH	Cắt CB và FCOTrạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUẢN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	0	
27	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh	Cắt CB và 03 LBFCO Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	0	
28	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng	Cắt CB và 03 LBFCO Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	0	
29	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 46/15/1 Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Trạm 560 kVA trụ 46/15/1 Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 560 kVA trụ 46/15/1 Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên và Ấp Thanh Phú xã Tân Hội.	Cắt 02 CB và 03 LBFCO trụ 46/15 tuyến 473TH	120	1,0213	0,0021	0,0534	0,0001	0,168	1.344	

30	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 60 VẮN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyển 473TH	Trạm 15 kVA trụ 60 VẮN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyển 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 15 kVA trụ 60 VẮN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyển 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI	Cắt CB và FCO trụ 60 VẮN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyển 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	62	
31	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyển 473TH	Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyển 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyển 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Trần Thanh Sường	Cắt CB và FCO Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyển 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
32	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyển 473TH	Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyển 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyển 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Văn Na	Cắt CB và FCO Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyển 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,019	156	
33	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyển 473TH	Trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyển 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyển 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	5	Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Văn Hận	Cắt 02 CB + 02 FCO trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyển 473TH	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,057	457	
34	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Năm tuyển 477TH	Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Năm tuyển 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Năm tuyển 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	DNTN Lý Ca Năm	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Năm tuyển 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,075	600	
35	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiến tuyển 477TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiến tuyển 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiến tuyển 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Đỗ Tấn Tiến	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiến tuyển 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
36	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyển 477TH	Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyển 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyển 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Đỗ Văn Viên	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyển 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,067	540	
37	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyển 477TH	Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyển 477TH	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyển 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Thành Hải	Cắt CB và FCO Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyển 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	0	
38	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyển 477TH	Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyển 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyển 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Lê Tường Nhân	Cắt CB và FCO Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyển 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,019	156	
39	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyển 477TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyển 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyển 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Nguyễn Đức Châm	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyển 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
40	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyển 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyển 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyển 480SN	24	0,2043	0,0004	0,0107	0,0000	0,034	274	
41	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyển 480SN	Trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyển 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyển 480SN	87	0,7404	0,0015	0,0387	0,0001	0,034	274	
42	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyển 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyển 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyển 480SN	56	0,4766	0,0010	0,0249	0,0001	0,034	274	
43	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyển 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyển 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyển 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyển 480SN	78	0,6638	0,0014	0,0347	0,0001	0,034	274	

44	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	96	0,8170	0,0017	0,0427	0,0001	0,034	274	
45	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	69	0,5872	0,0012	0,0307	0,0001	0,034	274	
46	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	47	0,4000	0,0008	0,0209	0,0000	0,034	274	
47	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	51	0,4340	0,0009	0,0227	0,0000	0,034	274	
48	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòi điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479TN	Trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	Trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	Trụ 26 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 26 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 26 đường Bời Lời tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	Bổ sung tiếp địa vô thùng, thay ống cam thành ống PVC trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	49	0,4363	0,0008	0,0245	0,0000	0,069	617	
54	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	Bổ sung tiếp địa vô thùng, thay ống cam thành ống PVC trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	29	0,2582	0,0005	0,0145	0,0000	0,069	617	
55	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	Bổ sung dây tiếp địa vô thùng Thay đà sắt lắp FCO thành đà composite Thay ống cam thành ống PVC trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	37	0,3295	0,0006	0,0185	0,0000	0,069	617	

56	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Bổ sung dây tiếp địa vỏ thùng Thay đà sắt lắp FCO thành đà composite trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	55	0,4897	0,0009	0,0276	0,0001	0,069	617	
57	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Bổ sung dây tiếp địa vỏ thùng Thay đà sắt lắp FCO thành đà composite trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	63	0,5610	0,0010	0,0316	0,0001	0,069	617	
58	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/70/46/10 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/46/15 đến trụ 19B/70/46/18 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Lắp mới TBA 50kVA trụ 19B/70/46/15, ép lèo chuyên tải từ trụ 19B/70/46/15 đến trụ 19B/70/46/18 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt LBFCO trụ 19B/70/46/10 đường Giồng Cà tuyến 473TN	87	0,7747	0,0014	0,0436	0,0001	0,103	926	
59	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 130 đến trụ 130/8T, từ trụ 130 đến trụ 130/9P tuyến 473SD	Từ trụ 130 đến trụ 130/8T, từ trụ 130 đến trụ 130/9P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 130 đến trụ 130/8T, từ trụ 130 đến trụ 130/9P tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	27-08-26	07h30	27-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 42A đến trụ 51/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 42A đến trụ 51/1 tuyến 473TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 42A/7 đến trụ 51/10 tuyến 473TB	Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	60	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO 42A/1 và tháo 3hotline trụ 42A tuyến 473TB Cắt LBFCO trụ 51/1 tuyến 473TB	1470	13,3087	0,0246	0,7364	0,0014	2,172	19.548	
63	27-08-26	07h30	27-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	60	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt LBFCO 25C/19B/1 và tháo hotline trụ 25C/19B tuyến 478TB	1470	13,3087	0,0246	0,7364	0,0014	2,172	19.548	
64	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	Từ trụ 35/53/1 đến trụ 35/53/12 tuyến 474TB	Di dời điện kế, thu hồi trụ 35/53/2a và phát quang bảo trì lưới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố An Khương phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	76	0,6091	0,0013	0,0338	0,0001	0,121	965	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Son Anh	- Trạm 75kVA trụ 215 Phước Tân I-H tuyến 471HT, 477HT - Trạm 2x37,5kVA trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 211 đến trụ 221 Bầu Năng - Đương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, sang lưới hạ áp từ trụ 211 đến trụ 221 Bầu Năng - Đương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Áp Phan, Tân Định, Phước Hòa xã Đương Minh Châu	- Cắt CB trạm 75kVA trụ 215 Phước Tân I- H tuyến 471HT, 477HT - Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT	183	1,8582	0,0033	0,0968	0,0002	0,091	865
2	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ, từ trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ đến trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ, từ trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ đến trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp và lắp trạm biến áp từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ, từ trụ 212/5T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ đến trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6, trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên P trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 50kVA Long Yên E trụ 228 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	195	1,6693	0,0035	0,0868	0,0002	0,212	1.693
3	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Trạm 15kVA trụ 80/14 Đền đường CMT8 - 1, trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 BCH Hội nông dân tỉnh TN tuyến 481TN	Tại trụ 80/14 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA mới trụ 80/14 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt FCO, tháo hotline trạm 15kVA trụ 80/14 Đền đường CMT8 - 1, trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 BCH Hội nông dân tỉnh TN tuyến 481TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc