

Số: 2712/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.680
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	28-08-26	09h00	28-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	28-08-26	09h00	28-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	28-08-26	09h00	28-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	28-08-26	19h00	28-08-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	28-08-26	18h00	28-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	28-08-26	08h00	28-08-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	28-08-26	18h00	28-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bàu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 60 đến trụ 80	Đóng bổ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/24 Bình Phú 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/24 Bình Phú 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lắp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/24 Bình Phú 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

2	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/30 Bình Phú 22 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/30 Bình Phú 22 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/30 Bình Phú 22 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/38 Bình Phú 7 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/38 Bình Phú 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/100/38 Bình Phú 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/76 đến trụ 234/104, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/76 đến trụ 234/104, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 261 đến trụ 261/1, từ trụ 261 đến trụ 305/6, từ trụ 273 đến trụ 273/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 261 đến trụ 261/1, từ trụ 273 đến trụ 273/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	28-08-26	08h30	28-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	25	0,0267	0,0004	0,0014	0,0000	0,034	34	
12	28-08-26	09h30	28-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bầu Tre-C tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bầu Tre-C tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bầu Tre-C tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bầu Tre-C tuyến 476HT	62	0,0663	0,0011	0,0035	0,0001	0,034	34	
13	28-08-26	10h30	28-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TD	Trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	1,715	1.715	

14	28-08-26	13h30	28-08-26	14h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 250kVA trụ 471/44/13 Áp BIV-A tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 471/44/13 Áp BIV-A tuyến 475TĐ	Thay công tơ lệch thời gian trạm 250kVA trụ 471/44/13 Áp BIV-A tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 471/44/13 Áp BIV-A tuyến 475TĐ	250	0,2672	0,0045	0,0139	0,0002	0,206	206	
15	28-08-26	14h30	28-08-26	15h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Thu trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu	Cất FCO trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
16	28-08-26	15h30	28-08-26	16h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	Trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh	Cất 3FCO trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	1,715	1.715	
17	28-08-26	16h00	28-08-26	17h00	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	Tại trụ 234/150 Bàu Sen tuyến 476HT	Cô lập tụ bù cố định trung áp tại trụ 234/150 Bàu Sen tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi; áp Bàu Sen xã Lộc Ninh	Cất LBFCO trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	1115	1,1917	0,0199	0,0621	0,0010	0,343	343	
18	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tái trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 27 tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 27 tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 27 tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 47 tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV trụ 47 tuyến 474TĐ	Cô lập tụ bù trụ 47 tuyến 474TĐ	Cô lập tụ bù lẻ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cất tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 47 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 81 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 81 tuyến 471PĐC	Cô lập tụ bù trụ 81 tuyến 471PĐC	Cô lập tụ bù lẻ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cất tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

44	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/1 đến trụ 76/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/1 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/1 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 120 đến trụ 120/25/22 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 120 đến trụ 120/25/22 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	28-08-26	08h00	28-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 210/45A/1 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	Trạm 560 kVA trụ 210/45A/1 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	Thay TU trung thế định kỳ trụ 210/45A CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG	Cắt 3LBFCO trạm 560 kVA trụ 210/45A/1 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,168	1.344	
47	28-08-26	08h00	28-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	Trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	Thay TU và TI trung thế định kỳ Trụ 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ	Cắt 3LBFCO trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,168	1.344	
48	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Cô lập tụ bù trung áp trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	- Cắt MC tụ bù trung áp trụ 204, trụ 112/20/5, trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 92/55A tuyến 476TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 92/55A tuyến 476TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 92/55A tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 55 tuyến 475TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 55 tuyến 475TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 55 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 100/7 tuyến 471TH	Cô lập tụ bù ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

57	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	Cò lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
58	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	Cò lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
59	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Cò lập tụ bù trung áp ứng động trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
60	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Cò lập tụ bù trung áp ứng động trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
61	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 173/36/6 tuyến 472SN	- Cò lập tụ bù trung áp trụ 173/36/6 tuyến 472SN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/6, trụ 173/117/7 tuyến 472SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
62	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
63	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
64	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	Trụ 80/17 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 80/17 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 80/17 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
65	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Trụ 41/13 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 41/13 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 41/13 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
66	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 472 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Cò lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
67	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cò lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cò lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

68	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 475 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
69	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
70	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 482 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
71	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 471 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
72	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
73	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x100kVA trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
74	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15T đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Sang lưới trung hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 341/15T đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	625	6,2352	0,0104	0,3479	0,0006	0,011	114
75	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 341/15T/42 tuyến 471SD	Trụ 341/15T/42 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 75kVA lên 3x75kVA trụ 341/15T/42 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
76	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 69/13, từ trụ 69/34 đến trụ 69/34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/11/13, từ trụ 69/9 đến trụ 69/3, từ trụ 69/11 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Từ trụ 3 đến trụ 69/13, từ trụ 69/34 đến trụ 69/34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/11/13, từ trụ 69/9 đến trụ 69/3, từ trụ 69/11 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 69/13, từ trụ 69/34 đến trụ 69/34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/11/13, từ trụ 69/9 đến trụ 69/3, từ trụ 69/11 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
77	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 81 từ trụ 81 đến trụ 81/33, từ trụ 81/22B đến trụ 81/22B/4 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 81 từ trụ 81/33, từ trụ 81/22B đến trụ 81/22B/4 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 39 đến trụ 81 từ trụ 81 đến trụ 81/33, từ trụ 81/22B đến trụ 81/22B/4 tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

78	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 81/30/1 đến trụ 81/30/11, từ trụ 81/30/7/1P đến trụ 81/30/7/6P, từ trụ 81/30/7/1T đến trụ 81/30/7/6T, từ trụ 81/26 đến trụ 81/26/4 tuyến 476SD	Từ trụ 81/30/1 đến trụ 81/30/7/1P đến trụ 81/30/7/6P, từ trụ 81/30/7/1T đến trụ 81/30/7/6T, từ trụ 81/26 đến trụ 81/26/4 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 81/30/1 đến trụ 81/30/11, từ trụ 81/30/7/1P đến trụ 81/30/7/6P, từ trụ 81/30/7/1T đến trụ 81/30/7/6T, từ trụ 81/26 đến trụ 81/26/4 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
79	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
80	28-08-26	13h30	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/29/1 đến trụ 128/97/29/29 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/29/1 đến trụ 128/97/29/29 tuyến 477SD	Thay sứ có hiện tượng phóng điện trụ 128/97/29/9, căng dây trung áp bị chùng từ trụ 128/97/29/1 đến trụ 128/97/29/29 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt 1 LBFCO trụ 128/97/1 tuyến 477SD	963	3,3625	0,0160	0,1876	0,0009	0,011	40
81	28-08-26	08h00	28-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 thuộc trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Dựng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	4	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	103	0,8255	0,0017	0,0459	0,0001	0,048	386
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	Cô lập tụ tụ bù	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/T7 Khu CN TMTC tuyến 471BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	Cô lập tụ tụ bù	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 19/N10 Khu CN TMTC tuyến 472BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 33/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 33/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 33/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ tụ bù	60	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 33/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 30 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 30 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 30 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	Cô lập tụ tụ bù	30	Không mất điện	Cắt OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 30 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 42 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 27 Campuchia tuyến 477MB	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 27 Campuchia tuyến 477MB	Cô lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 27 Campuchia tuyến 477MB	Cô lập tụ bù	60	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 27 Campuchia tuyến 477MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 21 Campuchia tuyến 475MB	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 21 Campuchia tuyến 475MB	Cô lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 21 Campuchia tuyến 475MB	Cô lập tụ bù	60	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 21 Campuchia tuyến 475MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	Cô lập tụ bù	15	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/13B Long Phước tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 234/106 Long Phước tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Cô lập tụ bù	15	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Cô lập tụ bù	30	Không mất điện	Cất OS và 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	Lắp hệ thống đo đếm cho khách hàng trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cất CB, 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương X trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	189	1,6179	0,0034	0,0842	0,0002	0,131	1.047
16	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B đến trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 110 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 110 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cất OS tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 110 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 10 đến trụ 120 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cất OS tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

18	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 10 đến trụ 120 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 62 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 62 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 62 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 10 đến trụ 120 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
20	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 140 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
21	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
22	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 191 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 191 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
23	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 82 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
24	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 98 Trần Phú tuyến 474TN	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 72 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
25	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 37 Âu Cơ tuyến 471TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVAr trụ 37 Âu Cơ tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt OS tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 37 Âu Cơ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
26	28-08-26	08h00	28-08-26	08h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	Trụ 157 tuyến 474TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
27	28-08-26	08h30	28-08-26	09h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	Trụ 209 tuyến 474TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
28	28-08-26	09h00	28-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x(200+100)kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	Trụ 104/8 tuyến 475TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x(200+100)kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x(200+100)kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
29	28-08-26	09h30	28-08-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 6x200kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	Trụ 104/40 tuyến 475TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 6x200kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 6x(200)kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
30	28-08-26	10h30	28-08-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 477TBI	Trụ 104/147 tuyến 477TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 477TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

31	28-08-26	11h00	28-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x(200+100)kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	Trụ 45 tuyến 478TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x(200+100)kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x(200+100)kVAr trụ 45 tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	28-08-26	11h30	28-08-26	12h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	Trụ 17/102 tuyến 476TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	28-08-26	13h30	28-08-26	14h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 140/81 tuyến 471TBI	Trụ 140/81 tuyến 471TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 140/81 tuyến 471TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 140/81 tuyến 471TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	28-08-26	14h30	28-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAr trụ 180 tuyến 479TBI	Trụ 180 tuyến 479TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAr trụ 180 tuyến 479TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAr trụ 180 tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	28-08-26	15h30	28-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	Trụ 58B/74 tuyến 472TBI	Cô lập tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 58B/74 tuyến 472TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 86/4 Nguyễn Trọng Cát - B, trạm 3x50kVA trụ 86/2B Nguyễn Trọng Cát - F tuyến 482TN	Từ trụ 86/2 đến trụ 86/6 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Bản giao đơn vị ngoài dời TBA, ép lèo sang tải từ trụ 86/2 đến trụ 86/6 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	- Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 86/4 Nguyễn Trọng Cát - B, trạm 3x50kVA trụ 86/2B Nguyễn Trọng Cát - F tuyến 482TN	218	2,0490	0,0036	0,1153	0,0002	0,034	326	
37	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/73 CMT8 - N tuyến 472TN	Tại trạm 400kVA trụ 80/73 CMT8 - N tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài ép lèo chuyển tải tại trạm 400kVA trụ 80/73 CMT8 - N tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt FCO, tháo hotline trạm 400kVA trụ 80/73 CMT8 - N tuyến 472TN	106	0,9963	0,0017	0,0561	0,0001	0,114	1.086	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:


- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc