

Số: 2802/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.694,085	2.606.200	0	8.160
2	Pmax (MW)	2407,4	396,2	0,000	0,340
3	Pmin (MW)	1626,4	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	08-09-26	08h00	08-09-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-09-26	18h00	08-09-26	19h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
Trang 1																					

3	08-09-26	19h30	08-09-26	21h30	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	08-09-26	09h00	08-09-26	11h30	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	08-09-26	18h00	08-09-26	19h30	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đồng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

12	08-09-26	07h00	08-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	08-09-26	07h00	08-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Lắp đặt bộ giám sát PD online tủ hợp bộ C42 trạm biến áp 110kV Suối Ngõ	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	08-09-26	07h00	08-09-26	15h00	XNLĐTN	- XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh) - TNĐMN	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM cấp độ 2 hạng mục SFRA MBA T2 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm.	TNĐK	0	Ngăn 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Tây Ninh	Cắt điện, cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C41 cấp C42 Trạm 110kV Tây Ninh
15	08-09-26	06h00	08-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn – 171 Mộc Bài	Từ trụ 24/58 đến trụ 24/72 đường dây 110kV 172 Bầu Đồn – 171 Mộc Bài	Lắp kim chống sét đường dây từ trụ 24/58 đến trụ 24/72	Bảo dưỡng, sửa chữa	0	Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Cắt điện cô lập đường dây 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 41/11/16/6 đến trụ 41/11/16/7 thuộc trạm 250kVA trụ 41/21/1 Ấp Voi 38 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trụ 41/11/16/6 đến trụ 41/11/16/7 thuộc trạm 250kVA trụ 41/21/1 Ấp Voi 38 tuyến 473BC	Lắp đà U nâng độ cao dây hạ áp từ trụ 41/11/16/6 đến trụ 41/11/16/7 thuộc trạm 250kVA trụ 41/21/1 Ấp Voi 38 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/21/1 Ấp Voi 38 tuyến 473BC	125	1,6056	0,0030	0,0626	0,0001	0,103	926	
2	08-09-26	08h00	08-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 103B/14 Đền đường Bến Cầu 7 tuyến 481MB	Trạm 37,5kVA trụ 103B/14 Đền đường Bến Cầu 7 tuyến 481MB	Thay công tơ trạm 37,5kVA trụ 103B/14 Đền đường Bến Cầu 7 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Phòng kinh tế xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 103B/14 Đền đường Bến Cầu 7 tuyến 481MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	08-09-26	08h00	08-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban CHQS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban CHQS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban CHQS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Ban CHQS huyện Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 113/1 Ban CHQS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
4	08-09-26	08h00	08-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 481MB	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 481MB	Thay công tơ trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Phòng kinh tế xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/9/1 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu (Công viên 15-3) tuyến 481MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
5	08-09-26	13h30	08-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 18/11/2 Công ty Cổ phần địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 471MB	Trạm 400kVA trụ 18/11/2 Công ty Cổ phần địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 471MB	Thay công tơ trạm 400kVA trụ 18/11/2 Công ty Cổ phần địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khách hàng công ty Cổ phần Địa ốc An Phú - Mộc Bài	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 18/11/2 Công ty Cổ phần địa ốc An Phú Mộc Bài tuyến 471MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480	
6	08-09-26	13h30	08-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 50/1 Công ty TNHH Sản xuất thương Mại Nhất Phương tuyến 473MB	Trạm 75kVA trụ 50/1 Công ty TNHH Sản xuất thương Mại Nhất Phương tuyến 473MB	Thay công tơ trạm 75kVA trụ 50/1 Công ty TNHH Sản xuất thương Mại Nhất Phương tuyến 473MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất thương Mại Nhất Phương	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 50/1 Công ty TNHH Sản xuất thương Mại Nhất Phương tuyến 473MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

7	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 162/1 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 162/1 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA nâng công suất từ 37,5kVA lên 50kVA xử lý quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 162/1 Thuận Bình-M tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Thuận Bình xã Truong Mít	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 162/1 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	39	0,3747	0,0007	0,0195	0,0000	0,023	207	
8	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 156/31 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	Trạm 25kVA trụ 156/31 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA nâng công suất từ 25kVA lên 37,5kVA xử lý quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 156/31 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Thuận Bình xã Truong Mít	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 156/31 Thuận Bình-Q tuyến 471TĐ	34	0,3266	0,0006	0,0170	0,0000	0,011	99	
9	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Thay MBA để bảo trì sửa chữa Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44/1 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Nguyễn Tuấn Khanh trụ 5A/1 tuyến 471TĐ	TBA 50kVA Nguyễn Tuấn Khanh trụ 5A/1 tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 50kVA Nguyễn Tuấn Khanh trụ 5A/1 tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Tuấn Khanh	Cắt FCO TBA 50kVA Nguyễn Tuấn Khanh trụ 5A/1 tuyến 471TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

15	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Hàn tiện Nguyễn Xuân Đoài trụ 21 tuyến 472TĐ	TBA 15kVA Hàn tiện Nguyễn Xuân Đoài trụ 21 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Hoàng Sơn trụ 21 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Hoàng Sơn	Cắt FCO TBA 15kVA Hàn tiện Nguyễn Xuân Đoài trụ 21 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
16	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trại của Lê Minh Căn trụ 31/1 tuyến 473TĐ	TBA 50kVA Trại của Lê Minh Căn trụ 31/1 tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Ngô Thanh Liêm trụ 31/1 tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Ngô Thanh Liêm	Cắt FCO TBA 50kVA Trại của Lê Minh Căn trụ 31/1 tuyến 473TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x15kVA Xây đất Cao Lanh trụ 50B/1B/1 tuyến 471TĐ	TBA 3x15kVA Xây đất Cao Lanh trụ 50B/1B/1 tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Văn Tài trụ 50B/1B tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Văn Tài	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Xây đất Cao Lanh trụ 50B/1B/1 tuyến 471TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Trại cây giống Thạnh Đức trụ 48/1 tuyến 472TĐ	TBA 15kVA Trại cây giống Thạnh Đức trụ 48/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Lý Hên trụ 48/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Lý Hên	Cắt FCO TBA 15kVA Trại cây giống Thạnh Đức trụ 48/1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
19	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 39 tuyến 472TĐ	TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 39 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 39 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 39 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
20	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 41 tuyến 474TĐ	TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 41 tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 41 tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức trụ 41 tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
21	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Cây Trắc 15 trụ 54/21B tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Cây Trắc 15 trụ 54/21B tuyến 471PĐC	Đào lỗ trụ hạ áp từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/2 tuyến 471PĐC theo chiết tính khách hàng số 96 Nguyễn Văn Đầy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 49 đến trụ 49/9 và từ trụ 49/7 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 49 đến trụ 49/9 và từ trụ 49/7 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49 đến trụ 49/9 và từ trụ 49/7 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47A/1 đến trụ 47A/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 47A/1 đến trụ 47A/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47A/1 đến trụ 47A/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42 tuyến 476TN đến trụ 42/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 42 tuyến 476TN đến trụ 42/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42 tuyến 476TN đến trụ 42/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34B tuyến 476TN đến trụ 34B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 34B tuyến 476TN đến trụ 34B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 34B tuyến 476TN đến trụ 34B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú Trụ 140/95 tuyến 471TBI	Trụ 140/95 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT, VT định kỳ Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú Trụ 140/95 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình SĐT 0919014609	Cắt 3LBFCO Trụ 140/95 Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyến 471TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,014	126	

27	08-09-26	08h00	08-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 207C/1 Ấp 3 Trà Vong tuyến 474TBI	Trụ 207C/48 tuyến 474TBI ri dẫu	Thay MBA 75kVA trụ 207C/48 tuyến 474TBI ri dẫu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 207C/1 Ấp 3 Trà Vong tuyến 474TBI	457	1,6448	0,0110	0,0636	0,0004	0,023	56	
28	08-09-26	10h30	08-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 75kVA trụ 238B/1/5 tuyến 474TBI ri dẫu	Trụ 238B/1/5 tuyến 474TBI ri dẫu	Thay MBA 75kVA trụ 238B/1/5 tuyến 474TBI ri dẫu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 238B/1/5 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,003	3	
29	08-09-26	13h30	08-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/58/17/1 Hòa Đông B tuyến 475TBI	Trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI ri dẫu	Thay MBA 50kVA trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI ri dẫu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt LBFCO trụ 104/58/17/1 Hòa Đông B tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,004	6	
30	08-09-26	15h00	08-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50/16/1 Thanh Tây tuyến 479TBI	Trụ 50/16/9 tuyến 479TBI ri dẫu	Thay MBA 75kVA trụ 50/16/9 tuyến 479TBI ri dẫu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Thanh Tây xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 50/16/1 Thanh Tây tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,005	11	
31	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85 Suối Dây 1 tuyến 478TH	Trạm 50kVA trụ 85 Suối Dây 1 tuyến 478TH	Thay máy biến áp chảy dầu trụ 85 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Tây xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85 Suối Dây 1 tuyến 478TH	82	0,6979	0,0015	0,0365	0,0001	0,034	274	
32	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	Trạm 75kVA Trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 75kVA Trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 75kVA Trụ 173/75 Suối Ngõ 4 tuyến 474SN	92	0,7830	0,0016	0,0410	0,0001	0,069	549	
33	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA Trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	Trạm 37,5kVA Trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 37,5kVA Trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 37,5kVA Trụ 173/81 Suối Ngõ 21 tuyến 474SN	66	0,5617	0,0012	0,0294	0,0001	0,034	274	
34	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 173/110B Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	Trạm 50kVA Trụ 173/110B Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 173/110B Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 50kVA Trụ 173/110B Suối Ngõ 30 tuyến 474SN	62	0,5277	0,0011	0,0276	0,0001	0,046	366	
35	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 173/65/5 Suối Ngõ 20 tuyến 474SN	Trạm 25kVA Trụ 173/65/5 Suối Ngõ 20 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 173/65/5 Suối Ngõ 20 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 25kVA Trụ 173/65/5 Suối Ngõ 20 tuyến 474SN	44	0,3745	0,0008	0,0196	0,0000	0,023	183	
36	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA Trụ 173/47 Suối Ngõ 19 tuyến 474SN	Trạm 37,5kVA Trụ 173/47 Suối Ngõ 19 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 37,5kVA Trụ 173/47 Suối Ngõ 19 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 37,5kVA Trụ 173/47 Suối Ngõ 19 tuyến 474SN	38	0,3234	0,0007	0,0169	0,0000	0,034	274	
37	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 173/42 Suối Ngõ 25 tuyến 474SN	Trạm 25kVA Trụ 173/42 Suối Ngõ 25 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 173/42 Suối Ngõ 25 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 25kVA Trụ 173/42 Suối Ngõ 25 tuyến 474SN	29	0,2468	0,0005	0,0129	0,0000	0,023	183	
38	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	Trạm 50kVA Trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 50kVA Trụ 173/103 Suối Ngõ 29 tuyến 474SN	43	0,3660	0,0008	0,0191	0,0000	0,046	366	
39	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA Trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	Trạm 37,5kVA Trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 37,5kVA Trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp 5 xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm 37,5kVA Trụ 173/160/8 Suối Ngõ 9 tuyến 474SN	64	0,5447	0,0011	0,0285	0,0001	0,034	274	
40	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

41	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471CM	Từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Công ty Tiếng Dương tuyến 475TN	Trạm 2000kVA trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiên Dương TN tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 2000kVA trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiên Dương TN tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	60	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt Recloser và DS trụ 19B/47/1P Cty TNHH MTV Tiên Dương TN tuyến 475TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	2,058	18.519	
43	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Từ LBS 02 từ RMU Z70 đến từ RMU-27 Mít Một đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 02 từ RMU Z70 đến từ RMU-27 Mít Một đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Khu phố Hiệp Hoà phường Thanh Diên; khu phố 4 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU Z70 đường 30/4 tuyến 481TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 26 Lạc Long Quân đường 30/4 tuyến 481TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU-27 Mít Một đường 30/4 tuyến 481TN	292	2,6000	0,0048	0,1463	0,0003	1,029	9.260	
44	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/102/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 477SD	Từ trụ 132/102/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 132/102/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/31B tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/31B tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/31B tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	08-09-26	08h00	08-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31B đến trụ 186/189/31B/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31B đến trụ 186/189/31B/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/189/31B đến trụ 186/189/31B/64 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	08-09-26	08h00	08-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	Từ trụ 35/53/1 đến trụ 35/53/12 tuyến 474TB	Di dời điện kế, thu hồi trụ 35/53/2a và phát quang bảo trì lưới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố An Khương phường An Tịnh	- Cắt LBFCO trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB - Cắt CB trạm 320kVA trụ 52A An Khương tuyến 474TB	213	1,7072	0,0036	0,0948	0,0002	0,121	965	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

A.		LƯỚI ĐIỆN 110KV																			
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B.		LƯỚI ĐIỆN 22KV																			
1	08-09-26	07h30	08-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	Từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38, từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/12 đường Bời Lồi tuyến 478TN	- Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây nâng cấp lên 3 pha, đầu nối cáp ngầm trung thế, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư di dời TBA từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38, từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/12 đường Bời Lồi tuyến 478TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	424	3,9852	0,0070	0,2242	0,0004	0,171	1.629	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc