

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 10 THÁNG 09 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- ĐL Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Giải Vô địch Trẻ Roller Sports quốc gia năm 2026 (Từ 10/9/2026 đến 14/9/2026).
- II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.513.640	2.846.300	0	8.160
2	Pmax (MW)	2408,8	407,1	0,000	0,340
3	Pmin (MW)	1792,0	0	0,000	0,000

- III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:
- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

- IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:
- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	10-09-26	08h00	10-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-09-26	19h00	10-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	10-09-26	18h00	10-09-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-09-26	08h00	10-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-09-26	18h00	10-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đôn - P.Đông 5, Bầu Đôn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến Phước Đông 6	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24 đến trụ 24/25	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 234/72/15 đến trụ 234/72/16; từ trụ 234/72/15/1 đến trụ 234/72/15/1/2 thuộc trạm 50kVA trụ 234/72/16 Rừng Quynh 7 tuyến 479MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 234/72/15 đến trụ 234/72/16; từ trụ 234/72/15/1 đến trụ 234/72/15/1/2 thuộc trạm 50kVA trụ 234/72/16 Rừng Quynh 7 tuyến 479MB	Thu hồi dây hạ áp, nâng cao dây trung hòa từ trụ 234/72/15 đến trụ 234/72/16; Dựng trụ hạ áp, lắp phụ kiện, kéo dây hạ áp từ trụ 234/72/15/1 đến trụ 234/72/15/1/2 thuộc trạm 50kVA trụ 234/72/16 Rừng Quynh 7 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Đông xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/72/16 Rừng Quynh 7 tuyến 479MB	72	0,9248	0,0017	0,0361	0,0001	0,103	926	
2	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 48B/61/46P/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	Trạm 37,5kVA trụ 48B/61/46P/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 37,5kVA trụ 48B/61/46P/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 48B/61/46P/1/7 Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	50	0,4803	0,0009	0,0250	0,0000	0,023	207	
3	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/35P Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/35P Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 50kVA trụ 48B/61/35P Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/61/35P Khởi Nghĩa-L tuyến 476HT	52	0,4995	0,0009	0,0260	0,0000	0,034	306	
4	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 48B/61/46P/5 Khởi Nghĩa-F tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 75kVA trụ 48B/61/46P/5 Khởi Nghĩa-F tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	574	5,5141	0,0102	0,2875	0,0005	0,171	1.539	
5	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P đến trụ 48B/61/46P/55/2, từ trụ 48B/61/46P/55/2 đến trụ 48B/61/46P/55/2/6T, từ trụ 48B/61/46P/55/2 đến trụ 48B/61/46P/55/2/7P Láng Biển tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/46P đến trụ 48B/61/46P/55/2, từ trụ 48B/61/46P/55/2 đến trụ 48B/61/46P/55/2/6T, từ trụ 48B/61/46P/55/2 đến trụ 48B/61/46P/55/2/7P Láng Biển tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Láng Biển tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Láng Biển tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Áp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Áp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Áp 6 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 100kVA Võ Quan Huy trụ 42/107B/57/15/9P/1 tuyến 471PĐC	TBA 100kVA Võ Quan Huy trụ 42/107B/57/15/9 P/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 100kVA Võ Quan Huy trụ 42/107B/57/15/9P/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	6	Võ Quan Huy	Cắt FCO TBA 100kVA Võ Quan Huy trụ 42/107B/57/15/9P/1 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750	
11	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Thấp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng trụ 42/83/7 tuyến 471PĐC	TBA 75kVA Thấp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng trụ 42/83/7 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Trí Hưng trụ 42/83/7 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	4	Nguyễn Trí Hưng	Cắt FCO TBA 75kVA Thấp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng trụ 42/83/7 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
12	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 100kVA Trường Trung Học Cơ Sở Bầu Đồn trụ 42/107B/2/1 tuyến 471PĐC	TBA 100kVA Trường Trung Học Cơ Sở Bầu Đồn trụ 42/107B/2/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 100kVA Trường Trung Học Cơ Sở Bầu Đồn trụ 42/107B/2/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Trường Trung Học Cơ Sở Bầu Đồn	Cắt FCO TBA 100kVA Trường Trung Học Cơ Sở Bầu Đồn trụ 42/107B/2/1 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
13	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trạm Y tế Xã Truong Mít trụ 42/107/2 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Trạm Y tế Xã Truong Mít trụ 42/107/2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Trạm Y tế Xã Truong Mít trụ 42/107/2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Trạm Y tế Xã Truong Mít	Cắt FCO TBA 25kVA Trạm Y tế Xã Truong Mít trụ 42/107/2 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
14	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Thấp sáng thanh long Bùi Phát Triển trụ 42/107B/36/31B tuyến 471PĐC	TBA 75kVA Thấp sáng thanh long Bùi Phát Triển trụ 42/107B/36/31B tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Giáp Văn Vân trụ 42/107B/36/31B tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Giáp Văn Vân Bùi Phát Tiên	Cắt FCO TBA 75kVA Thấp sáng thanh long Bùi Phát Triển trụ 42/107B/36/31B tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
15	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Phòng Kinh tế xã Truong Mít trụ 42/67 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Phòng Kinh tế xã Truong Mít trụ 42/67 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Phòng Kinh tế xã Truong Mít trụ 42/67 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Phòng Kinh tế xã Truong Mít, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Phòng Kinh tế xã Truong Mít trụ 42/67 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
16	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x25kVA Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trụ 42/94/3 tuyến 471PĐC	TBA 3x25kVA Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trụ 42/94/3 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trường Mầm Non Bầu Đồn trụ 42/94/3 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Trường Mầm Non Bầu Đồn Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trụ 42/94/3 tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường 22kV từ trụ 8 đến trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 8 đến trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 8 đến trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 119 đến 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 119 đến 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 119 đến 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

19	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90 đến trụ 90/13 và từ trụ 90/7B đến trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 90 đến trụ 90/13 và từ trụ 90/7B đến trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90 đến trụ 90/13 và từ trụ 90/7B đến trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	10-09-26	08h30	10-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA DNTN Phi Hùng trụ 46B/1 tuyến 471TBI	Trụ 46B/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA DNTN Phi Hùng trụ 46B/1 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lâm Phi Hùng SĐT 0978877882	Cắt FCO TBA 50kVA DNTN Phi Hùng trụ 46B/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
21	10-09-26	09h30	10-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x50kVA Trương Thanh Sang trụ 114/11 tuyến 471TBI	Trụ 114/11 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA Trương Thanh Sang trụ 114/11 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hòa Bình SĐT 0915400770	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Trương Thanh Sang trụ 114/11 tuyến 471TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
22	10-09-26	10h30	10-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Trụ 114/12 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH MTV Gốm Sứ Som Long SĐT 0903088246	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
23	10-09-26	14h00	10-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 1000kVA Công ty TNHH Solar Tây Ninh trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 1000kVA Công ty TNHH Solar Tây Ninh trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Công ty TNHH Solar Tây Ninh SĐT 0902557788	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH Solar Tây Ninh trụ 140/77/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,031	31	
24	10-09-26	15h00	10-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 1000kVA Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	Trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 1000kVA Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Công ty TNHH TM-DV Năng lượng Biên Hòa SĐT 0383148080	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH TM - DV Năng Lượng Biên Hòa trụ 140/80A/5/3 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,031	31	
25	10-09-26	16h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 560kVA Công ty TNHH XNK SPNN Trảng Dài trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	Trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 560kVA Công ty TNHH XNK SPNN Trảng Dài trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Công ty TNHH XNK Sản phẩm Nông nghiệp Trảng Dài SĐT 0383148080	Cắt 3LBFCO TBA 560kVA Công ty TNHH XNK SPNN Trảng Dài trụ 140/80A/5/4 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	9	
26	10-09-26	08h00	10-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA trụ 155 tuyến 474TBI ri dầu	Trụ 155 tuyến 474TBI ri dầu	Thay MBA 250kVA trụ 155 tuyến 474TBI ri dầu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250KVA trụ 155 tuyến 474TBI	167	0,8415	0,0040	0,0325	0,0002	0,016	57	
27	10-09-26	13h30	10-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 75kVA trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI ri dầu	Trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI ri dầu	Thay MBA 75kVA trụ 134B/98/3 tuyến 474TBI ri dầu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Áp Gò Cát xã Thạnh bình	Cắt LBFCO trụ 134B/98/1 Bầu Đưng tuyến 474TBI	279	1,4058	0,0067	0,0544	0,0003	0,013	44	
28	10-09-26	08h00	10-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công gia cố tăng cường bê tông móng trụ 176/128B, trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	10-09-26	08h00	10-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173 tuyến 478SN, 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

32	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/14/17 Tân Hòa - A tuyến 475TN	Trạm 50kVA trụ 19B/14/17 Tân Hòa - A tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19B/14/17 Tân Hòa - A tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Tân Hòa phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/14/17 Tân Hòa - A tuyến 475TN	18	0,1603	0,0003	0,0090	0,0000	0,069	617	
33	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm biến áp 75kVA trụ 19B/83/13T Giồng Tre tuyến 473TN	Trạm biến áp 75kVA trụ 19B/83/13T Giồng Tre tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 75kVA trụ 19B/83/13T Giồng Tre tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 19B/83/13T Giồng Tre tuyến 473TN	90	0,8014	0,0015	0,0451	0,0001	0,137	1.235	
34	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/70/10 Giồng Cà - V tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/10 Giồng Cà - V tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19B/70/10 Giồng Cà - V tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/10 Giồng Cà - V tuyến 473TN	61	0,5432	0,0010	0,0306	0,0001	0,069	617	
35	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/70/20 Giồng Cà - W tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/20 Giồng Cà - W tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19B/70/20 Giồng Cà - W tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/20 Giồng Cà - W tuyến 473TN	28	0,2493	0,0005	0,0140	0,0000	0,069	617	
36	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/70/76 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/76 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19B/70/76 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/76 Giồng Cà - L tuyến 473TN	55	0,4897	0,0009	0,0276	0,0001	0,069	617	
37	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	63	0,5610	0,0010	0,0316	0,0001	0,069	617	
38	10-09-26	07h30	10-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 13/15/1(23/7B) Trà Phí - C, trạm 160kVA trụ 13/20 Gò Trà Phí, trạm 75kVA trụ 13/22 Trần Phú - A, 250kVA trụ 13/12 Trần Phú - D tuyến 477CM	Từ trụ 13/6 đến trụ 13/12 đến trụ 13/12/1, từ trụ 3/12/1 đến trụ 13/12/10T, từ trụ 13/12/1 đến trụ 13/12/10P, từ trụ 13/22/1 đến trụ 13/22/10T đường Trần Phú tuyến 477CM	Bản giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, hoàn chỉnh TBA từ trụ 13/6 đến trụ 13/27, từ trụ 13/12 đến trụ 13/12/1, từ trụ 3/12/1 đến trụ 13/12/10T, từ trụ 13/12/1 đến trụ 13/12/10P, từ trụ 13/22/1 đến trụ 13/22/10T đường Trần Phú tuyến 477CM	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 13/22 Trần Phú - A, 250kVA trụ 13/12 Trần Phú - D tuyến 477CM - Cắt CB trạm 25kVA trụ 13/15/1(23/7B) Trà Phí - C, trạm 160kVA trụ 13/20 Gò Trà Phí tuyến 477CM	285	2,6787	0,0047	0,1507	0,0003	0,343	3.258	
39	10-09-26	07h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/63 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/63 tuyến 471SD	Sang lưới trung hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 341/15T/1 đến trụ 341/15T/63 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Lợi trụ 340B/2 và DS 3 pha trụ 340B/1 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/14CT tuyến 471SD. - Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD. - Cắt CB trạm 250kVA Băng Dung 4 trụ 341/14BT tuyến 471SD.	470	4,6889	0,0078	0,2616	0,0004	0,171	1.715	
40	10-09-26	08h00	10-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Bình Phong-5 trụ 73B/5/2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Bình Phong-5 trụ 73B/5/2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 73B/5/2 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA Bình Phong-5 trụ 73B/5/2 tuyến 476SD	189	0,6599	0,0031	0,0368	0,0002	0,011	40	

41	10-09-26	08h00	10-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	Trạm biến áp 37,5kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 72B/8 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 37,5kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	68	0,2374	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40	
42	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42 tuyến 478SD	Từ trụ 42 đến trụ 156 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 42 đến trụ 156 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89 đến trụ 89/21 tuyến 478SD	Từ trụ 89 đến trụ 89/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89 đến trụ 89/21 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/1 đến trụ 89/21/44 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/1 đến trụ 89/21/44 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/21/1 đến trụ 89/21/44 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/20/1 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20/1 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/21/20/1 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/44/1 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/44/1 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/21/44/1 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	10-09-26	08h00	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/20/1P đến trụ 89/21/20/8P tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20/1P đến trụ 89/21/20/8P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/21/20/1P đến trụ 89/21/20/8P tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	10-09-26	08h00	10-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong - 6 trụ 81/14A/7 tuyến 472SD	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong - 6 trụ 81/14A/7 tuyến 472SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 81/14A/7 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA Bình Phong - 6 trụ 81/14A/7 tuyến 472SD	73	0,2549	0,0012	0,0142	0,0001	0,011	40	
51	10-09-26	08h00	10-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x15kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x15kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 95 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 3x15kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
52	10-09-26	13h30	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Bình Hòa 4 trụ 49 tuyến 471TN	Trạm biến áp 250kVA Bình Hòa 4 trụ 49 tuyến 471TN	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 49 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Bình Hòa 4 trụ 49 tuyến 471TN	95	0,3317	0,0016	0,0185	0,0001	0,069	240	
53	10-09-26	13h30	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Khu nhà Trại Gà -1 trụ 51B/3 tuyến 471TN	Trạm biến áp 250kVA Khu nhà Trại Gà -1 trụ 51B/3 tuyến 471TN	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 51B/3 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Khu nhà Trại Gà -1 trụ 51B/3 tuyến 471TN	159	0,5552	0,0026	0,0310	0,0001	0,069	240	
54	10-09-26	13h30	10-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	Trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 51B/11 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	64	0,2235	0,0011	0,0125	0,0001	0,069	240	
55	10-09-26	17h00	10-09-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 340B/164 tuyến 471SD	Trụ 340B/164 tuyến 471SD	Đo đồng vị pha lưới điện trung áp tại trụ 340B/164 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Đóng DS 3 pha trụ 340B/165 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

56	10-09-26	08h00	10-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 21/14/2 đến trụ 21/14/4 tuyến 475TB	Lưới hạ áp từ trụ 21/14/2 đến trụ 21/14/4 tuyến 475TB	Cắt lèo sang tải hạ áp, phát quang bảo trì lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	12	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 21/14/2 tuyến 475TB - Cắt CB trạm 560kVA trụ 21/14/6 tuyến 475TB	405	3,4476	0,0068	0,1896	0,0004	0,434	3.692	
57	10-09-26	08h00	10-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 34/42/8/8 thuộc trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 tuyến 475TB	Lưới hạ áp trụ 34/42/8/8 tuyến 475TB	Sang lưới, di dời trụ hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	12	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 tuyến 475TB	153	1,3024	0,0026	0,0716	0,0001	0,434	3.692	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tìm 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc