

Số: 2871/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 11 THÁNG 09 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- ĐL Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Giải Vô địch Trẻ Roller Sports quốc gia năm 2026 (Từ 10/9/2026 đến 14/9/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.146.900	2.555.050	0	8.160
2	Pmax (MW)	2319,4	369,5	0,000	0,340
3	Pmin (MW)	1701,0	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	11-09-26	09h00	11-09-26	16h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	11-09-26	09h00	11-09-26	16h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	11-09-26	09h00	11-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	11-09-26	09h00	11-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	11-09-26	19h00	11-09-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	11-09-26	18h00	11-09-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	11-09-26	08h00	11-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	11-09-26	18h00	11-09-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	11-09-26	07h00	11-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV/ 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	11-09-26	07h00	11-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV/ 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24/25 đến trạm Mộc Bài, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	11-09-26	07h00	11-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV/ 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 97/51 đến trụ 97/93	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	11-09-26	07h00	11-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Bến Cầu	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	11-09-26	13h00	11-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Mộc Bài	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/4P đến trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/4P đến trụ 53/100/4P/5 nhánh rẽ 22kV Phước Bình 4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp 53/100/4P đến trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 4 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sãi tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12 đến trụ 53/100/42 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Ông Sãi tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp 53/100/12 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sãi tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12/15B đến trụ 53/100/12/15B/9 Bắc Bình Phú 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/15B đến trụ 53/100/12/15B/9 nhánh rẽ 12,7kV Bắc Bình Phú 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp 53/100/12/15B đến trụ 53/100/12/15B/9 Bắc Bình Phú 2 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/78/1T đến trụ 53/78/41T Trạm Bơm Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/78/1T đến trụ 53/78/41T nhánh rẽ 22kV Trạm Bơm Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/78/1T đến trụ 53/78/41T Trạm Bơm Phước Lưu tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290B/1A đến trụ 290B/1 Long Giao 1 tuyến 479MB	Từ trụ 290B/1A đến trụ 290B/1 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 1 tuyến 479MB	Dựng trụ BTLT, lắp phụ kiện 290B/1A đến trụ 290B/1 Long Giao 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Long Giao xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 290B/1 và tháo hotline trụ 290B Long Giao 1 tuyến 479MB	87	1,1175	0,0021	0,0436	0,0001	0,137	1.235
6	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 13B/1 Bình Linh-L1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA trụ 13B/1 Bình Linh-L1 tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 250kVA trụ 13B/1 Bình Linh-L1 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Không mất điện	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 13B/1 Bình Linh-L1 tuyến 476HT	151	1,4506	0,0027	0,0756	0,0001	0,206	1.854
7	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 41/1 Khới Hà-D tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 41/1 Khới Hà-D tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 75kVA trụ 41/1 Khới Hà-D tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Khới Hà xã Cầu Khới	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 41/1 Khới Hà-D tuyến 476HT	43	0,4131	0,0008	0,0215	0,0000	0,057	513
8	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khới Hà-B tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khới Hà-B tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khới Hà-B tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Khới Hà xã Cầu Khới	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khới Hà-B tuyến 476HT	67	0,6436	0,0012	0,0336	0,0001	0,057	513
9	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 34/22 Khới Hà-T.34/22 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 34/22 Khới Hà-T.34/22 tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 50kVA trụ 34/22 Khới Hà-T.34/22 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Khới Hà xã Cầu Khới	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 34/22 Khới Hà-T.34/22 tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	306
10	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 117 đến trụ 123 đến trụ 123/12, từ trụ 130 đến trụ 130/12 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 117 đến trụ 135, từ trụ 123 đến trụ 123/12, từ trụ 130 đến trụ 130/12 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 126/1 Xóm, Mía tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 126/1 Xóm, Mía tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 126/1 Xóm, Mía tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Lò Bánh Mì Phạm Long Hồ trụ 126/4/1 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Lò Bánh Mì Phạm Long Hồ trụ 126/4/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 50kVA Lò Bánh Mì Phạm Long Hồ trụ 126/4/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Lò Bánh Mì Phạm Long Hồ	Cắt FCO TBA 50kVA Lò Bánh Mì Phạm Long Hồ trụ 126/4/1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
16	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trường THCS Trần Hưng Đạo trụ 126/8/1 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Trường THCS Trần Hưng Đạo trụ 126/8/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trường Tiểu Học Phước Trạch trụ 126/8/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Trường Tiểu Học Phước Trạch Trường THCS Trần Hưng Đạo	Cắt FCO TBA 25kVA Trường THCS Trần Hưng Đạo trụ 126/8/1 tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh trụ 126/17 tuyến 472TĐ	TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh trụ 126/17 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh trụ 126/17 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 15kVA Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh trụ 126/17 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Nguyễn Thị Kim Thảo trụ 118 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Nguyễn Thị Kim Thảo trụ 118 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Nguyễn Thị Kim Thảo trụ 118 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Thị Kim Thảo	Cắt FCO TBA 25kVA Nguyễn Thị Kim Thảo trụ 118 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Phạm Văn Công trụ 137/1 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Phạm Văn Công trụ 137/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Phạm Văn Công, Phạm Công Thiện trụ 137/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Phạm Văn Công Phạm Công Thiện	Cắt FCO TBA 25kVA Phạm Văn Công trụ 137/1 tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
20	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trần Hiền Phong trụ 147/1 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Trần Hiền Phong trụ 147/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Trần Hiền Phong trụ 147/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Trần Hiền Phong	Cắt FCO TBA 25kVA Trần Hiền Phong trụ 147/1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
21	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Nguyễn Thị Hải trụ 164/1 tuyến 472TĐ	TBA 15kVA Nguyễn Thị Hải trụ 164/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 15kVA Nguyễn Thị Hải trụ 164/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Thị Hải	Cắt FCO TBA 15kVA Nguyễn Thị Hải trụ 164/1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
22	11-09-26	07h30	11-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/17 đến trụ 133/29B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/17 đến trụ 133/29B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/17 đến trụ 133/29B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

23	11-09-26	09h00	11-09-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 479LH	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 207 Phạm Hùng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	119	1,0187	0,0021	0,0530	0,0001	0,105	838	
25	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Cửa 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN	Trạm 250kVA Cửa 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Cửa 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa 7A trụ 32 Âu Cơ tuyến 471TN	201	1,7207	0,0036	0,0895	0,0002	0,157	1.257	
26	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Xa Mát Trụ 164/1 tuyến 479TBI	Trụ 164/1 tuyến 479TBI	Thay CT, VT định kỳ Đường dây 22kV Tân Biên - Xa Mát Trụ 164/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	CN DNTN Tân Lập I,II - Chi Nhánh 1	Cắt 3FCO Trụ 164 Đường dây 22kV Tân Biên - Xa Mát tuyến 479TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,140	1.263	
27	11-09-26	08h00	11-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/170 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cấp ngầm đường 30/4 tuyến 473TN	Từ LBS 05 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 đến từ RMU 02 Lâm Vồ, từ từ RMU 02 Lâm Vồ tuyến 471TN đến LBS 04 từ RMU-01 Tượng Đài tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cấp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 05 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 đến từ RMU 02 Lâm Vồ, từ từ RMU 02 Lâm Vồ tuyến 471TN đến LBS 04 từ RMU-01 Tượng Đài tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 02 Lâm Vồ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 28 Bờ Lờ tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 từ RMU-08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU-01 Tượng Đài tuyến 473TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 02 Lâm Vồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

31	11-09-26	06h00	11-09-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (Đội QLD Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	11-09-26	17h00	11-09-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	11-09-26	06h00	11-09-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD. - Cắt Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	11-09-26	08h00	11-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Nam Bến Sỏi 2 trụ 141/17 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x50kVA Nam Bến Sỏi 2 trụ 141/17 tuyến 473SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/17 tuyến 473SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Bến Sỏi xã Ninh Diền	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA Nam Bến Sỏi 2 trụ 141/17 tuyến 473SD	49	0,1711	0,0008	0,0095	0,0000	0,023	80	
35	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 299/1 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/1 đến trụ 341/30CP/74, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/1 đến trụ 341/30CP/74, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/30CP/1 đến trụ 341/30CP/74, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	11-09-26	08h00	11-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15+25kVA TT Châu Thành-3 trụ 53/16/23/6 tuyến 474SD	Trạm biến áp 15+25kVA TT Châu Thành-3 trụ 53/16/23/6 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/16/23/6 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Tân Thành xã Châu Thành	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 2 hotline trạm biến áp 15+25kVA TT Châu Thành-3 trụ 53/16/23/6 tuyến 474SD	57	0,1990	0,0009	0,0111	0,0001	0,011	40	
38	11-09-26	08h00	11-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 180kVA Trại cưa Ch Thành trụ 53/39 tuyến 474SD	Trạm biến áp 180kVA Trại cưa Ch Thành trụ 53/39 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/39 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đức	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 180kVA Trại cưa Ch Thành trụ 53/39 tuyến 474SD	15	0,0524	0,0002	0,0029	0,0000	0,034	120	
39	11-09-26	13h30	11-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA TT Châu Thành-14 trụ 53/8/10 tuyến 474SD	Trạm biến áp 2x50kVA TT Châu Thành-14 trụ 53/8/10 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/8/10 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Tân Thành xã Châu Thành	Cắt 2 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA TT Châu Thành-14 trụ 53/8/10 tuyến 474SD	96	0,3352	0,0016	0,0187	0,0001	0,023	80	
40	11-09-26	13h30	11-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA TT Châu Thành-C trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Trạm biến áp 37,5kVA TT Châu Thành-C trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Tân Thành xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 37,5kVA TT Châu Thành-C trụ 53/8/15 tuyến 474SD	37	0,1292	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40	
41	11-09-26	13h30	11-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA TT Châu Thành-15 trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	Trạm biến áp 50kVA TT Châu Thành-15 trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Tân Thành xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA TT Châu Thành-15 trụ 53/8/15/11 tuyến 474SD	76	0,2654	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40	

42	11-09-26	17h00	11-09-26	17h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	11-09-26	07h30	11-09-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 473TB nhận nguồn tuyến 475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Áp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2301	1,1573	0,0386	0,0640	0,0021	3,620	1.810	
44	11-09-26	08h00	11-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/3T đến trụ 169/92C/3 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/3T đến trụ 169/92C/3 tuyến 473TB	Bảo trì trạm 312/28T, phát quang bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Áp Đôn Thuận xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 Tân Thuận tuyến 473TB	376	3,0259	0,0063	0,1674	0,0003	0,724	5.792	
45	11-09-26	16h00	11-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Áp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Cắt LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB - Đóng 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB	2301	1,1573	0,0386	0,0640	0,0021	3,620	1.810	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tìm 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	11-09-26	07h00	11-09-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/2T Nổi tuyến Phước Long - Khedol tuyến 471HT	Trụ 182/56T/1T Nổi tuyến Phước Long - Khedol tuyến 471HT	Gọt cáp, lắp kẹp quai trụ 182/56T/1T Nổi tuyến Phước Long - Khedol tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp Phước Hòa xã Đương Minh Châu	- Cắt REC trụ 182/2T và DS trụ 182/1T Phước Long tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 182/57T và DS trụ 182/56T Sơn Định tuyến 471HT	85	0,9073	0,0015	0,0473	0,0001	0,686	6.860
2	11-09-26	07h00	11-09-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/57T Nổi tuyến Phước Long - Khedol tuyến 471HT	Trụ 182/103T Nổi tuyến Phước Long - Khedol tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây cao áp đầu nổi trụ 182/103T Nổi tuyến Phước Long - Khedol tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Ấp Phước Hòa xã Đương Minh Châu	- Cắt LBS trụ 182/57T và DS trụ 182/56T Sơn Định tuyến 471HT - Kiểm tra REC và DS trụ 253/39 tuyến 471HT, 477HT (Xây dựng mới đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành) - Kiểm tra DS trụ 182/102T tuyến 471HT (Xây dựng mới đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	11-09-26	07h00	11-09-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công Bình tuyến 477HT	Trụ 253/39 (trụ mới) Đại đội Công Bình tuyến 471HT, 477HT	Gọt cáp, lắp kẹp quai trụ 253/39 (trụ mới) Đại đội Công Bình tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp Phước Hòa xã Đương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại đội Công Bình tuyến 477HT - Kiểm tra REC và DS trụ 253/39 tuyến 471HT, 477HT (Xây dựng mới đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành) - Kiểm tra DS trụ 182/102T tuyến 471HT (Xây dựng mới đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành)	106	1,1314	0,0019	0,0590	0,0001	0,343	3.430
4	11-09-26	08h00	11-09-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	Công ty Lê Quốc Vinh	- Trạm 560kVA trụ 118/42B/1 DNTN Bảo Ngọc tuyến 475TĐ - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/42C/1 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ - Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Trụ 118/42B đến trụ 118/42B/1; từ trụ 118/42C đến trụ 118/42C/5, từ trụ 118/42C/5 đến trụ 118/42C/5/3 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Di dời trạm 560kVA từ trụ 118/42B đến trụ 118/42B/1; dựng trụ, nâng cáp lưới điện trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 118/42C đến trụ 118/42C/5, từ trụ 118/42C/5 đến trụ 118/42C/5/3 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	18	Ấp Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	- Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 118/42B/1 DNTN Bảo Ngọc và tháo 3 hotline đầu nổi tại trụ 118/42B Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ - Cắt LBFCO trụ 118/42C/1 và tháo hotline đầu nổi tại trụ 118/42C Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	85	0,8166	0,0015	0,0426	0,0001	0,617	5.553
C. HOTLINE																				
1	11-09-26	08h30	11-09-26	12h00	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 118/97B Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Tại trụ trụ 118/97B Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Dựng trụ BTLT 14m xen lưới, lắp xà, sứ và các phụ kiện bằng phương pháp Hotline tại trụ 118/97B Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Cho phép ĐL Đương Minh Châu công tác	200	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 475 trạm 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

2	11-09-26	08h30	11-09-26	12h00	ĐL Đương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Bầu Năng tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/97B Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Dùng trụ BTLT 14m xen lưới, lắp xà, sứ và các phụ kiện bằng phương pháp Hotline tại trụ 118/97B Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
---	----------	-------	----------	-------	--------------------------	--	---	--	---	---------------------------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---	--

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc