

Số: 2872/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 12 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- ĐL Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Giải Vô địch Trẻ Roller Sports quốc gia năm 2026 (Từ 10/9/2026 đến 14/9/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.681.205	2.097.400	0	8.160
2	Pmax (MW)	2254,7	343,3	0,000	0,340
3	Pmin (MW)	1681,0	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	12-09-26	08h00	12-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	12-09-26	19h00	12-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	12-09-26	18h00	12-09-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	12-09-26	08h00	12-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	12-09-26	18h00	12-09-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khách hàng Trường THCS Long Khánh	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
2	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trường Mầm Non Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mẫu Giáo Long Thuận tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 TTVH Bến Cầu tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
4	12-09-26	13h30	12-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ UBND xã Long Giang tuyến 479MB	Trạm 3x37,5kVA trụ UBND xã Long Giang tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ UBND xã Long Giang tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Văn phòng Đảng Ủy xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ UBND xã Long Giang tuyến 479MB	4	0,0200	0,0001	0,0008	0,0000	0,069	240	
5	12-09-26	13h30	12-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trường Tiểu học Long Giang (Cơ sở 2)	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
6	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 1B đến trụ 1B/7 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 1B đến trụ 1B/7 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1B đến trụ 1B/7 An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 181 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 212/22 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ, kéo dây đầu nối, lắp mới LBS trụ 212/23, DS trụ 212/24, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 181 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 212/22 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN - Cắt DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN	10479	89,7063	0,1869	4,6663	0,0097	0,524	4.189	

9	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV-KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 203 Phạm Hùng tuyến 482TN	Dựng trụ, kéo dây đấu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 203 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN - Cắt DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN - Cắt DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5P An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5P An Dương Vương tuyến 474TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5P An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 4/1P An Dương Vương tuyến 474TN	137	1,1728	0,0024	0,0610	0,0001	0,105	838
12	12-09-26	17h00	12-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 479LH	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 122B Tôn Đức Thắng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH - Cắt LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	12-09-26	06h00	12-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công dựng trụ lắp đặt thiết bị DS trụ 166, LBS trụ 167 tuyến 478TH - Thay trụ trung áp, kéo dây từ trụ 323 đến trụ 323/12 tuyến 473SN - Thay máy biến áp cháy dầu trụ 319 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	300	Áp Đông Tiến, Tân Cường, Tân Hà, Kà Ôt, Tầm Phô xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN - Cắt DS trụ 167/129 Nối tuyến 471SN, 473SN - Cắt 3LBFCO trụ 323/1 Vạc Sa Camphuchia tuyến 473SN	4444	47,2766	0,0788	2,4736	0,0041	10,288	102.884
14	12-09-26	06h00	12-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 126A đến trụ 167 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	100	Áp Đông Tiến, Tân Cường, Tân Hà, Kà Ôt, Tầm Phô xã Tân Đông	- Cắt LBS và DS trụ 126 Cầu Đại Thắng tuyến 478TH - Cắt REC trụ 167/1 và DS trụ 167/2 Ka Tum tuyến 471SN - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	3148	33,4894	0,0558	1,7522	0,0029	3,429	34.295
15	12-09-26	16h00	12-09-26	17h00	ĐL Tân Châu	Điện lực Tân Châu	- Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng - Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	- Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng - Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Đóng điện nghiệm thu thiết bị DS trụ 166 tuyến 478TH - Đóng điện nghiệm thu thiết bị LBS và 3LTD trụ 167 tuyến 471SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	100	Áp Đông Tiến, Tân Cường, Tân Hà, Kà Ôt, Tầm Phô xã Tân Đông	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 167/1 Kà Tum tuyến 471SN - Đóng DS và LBS trụ 126 Cầu đại thắng tuyến 478TH - Đóng REC trụ 167/1 Ka Tum tuyến 471SN	3148	3,3489	0,0558	0,1752	0,0029	3,429	3.429

16	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CMTN	Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 14/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thay đà sắt thiết bị đóng cắt trung áp thành đà Composit trụ 14/1, trụ 14/9, trụ 14/20, trụ 14/29 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thay đà sắt thiết bị đóng cắt trung áp thành đà Composit trụ 14/1, trụ 14/9, trụ 14/20, trụ 14/29 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Lộc phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 14/1 và tháo hotline trụ 14 đường Bời Lời tuyến 481TN	679	6,0460	0,0112	0,3402	0,0006	0,514	4.630	
19	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Từ LBS 01 từ RMU 63B/1 Khu Dân Cư Số 1 đến từ RMU- 13 Trương Tùng Quân, từ LBS 02 từ RMU 12 Dương Minh Châu đến từ RMU- 13 Trương Tùng Quân tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 01 từ RMU 63B/1 Khu Dân Cư Số 1 đến từ RMU- 13 Trương Tùng Quân, từ LBS 02 từ RMU 12 Dương Minh Châu đến từ RMU- 13 Trương Tùng Quân tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	35	Khu phố 5, 1 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU-12 Dương Minh Châu tuyến 481TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU-14 VinCom tuyến 481TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 63B/1 Khu dân cư số 1 - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 13 Trương Tùng Quân tuyến 481TN	225	2,0035	0,0037	0,1127	0,0002	1,200	10.803	
20	12-09-26	06h00	12-09-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - LBS 01 từ RMU-14 Vin Com tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến từ RMU- 14 VinCom tuyến 481TN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Cắt LBS 01 từ RMU-14 VinCom tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	12-09-26	17h00	12-09-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - LBS 01 từ RMU-14 VinCom tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS 01 từ RMU-14 VinCom tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thanh Thuận-14 trụ 164/7B tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Thanh Thuận-14 trụ 164/7B tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 164/7B tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thanh Phước Phường Thanh Điện	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Thuận-14 trụ 164/7B tuyến 476SD	182	0,6355	0,0030	0,0355	0,0002	0,069	240	
23	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 279/15 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

24	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 117 tuyến 473SD	Từ trụ 54 đến trụ 117 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 54 đến trụ 117 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/1 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi 5B trụ 80/16/13 tuyến 475SD	Trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi 5B trụ 80/16/13 tuyến 475SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/16/13 tuyến 475SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi 5B trụ 80/16/13 tuyến 475SD	22	0,0768	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40	
29	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Đồng Khởi 4A trụ 80/16/25 tuyến 475SD	Trạm biến áp 50kVA Đồng Khởi 4A trụ 80/16/25 tuyến 475SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/16/25 tuyến 475SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA Đồng Khởi 4A trụ 80/16/25 tuyến 475SD	86	0,3003	0,0014	0,0168	0,0001	0,011	40	
30	12-09-26	08h00	12-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 38/3 đến trụ 38/76 tuyến 474SD	Từ trụ 38/3 đến trụ 38/76 tuyến 474SD	Thay sứ có hiện tượng phóng điện trụ 38/4, ép tiếp đất chống sét trụ 38/17, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 38/3 đến trụ 38/76 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Thanh An xã Châu Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 38/2 tuyến 474SD	1513	5,2830	0,0252	0,2948	0,0014	0,343	1.200	
31	12-09-26	13h30	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Cây Xiêng 10 trụ 80/40 tuyến 475SD	Trạm biến áp 250kVA Cây Xiêng 10 trụ 80/40 tuyến 475SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/40 tuyến 475SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Cây Xiêng 10 trụ 80/40 tuyến 475SD	222	0,7752	0,0037	0,0432	0,0002	0,103	360	
32	12-09-26	13h30	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x37,5kVA Nước đá Đồng Khởi trụ 80/29 tuyến 475SD	Trạm biến áp 3x37,5kVA Nước đá Đồng Khởi trụ 80/29 tuyến 475SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/29 tuyến 475SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Nước đá Đồng Khởi	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 3x37,5kVA Nước đá Đồng Khởi trụ 80/29 tuyến 475SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
33	12-09-26	13h30	12-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Đồng Khởi 4 trụ 80/18 tuyến 475SD	Trạm biến áp 37,5kVA Đồng Khởi 4 trụ 80/18 tuyến 475SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/18 tuyến 475SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 37,5kVA Đồng Khởi 4 trụ 80/18 tuyến 475SD	41	0,1432	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. -Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV xây dựng mới từ trụ 212/3 đến trụ 212/24 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 212/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện đường dây xây dựng mới trụ 212/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA hàn tiền Trần Văn Quang trụ 212/6BT/1, tháo hotline trụ 212/6BT Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181
2	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm 3x15kVA trụ 80/28 Ngân hàng Nam Á tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 80/28 Ngân hàng Nam Á tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài dôi trạm 3x15kVA trụ 80/28 Ngân hàng Nam Á tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 80/28 Ngân hàng Nam Á tuyến 481TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217
3	12-09-26	07h30	12-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài dôi trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT	Hủy do Đơn vị tập huấn PCCC tại Điện lực					

2	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ- B tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT	Hủy do Đơn vị tập huấn PCCC tại Điện lực					
3	12-09-26	08h00	12-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	Trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Bàu Dài, Phước Hiệp, Phước Tân xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT - Cắt CB điện kế đèn đường trụ 234/85 Phước Ninh tuyến 476HT	Hủy do Đơn vị tập huấn PCCC tại Điện lực					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:


- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc