

Số: 2907/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.012.755	2.188.550	0	8.400
2	Pmax (MW)	2391,1	324,2	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1704,2	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	16-09-26	08h00	16-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-09-26	18h00	08-09-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

Trang 1

3	16-09-26	08h00	16-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hộp bộ, Phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	16-09-26	18h00	16-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hộp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	16-09-26	09h00	16-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	16-09-26	09h00	16-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hộp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hung.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	16-09-26	09h00	16-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Tân Hung.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB DC số 1, 2, tại tủ Inverter số 1, 2. MCB AC số 1, 2, 3 tại tủ công tơ NLĐMT. MCCB AC F101 tại tủ AC380/220V ACIT- AC3-002	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	16-09-26	08h00	16-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

9	16-09-26	18h00	16-09-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	16-09-26	07h00	16-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 486, từ trụ 260 đến trụ 301 2	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	16-09-26	07h00	16-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	Từ trụ 04 đến trụ 14	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	16-09-26	07h00	16-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thành Công	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	16-09-26	13h00	16-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV An Hội	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17 /4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/ 1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/ 19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14 T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	52	0,6679	0,0012	0,0260	0,0000	0,069	617
2	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 103B/17 Thuận Tây 23 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 103B/17 Thuận Tây 23 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 103B/17 Thuận Tây 23 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 159B Rừng Dầu 20 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

7	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/2 đến trụ 253/39, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/47 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/2 đến trụ 253/39, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/47 Xay Đá tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/40 Đại đội Công Binh tuyến 471HT	Từ trụ 253/40 đến trụ 253/55 Đại đội Công Binh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/40 đến trụ 253/55 Đại đội Công Binh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 262 đến trụ 262/3 đến trụ 262/3/13, từ trụ 262/12 đến trụ 262/20, từ trụ 262/28 đến trụ 262/28/12 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 262 đến trụ 262/29, từ trụ 262/3 đến trụ 262/3/13, từ trụ 262/12 đến trụ 262/20, từ trụ 262/28 đến trụ 262/28/12 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 182/1 Phước Long tuyến 471HT	Từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/6, từ trụ 182/12 đến trụ 182/12/10, Phước Long tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/6, từ trụ 182/12 đến trụ 182/12/10 Phước Long tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 204 đến trụ 217 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 204 đến trụ 217 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

14	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm Vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm Vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	Dựng trụ hạ áp BTLT 8,5m ghép trụ 161/20/8/2 tuyến 477TB theo CT 109 khách hàng Mai Vũ Quỳnh để khách hàng đổ bê tông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/1 Bệnh viện Xuyên Á tuyến 477TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/1 Bệnh viện Xuyên Á tuyến 477TB	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151/1 Bệnh viện Xuyên Á tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 151 đến trụ 183 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 151 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 151 đến trụ 183 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Cơ sở mộc Bắc Sơn trụ 54/112/21 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Cơ sở mộc Bắc Sơn trụ 54/112/21 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Cơ sở mộc Bắc Sơn trụ 54/112/21 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Cơ Sở Mộc Bắc Sơn	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở mộc Bắc Sơn trụ 54/112/21 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
19	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Nhà nghỉ Cẩm Tú trụ 54/111A tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Nhà nghỉ Cẩm Tú trụ 54/111A tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trần Hoàng Tiến trụ 54/111A tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Trần Hoàng Tiến	Cắt FCO TBA 25kVA Nhà nghỉ Cẩm Tú trụ 54/111A tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
20	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Nhà nghỉ Hồng Phương trụ 209/22 tuyến 476TĐ	TBA 25kVA Nhà nghỉ Hồng Phương trụ 209/22 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nhà nghỉ 2 Nga trụ 209/22 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Nhà Nghỉ 2 Nga	Cắt FCO TBA 25kVA Nhà nghỉ Hồng Phương trụ 209/22 tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
21	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Karaoke Hoàng Anh trụ 161/9/2T tuyến 477TB	TBA 25kVA Karaoke Hoàng Anh trụ 161/9/2T tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trần Thị Tươi trụ 161/9/2T tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	3	Trần Thị Tươi	Cắt FCO TBA 25kVA Karaoke Hoàng Anh trụ 161/9/2T tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
22	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trường Mẫu giáo Thanh Phước trụ 161/4B/6/2 tuyến 477TB	TBA 25kVA Trường Mẫu giáo Thanh Phước trụ 161/4B/6/2 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trường Mẫu Non Thanh Phước trụ 161/4B/6/2 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	3	Trường Mẫu Non Thanh Phước	Cắt FCO TBA 25kVA Trường Mẫu giáo Thanh Phước trụ 161/4B/6/2 tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
23	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x15kVA Cục Dự trữ Nhà Nước trụ 161/9/2 tuyến 477TB	TBA 3x15kVA Cục Dự trữ Nhà Nước trụ 161/9/2 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 3x15kVA Cục Dự trữ Nhà Nước trụ 161/9/2 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	3	CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIV	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Cục Dự trữ Nhà Nước trụ 161/9/2 tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
24	16-09-26	07h30	16-09-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN và Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2 Lạc Long Quân	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A, DS trụ 133/1 Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	16-09-26	08h00	16-09-26	09h00	ĐL Hòa Thành	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm định Rec và thiết bị trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A, DS trụ 133/1 Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	16-09-26	09h00	16-09-26	09h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN và Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng DS trụ 133/1, 3LTD, Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	16-09-26	10h00	16-09-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường 22kV từ trụ 136 đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN và Rec trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 215B Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	42	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215, DS trụ 216 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	16-09-26	10h30	16-09-26	11h00	ĐL Hòa Thành	XNDV Điện lực Tây Ninh	Đường 22kV từ trụ 136 đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm định LBS và thiết bị trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215, DS trụ 216 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	16-09-26	11h00	16-09-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường 22kV từ trụ 136 đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN và Rec trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 136B Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	42	Không mất điện	- Đóng DS trụ 215, DS trụ 216, LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	16-09-26	13h30	16-09-26	14h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 207 Phạm Hùng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	16-09-26	14h00	16-09-26	14h30	ĐL Hòa Thành	XNDV Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm định LBS và thiết bị trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS, 3LTD trụ 207, DS trụ 206 Long Bình tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	16-09-26	14h30	16-09-26	15h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 122B Giang Tân	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	16-09-26	15h00	16-09-26	15h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN và Rec trụ 316 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN - Cắt Rec trụ 316 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	16-09-26	15h30	16-09-26	16h30	ĐL Hòa Thành	XNDV Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định Rec và thiết bị trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt Rec, 6LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	16-09-26	16h30	16-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN và Rec trụ 316 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 472LH đến trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 316 Cẩm Giang tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

36	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay MCCB và hệ thống đo đếm trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	79	0,6763	0,0014	0,0352	0,0001	0,060	484	
37	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Phú B1 trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Phú B1 trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt 01LBFCO trụ 103/21/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	83	0,7105	0,0015	0,0370	0,0001	0,045	363	
38	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 30/1 đến trụ 30/20 tuyến 477TBI	Từ trụ 162 đến trụ 162/22P tuyến 479TBI	Phát quang, chặt tia cây xanh từ trụ 30/1 đến trụ 30/20 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/20C/1 Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngàn tuyến 471TBI	Trụ 140/20C/8 tuyến 471TBI	Thay dà composite trụ 140/20C/8 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngàn; Hộ kinh doanh chế biến gỗ Thanh Hua	Cắt 3LBFCO trụ 140/20C/1 Công ty TNHH SX TM DV XNK Túc Ngàn tuyến 471TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,056	505	
40	16-09-26	08h30	16-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Thành Khôi Trụ 182B/3B/1 tuyến 479TBI	Trụ 182B/3B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Thành Khôi Trụ 182B/3B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng vận tải TM XNK Thành Khôi SĐT 0977777878	Cắt 3LBFCO Trụ 182B/3B/1 Nhánh rẽ 22kV Thành Khôi tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
41	16-09-26	09h30	16-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Phát triển NN Thiên Văn Trụ 241/17P/39 tuyến 479TBI	Trụ 241/17P/39 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Phát triển NN Thiên Văn Trụ 241/17P/39 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Công ty TNHH Phát triển Nông Nghiệp Thiên Văn SĐT 0969998677	Cắt 3LBFCO Trụ 241/17P/39 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Phát triển NN Thiên Văn tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,007	7	
42	16-09-26	10h30	16-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 1000kVA Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa trụ 246/4/1 tuyến 479TBI	Trụ 246/4/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 1000kVA Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa trụ 246/4/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa SĐT 0903765533	Cắt 3LBFCO TBA 1000kVA Công ty TNHH Xây dựng điện Bách Khoa trụ 246/4/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,018	18	
43	16-09-26	14h00	16-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA DNTN Lê Khang trụ 247/1 tuyến 479TBI	Trụ 247/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA DNTN Lê Khang trụ 247/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH Nông Sản Lê Khang SĐT 0986515303	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Lê Khang trụ 247/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
44	16-09-26	15h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú Trụ 257/1 tuyến 473TBI	Trụ 257/1 tuyến 473TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú Trụ 257/1 tuyến 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - XNK Tài Lộc Phát SĐT 0915266113	Cắt 3LBFCO Trụ 257/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,016	16	
45	16-09-26	16h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA HKD Hoàng Lợi trụ 267/1 tuyến 479TBI	Trụ 267/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA HKD Hoàng Lợi trụ 267/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ kinh doanh Hoàng Lợi SĐT 0989687168	Cắt 3FCO TBA 250kVA HKD Hoàng Lợi trụ 267/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
46	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 2x25kVA trụ 170/6T Suối Dây 15 tuyến 478SN	Trạm 2x25kVA trụ 170/6T Suối Dây 15 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 170/6T tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 170/6T Suối Dây 15 tuyến 478SN	38	0,3234	0,0007	0,0169	0,0000	0,034	274	
47	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50kVA trụ 171 Suối Dây 12 tuyến 478SN	Trạm 3x50kVA trụ 171 Suối Dây 12 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 171 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Ấp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 171 Suối Dây 12 tuyến 478SN	29	0,2468	0,0005	0,0129	0,0000	0,023	183	
48	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/17P Suối Dây 13 tuyến 478SN	Trạm 25kVA trụ 173/17P Suối Dây 13 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 173/17P tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/17P Suối Dây 13 tuyến 478SN	43	0,3660	0,0008	0,0191	0,0000	0,046	366	

49	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 180 Suối Dây 6 tuyến 478SN	Trạm 50kVA trụ 180 Suối Dây 6 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 180 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 180 Suối Dây 6 tuyến 478SN	64	0,5447	0,0011	0,0285	0,0001	0,034	274	
50	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 173/12 Suối Ngõ 1 tuyến 478SN	Trạm 75kVA trụ 173/12 Suối Ngõ 1 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 173/12 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 173/12 Suối Ngõ 1 tuyến 478SN	71	0,6043	0,0013	0,0316	0,0001	0,013	108	
51	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 173/17C/6 Suối Ngõ 24 tuyến 478SN	Trạm 75kVA trụ 173/17C/6 Suối Ngõ 24 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 173/17C/6 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 173/17C/6 Suối Ngõ 24 tuyến 478SN	52	0,4426	0,0009	0,0232	0,0000	0,034	0	
52	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm (15+25)kVA trụ 173/19 Suối Ngõ 10 tuyến 478SN	Trạm (15+25)kVA trụ 173/19 Suối Ngõ 10 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 173/119 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm (15+25)kVA trụ 173/19 Suối Ngõ 10 tuyến 478SN	37	0,3149	0,0007	0,0165	0,0000	0,034	0	
53	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/23 Suối Ngõ 10-1 tuyến 478SN	Trạm 50kVA trụ 173/23 Suối Ngõ 10-1 tuyến 478SN	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 173/23 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/23 Suối Ngõ 10-1 tuyến 478SN	42	0,3574	0,0007	0,0187	0,0000	0,034	0	
54	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/155 tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 35/8 Tân Phước - P tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 35/8 Tân Phước - P tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 35/8 Tân Phước - P tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 35/8 Tân Phước - P tuyến 471CM	19	0,1692	0,0003	0,0095	0,0000	0,069	617	
58	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 35/11 Tân Phước - D tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 35/11 Tân Phước - D tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 35/11 Tân Phước - D tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 35/11 Tân Phước - D tuyến 471CM	37	0,3295	0,0006	0,0185	0,0000	0,069	617	
59	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 35/21 Tân Phước - N tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 35/21 Tân Phước - N tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 35/21 Tân Phước - N tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 35/21 Tân Phước - N tuyến 471CM	6	0,0534	0,0001	0,0030	0,0000	0,069	617	
60	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM	Trạm 50kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM	33	0,2938	0,0005	0,0165	0,0000	0,069	617	
61	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 75kVA trụ 1/14 Thạnh Lợi - A tuyến 473CM	Trạm 75kVA trụ 1/14 Thạnh Lợi - A tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 75kVA trụ 1/14 Thạnh Lợi - A tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 1/14 Thạnh Lợi - A tuyến 473CM	45	0,4007	0,0007	0,0225	0,0000	0,137	1.235	

62	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 1/26 Thanh Trung - L tuyến 473CM	Trạm 50kVA trụ 1/26 Thanh Trung - L tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 1/26 Thanh Trung - L tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 1/26 Thanh Trung - L tuyến 473CM	32	0,2849	0,0005	0,0160	0,0000	0,069	617	
63	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 1/38 Thanh Trung - M tuyến 473CM	Trạm 50kVA trụ 1/38 Thanh Trung - M tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 1/38 Thanh Trung - M tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 1/38 Thanh Trung - M tuyến 473CM	37	0,3295	0,0006	0,0185	0,0000	0,069	617	
64	16-09-26	08h00	16-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 47B/8 Cự Trú - E, trạm 250kVA trụ 47B/10 Cự Trú - K tuyến 474TN	Tại trụ 47B/8 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Tháo trạm 75kVA trụ 47B/8 Cự Trú - E, ép lèo chuyển tải sang trạm 250kVA trụ 47B/10 Cự Trú - K, tại trụ 47B/8 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 47B/8 Cự Trú - E tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 47B/10 Cự Trú - K tuyến 474TN	237	0,8207	0,0039	0,0462	0,0002	0,412	1.440	
65	16-09-26	13h30	16-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 23/34 Ninh Trung - B tuyến 477CM	Tại trạm 50kVA trụ 23/34 (trụ 71) Ninh Trung - B tuyến 477CM	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75 kVA trụ 23/34 (trụ 71) Ninh Trung - B tuyến 477CM (TTr 41)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 23/34 (trụ 71) Ninh Trung - B tuyến 477CM	49	0,1697	0,0008	0,0095	0,0000	0,137	480	
66	16-09-26	08h00	16-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/36/32 đến trụ 128/46/36/97/1 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/32 đến trụ 128/46/36/97/1 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/46/36/32 đến trụ 128/46/36/97/1 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	16-09-26	08h00	16-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Trụ 128/65B/19/4 tuyến 477SD	Kiểm lại dây nguội trung áp trụ 128/65B/19/4 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	16-09-26	08h00	16-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Bến Cừ-6 trụ 128/66B tuyến 477SD	Trạm biến áp 250kVA Bến Cừ-6 trụ 128/66B tuyến 477SD	Xử lý trạm biến áp bị rỉ dầu, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/66B tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, 3 FCO trạm 250kVA Bến Cừ-6 trụ 128/66B tuyến 477SD	189	0,6599	0,0031	0,0368	0,0002	0,069	240	
69	16-09-26	08h00	16-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầu Thầy Cai B trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Cầu Thầy Cai B trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	Xử lý trạm biến áp bị rỉ dầu, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Cầu Thầy Cai B trụ 128/46/18/22 tuyến 477SD	89	0,3108	0,0015	0,0173	0,0001	0,011	40	
70	16-09-26	13h30	16-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Nông trường cao su 2 trụ 128/46/36/59 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Nông trường cao su 2 trụ 128/46/36/59 tuyến 477SD	Xử lý trạm biến áp bị rỉ dầu, thay thùng công tơ bị mục và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/36/59 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Nông trường cao su 2 trụ 128/46/36/59 tuyến 477SD	7	0,0244	0,0001	0,0014	0,0000	0,011	40	
71	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 67/10B/5T đến trụ 55B/3B/19 tuyến 475TB	Lưới hạ áp từ trụ 67/10B/5T đến trụ 55B/3B/19 tuyến 475TB	Cắt lèo, ép lèo sang tải hạ áp, phát quang bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	12	Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc	- Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 67/11 tuyến 473TB - Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 55B/3B/12 tuyến 473TB	105	0,8412	0,0018	0,0463	0,0001	0,145	1.158	
72	16-09-26	08h00	16-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 116/6 đến trụ 116/6/5 tuyến 478TB	Lưới hạ áp từ trụ 116/6 đến trụ 116/6/5 tuyến 478TB	Cắt chuyển lèo hạ áp, sang tải hạ áp, phát quang bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	12	Khu phố Lộc Tân, phường An Tịnh	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 116/4 tuyến 478TB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 116/8B tuyến 478TB	105	0,8412	0,0018	0,0463	0,0001	0,434	3.475	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỎ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLTĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tìm 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 270/51 tuyến 471TB	Tụ bù trung thế trụ 270/51 tuyến 471TB	Lắp tủ bảo vệ tủ điều khiển tụ bù trung áp trụ 270/51 tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 270/51 tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Tụ bù trung thế trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Lắp tủ bảo vệ tủ điều khiển tụ bù trung áp trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 54/3 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 38 tuyến 471PĐC	Tụ bù trung thế trụ 38 tuyến 471PĐC	Lắp tủ bảo vệ tủ điều khiển tụ bù trung áp trụ 38 tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 38 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 99/1 tuyến 482PĐ	Tụ bù trung thế trụ 99/1 tuyến 482PĐ	Lắp tủ bảo vệ tủ điều khiển tụ bù trung áp trụ 99/1 tuyến 482PĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 99/1 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-09-26	07h30	16-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 110 tuyến 482PĐ	Tụ bù trung thế trụ 110 tuyến 482PĐ	Lắp tủ bảo vệ tủ điều khiển tụ bù trung áp trụ 110 tuyến 482PĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 110 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc