

Số: 2909/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 18 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.922.435	2.399.550	0	8.400
2	Pmax (MW)	2314,4	326,1	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1651,0	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	18-09-26	09h00	18-09-26	16h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	18-09-26	09h00	18-09-26	16h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	18-09-26	08h00	18-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kVThành Công	Trạm 110kVThành Công	Phát quang xung quanh hàng rào, công trạm. Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra điện trở sứ, chiếu sáng các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ, tủ thiết bị sân ngát. Bảo đường máy lạnh. Kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-09-26	08h00	18-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-09-26	18h00	18-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-09-26	18h00	18-09-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	18-09-26	08h00	18-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	18-09-26	18h00	18-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	18-09-26	07h00	18-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	18-09-26	07h00	18-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	18-09-26	07h00	18-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV KCN Trảng Bàng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-09-26	13h00	18-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Trảng Bàng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	18-09-26	08h00	18-09-26	14h00	XNLĐT N	XNLĐT N	TBA 110kV Tân Hưng	Dàn tụ bù T101, TCC11 trạm 110kV Tân Hưng.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tụ bù T101 và vệ sinh có rác sân ngắt gián tụ T101. - Thay dây dẫn pha A ngăn 173 đầu nối TCC11 bị đứt 02 tạo dầy.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn 171, 173, T101,C11, 131, T1, 431 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T101, 171, 173, 112, C11, 131, T1, 431 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp C41 trạm 110kV Tân Hưng.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/69B đến trụ 221/69B/4 Long Cường 5 tuyến 476BC	Từ trụ 221/69B đến trụ 221/69B/4 nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/69B đến trụ 221/69B/4 Long Cường 5 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/9 đến trụ 221/41/9/28 Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/9 đến trụ 221/41/9/28 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/41/9 đến trụ 221/41/9/28 Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/64 Bàu Nổ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/64 nhánh rẽ 22kV Bàu Nổ tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/64 Bàu Nổ tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Tram 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Lưới hạ áp XDM từ trụ 234/22/6/2/11 đến trụ 234/22/6/2/18 thuộc trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Sang lưới hạ áp, lắp thùng điện kế và tiếp địa lập lại từ trụ 234/22/6/2/11 đến trụ 234/22/6/2/18 thuộc trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB trạm 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	78	1,0019	0,0019	0,0391	0,0001	0,034	309	
5	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471/44/1 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/44/10 đến trụ 471/44/25, từ trụ 471/44/25 đến trụ 471/44/25/20 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/44/10 đến trụ 471/44/25, từ trụ 471/44/25 đến trụ 471/44/25/20 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 416/1 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 416/12 đến trụ 416/20, từ trụ 416/20 đến trụ 416/20/39 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 416/12 đến trụ 416/20, từ trụ 416/20 đến trụ 416/20/39 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 51 đến trụ 93 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT, 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 51 đến trụ 93 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT, 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 93 đến trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT, 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 93 đến trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT, 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 153 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 153 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bến Mương 39 trụ 5B/9B/14 tuyến 471TĐ	TBA 50kVA Bến Mương 39 trụ 5B/9B/14 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp TBA 50kVA Bến Mương 39 trụ 5B/9B/14 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Xóm Bó 28 trụ 128/65/58 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA Xóm Bó 28 trụ 128/65/58 tuyến 472TĐ	Thu hồi TBA 2x25kVA Xóm Bó 28 trụ 128/65/58 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Xóm Bó 28 trụ 128/65/58 tuyến 472TĐ Cắt CB TBA 250kVA Xóm Bó 20 trụ 92/74A tuyến 472TĐ	115	0,9661	0,0019	0,0001	0,0000	0,059	500
16	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Nhà riêng ông Bùi Anh Dũng trụ 101/1 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Nhà riêng ông Bùi Anh Dũng trụ 101/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trụ 101/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh	Cắt FCO TBA 25kVA Nhà riêng ông Bùi Anh Dũng trụ 101/1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170
17	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Hàn tiện Nguyễn Hoàng Dũng trụ 92 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Hàn tiện Nguyễn Hoàng Dũng trụ 92 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Hàn tiện Nguyễn Hoàng Dũng trụ 92 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Hoàng Dũng	Cắt FCO TBA 25kVA Hàn tiện Nguyễn Hoàng Dũng trụ 92 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170
18	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Bưu điện Hiệp Thạnh trụ 86/1 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Bưu điện Hiệp Thạnh trụ 86/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh - Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam trụ 86/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh - Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam VNPT Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Bưu điện Hiệp Thạnh trụ 86/1 tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170

19	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trường THCS Hiệp Thạnh trụ 85/4/25/1 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Trường THCS Hiệp Thạnh trụ 85/4/25/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Trường THCS Hiệp Thạnh trụ 85/4/25/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Trường THCS Hiệp Thạnh	Cắt FCO TBA 25kVA Trường THCS Hiệp Thạnh trụ 85/4/25/1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
20	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA đèn đường Hiệp Thạnh 3 trụ 97 tuyến 472TĐ	TBA 15kVA đèn đường Hiệp Thạnh 3 trụ 97 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh trụ 97 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 15kVA đèn đường Hiệp Thạnh 3 trụ 97 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
21	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA CS hàn tiện - Huỳnh Thanh Hiếu trụ 92/95 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA CS hàn tiện - Huỳnh Thanh Hiếu trụ 92/95 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA CS hàn tiện - Huỳnh Thanh Hiếu trụ 92/95 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Huỳnh Thanh Hiếu	Cắt FCO TBA 25kVA CS hàn tiện - Huỳnh Thanh Hiếu trụ 92/95 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
22	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương tuyến 476TN	Từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 141 đến trụ 181 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 150 đến trụ 151 Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 150 đến trụ 151 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/4/1T đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 28/4/14 đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/14 đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1P đến trụ 91/14P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 91/1P đến trụ 91/14P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/1P đến trụ 91/14P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	18-09-26	07h30	18-09-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN và Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2 Lạc Long Quân	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Cắt điện bàn giao Điện lực Tân Ninh công tác từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	18-09-26	17h00	18-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN và Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	18-09-26	17h00	18-09-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	3LBFCO trụ 26/2 và 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 26/2 Hùng Vương	Chuyển điện	7	Khách hàng: UBND Phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	4	0,0043	0,0001	0,0002	0,0000	0,131	131	
30	18-09-26	14h00	17-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Cơ sở Vương Hoài Bảo trụ 231B/49B tuyến 474TBI	Trụ 231B/49B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Cơ sở Vương Hoài Bảo trụ 231B/49B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Vương Hoài Bảo (trang trại chăn nuôi) SĐT 0918268909	Cắt FCO TBA 50kVA Cơ sở Vương Hoài Bảo trụ 231B/49B tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
31	18-09-26	15h00	17-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 320kVA Cơ sở xay lúa Trần Văn Hữu Lộc 2 trụ 238B/6P tuyến 474TBI	Trụ 238B/6P tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Cơ sở xay lúa Trần Văn Hữu Lộc 2 trụ 238B/6P tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Công ty TNHH Phương Khánh Lê SĐT 0982304575	Cắt 3LBFCO TBA 320kVA Cơ sở xay lúa Trần Văn Hữu Lộc 2 trụ 238B/6P tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,019	19	

32	18-09-26	16h00	17-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA HKD Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI	Trụ 246C/6 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA HKD Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn An Khương SĐT 0913963522	Cất 3FCO TBA 250kVA HKD Nguyễn An Khương trụ 246C/6 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
33	18-09-26	06h00	18-09-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1 và trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/60 đến trụ 104/106/1 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/60 đến trụ 104/106/1 tuyến 475TBI	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Cất REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	18-09-26	17h00	18-09-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1 và trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI về giao lưới ban đầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cất LBS trụ 104/106/60 Tráng Dầu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	18-09-26	06h30	18-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, XNDVĐL Tây Ninh, Công ty Ngân Anh	Trạm 110kV tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, đầu nối lưới trung áp trụ 104/1 tuyến 475TBI, 477TBI; Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 104/37 tuyến 475TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Trồng trụ trung áp xen lưới, đầu nối lưới trung áp trụ 104/1 tuyến 475TBI, 477TBI; Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 104/37 tuyến 475TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	320	Áp Tân Biên xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thanh Bình; ấp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cất MC 475TBI và Đóng DTD 475-76TBI Cất LBS và DS trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI	3651	26,2801	0,0876	1,0161	0,0034	2,494	12.471	
36	18-09-26	06h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/37 đến trụ 104/122 tuyến 475TBI, 477TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, đầu nối lưới trung áp trụ 104/106A tuyến 475TBI, 477TBI; thay dây trung áp từ trụ 104/121 đến trụ 104/122, di dời lưới trụ áp trụ 104/105 tuyến 474TBI, 475TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	300	Áp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cất LBS và DS trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI Cất REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	3260	49,2778	0,0782	1,9053	0,0030	4,910	51.559	
37	18-09-26	08h30	17-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Cty TNHH Long Thái Hoà trụ 104/34/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/34/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Cty TNHH Long Thái Hoà trụ 104/34/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hằng Tây Ninh SĐT 0908195037	Cất 3FCO TBA 250kVA Cty TNHH Long Thái Hoà trụ 104/34/1 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	18-09-26	09h30	17-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV CB Mi Dương Minh Tuyền Trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV CB Mi Dương Minh Tuyền Trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Công ty TNHH MTV Dương Minh Tuyền SĐT 02763848888	Cất REC và 3LTD Trụ 104/56B Nhánh rẽ 22kV CB Mi Dương Minh Tuyền tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	18-09-26	10h30	17-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HKD Trịnh Văn Thiệu trụ 104/73 tuyến 475TBI	Trụ 104/73 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA HKD Trịnh Văn Thiệu trụ 104/73 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Trịnh Văn Thiệu SĐT 0364462452	Cất 3FCO TBA 3x25kVA HKD Trịnh Văn Thiệu trụ 104/73 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
40	18-09-26	08h00	18-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/278 đến trụ 85/283/62 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

42	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cấp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN	Từ LBS 02 từ RMU-25 Nguyễn Trãi đến từ RMU-26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cấp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 02 từ RMU-25 Nguyễn Trãi đến từ RMU- 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Khu phố 12 phường Tân Ninh; khu phố Hiệp Tân phường Thanh Điền	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU-25 Nguyễn Trãi tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 27 Mít Một đường 30/4 tuyến 481TN - Cắt Recloser trụ 133/2A, 3LTD Mít Một tuyến 471TN (ĐL Hoà Thành đăng ký) - Cắt DS trụ 136 Quốc lộ 22B tuyến 471TN (ĐL Hoà Thành đăng ký)	91	0,8103	0,0015	0,0456	0,0001	0,343	3.087	
44	18-09-26	08h00	18-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thay TI định kỳ trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 53/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
45	18-09-26	08h00	18-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	Thay TI + điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ RMU11-04/1P Công ty Xăng dầu Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
46	18-09-26	08h00	18-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay TI + điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ RMU11-05/1P Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440	
47	18-09-26	13h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	Thay TI + điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
48	18-09-26	13h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyến 475CM	Trạm 3x50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyến 475CM	Thay TI + điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
49	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Từ trụ 369 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 369 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 474SD	Từ trụ 369/34 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 369/34 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

52	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/1 đến 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	18-09-26	08h00	18-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 312/2/87 đến trụ 312/2/87/5 thuộc trạm 2x25kVA trụ 312/2/88 Bà Nhà tuyến 473TB	Từ trụ 312/2/87 đến trụ 312/2/87/5 tuyến 473TB	Dựng trụ, kéo dây sang lưới hạ áp và phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	4	Áp Bà Nhà xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 312/2/88 Bà Nhà tuyến 473TB	58	0,4668	0,0010	0,0256	0,0001	0,048	386	
54	18-09-26	08h00	18-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3219	0,0007	0,0178	0,0000	0,060	483	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD	Từ trụ 420 đến trụ 480 Bầu Năng - Đương Minh Châu tuyến 475TD	Ốp tôn thân trụ từ trụ 420 đến trụ 480 Bầu Năng - Đương Minh Châu tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/38P đến trụ 267/1/39P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện từ trụ 267/1/38P đến trụ 267/1/39P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 239B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Tháo 3 hotline trụ 239B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	521	4,4601	0,0093	0,2320	0,0005	0,262	2.094
3	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/50P đến trụ 267/1/51P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện từ trụ 267/1/50P đến trụ 267/1/51P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 100kVA Cao Su Bến Kéo trụ 232/1, tháo 3 hotline trụ 232 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,131	1.047
4	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/55P đến trụ 267/1/57P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện từ trụ 267/1/55P đến trụ 267/1/57P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 228B/1, tháo 3 hotline trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA Cty XD -DK Tây Ninh trụ 228B/1, tháo hotline trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA UBND xã Long Thành Nam trụ 228/1, tháo hotline trụ 228 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA TTVH- HTCĐ xã Long Thành Nam trụ 227/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Yên M trụ 227/1, tháo hotline trụ 227 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	54	0,4623	0,0010	0,0240	0,0001	0,045	363
5	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Trụ 267/1/59P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện từ trụ 267/1/59P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 3LBFCO trụ 226 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2.094
6	18-09-26	07h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 108B Ấp Cầu Tân Phong 1 tuyến 474TBI Trạm 50kVA trụ 106 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/11 tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn thi công kéo dây trung áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/11 tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Ấp Cầu xã Thạnh Binh	Cắt LBFCO trụ 108B/1 và tháo hotline trụ 108B Ấp Cầu Tân Phong 1 tuyến 474TBI Cắt CB trạm 50kVA trụ 106 Ấp Cầu tuyến 474TBI	178	2,5625	0,0043	0,0991	0,0002	0,062	624
7	18-09-26	07h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Trạm 15kVA trụ 106/1 Hàn tiện Trại Bí tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/11 tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn thi công kéo dây trung áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/11 tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Hàn tiện Trại Bí	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 106/1 và tháo hotline trụ 106 Hàn tiện Trại Bí tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,016	156

8	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 133/5/4A Nguyễn Văn Rốp - G tuyến 471TN	Từ trụ 73/28 đến trụ 73/33 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA mới trụ 73/33, ép lèo chuyển tải từ trụ 73/28 đến trụ 73/33 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 133/5/4A Nguyễn Văn Rốp - G tuyến 471TN	120	1,1279	0,0020	0,0635	0,0001	0,080	760	
9	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 97/12/13B Trưng Nữ Vương - T tuyến 471TN	Từ trụ 97/13/1 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	- Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA mới trụ 97/12/18B/1, trạm 97/12/6/1, ép lèo chuyển tải từ trụ 97/13 đến trụ 97/13/1 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu TBA	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố 18 phường Tân Ninh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/13B Trưng Nữ Vương - T tuyến 471TN	251	2,3591	0,0041	0,1327	0,0002	0,160	1.520	
10	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A, trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	Từ trụ 55B/7 đến trụ 55B/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 55B/7 đến trụ 55B/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu trạm	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN - Cắt FCO, tháo hotline trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	652	6,1281	0,0108	0,3448	0,0006	0,171	1.629	
11	18-09-26	07h30	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp 3x75kVA trụ 41/5 Hoàng Lê Kha - F tuyến 471TN	Từ trụ 41/5 đến trụ 41/5/1 đường Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây đầu nối hoàn chỉnh TBA trụ 41/5/1, ép lèo chuyển tải từ trụ 41/5 đến trụ 41/5/1 đường Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Khu phố 4 phường Tân Ninh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x75kVA trụ 41/5 Hoàng Lê Kha - F tuyến 471TN	120	1,1279	0,0020	0,0635	0,0001	0,057	543	
12	18-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN	Từ LBS 02 từ RMU-25 Nguyễn Trãi đến từ RMU-26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 02 từ RMU-25 Nguyễn Trãi đến từ RMU- 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện khách hàng	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU- 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-09-26	06h00	18-09-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 76/62	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/60 An Thành tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	18-09-26	07h30	18-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	XNDVDL Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 35/21 đến trụ 75 tuyến 474TB	Đường dây 22kV từ trụ 35/21 đến trụ 75 tuyến 474TB	Thay sứ phóng trụ 68, 70; kéo dây nâng cấp từ 1P lên 3P từ trụ 63/14A đến trụ 63/14A/11; phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	Cắt Recloser trụ 35/20 và DS trụ 35/19B tuyến 474TB Cắt DS trụ 76/61 tuyến 474TB	2287	20,7055	0,0383	1,1457	0,0021	1,086	9.774	
15	18-09-26	16h30	18-09-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	30	Không mất điện	Đóng DS trụ 76/60 và LBS trụ 76/62 An Thành tuyến 474TB Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	18-09-26	08h00	18-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công ép đầu nối cò lèo trụ 123/18/41/10 tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 473TH Khóa chế độ tự REC trụ 48 Tân Hiệp, REC trụ 123/1 Nước Trong tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HUY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc