

Số: 3008/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.352.130	3.230.250	0	8.400
2	Pmax (MW)	2207,5	432,3	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1533,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-09-26	18h00	19-09-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-09-26	18h00	19-09-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	19-09-26	08h00	19-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-09-26	18h00	19-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-09-26	08h00	19-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 53 Trạm khu liên hợp Mộc Bài tuyến 471MB	Trạm 560kVA trụ 53 Trạm khu liên hợp Mộc Bài tuyến 471MB	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 53 Trạm khu liên hợp Mộc Bài tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	- Khách hàng trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh; -Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 53 Trạm khu liên hợp Mộc Bài tuyến 471MB	4	0,0200	0,0001	0,0008	0,0000	0,023	80	
2	19-09-26	08h00	19-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bến Cầu Tây Ninh tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bến Cầu Tây Ninh tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 104/1/1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bến Cầu Tây Ninh tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	- Khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bến Cầu Tây Ninh	Cắt 2CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 104/1/1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Bến Cầu Tây Ninh tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
3	19-09-26	08h00	19-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 30A/1 Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài tuyến 477MB	Trạm 160kVA trụ 30A/1 Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài tuyến 477MB	Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA trụ 30A/1 Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài tuyến 477MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	- Khách hàng Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 30A/1 Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài tuyến 477MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
4	19-09-26	13h30	19-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 45 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Tây Ninh tuyến 471MB	Trạm 3x25kVA trụ 45 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Tây Ninh tuyến 471MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 45 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Tây Ninh tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	- Khách hàng Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 45 Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Tây Ninh tuyến 471MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
5	19-09-26	13h30	19-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/105C/5T Trường THPT Bình Thạnh tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/105C/5T Trường THPT Bình Thạnh tuyến 480BC	Thay CT định kỳ trạm 50kVA trụ 53/105C/5T Trường THPT Bình Thạnh tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	- Khách hàng Trường THPT Bình Thạnh	Cắt CB và 1FCO trạm 50kVA trụ 53/105C/5T Trường THPT Bình Thạnh tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
6	19-09-26	07h00	19-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/16B đến trụ 221/16B/5 Trạm bơm Long Khánh, từ trụ 221/41 đến trụ 221/41/5 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/16B đến trụ 221/16B/5 Trạm bơm Long Khánh, từ trụ 221/41 đến trụ 221/41/5 nhánh rẽ 22kV Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Dựng trụ trung áp, kéo dây trung áp và thay phụ kiện từ trụ 221/16B đến trụ 221/16B/5 Trạm bơm Long Khánh, từ trụ 221/41 đến trụ 221/41/5 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	34	Áp Long Châu, áp Long Phú, áp Long Cường, áp Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt Recloser trụ 221/1 và DS 221 Long Cường tuyến 476BC	2110	30,1135	0,0502	1,1745	0,0020	1,166	11.660	
7	19-09-26	07h00	19-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1B đến trụ 221/108/22P Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/1B đến trụ 221/108/22P nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 221/1B đến trụ 221/108/22P nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt Recloser trụ 221/1 và DS 221 Long Cường tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	19-09-26	07h00	19-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/23P đến trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/23P đến trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Dựng trụ trung áp, kéo dây trung áp và thay phụ kiện từ trụ 221/108/23P đến trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/108/23P và tháo hotline trụ 221/108/22P Đài tưởng niệm Liệt Sĩ tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	19-09-26	07h30	19-09-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Cò lập phân đoạn	21	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Thanh Điền; khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN	158	0,1691	0,0028	0,0088	0,0001	0,393	393
10	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay cáp lực LBS, sang lưới và thu hồi vật trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	35	Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa	- Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 4B Long Thành Bắc tuyến 476TN - Cắt DS trụ 28/4/1BP Công Viên Hòa Thành tuyến 476TN	2234	19,1243	0,0398	0,9948	0,0021	0,655	5.236
11	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 đến trụ 28/5 Hùng Vương tuyến 476TN	Trụ 28/4 Hùng Vương tuyến 476TN	Ép lèo trung áp trụ 28/4 Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa	- Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt DS trụ 28/4/1BP Công Viên Hòa Thành tuyến 476TN - Cắt DS trụ 4B Long Thành Bắc tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 56B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý LTD bị lỏng tiếp điểm trụ 56B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Long Thới, Long Chí phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 26/17 Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Long Chí tuyến 475TN	2674	22,8910	0,0477	1,1907	0,0025	0,785	6.283

13	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Từ trụ 76 đến trụ 76/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trồng trụ, kéo đầu nối, sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 76 đến trụ 76/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thới, Long Chí phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Long Chí tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 65A Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Tháp đà U 2m và tháo lắp vật tư trụ 65A Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Thới, Long Chí phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Long Chí tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Từ trụ 68B đến trụ 68B/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Tháo thu hồi dây trung áp và phụ kiện từ trụ 68B đến trụ 68B/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Thanh Điền; khu phố 1, 2, 4, Long Mỹ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Long Chí tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Nối lại dây tiếp đất bị đứt trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp trạm trụ 17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Lưới hạ áp trạm trụ 17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp trạm trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	Lưới hạ áp trạm trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	19-09-26	16h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Đồng bộ 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	21	Khu phố 2, 4, Hiệp An, Long Mỹ phường Long Hoa	- Cắt Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN - Đóng 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN	158	0,1691	0,0028	0,0088	0,0001	0,393	393	
20	19-09-26	17h00	19-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	3LBFCO trụ 26/2 và 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 26/7 Hùng Vương	Chuyển điện	7	Khách hàng: UBND Phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN	4	0,0043	0,0001	0,0002	0,0000	0,131	131	

21	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định lý, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CMTN	Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	19-09-26	05h30	19-09-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/2B đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134/2B đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471SD nhận điện tuyến 474TBi về đến LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Bình Lương trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi. - Cắt LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	19-09-26	08h00	19-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B tuyến 471SD	LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B tuyến 471SD	Kiểm định LBS và phụ kiện tại trụ 134/2B tuyến 471SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 134/2 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 134/3 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	19-09-26	08h00	19-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hợp - 3 trụ 186/121B/27T tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hợp - 3 trụ 186/121B/27T tuyến 473SD	Lắp dây tiếp địa cho trạm biến áp trụ 186/121B/27T tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	19-09-26	08h00	19-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Chốt BP Tà Nông trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA Chốt BP Tà Nông trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Lắp dây tiếp địa cho trạm biến áp trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T/14T tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B đến 186/121B/41T/14T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/121B đến 186/121B/41T/14T tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	19-09-26	12h00	19-09-26	12h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/2B đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134/2B đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B tuyến 471SD - Cắt LBS Bình Lương trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	19-09-26	13h30	19-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Bình Trung trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	LBS Bình Trung trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	Kiểm định LBS và phụ kiện tại trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt LBS Bình Trung, 3 LTD và DS 3 pha trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày		Giờ												Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 90B/1 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 90B/26B đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Nhỏ, dựng trụ, lắp mới LBS, 3LTD trụ 90B/27, DS trụ 90B/26B, tháo 3 LBFCO, đầu lều trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 90B/26B đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	35	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN (Điện lực Tân Ninh đăng ký)	1926	16,4877	0,0343	0,8576	0,0018	0,655	5.236	
2	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Trụ 133/16 lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo dây trung áp không sử dụng, tháo vật tư phụ kiện trụ 133/16 lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt Rec, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN (Điện lực Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty xây lắp 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 56B đến trụ 56B/6T, từ trụ 56B đến trụ 56B/4P/2 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN, từ trụ 26/12 đến 26/22 Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475LH	Từ trụ 56B đến trụ 56B/6T, từ trụ 56B đến trụ 56B/4P/2 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN, từ trụ 26/12 đến 26/22 Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475LH	Sang lưới hạ áp, thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 56B đến trụ 56B/6T, từ trụ 56B đến trụ 56B/4P/2 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN, từ trụ 26/12 đến 26/22 Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 160kVA Tôn Đức Thắng A trụ 51B/43 Tôn Đức Thắng tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-09-26	07h00	19-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 26B/4/15 đến trụ 26B/4/18B tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Ấp Thạnh Đông xã Tân Châu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thạnh Hòa tuyến 473TH	169	1,6181	0,0030	0,0847	0,0002	0,343	3.087	
5	19-09-26	06h00	19-09-26	06h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN	- DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 471TN nhận điện tuyến 471TN đến DS trụ 133/5 Lạc Long Quân	Chuyển điện	8	Khu phố 12 phường Tân Ninh	- Cắt DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Đóng Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 472TN	75	0,0371	0,0012	0,0021	0,0001	0,091	46	
6	19-09-26	17h00	19-09-26	17h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 472TN - DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	8	Khu phố 12 phường Tân Ninh	- Cắt Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 472TN - Đóng DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	75	0,0371	0,0012	0,0021	0,0001	0,091	46	
7	19-09-26	07h30	19-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Điện lực Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 90B/26B đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bản giao Điện lực Hòa Thành thực hiện công tác nhỏ, dựng trụ, lắp mới LBS, 3LTD trụ 90B/27, DS trụ 90/26B, tháo 03LBFCO	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt DS trụ 133/5 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	19-09-26	08h00	19-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 13 tuyến 471TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-13.3A, TPP-13.4A, TPP-13.6A, TPP-13.1B, TPP-13.2B, TPP-13.3B, TPP-13.4B đường 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-13.3A, TPP-13.4A, TPP-13.6A, TPP-13.1B, TPP-13.2B, TPP-13.3B, TPP-13.4B đường 30/4 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cắt CB 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 13 tuyến 471TN	151	1,3445	0,0025	0,0756	0,0001	0,183	1.646	
9	19-09-26	05h30	19-09-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 340B/2 đến trụ 340B/164 tuyến 471SD	Từ trụ 340B/2 đến trụ 340B/164 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471SD nhận điện tuyến 473SD về đến Recloser trụ 340B/2 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS 3 pha trụ 340B/165 tuyến 473SD-471SD. - Đóng Recloser Cầu Cây Ôi trụ 340B/164 tuyến 471SD. - Cắt Recloser Phước Lợi trụ 340B/2 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	19-09-26	06h00	19-09-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/62T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/62T tuyến 471SD	Chuyển điện tuyến 471SD nhận điện tuyến 473SD về đến trụ 341/1T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Phước Lập, Phước Lộc xã Phước Vinh	- Cắt 3 LBFCO trụ 341/1T tuyến 471SD. - Đóng LBS Phước Lập trụ 340B/29 tuyến 471SD.	1194	0,5956	0,0199	0,0332	0,0011	0,114	57	

11	19-09-26	07h00	19-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/56 đến trụ 299/57, từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/18 tuyến 478SD	Từ trụ 299/56 đến trụ 299/57, từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/18 tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây chống sét từ trụ 299/56 đến trụ 299/57, từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/18 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Áp Vinh xã Hảo Đước; Áp Phước Lợi, Phước Hòa, Phước Trung, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Cầu Vinh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/30C/74 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 340B/1 tuyến 471SD.	5314	53,0145	0,0884	2,9579	0,0049	3,429	34.290
12	19-09-26	18h00	19-09-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/62T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/62T tuyến 471SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Phước Lập, Phước Lộc xã Phước Vinh	- Cắt LBS Phước Lập trụ 340B/29 tuyến 471SD. - Đóng 3 LBFCO trụ 341/1T tuyến 471SD.	1194	0,5956	0,0199	0,0332	0,0011	0,114	57
13	19-09-26	18h30	19-09-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 340B/2 đến trụ 340B/164 tuyến 471SD	Từ trụ 340B/2 đến trụ 340B/164 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Phước Lợi trụ 340B/2 tuyến 471SD. - Cắt Recloser Cầu Cây Ôi trụ 340B/164 tuyến 471SD..	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	19-09-26	07h00	19-09-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty MNHH Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 34/80 đến trụ 34/90 tuyến 471/475TB	Đường dây 22kV từ trụ 34/80 đến trụ 34/90 tuyến 471/475TB	Thay dây trung thế từ trụ 34/65 đến trụ 34/90 tuyến 471/475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Khu phố An Quới, An Hội phường Trảng Bàng	Cắt REC trụ 45 và DS trụ 44 Cầu Quan tuyến 480TC Cắt DS trụ 34/64 tuyến 480TC Cắt DS trụ 109/18 Lộc Giang tuyến 479ĐH (ĐL Đức Huệ xác nhận)	509	5,1203	0,0085	0,2833	0,0005	0,724	7.240
15	19-09-26	16h00	19-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 471TB đến trụ 51	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Không mất điện	Đóng LBS 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký) Cắt REC trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	19-09-26	16h30	19-09-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 24 tuyến 471TB đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 24 tuyến 471TB đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Thao tác đóng DS trụ 34/64 Thành Công tuyến 471TB để chuyển điện tuyến 480TC cấp điện tuyến 471TB đến trụ 24	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Khu phố Lộc An, Hòa Bình phường Trảng Bàng	- Cắt LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB - Đóng DS trụ 34/64 tuyến 480TC - Đóng DS trụ 44 và REC trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC	509	0,2560	0,0085	0,0142	0,0005	0,724	362
17	19-09-26	17h00	19-09-26	17h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 471TB về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Không mất điện	Đóng REC trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB Cắt REC 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc