

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ 22/9/2026 đến 26/9/2026) tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.938.815	1.893.650	0	8.640
2	Pmax (MW)	2228,5	420,7	0,000	0,360
3	Pmin (MW)	1623,2	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	26-09-26	18h00	26-09-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	26-09-26	08h00	26-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	26-09-26	18h00	26-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

Trang 1

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	26-09-26	17h00	26-09-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Hòa Thành	- Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT	Từ trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH đến trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT	Chuyển điện khép vòng về vị trí ban đầu	Chuyển tải trung, hạ thế	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH (Điện lực Hòa Thành đăng ký) - Cắt LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	26-09-26	06h30	26-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/57T Sơn Đình tuyến 471HT	Từ trụ 253/7 đến trụ 253/39 Xay Đá tuyến 477HT, từ trụ 182/102T/1 đến trụ 182/102T/15 Nối tuyến Phước Long - Khe Dol tuyến 477HT, 471HT	Lắp vật tư, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư, từ trụ 253/7 đến trụ 253/39 Xay Đá tuyến 477HT, từ trụ 182/102T/1 đến trụ 182/102T/15 Nối tuyến Phước Long - Khe Dol tuyến 477HT, 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	60	Áp Phước Long, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu	- Cắt LBS và 3LBFCO trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 182/57T và DS trụ 182/56T Sơn Đình tuyến 471HT - Kiểm tra REC và DS trụ 253/39 tuyến 471HT, 477HT (Xây dựng mới đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành) - Kiểm tra DS trụ 182/102T tuyến 471HT (Xây dựng mới đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành)	2926	32,7520	0,0520	1,7101	0,0027	2,058	21.609
3	26-09-26	07h00	26-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/8 đến trụ 253/39, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/8 đến trụ 253/39, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93 Xay Đá tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	26-09-26	07h00	26-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/57T Sơn Đình tuyến 471HT	Từ trụ 182/102T/1 đến trụ 182/102T/15 Nối tuyến Phước Long - KheDol tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/102T/1 đến trụ 182/102T/15 Nối tuyến Phước Long - KheDol tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	26-09-26	08h00	26-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	Trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Bàu Dài, Phước Hiệp, Phước Tân xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 89B Phước Hiệp-M tuyến 476HT - Cắt CB điện kế đèn đường trụ 234/85 Phước Ninh tuyến 476HT	185	1,7750	0,0033	0,0927	0,0002	0,206	1.854
6	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin lỏng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

7	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209 đến trụ 209/32 tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 209/32 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 209/C, 209/17A tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Hùng Vương 17 trụ 54/112/15B tuyến 476TĐ	TBA 250kVA Hùng Vương 17 trụ 54/112/15B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Hùng Vương 17 trụ 54/112/15B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Khu phố Thanh Bình phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA Hùng Vương 17 trụ 54/112/15B tuyến 476TĐ	146	1,2265	0,0024	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
11	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Hùng Vương 9 trụ 54/102 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA Hùng Vương 9 trụ 54/102 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Hùng Vương 9 trụ 54/102 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Khu phố Thanh Bình phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA Hùng Vương 9 trụ 54/102 tuyến 476TĐ	114	0,9577	0,0019	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
12	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA XX 2 Hùng Vương trụ 54/108 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA XX 2 Hùng Vương trụ 54/108 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA XX 2 Hùng Vương trụ 54/108 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Khu phố Thanh Bình phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA XX 2 Hùng Vương trụ 54/108 tuyến 476TĐ Cắt CB TBA 400kVA Hùng Vương 2 trụ 54/107 tuyến 476TĐ	320	2,6881	0,0053	0,0002	0,0000	0,079	1.170	
13	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA Rạch Sơn 4 T.209/20 tuyến 476TĐ	TBA 160kVA Rạch Sơn 4 T.209/20 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160kVA Rạch Sơn 4 T.209/20 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA Rạch Sơn 4 T.209/20 tuyến 476TĐ	82	0,6888	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
14	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 1000kVA Cty Cao su Tây Ninh 2 T.85/13 tuyến 477TĐ	TBA 1000kVA Cty Cao su Tây Ninh 2 T.85/13 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 1000kVA Cty Cao su Tây Ninh 2 T.85/13 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	10	Công ty Cao su Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 1000kVA Cty Cao su Tây Ninh 2 T.85/13 tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	2.910	
15	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 800kVA Cty Cao su Tây Ninh 1 T.85/13 tuyến 477TĐ	TBA 800kVA Cty Cao su Tây Ninh 1 T.85/13 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 800kVA Cty Cao su Tây Ninh 1 T.85/13 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	10	Công ty Cao su Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 800kVA Cty Cao su Tây Ninh 1 T.85/13 tuyến 477TĐ	6	0,0504	0,0001	0,0000	0,0000	0,198	2.910	
16	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Thanh Hà 4 T.209/2A tuyến 476TĐ	TBA 250kVA Thanh Hà 4 T.209/2A tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Thanh Hà 4 T.209/2A tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA Thanh Hà 4 T.209/2A tuyến 476TĐ	42	0,3528	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
17	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lộ ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

18	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cất 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ Cất CB TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	123	1,0333	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
19	26-09-26	07h00	26-09-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển tải trung thế	21	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cất 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN - Đóng 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1201	1,2852	0,0214	0,0669	0,0011	0,393	393	
20	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Trụ 142 Phạm Hùng tuyến 475TN	Xử lý LTD bị lỏng tiếp điểm trụ 142 Phạm Hùng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	56	Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa	- Cất LBS trụ 115B, DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cất DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cất DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cất DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN	1624	13,9024	0,0290	0,7232	0,0015	1,047	8.378	
21	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Trụ 134 Phạm Hùng tuyến 475TN	Tháp đà U, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 134 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố 2, 3, 4 phường Long Hoa	- Cất LBS trụ 115B, DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cất DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cất DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 475TN - Cất DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 26 Trần Phú đến trụ 142 Phạm Hùng tuyến 475LH	Trụ 26/24 Trần Phú-Phạm Hùng tuyến 475LH	Xử lý LTD bị lỏng tiếp điểm trụ 26/24 Trần Phú-Phạm Hùng tuyến 475LH và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cất LBS, 3LTD trụ 26/1 Lộ Bình Dương tuyến 475LH - Cất DS trụ 26/10 Long Kim tuyến 475LH - Cất DS trụ 26/17 Long Thời tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 57 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 475TN	Thay LBS, tháo lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Trường Lộc, Trường Phước, Long Đại, Sân Cu phường Long Hoa	- Cất Rec trụ 56B tuyến 471LH, DS trụ 56 Trí Giác Cung tuyến 476TN - Cất DS trụ 54/2B Trường Thiện tuyến 471LH - Cất DS trụ 14 Long Thời tuyến 476TN - Cất DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN	5620	48,1104	0,1002	2,5026	0,0052	0,785	6.283	

24	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 57 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 7 Nguyễn Văn Linh tuyến 475TN	Kéo dây đầu nổi và lắp vật tư phụ kiện trụ 7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Trường Lộc, Trường Phước, Long Đại, Sân Cu phường Long Hoa	- Cắt Rec trụ 56B tuyến 471LH, DS trụ 56 Tri Giác Cung tuyến 476TN - Cắt DS trụ 54/2B Trường Thiện tuyến 471LH - Cắt DS trụ 14 Long Thời tuyến 476TN - Cắt DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 10 đến trụ 11, từ trụ 56 đến trụ 58, từ trụ 66 đến trụ 67 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 10 đến trụ 11, từ trụ 56 đến trụ 58, từ trụ 66 đến trụ 67 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	26-09-26	17h00	26-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 20 đến trụ 20/36 Cầu Trường Long tuyến 471LH	LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT và LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 471HT đến trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh	Chuyển điện khép vòng	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH - Cắt LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT (Điện lực DMC đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	26-09-26	17h00	26-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 475LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 82A Long Chí	Chuyển điện khép vòng	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	26-09-26	17h00	26-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	26-09-26	08h00	26-09-26	11h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 169 Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 169 Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	Khắc phục tồn tại Đầu tư xây dựng trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	30	Áp Tân Đông xã Tân Phú	Cắt 3LBFCO trụ 169 Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1442	5,3691	0,0256	0,2809	0,0013	0,343	1.200
30	26-09-26	08h00	26-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	26-09-26	08h00	26-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 93/1 đến trụ 93/15 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyen tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1 đến trụ 93/15 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyen tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	26-09-26	07h30	26-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 13 tuyến 471TN	Tại từ PP hạ áp: TPP-13.3A, TPP-13.4A, TPP-13.6A, TPP-13.1B, TPP-13.2B, TPP-13.3B, TPP-13.4B đường 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay từ PP bị rỉ sét: TPP-13.3A, TPP-13.4A, TPP-13.6A, TPP-13.1B, TPP-13.2B, TPP-13.3B, TPP-13.4B đường 30/4 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 13 tuyến 471TN	151	1,4192	0,0025	0,0798	0,0001	0,549	5.213

33	26-09-26	07h00	26-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/18/1 đến trụ 186/18/20/4 tuyến 473SD	Từ trụ 186/18/2 đến trụ 186/18/20/4 tuyến 473SD	Lắp chụp sứ, ốp ống PVC vào dâ, thay sứ có hiện tượng phóng điện từ trụ 186/18/2 đến trụ 186/18/20/4 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Thành Long xã Ninh Diễn	Cắt 3 LBFCO trụ 186/18/1 tuyến 473SD	212	0,9517	0,0035	0,0531	0,0002	0,343	1.543	
34	26-09-26	13h30	26-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/19 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/2 đến trụ 186/189/19 tuyến 473SD	Lắp chụp sứ, ốp ống PVC vào dâ, thay sứ có hiện tượng phóng điện từ trụ 186/189/2 đến trụ 186/189/19 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	Cắt 3 LBFCO trụ 186/189/1 tuyến 473SD	904	3,1565	0,0150	0,1761	0,0008	0,343	1.200	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tìm 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-09-26	08h00	26-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khách hàng Trường THCS Long Khánh	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 221/11B/1 Trường THCS Long Khánh tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
2	26-09-26	08h00	26-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trường Tiểu học Long Giang (Cơ sở 2)	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường TH Long Giang tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	

3	26-09-26	13h30	26-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 UBND xã Long Giang tuyến 479MB	Trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 UBND xã Long Giang tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 UBND xã Long Giang tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Văn phòng Đảng Ủy xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 UBND xã Long Giang tuyến 479MB	4	0,0200	0,0001	0,0008	0,0000	0,069	240	
4	26-09-26	13h30	26-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Cty THHH ĐTTM Hoàng Khải tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Cty THHH ĐTTM Hoàng Khải tuyến 479MB	Thay công tơ hư hỏng trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Cty THHH ĐTTM Hoàng Khải tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khách hàng Cty THHH ĐTTM Hoàng Khải	Cắt CB và FCO trạm 234/32B/1 Cty THHH ĐTTM Hoàng Khải tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
5	26-09-26	08h00	26-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay TBA mới trụ 80/43 CMT8 - AD tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD tuyến 481TN	179	0,6198	0,0030	0,0349	0,0002	0,171	600	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc