

Số: 3159/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.098.380	2.141.650	0	7.200
2	Pmax (MW)	2365,6	299,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1658,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	29-09-26	08h00	29-09-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-09-26	18h00	29-09-26	19h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	29-09-26	19h30	29-09-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	29-09-26	07h00	29-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	29-09-26	06h30	29-09-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra vệ sinh pin năng lượng mặt trời mái nhà	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC, DC cho hệ thống Inveter.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	29-09-26	09h00	29-09-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	29-09-26	18h00	29-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	29-09-26	08h00	29-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	29-09-26	18h00	29-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	29-09-26	07h00	29-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	29-09-26	07h00	29-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 60 đến trụ 80	Đóng bổ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/52/53 Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/52/53 nhánh rẽ 22kV Phước Lập tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/52/53 Phước Lập tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/38 đến trụ 53/117/10/52/38/5/20 Áp A4-2 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/33 đến trụ 53/117/10/52/33/4 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/33 đến trụ 53/117/10/52/33/4 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4-1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/33 đến trụ 53/117/10/52/33/4 Áp A4-1 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/48 đến trụ 53/117/10/52/48/13 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 - 4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/48 đến trụ 53/117/10/52/48/13 nhánh rẽ 12,7kV Áp A4 - 4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/117/10/52/48 đến trụ 53/117/10/52/48/13 Áp A4 - 4 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 84 đến trụ 101 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 84 đến trụ 101 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp trụ 92/90/6p tuyến 472TĐ theo chiết tính khách hàng Huyện Tuấn An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ áp từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 và các nhánh rẽ đầu nối từ trụ 92/90, 92/95, 92/118 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 64B/2BP/1T đến trụ 64B/2B/4T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 64B/2BP/1T đến trụ 64B/2B/4T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Nhỏ, dựng trụ hạ áp, căng dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 64B/2BP/1T đến trụ 64B/2B/4T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	142	1,2156	0,0025	0,0632	0,0001	0,157	1.257	
11	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/1 đến trụ 76/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/12 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 76/12 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 17B đến trụ 17B/1 (XDM) Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 17B đến trụ 17B/1 (XDM) Ngô Quyền tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 17B đến trụ 17B/1 (XDM) Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngô Quyền tuyến 474TN	179	1,5323	0,0032	0,0797	0,0002	0,157	1.257	
13	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 172 Ấp Mới 3F tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Ấp Gò Đá xã Trà vong	Cắt CB trạm 250kVA trụ 172 Ấp Mới 3F tuyến 474TBI	97	1,2568	0,0023	0,0486	0,0001	0,028	253	
14	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 25kVA trụ 175/1 tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Ấp Dinh xã Trà Vong	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 175/1 và tháo hotline trụ 175 tuyến 474TBI	22	0,2850	0,0005	0,0110	0,0000	0,008	73	
15	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 3x50kVA trụ 176 Mô Công 6A tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Ấp Gò Đá xã Trà vong	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 176 Mô Công 6A tuyến 474TBI	54	0,6996	0,0013	0,0271	0,0001	0,028	253	
16	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 178B/1 Thủy Lợi Mô Công tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Ấp Dinh xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 178B/1 và tháo hotline trụ 178 Thủy Lợi Mô Công tuyến 474TBI	144	1,8657	0,0035	0,0721	0,0001	0,032	292	
17	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 179 Ấp 1 xã Mô Công tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Ấp Gò Đá xã Trà vong	Cắt CB trạm 250kVA trụ 179 Ấp 1 xã Mô Công tuyến 474TBI	160	2,0730	0,0038	0,0802	0,0001	0,042	379	
18	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 182B Xã Mô Công 1A tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Ấp Mô Công xã Trà vong	Cắt CB trạm 250kVA 182B Xã Mô Công 1A tuyến 474TBI	230	2,9800	0,0055	0,1152	0,0002	0,056	505	

19	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 15kVA trụ 183/1 Cấp nước Mô Công tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/141 đến trụ 104/1/150 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Cấp nước Mô Công	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 183/1 và tháo hotline trụ 183 Cấp nước Mô Công tuyến 474TBI	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,008	73	
20	29-09-26	08h00	29-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA DNTN Phi Hùng trụ 46B tuyến 471TBI	Trụ 46B tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA DNTN Phi Hùng trụ 46B tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lâm Phi Hùng	Cắt FCO TBA 50kVA DNTN Phi Hùng trụ 46B tuyến 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
21	29-09-26	09h30	29-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Trụ 114/12 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH MTV Gốm Sứ Sơn Long	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
22	29-09-26	10h30	29-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Lò Than 7 trụ 180/33/111 tuyến 479TBI	Trụ 180/33/111 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Lò Than 7 trụ 180/33/111 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO TBA 50kVA Lò Than 7 trụ 180/33/111 tuyến 479TBI	4	0,0058	0,0001	0,0002	0,0000	0,001	1	
23	29-09-26	14h00	29-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trân trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trân trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH Trang trại Bảo Trân	Cắt 3FCO TBA 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trân trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
24	29-09-26	15h00	29-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Cảnh Thông	Cắt FCO TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
25	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/18 Thanh Hiệp tuyến 474TH	Từ trụ 94B/20 đến trụ 94B/50, trụ 94B/33 tuyến 474TH	Xử lý kiểm khuyết lưới điện từ trụ 94B/20 đến trụ 94B/50, đầu nổi nhánh rẽ trụ 94B/33 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 94B/18 Thanh Hiệp tuyến 474TH	124	1,6066	0,0030	0,0621	0,0001	0,281	2.525	
26	29-09-26	08h00	29-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/105A/12 Công ty TNHH Phát Phú Trọng tuyến 474SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/105A/12 Công ty TNHH Phát Phú Trọng tuyến 474SN	Thay công tơ và TI trung thể định kỳ trụ 173/105A/12 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Phát Phú Trọng	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 173/105A/12 Công ty TNHH Phát Phú Trọng tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
27	29-09-26	08h00	29-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250 kVA trụ 173/212/54/19 Công ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	Trạm 250 kVA trụ 173/212/54/19 Công ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	Thay TI và TU trung thể định kỳ trụ 173/212/54/19 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	16	Công ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh, Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà, Cấp nước Cầu Sài Gòn 2 và Áp Cây Cầy xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trạm 250 kVA trụ 173/212/54/19 Công ty Cổ Phần Xi Măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	74	0,6298	0,0013	0,0330	0,0001	0,183	1.463	
28	29-09-26	08h00	29-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ trụ 167/5/7/18/8B/1 Đồng Thành tuyến 471SN	Từ trụ 167/5/7/18/8B/3 đến trụ 167/5/7/8B/20 tuyến 471SN	Kiểm lại dây trung áp bị gãy gấp buộc từ trụ 167/5/7/18/8B/3 đến trụ 167/5/7/8B/20 tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Đồng Thành xã Tân Đông	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 167/5/7/18/8B/1 Đồng Thành tuyến 471SN	12	0,1021	0,0002	0,0053	0,0000	0,034	274	
29	29-09-26	08h00	29-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 167/5/7 đến trụ 167/5/7/18/27 tuyến 471SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5/7 đến trụ 167/5/7/18/27 tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kẻ mới, thay định kỳ, dời điện kẻ từ nhà ra trụ, thay điện kẻ không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

31	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 03 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 03 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN	Từ LBS 02 từ RMU 24 Giếng Mạch đến từ RMU 25 Nguyễn Trãi tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 02 từ RMU 24 Giếng Mạch đến từ RMU 25 Nguyễn Trãi tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Khu phố 7, 12 phường Tân Ninh; khu phố Hiệp Tân phường Thanh Điền	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU-24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 25 Nguyễn Trãi tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	150	1,3356	0,0025	0,0751	0,0001	1,029	9.260
33	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trụ 15/75/RMU Ga2-1 Cty CP Mặt Trời TN (đỉnh núi) 1 tuyến 475CM	Trạm 1250kVA trụ 15/75/RMU Ga2-1 Cty CP Mặt Trời TN (đỉnh núi) 1 tuyến 475CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm Cty CP Mặt Trời TN trụ 15/75 đường Bờ Lồi tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Trạm chuyên dùng khách hàng	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
35	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 19B/95B Khách hàng Lê Thành Thông tuyến 473TN	Trạm 3x15kVA trụ 19B/95B Khách hàng Lê Thành Thông tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x15kVA trụ 19B/95B Khách hàng Lê Thành Thông tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 19B/95B Khách hàng Lê Thành Thông tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
36	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 41/15/31/1B/1 Trường trung cấp nghề tỉnh TN tuyến 472TN	Trạm 160kVA trụ 41/15/31/1B/1 Trường trung cấp nghề tỉnh TN tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 160kVA trụ 41/15/31/1B/1 Trường trung cấp nghề tỉnh TN tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 41/15/31/1B/1 Trường trung cấp nghề tỉnh TN tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
37	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
38	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	29-09-26	08h00	29-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp trạm biến áp 2x50kVA Bến Voi Dầu-1 trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Từ trụ 141/53/5 đến trụ 141/53/5/1, từ trụ 141/53/5 đến trụ 141/53/5/6, từ trụ 141/53/4 đến trụ 141/53/10/19 tuyến 476SD	Thay dây AV50mm2 bị tưa thành cáp ABC 2x50mm2, tháp dả U nâng cao độ võng vượt đường, phát quang lưới điện từ trụ 141/53/5 đến trụ 141/53/5/1, từ trụ 141/53/5 đến trụ 141/53/4 đến trụ 141/53/10/19 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp An Bình xã Châu Thành; Khu Phố Thanh Hòa phường Thanh Điền	Cắt 1 CB, 2 FCO trạm biến áp 2x50kVA Bến Voi Dầu-1 trụ 141/53/9 tuyến 476SD	97	0,3387	0,0016	0,0189	0,0001	0,011	40

40	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD.	Từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD.	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	29-09-26	08h00	29-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/18 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 53/18 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/18 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	29-09-26	08h00	29-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 164/1T/5T tuyến 472SD	Trụ 164/1T/5T tuyến 472SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ hạ áp tại trụ 164/1T/5T tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền	Cắt CB trạm biến áp 250kVA Thanh Thuận 10 trụ 164/1T tuyến 472SD	167	0,5831	0,0028	0,0325	0,0002	0,103	360	
43	29-09-26	13h30	29-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp trạm biến áp 250kVA Thanh Hòa-11 trụ 141/44 tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/5 đến trụ 141/43/5/3T/4T, từ trụ 141/43/5/3T đến trụ 141/43/5/3T/2P tuyến 476SD	Thay kẹp dừng cáp ABC bị bể (trụ 141/43/5, trụ 141/43/5/3T), căng dây hạ áp bị chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/43/5 đến trụ 141/43/5/3T/4T, từ trụ 141/43/5/3T đến trụ 141/43/5/3T/2P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm biến áp 250kVA Thanh Hòa-11 trụ 141/44 tuyến 476SD	201	0,7018	0,0033	0,0392	0,0002	0,034	120	
44	29-09-26	07h30	29-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/51 tuyến 478TB	- Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/51 tuyến 478TB	Thay xà trụ 25C/51/1, trụ trung thế từ trụ 25C/51/3 đến trụ 25C/51/20, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	35	Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 25C/51/1 tuyến 478TB	3344	30,1407	0,0558	1,6577	0,0031	1,267	11.403	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dân từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
Trang 7																					

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	29-09-26	07h00	29-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/29/12B/8 (TA) đến trụ 104/29/12B/8/19 (HA) Công ty TNHH SX Hòa Thái Bình tuyển 481MB; Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/22/2 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyển 481MB.	Từ trụ 104/29/12B/8 (TA) đến trụ 104/29/12B/8/19 (HA) nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX Hòa Thái Bình tuyển 481MB; Từ trụ 104/29/22/2 đến trụ 104/29/22/3 nhánh rẽ 12,7kV Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyển 481MB.	Di dời trụ trung áp, hạ áp từ trụ 104/29/12B/8 (TA) đến trụ 104/29/12B/8/19 (HA) nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX Hòa Thái Bình tuyển 481MB; Từ trụ 104/29/22/2 đến trụ 104/29/22/3 nhánh rẽ 12,7kV Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyển 481MB.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Bến Đình xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/29/12B/1 Công ty TNHH Sản xuất Hòa Thái Bình tuyển 481MB Cắt LBFCO trụ 104/29/22/1 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyển 481MB.	43	0,6137	0,0010	0,0239	0,0000	0,171	1.715		
2	29-09-26	07h00	29-09-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyển 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyển 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyển 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyển 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Chuyển tải trung thế	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyển 476TN - Cắt REC trụ 133/2A Mít Một tuyển 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	29-09-26	17h00	29-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyển 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyển 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyển 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyển 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng REC trụ 133/2A Mít Một tuyển 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyển 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
4	29-09-26	07h00	29-09-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyển 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyển 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 137/2 Trường Chính trị	Chuyển tải trung thế	14	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyển 472SD - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyển 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
5	29-09-26	17h00	29-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyển 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyển 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nôi	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyển 471TN - Cắt LBStrụ 164/2 Cầu Nôi tuyển 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
6	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Từ trụ 267/1/165 (XDM Quốc Lộ 22B tuyển 479LH đến trụ 267/1/190 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Kéo dây dây trung áp, sang nhánh rẽ trung áp tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 138 đến trụ 153 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN, từ trụ 267/1/165 (XDM) đến trụ 267/1/190 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyển 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyển 471TN	2573	22,0264	0,0459	1,1457	0,0024	0,524	4.189		
7	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Từ trụ 160 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN đến trụ 267/1/156P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 160 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN đến trụ 267/1/156P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyển 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyển 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

8	29-09-26	07h30	29-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/152P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/152P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chinh Trĩ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	29-09-26	07h30	29-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2/39 đến trụ 312/2/72 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2/39 đến trụ 312/2/72 tuyến 473TB	Dung trụ, sang lưới trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt 03LBFCO trụ 312/2/39 tuyến 473TB	1329	11,9788	0,0222	0,6588	0,0012	1,810	16.290
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:


- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc