

Số: 3196/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.012.755	2.188.550	0	7.200
2	Pmax (MW)	2391,1	324,2	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1704,2	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	30-09-26	08h00	30-09-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-09-26	18h00	30-09-26	19h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	30-09-26	18h00	30-09-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-09-26	09h00	30-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hộp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biển áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-09-26	09h00	30-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-09-26	08h00	30-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-09-26	18h00	30-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-09-26	08h00	30-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xư lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	30-09-26	18h00	30-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	30-09-26	07h00	30-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV/ 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 173 Bàu Đôn - 171 Thạnh Đức	Từ trụ 88A/04 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé n nhánh và chặt đọt	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	30-09-26	07h00	30-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290B/1A đến trụ 290B/1 Long Giao 1 tuyến 479MB	Từ trụ 290B/1A đến trụ 290B/1 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 1 tuyến 479MB	Dung trụ BTLT, lắp phụ kiện 290B/1A đến trụ 290B/1 Long Giao 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Long Giao xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 290B/1 và tháo hotline trụ 290B Long Giao 1 tuyến 479MB	87	1,1175	0,0021	0,0436	0,0001	0,046	411	
2	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 308B đến trụ 308B/4 Cấp nước xã Long Chữ tuyến 479MB	Từ trụ 308B đến trụ 308B/4 nhánh rẽ 22kV Cấp nước xã Long Chữ tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 308B đến trụ 308B/4 Cấp nước xã Long Chữ tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314B đến trụ 314B/19 Long Giao 2 tuyến 479MB	Từ trụ 314B đến trụ 314B/19 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 314B đến trụ 314B/19 Long Giao 2 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234 đến trụ 341B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Từ trụ 234 đến trụ 341B nhánh rẽ 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234 đến trụ 341B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/86/10 Long Hưng 27 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/86/10 Long Hưng 27 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 194/7/86/10 Long Hưng 27 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/36 Long An 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/36 Long An 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 194/7/9/36 Long An 18 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 194/7/9/43/2 Long An 5 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Két 11 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Két 11 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 18/28B Giồng Két 11 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Két 10 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Két 10 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Két 10 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 48/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/2 đến trụ 234/85 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/2 đến trụ 234/85 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	Dựng trụ hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ, lắp tiếp đất lặp lại trụ 92/90/6p tuyến 472TĐ theo chiết tính khách hàng Huỳnh Tuấn An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Bó 21 trụ 92/89 tuyến 472TĐ	179	1,5037	0,0029	0,0001	0,0000	0,079	670	
15	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Áp 3.41 trụ 42/114/41 tuyến 471PĐC	TBA 50kVA Áp 3.41 trụ 42/114/41 tuyến 471PĐC	Xử lý mối nối dây phi kỹ thuật trụ 42/114/741/5p đến trụ 42/114/41/6p, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/114/41 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 50kVA Áp 3.41 trụ 42/114/41 tuyến 471PĐC	34	0,2856	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
16	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 132/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 132/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp trụ 132/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 16 đến trụ 17 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 17 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 16 đến trụ 17 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 12,7kV trụ 18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp trụ 18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	30-09-26	07h30	30-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 01 đến 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 20 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 184B/1 tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Mỏ Công xã Trà Vong	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 184B/1 và tháo 3 hotline trụ 184B tuyến 474TBI	138	1,7880	0,0033	0,0691	0,0001	0,042	379	

21	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 185C Chợ Mỏ Công 3 tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Mỏ Công xã Trà vong	Cắt CB trạm 250kVA trụ 185C Chợ Mỏ Công 3 tuyến 474TBI	230	2,9800	0,0055	0,1152	0,0002	0,056	505	
22	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 50kVA trụ 186/1 DNTN Văn Hưng tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	DNTN Văn Hưng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 186/1 và tháo hotline trụ 186 DNTN Văn Hưng tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,008	73	
23	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 3x15kVA trụ 187 Cơ sở Phạm Hồng Nhung tuyến 474TBI Trạm 3x25kVA trụ 187/1 Xay lúa Tô Thị Tay tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Tô Thị Tay	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 187 Cơ sở Phạm Hồng Nhung tuyến 474TBI Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 187/1 và tháo 3 hotline trụ 187 Xay lúa Tô Thị Tay tuyến 474TBI	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,014	126	
24	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/1 Rừng 35 tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI, từ trụ 190/38 đến trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 190/38 đến trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Thanh An xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 190/1 và tháo hotline trụ 190 Rừng 35 tuyến 474TBI	770	9,9765	0,0185	0,3857	0,0007	0,081	729	
25	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trụ 191 Xay lúa Lê Ngọc Hoa tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Xay lúa Lê Ngọc Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 191 Xay lúa Lê Ngọc Hoa tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,056	505	
26	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 193B/1 Mỏ Công 3D tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 200/1 tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI, trụ 193B tuyến 474TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI, di dời lưới hạ áp trụ 193B tuyến 474TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Áp Mỏ Công xã Trà Vong	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 193B/1 và tháo 3 hotline trụ 193B Mỏ Công 3D tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 200/1 tuyến 474TBI	245	3,1743	0,0059	0,1227	0,0002	0,028	253	
27	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 25kVA trụ 194/1 Cơ sở cửa sắt Duy Khương tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đầu nổi công trình lộ ra từ trụ 104/1/197 đến trụ 104/1/182 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Cơ sở cửa sắt Duy Khương	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/1 và tháo hotline trụ 194 Cơ sở cửa sắt Duy Khương tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,008	73	
28	30-09-26	08h00	30-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/65 đến trụ 173/65/44, từ trụ 173/65/36 đến trụ 173/65/36/12 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

29	30-09-26	08h00	30-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Lắp tiếp đất chống sét trụ 165/4, trụ 165/6/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/16B, trụ 165/16B/6, trụ 165/23B, trụ 165/31/7, trụ 165/32, trụ 165/32/2, trụ 165/32/7, trụ 165/44/5B, 165/47/1/3, 165/47/1/3/2/2 tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phất quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479CM	Trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	26	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 23/143/13/5/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát tuyến 479CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,892	8.025	
33	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát 1 tuyến 479CM	Trạm 1000kVA trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát 1 tuyến 479CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 1000kVA trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát 1 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	25	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 23/143/13/6/1 Cty TNHH ĐTXD Năng lượng Hưng Phát 1 tuyến 479CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,857	7.716	
34	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	Trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	26	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,892	8.025	
35	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	Trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 22/1 Cty TNHH SX - TM - XNK Hưng Khang tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087	
36	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 63/29b/4/1 Chế biến mì Hồng Châu tuyến 471CM	Trạm 250kVA trụ 63/29b/4/1 Chế biến mì Hồng Châu tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 250kVA trụ 63/29b/4/1 Chế biến mì Hồng Châu tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 63/29b/4/1 Chế biến mì Hồng Châu tuyến 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,240	2.161	
37	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	Trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 15/10/1 Hộ KD Phạm Thành Huyền tuyến 478TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,171	1.543	
38	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	Trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 14B Cty Cấp thoát nước tuyến 478TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	

39	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyển 479TN	Trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyển 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087	
40	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 33 Nguyễn Công Thanh tuyển 471CM	Trạm 3x50kVA trụ 33 Nguyễn Công Thanh tuyển 471CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x50kVA trụ 33 Nguyễn Công Thanh tuyển 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 33 Nguyễn Công Thanh tuyển 471CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
41	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 12/57/1 DNTN Xuân Hồng tuyển 473CM	Trạm 630kVA trụ 12/57/1 DNTN Xuân Hồng tuyển 473CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 630kVA trụ 12/57/1 DNTN Xuân Hồng tuyển 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 12/57/1 DNTN Xuân Hồng tuyển 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,549	4.938	
42	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 44/14 Hộ KD Thành Đức tuyển 473TN	Trạm 560kVA trụ 44/14 Hộ KD Thành Đức tuyển 473TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 560kVA trụ 44/14 Hộ KD Thành Đức tuyển 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 44/14 Hộ KD Thành Đức tuyển 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,480	4.321	
43	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6 tuyển 473SD	Từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6 tuyển 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40 tuyển 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40 tuyển 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyển 473SD	Từ trụ 186/189/31/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/189/31/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyển 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyển 473SD	Từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyển 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	30-09-26	08h00	30-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51/30 tuyển 473SD	Từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51/30 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51/30 tuyển 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	30-09-26	06h00	30-09-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 6/92/1 tuyển 475TB đến trụ 87/1 tuyển 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyển 478TB đến trụ 54 tuyển 473TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 477TB đến trụ 87/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 6/92/1 Phước Hậu tuyển 475TB Cắt REC trụ 87/1 và DS trụ 87/2 Ngã tư Gia Bình tuyển 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	30-09-26	07h30	30-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	- Đường dây 22kV tuyển 477TB	- Đường dây 22kV tuyển 477TB	Thí nghiệm cấp ngầm từ trụ 114 đến trụ 115, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	15	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Gia Bình, Rong Tượng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 74 và DS trụ 75 Hồ Chí Minh tuyển 477TB Cắt 3LTD trụ 124 tuyển 477TB	1411	12,7179	0,0236	0,6995	0,0013	0,543	4.887	
50	30-09-26	17h00	30-09-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 6/92/1 tuyển 475TB đến trụ 87/1 tuyển 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyển 478TB đến trụ 54 tuyển 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Không mất điện	Đóng DS trụ 87/2 và REC trụ 87/1 Ngã tư Gia Bình tuyển 477TB Cắt LBS trụ 6/92/1 Phước Hậu tuyển 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLTĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tìm 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
2	30-09-26	07h00	30-09-26	23h00	XNLTĐTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện miền Nam	Đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận.	Đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận.	- Tháo lèo và chuyển đầu nối đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận tại vị trí VT7 thành đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 172 Lộc Thuận (Phước Đông 6) thuộc công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Phước Đông 6. - Đóng điện nghiệm thu trạm 110kV Lộc Thuận (công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Phước Đông 6)	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Phước Đông 6	0	Đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Bầu Đồn - 171 Hưng Thuận.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					

1	30-09-26	07h30	30-09-26	10h00	ĐL Hòa Thành	Xí nghiệp DV Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 60A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay MBA 50kVA bị rỉ dầu, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477LH trạm 110kV Long Hoa. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	30-09-26	10h30	30-09-26	14h00	ĐL Hòa Thành	Xí nghiệp DV Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 136B đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 234b Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay giáp đầu sứ bị gãy, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 234b Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477LH trạm 110kV Long Hoa. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	30-09-26	14h30	30-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Xí nghiệp DV Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 136B đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo MBA 75kVA và vật tư phụ kiện trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477LH trạm 110kV Long Hoa. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc