

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.563.176	1.747.920	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2156,3	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1645,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	04-10-25	08h00	04-10-25	18h00	XNLTN (CS1)	XNLTN (CS1) (Tổ TTLB Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	04-10-25	19h00	04-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	04-10-25	08h00	04-10-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Ngân tu bù TBN402 trạm 110kV Tân Hưng.	Ngân tu bù TBN402 trạm 110kV Tân Hưng.	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tu bù TBN402 trạm 110kV Tân Hưng.	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tu bù TBN402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	Ngân tu bù TBN402 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngân tu bù TBN402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	04-10-25	18h00	04-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	04-10-25	08h00	04-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	04-10-25	18h00	04-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/52 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/52 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/52 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	04-10-25	08h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/37 đến trụ 221/40 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/37 đến trụ 221/40 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Căng lại dây pha hạ áp chùng, kiêng lại dây nguội từ trụ 221/37 đến trụ 221/40 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Long Cường, áp Long Phú xã Long Thuận.	Cắt CB trạm 25kVA trụ 221/41 Long Cường 4 tuyến 476BC	18	0,0905	0,0004	0,0035	0,0000	0,023	80	
5	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mò Côi tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/5B/15 nhánh rẽ 12,7kV Gò Mò Côi tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 221/39/5B đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mò Côi tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B đến trụ 221/39/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B đến trụ 221/39/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 221/39/9B đến trụ 221/39/11 Bến Trại tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/33 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/33 đến trụ 221/39/33/10 nhánh rẽ 12,7kV Gò Da tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 221/39/33 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/43 đến trụ 221/39/43/9 Bến Bùng 1 tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/43 đến trụ 221/39/43/9 nhánh rẽ 12,7kV Bến Bùng 1 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 221/39/43 đến trụ 221/39/43/9 Bến Bùng 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 56 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 477BC	Từ trụ 56 đến trụ 63 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 477BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 477BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 45/39/1 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Từ trụ 45/39/1 đến trụ 45/39/28 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/39/1 đến trụ 45/39/28 Cầu Gò Suối tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập tuyến 476BC	Từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 nhánh rẽ 12,7kV Tân Lập tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/27B/2/1T đến trụ 104/27B/2/14T Thị Trấn 7 tuyến 476BC	Từ trụ 104/27B/2/1T đến trụ 104/27B/2/14T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 7 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 104/27B/2/1T đến trụ 104/27B/2/14T Thị Trấn 7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/27B/2/1P đến trụ 104/27B/2/13P Thị Trấn 8 tuyến 479BC	Từ trụ 104/27B/2/1P đến trụ 104/27B/2/13P nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 8 tuyến 479BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 104/27B/2/1P đến trụ 104/27B/2/13P Thị Trấn 8 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/25 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

17	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/10 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/72/39B/1 đến trụ 234/72/39B/16 Long Bình tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/39B/1 đến trụ 234/72/39B/16 nhánh rẽ 12,7kV Long Bình tuyến 479MB	Lắp đặt biển số trụ 234/72/39B/1 đến trụ 234/72/39B/16 Long Bình tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/33/1 đến trụ 234/48B/33/4 Long Thịnh 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/33/1 đến trụ 234/48B/33/4 nhánh rẽ 12,7kV Long Thịnh 1 tuyến 479MB	Lắp đặt biển số trụ 234/48B/33/1 đến trụ 234/48B/33/4 Long Thịnh 1 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/40/1 đến trụ 234/48B/40/6 Cao Su 4 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/40/1 đến trụ 234/48B/40/6 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 4 tuyến 479MB	Lắp đặt biển số trụ 234/48B/40/1 đến trụ 234/48B/40/6 Cao Su 4 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/44B/1 đến trụ 234/48B/44B/7 Long Thịnh tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/44B/1 đến trụ 234/48B/44B/7 nhánh rẽ 12,7kV Long Thịnh tuyến 479MB	Lắp đặt biển số trụ 234/48B/44B/1 đến trụ 234/48B/44B/7 Long Thịnh tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 104/29/12B/15 đến trụ 104/29/12B/16 thuộc trạm 50kVA Bàu Tép 31 trụ 104/29/22/3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/12B/15 đến trụ 104/29/12B/16 thuộc trạm 50kVA Bàu Tép 31 trụ 104/29/22/3 tuyến 479BC	Nâng cao đường dây hạ áp từ trụ 104/29/12B/15 đến trụ 104/29/12B/16 thuộc trạm 50kVA Bàu Tép 31 trụ 104/29/22/3 tuyến 479BC	Chiết tính	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB 50kVA trụ 104/29/22/3 tuyến 479BC	39	0,5041	0,0009	0,0195	0,0000	0,034	309
23	04-10-25	06h30	04-10-25	07h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	- Tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TD đến REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD. - Tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TD đến REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD và đến trụ 143 Truong Mít. - Tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TD đến REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	- Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TD đến REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TD đến REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD và đến trụ 143 Truong Mít. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TD đến REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	Chuyển điện	400	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT. - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD. - Đóng LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 471TD, 475TD - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD. - Đóng LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TD, 476HT - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

24	04-10-25	17h00	04-10-25	18h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TD, 475TD	- Tuyển 476HT cấp điện tuyến 473TD đến REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD. - Tuyển 476HT cấp điện tuyến 471TD đến REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD và đến trụ 143 Trường Mít. - Tuyển 476HT cấp điện tuyến 475TD đến REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	400	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD - Cát LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 471TD, 475TD - Đóng DS và REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Cát LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TD, 476HT - Đóng DS và REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD. - Cát LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
25	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Gò Dầu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 2 đến trụ 75 tuyến 471TD, 473TD, 475TD, trụ 23 tuyến 473TD, trụ 74 tuyến 471TD	Kiểm tra thay sứ đứng, lắp ốp đá, thay leo trung áp dây trần thành dây bọc, nắp chụp sứ đứng, LA, MBA, lắp tiếp địa lập lại, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 75 tuyến 471TD, 473TD, 475TD Lắp phụ kiện chuyển tụ bù trung áp cố định sang ứng động trụ 23 tuyến 473TD và nghiệm thu đóng điện Tạo khoảng hở lắp kẹp quai trụ 74 tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng	400	Không mất điện	- Cát REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Cát REC và DS từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Cát REC và DS từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
26	04-10-25	05h30	04-10-25	06h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT	Từ trụ 120 Ninh Phú đến trụ 76 Bàu Năng và đến trụ 93 Ninh Hưng	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện tuyến 477HT từ trụ 120 Ninh Phú đến trụ 76 Bàu Năng và đến trụ 93 Ninh Hưng	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng REC trụ 76 Bàu Năng tuyến 474HT - Cát LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
27	04-10-25	06h00	04-10-25	18h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV Bàu Vuông tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện đến trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	90	Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cát 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cát Recloser trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cát 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cát Recloser trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	3	0,0394	0,0001	0,0020	0,0000	3,087	37,044	
28	04-10-25	06h00	04-10-25	06h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TD đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TD đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TD cấp điện tuyến 471TD đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TD (Đội QLD Gò Dầu đăng ký) - Cát LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

29	04-10-25	17h30	04-10-25	18h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ - Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLD Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
30	04-10-25	06h00	04-10-25	06h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
31	04-10-25	18h30	04-10-25	19h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
32	04-10-25	06h00	04-10-25	06h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện	85	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
33	04-10-25	18h30	04-10-25	19h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/76 Lộc Ninh đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	85	Không mất điện	- Đóng REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
34	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/14 đến trụ 253/8/45 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Tháp đà U, lắp đà lệch, lắp phụ kiện kéo dây từ trụ 253/8/14 đến trụ 253/8/45 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	40	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu .	Cắt 3LBFCO trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	1862	20,3568	0,0339	1,0364	0,0017	1,372	13.720		
35	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Tại các trạm trụ: 253/8/6B, trụ 253/8/14B Xây Đá tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM các trạm trụ: 253/8/4, 253/8/14B Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa, Phước Hội xã Dương Minh Châu .	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm trụ 253/8/4, 253/8/14B Phước Lợi 1A tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
36	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Tại các trạm trụ: 253/8/30, 253/8/30/7, 253/8/30/11 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM trạm trụ 253/8/30, trụ 253/8/30/7, 253/8/30/11 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	0	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa, Phước Hội xã Dương Minh Châu .	Cắt FCO và tháo hotline các trạm trụ 253/8/30, 253/8/30/7, 253/8/30/11 Phước Bình 1A tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
37	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Tại trạm trụ 253/8/35 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay HTĐĐ, nâng công suất lên 50kVA tại trụ 253/8/35 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang	0	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa, Phước Hội xã Dương Minh Châu .	Cắt LBFCO trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
38	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Tại các trạm trụ: 253/8/60, 253/8/65, 253/8/67/3, 253/8/67/11 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM trạm trụ: 253/8/60, 253/8/65, 253/8/67/3, 253/8/67/11 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	0	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu .	Cắt FCO và tháo hotline các trạm trụ: 253/8/60, 253/8/65, 253/8/67/3, 253/8/67/11 Phước Bình 1B tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
39	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/31 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Tại các trạm trụ: 253/8/70, 253/8/80, 253/8/84 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM trạm trụ 253/8/70, trụ 253/8/80, trụ 253/8/84 Phước Bình 1B tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu .	Cắt FCO và tháo hotline trạm trụ 253/8/70, 253/8/80, 253/8/84 Phước Bình 1B tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

40	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/1 đến trụ 253/8/93 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 253/8/1 đến trụ 253/8/93 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
41	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/47 đến trụ 253/8/47/21, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/11 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 253/8/30 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/47 đến trụ 253/8/47/21, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/11 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Công ty CP Phát Triển Cơ Điện An Phong Công ty Năng Lượng Sạch Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 112 đến trụ 181 tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 112 đến trụ 181 tuyến 478TĐ	Kiểm tra thay sứ đứng, lắp ốp đá, thay lèo trung áp dây trần thành dây bọc, nắp chụp sứ đứng, LA, MBA, lắp tiếp địa lập lại, phát quang lưới điện hạ cáo áp từ trụ 112 đến trụ 181 tuyến 478TĐ Lắp Tủ bù trung áp ứng động trụ 120B tuyến 478TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên Phát quang	60	Áp Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ (Đội QLD Hòa Thành đăng ký)	4103	31,4690	0,0617	0,0347	0,0000	1,188	10.100		
43	04-10-25	06h00	04-10-25	06h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 472TĐ cấp điện cho tuyến 471TĐ đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ (Đội QLD DMC thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
44	04-10-25	17h30	04-10-25	18h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ (Đội QLD DMC thao tác) Cắt REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
45	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Công ty CP Phát Triển Cơ Điện An Phong Công ty Năng Lượng Sạch Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Kiểm tra thay sứ đứng, lắp ốp đá, thay lèo trung áp dây trần thành dây bọc, nắp chụp sứ đứng, LA, MBA, lắp tiếp địa lập lại, phát quang lưới điện hạ cáo áp từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ Lắp phụ kiện chuyển tủ bù trung áp cố định sang ứng động trụ 23 tuyến 473TĐ và nghiệm thu đóng điện Tạo khoảng hở lắp kẹp quai trụ 74 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên Phát quang	50	Áp Bến Mương, Bến Rộng, Đường Long xã Thanh Đức	Cắt MC 471TĐ, đóng DTĐ 471-76TĐ Cắt MC 473TĐ, đóng DTĐ 473-76TĐ Cắt MC 475TĐ, đóng DTĐ 475-76TĐ Cắt Recloser, DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ (Đội QLD DMC đăng ký) Cắt Recloser, DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ (Đội QLD DMC đăng ký) Cắt Recloser, DS trụ 77 Bến Mương 5 (Đội QLD DMC đăng ký)	1096	8,4060	0,0165	0,0077	0,0000	0,990	8.420		

46	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
47	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	04-10-25	05h30	04-10-25	06h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TD đến LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TD, LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TD cấp điện cho tuyến 473LH đến trụ 96 Trí Huệ Cung	Chuyển điện	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TD - Cắt LBS trụ 96, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	04-10-25	17h00	04-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TD đến LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TD, LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TD đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	56	Không mất điện	- Đóng DS trụ 95B, LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 478TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	04-10-25	06h00	04-10-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TD đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH - Cắt REC, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
51	04-10-25	17h30	04-10-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TD cấp điện cho tuyến 479LH đến trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng 3LTD, REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TD - Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
52	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 471/473LH và từ trụ 1A đến trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473LH	Trụ 4B, 9B, 12B Bàu Éch tuyến 471/473LH	Tháp đà U, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 4B, 9B, 12B Bàu Éch tuyến 471/473LH	ĐTXD BS 2025	84	Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện Phường Long Hoa	- Cắt MC 471LH và đóng DTĐ 471-76LH - Cắt MC 473LH và đóng DTĐ 473-76LH - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN - Cắt LBS, DS trụ 14 Long Thời tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 54/2, DS trụ 54/1B Trường Thiện tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN	8924	76,3946	0,1592	3,9738	0,0083	1,571	12.566	

53	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 56 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471/473LH	Lắp Recloser trụ 56B, DS trụ 56, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện Phường Long Hoa	- Cắt MC 471LH và đóng DTĐ 471-76LH - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN - Cắt LBS, DS trụ 14 Long Thời tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 54/2, DS trụ 54/1B Trường Thiện tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
54	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Thay LBS thành Recloser, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt MC 473LH và đóng DTĐ 473-76LH - Cắt LBS trụ 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
55	04-10-25	07h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Đường dây 22kV từ LBS 60B Trường Hòa tuyến 473LH đến LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH	Trụ 62 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp dao cắt tụ, chuyển từ tụ bù cố định sang tụ bù ứng động, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 62 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2024	0	Khu phố Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt LBS 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 473LH - LBS trụ 96, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
56	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS 60B Trường Hòa tuyến 473LH đến LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 473LH	Từ trụ 62 đến trụ 62B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp giáp nối dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 62 đến trụ 62B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	0	Khu phố Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt LBS 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 473LH - LBS trụ 96, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
57	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133B/10 đến trụ 133B/15 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 133B/10 đến trụ 133B/15 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang, căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ 133B/10 đến trụ 133B/15 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	0	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
58	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P, từ trụ 133B/3, từ trụ 133B/9 đến trụ 133B/10, từ trụ 136/7 đến trụ 136/12, từ trụ 136/5/1T đến trụ 136/5/2T, từ trụ 136/7/4T đến trụ 136/6T, từ trụ 136/9/3T đến trụ 136/9/4T, từ trụ 136/11 đến trụ 136/11/1P Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P, từ trụ 133B/3, từ trụ 133B/9 đến trụ 133B/10, từ trụ 136/7 đến trụ 136/12, từ trụ 136/5/1T đến trụ 136/5/2T, từ trụ 136/7/4T đến trụ 136/6T, từ trụ 136/9/3T đến trụ 136/9/4T, từ trụ 136/11 đến trụ 136/11/1P Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P, từ trụ 133B/3, từ trụ 133B/9 đến trụ 133B/10, từ trụ 136/7 đến trụ 136/12, từ trụ 136/5/1T đến trụ 136/5/2T, từ trụ 136/7/4T đến trụ 136/6T, từ trụ 136/9/3T đến trụ 136/9/4T, từ trụ 136/11 đến trụ 136/11/1P Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
59	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/50/1T Thanh An tuyến 474TBI Trạm 37,5kVA Thanh An trụ 190/50 tuyến 474TBI	Trạm biến áp 190/50/12T, từ trụ 190/50/1 đến trụ 190/50/12T tuyến 474TBI, Trụ 190/50 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm 190/50/12T, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 190/50/1 đến trụ 190/50/12T tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh An xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 190/50/1T Thanh An tuyến 474TBI Cắt CB trạm 37,5kVA Thanh An trụ 190/50 tuyến 474TBI	78	1,0106	0,0019	0,0391	0,0001	0,0008		73

60	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dờ công tơ trong nhà ra trụ, dờ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gán modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
61	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Từ trụ 169 đến trụ 323 tuyến 473SN	Phát quang hành lang trong và ngoài lưới điện từ trụ 169 đến trụ 323 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
62	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 144/1 Hội Tân tuyến 478TH	- Trụ 144/9 tuyến 478TH - Từ trụ 144/2 đến trụ 144/9, từ trụ 144/3/14 tuyến 478TH	- Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 144/9 tuyến 478TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 144/2 đến trụ 144/9, từ trụ 144/3 đến trụ 144/3/14 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Hội Tân xã Tân Hội	Cắt LBFCO trụ 144/1 Hội Tân tuyến 478TH	171	1,6372	0,0030	0,0857	0,0002	0,343	3.087	
63	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, đi dờ công tơ trong nhà ra trụ, dờ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gán modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
64	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
65	04-10-25	07h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	Từ trụ 19B/62 đến trụ 19B/112B đường Tua Hai tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây chống sét từ 19B/62 đến trụ 19B/112B đường Tua Hai tuyến 473TN	Công trình ĐTXD 2025	50	Khu phố 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đò phường Bình Minh	- Cắt LBS và DS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 479TN - Cắt DS trụ 13/21B/42 Trần Văn Trà tuyến 479TN - Cắt CB trạm 250KVA trụ 13/21B/34 Đồng Cỏ Đò - I tuyến 479TN - Cắt DS trụ 19B/60 Kinh Tế tuyến 473TN	3154	31,2046	0,0520	1,7556	0,0029	1,715	17.147	

66	04-10-25	08h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400 kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	Tại trụ 78 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Tháo MBA 15kVA hàn tiện Thanh Nhã tại trụ 78 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Chiết tính khách hàng	12	Khu phố 8, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Tháo hotline trạm 15kVA trụ 78 hàn tiện Thanh Nhã - Cắt CB trạm 400 kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	167	0,5783	0,0028	0,0325	0,0002	0,412	1.440
67	04-10-25	13h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA Võ Thị Sáu B trụ 41/15/45, trạm 250kVA Võ Thị Sáu F trụ 41/15/41 tuyến 472TN	Tại trụ 45/1/6P đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Tại trụ 45/1/6P đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN, cắt lều + ép lều chuyển tải từ trạm 400kVA Võ Thị Sáu B trụ 41/15/45 sang trạm 250kVA Võ Thị Sáu F trụ 41/15/41 tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	18	Khu phố 12 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA Võ Thị Sáu B trụ 41/15/45, trạm 250kVA Võ Thị Sáu F trụ 41/15/41 tuyến 472TN	316	1,0942	0,0052	0,0616	0,0003	0,617	2.161
68	04-10-25	07h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/18/35/2 đến trụ 141/18/35/5 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/35/2 đến trụ 141/18/35/5 tuyến 476SD	Trồng trụ BTLT 14m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 141/18/35/2 đến trụ 141/18/35/5 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng	1	Ấp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt 03 LBFCO trụ 141/18/35/1 tuyến 476SD	94	0,9439	0,0016	0,0523	0,0001	0,034	343
69	04-10-25	07h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 13 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 2 đến trụ 13 tuyến 471SD-475SD	Lắp phụ kiện và kéo dây chống sét từ trụ 2 đến trụ 13 tuyến 471SD-475SD	Đầu tư xây dựng	20	Ấp Suối Dộp, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt MC 471SD và Đóng DTĐ 471-76SD. - Cắt REC trụ 78 Đồng Khởi, DS 3 pha trụ 78B tuyến 471SD. - Cắt MC 475SD và Đóng DTĐ 475-76SD. - Cắt REC và DS 3 pha trụ 80/3 Cây Xiềng tuyến 475SD. - Cắt DS 3 pha trụ 14/1 tuyến 479SD.	801	8,0432	0,0134	0,4459	0,0007	0,686	6.858
70	04-10-25	06h30	04-10-25	07h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/2 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134/2 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 471SD nhân điện tuyến 474TBI về đến trụ 134/2 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI. - Cắt LBS trụ 134/2 Ngã Ba Vịnh tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
71	04-10-25	17h00	04-10-25	17h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/2 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134/2 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 134/2 Ngã Ba Vịnh tuyến 471SD. - Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
72	04-10-25	06h30	04-10-25	07h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/3 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/3 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 475SD nhân điện tuyến 473TN về đến trụ 80/3 tuyến 475SD	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN. - Cắt REC trụ 80/3 Cây Xiềng tuyến 475SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
73	04-10-25	17h00	04-10-25	17h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/3 đến trụ 80/43 tuyến 471SD	Từ trụ 80/3 đến trụ 80/43 tuyến 471SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 80/3 Cây Xiềng tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
74	04-10-25	06h30	04-10-25	07h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 78 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 78 đến trụ 419 tuyến 471SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 471SD nhân điện tuyến 478SD về đến trụ 78 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 299 Chợ Vịnh tuyến 478SD. - Cắt REC trụ 78 Đồng Khởi tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

75	04-10-25	17h00	04-10-25	17h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 78 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 78 đến trụ 419 tuyến 471SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng REC trụ 78 Đóng Khởi tuyến 471SD. - Cắt LBS trụ 299 Chợ Vĩnh tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
76	04-10-25	07h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 8 Cầu Da 1 tuyến 471SD	Trạm 75kVA trụ 8 Cầu Da 1 tuyến 471SD	Bảo trì, xử lý máy biến áp bị rỉ dầu trạm trụ 8 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 8 Cầu Da 1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
77	04-10-25	13h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 37,5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	Từ trụ 27 đến trụ 27/20 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 27 đến trụ 27/20 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
78	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/11 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/11 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/36/11 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (chi tiết)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	Công ty				
																	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-09-25	07h00	11-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT các vị trí trụ: 23/2, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Cắt điện 13 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-10-25	08h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/179 Phước Tây 4 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 234/179 Phước Tây 4 tuyến 476BC	Thay công tơ không đọc được do xa trạm 50kVA trụ 234/179 Phước Tây 4 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/179 Phước Tây 4 tuyến 476BC	47	0,2363	0,0011	0,0092	0,0000	0,034	120	
2	04-10-25	08h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/78 Long Hưng 7 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/78 Long Hưng 7 tuyến 476BC	Thay công tơ không đọc được do xa trạm 50kVA trụ 194/7/78 Long Hưng 7 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Long Hưng xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/78 Long Hưng 7 tuyến 476BC	21	0,1056	0,0005	0,0041	0,0000	0,034	120	
3	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/1P Tua Hai - Q tuyến 473TN	Tại trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/1P Tua Hai - Q tuyến 473TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/1P Tua Hai - Q tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B Trần Văn Trà tuyến 473TN	59	0,5254	0,0010	0,0296	0,0001	0,069	617	
4	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà J tuyến 473TN	Tại trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	61	0,5432	0,0010	0,0306	0,0001	0,069	617	
5	04-10-25	08h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Tại trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	18	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	5	0,0173	0,0001	0,0010	0,0000	0,617	2.161	

6	04-10-25	11h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	Tại trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố 11, 12 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	139	0,7564	0,0023	0,0426	0,0001	0,412	2.263	
7	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/1P Tua Hai - Q tuyến 473TN	Tại trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/1P Tua Hai - Q tuyến 473TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/1P Tua Hai - Q tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B Trần Văn Trà tuyến 473TN	59	0,5254	0,0010	0,0296	0,0001	0,069	617	
8	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà J tuyến 473TN	Tại trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	61	0,5432	0,0010	0,0306	0,0001	0,069	617	
9	04-10-25	08h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Tại trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	18	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	5	0,0173	0,0001	0,0010	0,0000	0,617	2.161	
10	04-10-25	11h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	Tại trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố 11, 12 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C tuyến 472TN	139	0,7564	0,0023	0,0426	0,0001	0,412	2.263	
11	04-10-25	07h00	04-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Từ tủ MC 471SD đến DS 3pha trụ 1F tuyến 471SD	Từ tủ MC 471SD đến DS 3pha trụ 1F tuyến 471SD	Thí nghiệm cấp ngậm từ tủ MC 471SD đến DS 3pha trụ 1F tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	20	Áp Suối Dộc, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt MC 471SD và Đóng DTĐ 471-76SD. Cắt DS 3pha trụ 1F tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp công tác cắt điện đã được duyệt
12	04-10-25	07h00	04-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến 78B tuyến 471SD-475SD	Trụ 78 tuyến 471SD-475SD	Thí nghiệm REC trụ 78 Đồng Khởi tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	20	Áp Suối Dộc, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt REC trụ 78 Đồng Khởi, DS 3 pha trụ 77B, 78B tuyến 471SD. - Cắt MC 475SD và Đóng DTĐ 475-76SD. - Cắt REC và DS 3 pha trụ 80/3 Cây Xiêng tuyến 475SD. - Cắt DS 3 pha trụ 14/1 tuyến 479SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp công tác cắt điện đã được duyệt
13	04-10-25	13h30	04-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến 78B tuyến 471SD-475SD	Trụ 14 tuyến 471SD-475SD	Thí nghiệm LBS trụ 14 Ngã Ba Sọ tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	20	Áp Suối Dộc, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt MC 471SD và Đóng DTĐ 471-76SD. - Cắt REC trụ 78 Đồng Khởi, DS 3 pha trụ 78B tuyến 471SD. - Cắt MC 475SD và Đóng DTĐ 475-76SD. - Cắt REC và DS 3 pha trụ 80/3 Cây Xiêng tuyến 475SD. - Cắt DS 3 pha trụ 14/1 tuyến 479SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp công tác cắt điện đã được duyệt
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty CP xây lắp điện Quang Nam	Nhánh rẽ 22kV trụ 123/17/1 Cụm Công Nghiệp Tân Hội tuyển 473TH	Từ trụ 123/17/2 đến trụ 123/17/15 tuyển 473TH	Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện từ trụ 123/17/2 đến trụ 123/17/15 tuyển 473TH	Đầu tư xây dựng	100	Cụm công nghiệp Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 123/17/1 Nhánh rẽ 22kV Cụm Công Nghiệp Tân Hội tuyển 473TH	Do cụm công nghiệp Tân hội yêu cầu dời ngày cắt điện sang ngày 05-10-2025					
2	04-10-25	08h00	04-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty CP xây lắp điện Quang Nam	Nhánh rẽ 22kV trụ 123/18/2 Cụm Công Nghiệp Tân Hội 2 tuyển 473TH	Từ trụ 123/18/1 đến trụ 123/18/15 tuyển 473TH	Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện từ trụ 123/18/1 đến trụ 123/18/15 tuyển 473TH	Đầu tư xây dựng	100	Cụm công nghiệp Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 123/18/2 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 123/18 Cụm Công Nghiệp Tân Hội tuyển 473TH	Do cụm công nghiệp Tân hội yêu cầu dời ngày cắt điện sang ngày 05-10-2025					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên