

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.892.027	2.102.920	12.000	24.000
2	Pmax (MW)	2337,1	350,5	0,500	1,000
3	Pmin (MW)	1696,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	09-10-25	08h00	09-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	09-10-25	18h00	09-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	09-10-25	19h00	09-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	09-10-25	18h00	09-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	09-10-25	08h00	09-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bit kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	09-10-25	07h00	09-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngó	Từ trụ 08 đến TBA 110kV Suối Ngó	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	09-10-25	07h00	09-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến TBA 110kV Mộc Bài, TBA 110kV Bến Cầu; từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	09-10-25	07h00	09-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	09-10-25	08h00	09-10-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/5/9 Áp Bến 19 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/5/9 Áp Bến 19 tuyến 473BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực TBA bị hỏng trạm 50kVA trụ 47/5/9 Áp Bến 19 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến, áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 47/5/9 Áp Bến 19 tuyến 473BC	32	0,1609	0,0008	0,0062	0,0000	0,034	120
2	09-10-25	08h00	08-10-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	Nâng cao thùng CD trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 52/5 Áp Chánh 2 tuyến 473BC	86	0,4323	0,0021	0,0168	0,0001	0,057	200
3	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 Áp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 Áp Bến tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/5/1 đến trụ 41/5/13 Áp Bến 1 tuyến 473BC	Từ trụ 47/5/1 đến trụ 41/5/13 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 1 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/5/1 đến trụ 41/5/13 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 1 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/5/9 đến trụ 47/5/9/4/10 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Từ trụ 47/5/9 đến trụ 47/5/9/4/10 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/5/9 đến trụ 47/5/9/4/10 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 nhánh rẽ 22kV Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/18/1 đến trụ 47/18/10 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	09-10-25	07h30	09-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/20 Phước Tây 6 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/20 Phước Tây 6 tuyến 477TĐ	Thay giá T sắt thành đá composite, tăng cường cáp lực hạ áp, thay MCCB và hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/94/20 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/20 Phước Tây 6 tuyến 477TĐ	75	0,5752	0,0011	0,0000	0,0000	0,040	340
8	09-10-25	07h30	09-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/80A/4 Phước Hội 13 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/80A/4 Phước Hội 13 tuyến 477TĐ	Thay giá T sắt thành đá composite, tăng cường cáp lực hạ áp, thay MCCB và hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/80A/4 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 42/65/80A/4 Phước Hội 13 tuyến 477TĐ	37	0,2838	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500
9	09-10-25	07h30	09-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 477TĐ Trạm 50kVA trụ 42/65/94/5/10 Phước Hội 9-1 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 477TĐ Trạm 50kVA trụ 42/65/94/5/10 Phước Hội 9-1 tuyến 477TĐ	Thay giá T sắt thành đá composite, tăng cường cáp lực hạ áp, thay MCCB và hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm trụ 42/65/94/5/5 tuyến 477TĐ, cắt đầu lều sang tải hạ áp trụ 42/65/94/5/3, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/94/5/5, 42/65/94/5/10 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 477TĐ Cắt CB Trạm 50kVA trụ 42/65/94/5/10 Phước Hội 9-1 tuyến 477TĐ	127	0,9741	0,0019	0,0001	0,0000	0,059	500
10	09-10-25	07h30	09-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyến 477TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

11	09-10-25	07h30	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	09-10-25	07h30	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 112/4/4T/3P đến trụ 112/4/4T/3P/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 112/4/4T/3P đến trụ 112/4/4T/3P/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Sang lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 112/4/4T/3P đến trụ 112/4/4T/3P/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20/31/11B/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 20/31/11B/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Đào lỗ, nhỏ, dựng trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20/31/11B/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Chiết tính số 116/CT-DHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155B/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155B/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155B/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	09-10-25	08h00	09-10-25	09h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 250kVA trụ 30/10 Trường Trần Phú 1 tuyến 477TBI	Trụ 30/10 tuyến 477TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 30/10 Trường Trần Phú 1 tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp 6 xã Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 30/10 Trường Trần Phú 1 tuyến 477TBI	106	0,1568	0,0026	0,0059	0,0001	0,137	137		
17	09-10-25	09h00	09-10-25	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 30/14/10 Chùa Thạnh Sơn 2 tuyến 477TBI	Trụ 30/14/10 tuyến 477TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 2x25kVA trụ 30/14/10 Chùa Thạnh Sơn 2 tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 6 xã Tân Biên	Cắt 2FCO và tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 30/14/10 Chùa Thạnh Sơn 2 tuyến 477TBI	32	0,0473	0,0008	0,0018	0,0000	0,069	69		
18	09-10-25	10h00	09-10-25	11h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 17/32 Thạnh An 1 tuyến 476TBI Trạm biến áp 50kVA trụ 17/28 Thạnh An 1A tuyến 476TBI	Trụ 17/32 tuyến 476TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 37,5kVA trụ 17/32 Thạnh An 1 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline TBA 37,5kVA trụ 17/32 Thạnh An 1 tuyến 476TBI Cắt CB TBA 50kVA trụ 17/28 Thạnh An 1A tuyến 476TBI	57	0,0843	0,0014	0,0032	0,0001	0,103	103		
19	09-10-25	11h00	09-10-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 75kVA trụ 17/52 Thạnh Lộc 6 tuyến 476TBI	Trụ 17/52 tuyến 476TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 75kVA trụ 17/52 Thạnh Lộc 6 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO và tháo hotline TBA 75kVA trụ 17/52 Thạnh Lộc 6 tuyến 476TBI	106	0,0784	0,0026	0,0029	0,0001	0,103	51		
20	09-10-25	13h30	09-10-25	14h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 26/7 Thạnh Sơn - B5 - 2 tuyến 478TBI	Trụ 26/7 tuyến 478TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 26/7 Thạnh Sơn - B5 - 2 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline TBA 50kVA trụ 26/7 Thạnh Sơn - B5 - 2 tuyến 478TBI	135	0,1997	0,0033	0,0075	0,0001	0,137	137		
21	09-10-25	14h30	09-10-25	15h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 26/16 Thạnh Sơn 6 tuyến 478TBI	Trụ 26/16 tuyến 478TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 26/16 Thạnh Sơn 6 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 26/16 Thạnh Sơn 6 tuyến 478TBI	39	0,0577	0,0010	0,0022	0,0000	0,137	137		

22	09-10-25	15h30	09-10-25	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 4T Tà Chanh 2A tuyến 478TBI	Trụ 4T tuyến 478TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 4T Tà Chanh 2A tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline TBA 50kVA trụ 4T Tà Chanh 2A tuyến 478TBI	39	0,0288	0,0010	0,0011	0,0000	0,069	34
23	09-10-25	16h00	09-10-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 160kVA trụ 31/7 Thị trấn Tân Biên KP7-2 tuyến 474TBI	Trụ 31/7 tuyến 474TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 160kVA trụ 31/7 Thị trấn Tân Biên KP7-2 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 2 xã Tân Biên	Cắt 3FCO và tháo 3hotline TBA 160kVA trụ 31/7 Thị trấn Tân Biên KP7-2 tuyến 474TBI	174	0,2574	0,0043	0,0097	0,0002	0,103	103
24	09-10-25	08h00	09-10-25	17g00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	09-10-25	08h00	09-10-25	17g00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 250kVA trụ 167/6T Đông Thành 20 tuyến 471SN	Từ trụ 167/2 đến trụ 167/10T tuyến 471SN	Thi công nâng kếp dây, lắp đặt phụ kiện hạ áp sang lưới hạ áp từ trụ 167/2 đến trụ 167/10T tuyến 471SN	Đầu tư xây dựng	6	Áp Đông Thành xã Tân Đông	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 167/6T Đông Thành 20 tuyến 471SN	30	0,2872	0,0005	0,0150	0,0000	0,069	617
26	09-10-25	08h00	09-10-25	17g00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 50kVA trụ 167/13 Đông Thành 9 tuyến 471SN	Từ trụ 167/2 đến trụ 167/10T tuyến 471SN	Thi công nâng kếp dây, lắp đặt phụ kiện hạ áp sang lưới hạ áp từ trụ 167/2 đến trụ 167/10T tuyến 471SN	Đầu tư xây dựng	6	Áp Đông Thành xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 167/13 Đông Thành 9 tuyến 471SN	24	0,2298	0,0004	0,0120	0,0000	0,069	617
27	09-10-25	08h00	09-10-25	17g00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 15kVA trụ 167/13A Hàn tiện Võ Thành Đây tuyến 471SN	Từ trụ 167/2 đến trụ 167/10T tuyến 471SN	Thi công nâng kếp dây, lắp đặt phụ kiện hạ áp sang lưới hạ áp từ trụ 167/2 đến trụ 167/10T tuyến 471SN	Đầu tư xây dựng	2	Võ Thành Đây	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 167/13A Võ Thành Đây tuyến 471SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206
28	09-10-25	08h00	09-10-25	17g00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 250kVA trụ 167/19/1 Đông Thành 22 tuyến 471SN	Từ trụ 167/10 đến trụ 167/19/10 tuyến 471SN	Thi công nâng kếp dây, lắp đặt phụ kiện hạ áp sang lưới hạ áp từ trụ 167/10 đến trụ 167/19/10 tuyến 471SN	Đầu tư xây dựng	5	Áp 6 xã Tân Hòa	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 167/19 Đông Thành 22 tuyến 471SN	84	0,8043	0,0015	0,0421	0,0001	0,057	514
29	09-10-25	08h00	09-10-25	17g00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 167/5/75/30/33 đến trụ 167/5/75/30/110 tuyến 471SN	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang lưới điện từ trụ 167/5/75/30/33 đến trụ 167/5/75/30/110 tuyến 471SN	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

31	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 201/1HT đến trụ 201/13HT tuyến 473SD	Từ trụ 201/1HT đến trụ 201/13HT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 201/1HT đến trụ 201/13HT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	09-10-25	08h00	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/1 Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/2 đến trụ 169/117/39 tuyến 473TB	Thí nghiệm cáp ngầm khoảng trụ 169/35-169/36; phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ	50	Áp Trảng Sa, Trảng Cò, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận xã Hưng Thuận	Cắt Recloser trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cò tuyến 473TB Cắt DS trụ 107B/36/1 Bến Sắn tuyến 473TB Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 475B	3280	30,3028	0,0561	1,6431	0,0030	1,810	16,290	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đơn vị tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-09-25	07h00	11-10-25	17h00	XNLĐT(N CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Thi công lắp đặt dụng cụ CT BTLT các vị trí trụ: 23/2, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 13 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-10-25	13h30	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/25P Phước Hưng 7 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/25P Phước Hưng 7 tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 25kVA trụ 53/142/25P Phước Hưng 7 tuyến 480BC	Thay công tơ trạm hư hỏng	2	Áp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/142/25P Phước Hưng 7 tuyến 480BC	20	0,1005	0,0005	0,0039	0,0000	0,069	240	
2	09-10-25	13h30	09-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 336/9 Long Hòa 2-2 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 336/9 Long Hòa 2-2 tuyến 476BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 336/9 Long Hòa 2-2 tuyến 476BC	Thay công tơ trạm hư hỏng	3	Áp Long Hòa xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 336/9 Long Hòa 2-2 tuyến 476BC	60	0,3016	0,0014	0,0117	0,0001	0,103	360	
C. HOTLINE																					

1	09-10-25	10h00	09-10-25	16h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Tại trụ 227B Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Lắp phụ kiện, tháp dâ U, lắp xà dùm, kéo dây nhánh rẽ 3 pha và ép cò lèo tại trụ 227B Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Phát triển phụ tải	25	Không mất điện	- Khóa chế độ tự động lại REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. - Cắt 3LBFCO trụ 227B/1 và tháo 3hotline trụ 227B Sản xuất ống nhựa Nguyễn Thị Hết tuyến 471TĐ.	3	0,0199	0,0001	0,0010	0,0000	0,857	5.142
2	09-10-25	10h00	09-10-25	16h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Trung Tâm TND Tây Ninh	Trụ 227B Thanh Đức Truong Mít tuyến 471TĐ	Trụ 227B Thanh Đức Truong Mít tuyến 471TĐ	Lắp phụ kiện, tháp dâ U, lắp xà dùm, kéo dây nhánh rẽ 3 pha và ép cò lèo tại trụ 227B Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự động lại MC 471 trạm 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cấp điện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030 từ 08/10/2025 đến 10/10/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên