

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.175.291	2.691.884	12.000	24.000
2	Pmax (MW)	2201,4	350,5	0,500	1,000
3	Pmin (MW)	1670,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	11-10-25	08h00	11-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	11-10-25	19h00	11-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	11-10-25	18h00	11-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	11-10-25	08h00	11-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	11-10-25	08h00	11-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
6	11-10-25	08h00	11-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
7	11-10-25	08h00	11-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 478 trạm 110kV Hòa Thành Tuyến 477 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	11-10-25	08h00	11-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 475 trạm 110kV Hòa Thành Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT và ngược lại để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	11-10-25	18h00	11-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						

1	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/17 đến trụ 47/17/4 HKD Lê Thị Kim Hằng tuyến 473BC	Từ trụ 47/17 đến trụ 47/17/2 nhánh rẽ 22kV HKD Lê Thị Kim Hằng tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 47/17 đến trụ 47/17/2 HKD Lê Thị Kim Hằng tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/34 đến trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Từ trụ 47/34 đến trụ 47/34/3 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 47/34 đến trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/13/1 đến trụ 41/13/5 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Từ trụ 41/13/1 đến trụ 41/13/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bến 4 tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 41/13/1 đến trụ 41/13/5 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473BC	Từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 5 tuyến 473B	Phát quang từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473B	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 481BC	Trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 481BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 481BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/77B/13 Phước Lưu 22 tuyến 481BC	Trạm 250kVA trụ 53/77B/13 Phước Lưu 22 tuyến 481BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/77B/13 Phước Lưu 22 tuyến 481BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/117B/16 Phước Chi 17 tuyến 481BC	Trạm 250kVA trụ 53/117B/16 Phước Chi 17 tuyến 481BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/117B/16 Phước Chi 17 tuyến 481BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 481BC	Trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 481BC	Cân pha hạ áp trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 481BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/39/9B đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16/32 Long Cường 4 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16/32 nhánh rẽ 22kV Long Cường 4 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16/32 Long Cường 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	11-10-25	07h00	11-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 142 Trường Mít tuyến 471TĐ	Tại trụ 142 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Cắt giảm tải đề thao tác cắt DS trụ 142 Trường Mít tuyến 471TĐ phục vụ công tác: Bảo trì thiết bị LBS, thay LA tại trụ 143 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Cắt giảm tải	50	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty giấy Đại Thuận Phát.	Cắt REC và 3LTD trụ 142B/1 Công ty Đại Thuận Phát tuyến 471TĐ	1	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	1,715	17.150
14	11-10-25	07h00	11-10-25	07h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện tuyến 471TĐ từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLD Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 142, DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	11-10-25	17h00	11-10-25	17h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS trụ 142, DS trụ 144 và LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLD Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Tại trụ 143 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì thiết bị LBS, thay LA tại trụ 143 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	- Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 142, DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 145 Trường Mít 10 tuyến 471TĐ.	55	0,5415	0,0010	0,0276	0,0001	0,034	306
17	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 6/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	Từ trụ 01 đến trụ 04 lộ ra 22kV tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ Từ trụ 01 đến trụ 02 lộ ra 22kV tuyến 472TĐ, 476TĐ	Thu hồi dây hạ áp 30/10 từ trụ 1b tuyến 472TĐ, 476TĐ đến trụ 4 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ, cây TBA 25kVA trụ 2 tuyến 472TĐ, 476TĐ, kéo bổ sung cáp ABC 2x50kVA từ trụ 1b đến trụ 2 tuyến 472TĐ, 476TĐ và nghiệm thu đóng điện để cấp điện lại cho khách hàng, phát quang lưới điện hạ áp	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 6/1 Bến Mương 2 tuyến 471TĐ	31	0,2378	0,0005	0,0000	0,0000	0,079	670
18	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 37/3 Bến Đình 1 tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA trụ 37/3 Bến Đình 1 tuyến 474TĐ	Nâng công suất trạm 75kVA lên 2x75kVA, thay thùng cầu dao trạm, làm gọn dây sau công tơ tại trụ 37/3 và nghiệm thu đóng điện; Căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 37/3 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 75kVA trụ 37/3 Bến Đình 1 tuyến 474TĐ	90	0,6903	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670
19	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Trạm Hội Quán 1 trụ 216/1B tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Trạm Hội Quán 1 trụ 216/1B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Trạm Hội Quán 1 trụ 216/1B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Nội Ô A, phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Trạm Hội Quán 1 trụ 216/1B tuyến 476TĐ	53	0,4065	0,0008	0,0000	0,0000	0,119	1.010
20	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x15kVA Nhà văn hóa GD trụ 209/4/1 tuyến 476TĐ	Trạm 3x15kVA Nhà văn hóa GD trụ 209/4/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 3x15kVA Nhà văn hóa GD trụ 209/4/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Sự Nghiệp Công Phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 3x15kVA Nhà văn hóa GD trụ 209/4/1 tuyến 476TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
21	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA BV Gò Dầu trụ 191/1 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA BV Gò Dầu trụ 191/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA BV Gò Dầu trụ 191/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Trung tâm y tế khu vực Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA BV Gò Dầu trụ 191/1 tuyến 476TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670

22	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 17 trụ 190B/1 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 17 trụ 190B/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Rạch Sơn 17 trụ 190B/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 17 trụ 190B/1 tuyến 476TĐ	92	0,7056	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670
23	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 10 trụ 183/1 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 10 trụ 183/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Rạch Sơn 10 trụ 183/1 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 10 trụ 183/1 tuyến 476TĐ	108	0,8283	0,0016	0,0001	0,0000	0,079	670
24	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA Rạch Sơn 6 trụ 180A tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA Rạch Sơn 6 trụ 180A tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 400kVA Rạch Sơn 6 trụ 180A tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 400kVA Rạch Sơn 6 trụ 180A tuyến 476TĐ	95	0,7286	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010
25	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Khu phố Rạch Sơn, phường Gò Dầu	Cắt 03FCO Trạm 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 476TĐ	120	0,9204	0,0018	0,0001	0,0000	0,079	670
26	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Công ty TNHH XDD MTV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện kéo dây trung áp và kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/28 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng Phát quang	15	Áp 7 xã Truong Mít	Cắt 3LBFCO trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	874	6,7034	0,0131	0,0018	0,0000	0,297	2.520
27	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty Năng Lượng Sạch Sơn Anh	Trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký 1 trụ 183/4/1A tuyến 473BC	Trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký 1 tuyến 473BC	Cải tạo, thay đá sắt thành đá Cosit, thay thùng công tơ trạm trụ 183/4/1A tuyến 473BC	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt 3FCO trụ 183/4/1A, tháo 3hotline Trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký 1 trụ 183/4/1A tuyến 473BC	295	2,2626	0,0044	0,0002	0,0000	0,119	1.010
28	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty Năng Lượng Sạch Sơn Anh	Trạm 2x37,5kVA Bến Chò 1 tuyến 474TĐ	Trụ 68/4 tuyến 474TĐ	Lắp phụ kiện, hệ thống đo đếm trung áp trụ 68/4 tuyến 474TĐ	Phát triển phụ tải	4	Áp Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 2x37,5kVA Bến Chò 1 tuyến 474TĐ	99	0,7593	0,0015	0,0001	0,0000	0,079	670
29	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 28 lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 28 lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 28 lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 28 đến trụ 110B lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 28 đến trụ 110B lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 110B lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

33	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	11-10-25	07h00	11-10-25	07h30	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ DMC	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truông Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truông Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện cho tuyến 471TĐ đến trụ 143 Truông Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 142, DS trụ 144 Truông Mít tuyến 471TĐ (Đội QLĐ DMC đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	11-10-25	17h00	11-10-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ DMC	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truông Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truông Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng DS trụ 142, DS trụ 144 và LBS trụ 143 Truông Mít tuyến 471TĐ (Đội QLĐ DMC đăng ký) Cắt Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 10B đến trụ 11B Ngô Quyền tuyến 477/479LH	Từ trụ 10B đến trụ 11B Ngô Quyền tuyến 477/479LH	Nhỏ, dựng trụ, lắp Recloser trụ 11, lắp DS trụ 10B, 11B, cắt dùm lưới trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 10B đến trụ 11B Ngô Quyền tuyến 477/479LH	ĐTXD BS 2025	140	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH và đóng DTĐ 477-76LH - Cắt MC 479LH và đóng DTĐ 479-76LH - Cắt LBS trụ 57, DS trụ 57B Long Thành Nam tuyến 479LH - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 477LH	10028	85,8454	0,1788	4,4654	0,0093	2,618	20.944	
37	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 97B/2T đến trụ 97B/8BT Tôn Đức Thắng tuyến 479LH	Từ trụ 97B/2T đến trụ 97B/8BT Tôn Đức Thắng tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp Recloser trụ 97B/5CT, lắp DS trụ 97B/5BT, 97B/6T, cắt dùm lưới trung áp, tháp đá, lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 97B/2T đến trụ 97B/8BT Tôn Đức Thắng tuyến 479LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH và đóng DTĐ 477-76LH - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

38	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 97B/4B Tôn Đức Thắng tuyến 479LH	Trụ 97B/4B Tôn Đức Thắng tuyến 479LH	Đào lều trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97B/4B Tôn Đức Thắng tuyến 479LH	Tờ trình SCTX số 58/TTr-DHT	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH và đóng DTĐ 477-76LH - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Lê Quốc Vinh	Đường dây 22kV từ trụ 181 đến trụ 206B Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 181 đến trụ 206B Phạm Hùng tuyến 477LH	Dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 181 đến trụ 206B Phạm Hùng tuyến 477LH	Công trình di dời mở rộng đường của Ban QLDA khu vực 2	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P, DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 147, DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH - Cắt LBS, 3LTD trụ 207 Long Bình tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty 19/5	Đường dây 22kV trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH và đóng điện đưa vào vận hành	Trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH và đóng điện đưa vào vận hành	Lắp dao cắt tụ, chuyển từ tụ bù cố định sang tụ bù ứng động, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2024	0	Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 122B, DS trụ 122 Giang Tân tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/12, từ trụ 155B đến trụ 155B/2, từ trụ 155B/9 đến trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/7B/6 đến trụ 155B/7B/7, từ trụ 114B/1P đến trụ 141B/2P, từ trụ 141B/2T đến trụ 141B/3T, từ trụ 141B/8T đến trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/12, từ trụ 155B đến trụ 155B/2, từ trụ 155B/9 đến trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/7B/6 đến trụ 155B/7B/7, từ trụ 114B/1P đến trụ 141B/2P, từ trụ 141B/2T đến trụ 141B/3T, từ trụ 141B/8T đến trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/12, từ trụ 155B đến trụ 155B/2, từ trụ 155B/9 đến trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/7B/6 đến trụ 155B/7B/7, từ trụ 114B/1P đến trụ 141B/2P, từ trụ 141B/2T đến trụ 141B/3T, từ trụ 141B/8T đến trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay công tơ lệch thời gian trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay công tơ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay công tơ lệch thời gian trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay công tơ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

44	11-10-25	08h00	11-10-25	09h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 104/58/17/17 Hòa Đông D tuyến 475TBI	Trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 104/58/17/17 Hòa Đông D tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline TBA 50kVA trụ 104/58/17/17 Hòa Đông D tuyến 475TBI	51	0,0754	0,0013	0,0028	0,0000	0,103	103
45	11-10-25	09h00	11-10-25	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 2x50kVA trụ 104/94 Hòa Hiệp 3 tuyến 475TBI	Trụ 104/94 tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 2x50kVA trụ 104/94 Hòa Hiệp 3 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt 2FCO và tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 104/94 Hòa Hiệp 3 tuyến 475TBI	122	0,1805	0,0030	0,0068	0,0001	0,103	103
46	11-10-25	10h00	11-10-25	11h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 104/106/6B Trảng Dầu 3A tuyến 475TBI	Trụ 104/106/6B tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 104/106/6B Trảng Dầu 3A tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline TBA 50kVA trụ 104/106/6B Trảng Dầu 3A tuyến 475TBI	31	0,0459	0,0008	0,0017	0,0000	0,069	69
47	11-10-25	11h00	11-10-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 25kVA trụ 104/106/17B Trảng Dầu 2A tuyến 475TBI	Trụ 104/106/17B tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 25kVA trụ 104/106/17B Trảng Dầu 2A tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 104/106/17B Trảng Dầu 2A tuyến 475TBI	45	0,0333	0,0011	0,0013	0,0000	0,069	34
48	11-10-25	13h30	11-10-25	14h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dầu 1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/25 tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dầu 1 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline TBA 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dầu 1 tuyến 475TBI	21	0,0311	0,0005	0,0012	0,0000	0,069	69
49	11-10-25	14h30	11-10-25	15h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 104/106/35 Trảng Dầu 1A tuyến 475TBI	Trụ 104/106/35 tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 104/106/35 Trảng Dầu 1 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline TBA 50kVA trụ 104/106/35 Trảng Dầu 1 tuyến 475TBI	51	0,0754	0,0013	0,0028	0,0000	0,103	103
50	11-10-25	15h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 104/106/54 Trảng Dầu 2 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/54 tuyến 475TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 37,5kVA trụ 104/106/54 Trảng Dầu 2 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline TBA 37,5kVA trụ 104/106/54 Trảng Dầu 2 tuyến 475TBI	33	0,0732	0,0008	0,0028	0,0000	0,069	103
51	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 43/1 Khu phố 3 tuyến 474TBI Trạm 250kVA khu phố 3 trụ 44 tuyến 474TBI Trạm 250kVA Khu phố 2C trụ 46A/6 tuyến 474TBI	Trụ 43/9; từ trụ 43/2 đến trụ 43/9/3P tuyến 474TBI	Sang lưới hạ áp, thu hồi trạm biến áp trụ 43/9; xử lý khiếm khuyết từ trụ 43/2 đến trụ 43/9/3P tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp 3, 4 xã Tân Biên	Cắt 3LFCO trụ 43/1 Khu phố 3 tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA khu phố 3 trụ 44 tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA Khu phố 2C trụ 46A/6 tuyến 474TBI	348	4,6335	0,0086	0,1742	0,0003	0,343	3.087
52	11-10-25	08h00	11-10-25	17g00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

53	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
55	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
57	11-10-25	08h00	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/25/1P Hòa Bình tuyến 475TB	Từ trụ 34/25/1P đến trụ 34/25/18P tuyến 475TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 34/25/1P đến trụ 34/25/18	Đầu tư xây dựng	8	Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 34/25/1P Hòa Bình tuyến 475TB	271	2,5037	0,0046	0,1358	0,0003	0,097	869
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cắt (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-09-25	07h00	14-10-25	17h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT các vị trí trụ: 23/2, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 13 ngày liên tục, không mất điện phụ tải	

2	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA LDMN, Công ty CP XLD Hà Nội	- Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 171 Mộc Bài - 172 Bàu Đôn. - Trạm 110kV Bến Cầu. - Trạm 110kV Mộc Bài.	- Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 171 Mộc Bài - 172 Bàu Đôn. - Trạm 110kV Bến Cầu. - Trạm 110kV Mộc Bài.	- Thi công lắp đặt dựng 02 trụ BTLT tại các vị trí 24/65A, 24/70A.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu.	0	- Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 171 Mộc Bài - 172 Bàu Đôn. - Trạm 110kV Bến Cầu. - Trạm 110kV Mộc Bài.	- Các điện cơ lập đường dây 110kV 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu. - Các điện cơ lập đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 172 Mộc Bài. - Các điện cơ lập đường dây 110kV 171 Mộc Bài - 172 Bàu Đôn. - Các điện trạm 110kV Bến Cầu. - Các điện trạm 110kV Mộc Bài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện tuyến 474TE cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu
3	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	XNLD TN (CS1)	XNLD CTTN và TND MN	- Trạm 110kV Bến Cầu.	- Ngăn 100-9, 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432 và 421, C42, TD42, T402 trạm 110kV Bến Cầu.	- Thí nghiệm CBM 2025 ngăn 100-9, 421-1, TD42-2 trạm 110kV Bến Cầu. - Cài đặt Relay các phát tuyến 22kV trên thanh cái C42 trạm 110kV Bến Cầu. - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị 100-9, 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2 trạm 110kV Bến Cầu.	Thí nghiệm CBM năm 2025 và bảo trì thiết bị định kỳ.	0	- Ngăn 100-9, 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432 và 421, C42, TD42, T402 trạm 110kV Bến Cầu.	- Các điện cơ lập ngăn 100-9, 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432 và 421, C42, TD42, T402 trạm 110kV Bến Cầu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Lưu ý: C41 và ngàm DCL 421-1 đấu vào C41 trạm 110kV Bến Cầu đang có điện.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	11-10-25	04h00	11-10-25	05h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD - Các Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận điện của tuyến 476SD cấp điện cho 476BC tối đa là 150A
2	11-10-25	04h00	11-10-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến MC 479BC	Chuyển điện tuyến 474TE cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến thanh cái C41 T1	Chuyển điện	95	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TE - Các MC 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận điện của tuyến 474TE cấp điện cho C41BC tối đa là 320A
3	11-10-25	04h00	11-10-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19/N37/12 TMTC đến đầu MC 472BC	Đường dây 22kV từ trụ 19/N37/12 TMTC đến đầu MC 472BC	Chuyển điện tuyến 474TE cấp điện tuyến 472BC từ trụ 19/N37/12 TMTC đến đầu MC 472BC	Chuyển điện	210	Áp Thuận Đông xã Bến Cầu	- Các MC 472 trạm 110kV Bến Cầu - Các MC 471 trạm 110kV Bến Cầu - Đóng DS trụ 19/N37/12 TMTC tuyến 471BC - Đóng MC 471 trạm 110kV Bến Cầu	30	0,0215	0,0007	0,0008	0,0000	7,202	3,601		

4	11-10-25	04h00	11-10-25	04h15	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473BC từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLĐ Gò Dầu thao tác) - Cắt MC 473 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận điện của tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC, 475BC, 478BC 471MB, 473MB tối đa là 260A
5	11-10-25	04h15	11-10-25	04h45	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 478BC từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 477TB - Cắt MC 478 trạm 110kV Bến Cầu và DS trụ 1 Lộ ra tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	11-10-25	04h15	11-10-25	04h45	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 477TB - Cắt MC 473 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	11-10-25	04h15	11-10-25	04h45	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 471MB từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 56 TP Mặt Trời tuyến 477TB - Cắt MC 471 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	11-10-25	04h15	11-10-25	04h45	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB - Cắt MC 475 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	11-10-25	04h45	11-10-25	05h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	230	Không mất điện	- Đóng MC 479BC - Cắt MC 431BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/2 đến 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/2 đến 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Thay xà, sứ, lắp dây chống sét từ trụ 234/2 đến trụ 234/180 tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng	80	Các áp Cao Su, Báo, Long Tân, Long Thịnh xã Long Thuận và các áp Phước Đông, Phước Tây, Phước Trung, Long Bình xã Long Chữ	- Cắt LBS và 3LTD trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 479MB	3930	73,3788	0,0941	2,8438	0,0036	2,744	35.666		
11	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 tuyến 479MB và tuyến 481MB	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 tuyến 479MB và tuyến 481MB	Giảm tải	Giảm tải	20	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 479 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt MC 481 trạm 110kV Mộc Bài	3930	73,3788	0,0941	2,8438	0,0036	0,686	8.917		
12	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC; Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 54B tuyến 474BC	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC; Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 54B tuyến 474BC	Giảm tải và đảm bảo an toàn cho XN Lưới điện Cao thế TN công tác	Giảm tải	80	Áp Thuận Tâm, Thuận Hòa, Thuận Chánh, A, Thuận Bắc xã Bến Cầu	- Cắt MC 474 và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 476 và cắt DS trụ 1 Lộ ra tuyến 476BC - Cắt DS trụ 1 Lộ ra tuyến 472BC	3930	73,3788	0,0941	2,8438	0,0036	2,744	35.666		

13	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 59/1 (trụ 2A mới) đến trụ 59/26B (trụ 26B mới) Campuchia tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 59/1 (trụ 2A mới) đến trụ 59/26B (trụ 26B mới) Campuchia tuyến 475MB - 477MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 59/1 (trụ 2A mới) đến trụ 59/26B (trụ 26B mới) Campuchia tuyến 475MB - 477MB	Xử lý khiếm khuyết	300	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475MB và đóng DTD 475- 76 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt MC 477MB và đóng DTD 477- 76 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt 3LTD trụ 59/31 (trụ 31 mới) tuyến 475MB - Cắt 3LTD trụ 59/30B (trụ 30B mới) tuyến 477MB	80	1,4937	0,0019	0,0579	0,0001	10,288	133.749
14	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 55B tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 55B tuyến 480BC	Giảm tải và đảm bảo an toàn cho XN Lưới điện Cao thế TN công tác	Giảm tải	150	- Áp Voi, Thuận Tây xã Bến Cầu - Xã Phước Chi	Cắt MC 480 trạm 110kV Bến Cầu và cắt DS trụ 1 Lộ ra tuyến 480BC	11534	215,3566	0,2761	8,3461	0,0107	5,144	66.874
15	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba Xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 nhánh rẽ 22kV Ba Xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba Xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Xử lý khiếm khuyết	0	- Áp Voi, Thuận Tây xã Bến Cầu - Xã Phước Chi	- Cắt Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53/1B Ba Xã Cảnh Tây tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 47/1 Áp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	Cắt giảm tải tuyến 473BC	Giảm tải	25	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 47/1 Áp Bến tuyến 473BC	1705	31,8348	0,0408	1,2337	0,0016	0,857	11.146
17	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 41/1 Áp Voi tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 nhánh rẽ 22kV Áp Voi tuyến 473BC	Cắt giảm tải tuyến 473BC	Giảm tải	25	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 41/1 Áp Voi tuyến 473BC	850	15,8707	0,0203	0,6151	0,0008	0,857	11.146
18	11-10-25	05h00	11-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh 22kV từ trụ 194/1 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/1 nhánh rẽ 22kV Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Cắt giảm tải tuyến 473BC	Giảm tải	25	Áp Ngã Tắc, Long An, Long Hưng xã Long Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 194/1 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	2488	46,4546	0,0596	1,8003	0,0023	0,857	11.146
19	11-10-25	18h00	11-10-25	18h10	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện MBA T1 cấp điện C41 trạm 110kV Bến Cầu	Chuyển điện	230	Không mất điện	- Đóng MC 431BC - Cắt MC 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	11-10-25	18h10	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến MC 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	95	Không mất điện	- Đóng MC 479BC - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng MC 473 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLĐ Gò Dầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1 lộ ra tuyến 478BC và MC 478 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng MC 471 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt LBS trụ 56 TP Mặt Trời tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng MC 475 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty TNHH Phước Mai Công ty Năng lượng sạch Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 115 đến trụ 116B Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 115 đến trụ 116B Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Trở mới trụ BTLT 12m ghép, thu hồi trụ BTLT 12m hiện hữu, , đầu nối cáp ngầm trung áp, sang dây hạ áp và tháo lắp vật tư từ trụ 115 đến trụ 116B tuyến 471PĐC, thay MBA bảo trì sửa chữa, thay thùng CB trạm 104 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Đức Hòa (Đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh)	100	Khu Phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc phường Gia Lộc, khu Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50, 3LTD trụ 49 Phước Đông tuyến 471PĐC Cắt 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyến 471PĐC Cắt DS trụ 270/67B Xóm Đồng tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/1B Suối Cao tuyến 476TĐ	2346	17,9932	0,0353	0,0331	0,0000	1,980	16.830	
28	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty Năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Cải tạo nâng công suất trạm từ 250kVA lên 400kVA, thay thùng công tơ trạm trụ 19 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng	8	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline Trạm 250kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	77	0,5906	0,0012	0,0001	0,0000	0,158	1.350	
29	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 80 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 80 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp ốp đà, vệ sinh sứ, xử lý khiếm khuyết, bảo trì lưới điện từ trụ 50 đến trụ 80 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu Phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc phường Gia Lộc, khu Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50, 3LTD trụ 49 Phước Đông tuyến 471PĐC Cắt 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyến 471PĐC Cắt DS trụ 270/67B Xóm Đồng tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/1B Suối Cao tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	11-10-25	03h30	11-10-25	04h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TĐ đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TĐ đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Chuyển điện nhánh rẽ Hồng Phúc nhận nguồn tuyến 476TĐ giảm tải tuyến 473BC	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 254 Trâm Vàng 3 tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	11-10-25	04h00	11-10-25	04h15	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC, 475BC, 478BC, 480BC, 471MB, 473MB	Chuyển điện	270	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	11-10-25	18h00	11-10-25	19h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	270	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

33	11-10-25	07h30	11-10-25	08h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 477LH đến LBS trụ 264B Trường Tây tuyến 478TĐ	DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 477LH và LBS trụ 264B Trường Tây tuyến 478TĐ	Chuyển điện tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 244C Quốc Lộ 22B	Chuyển điện	21	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206B Long Bình tuyến 477LH - Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 477LH - Đóng LBS trụ 264B Trường Tây tuyến 478TĐ	1385	1.4820	0,0247	0,0771	0,0013	0,393	393	
34	11-10-25	07h30	11-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Lê Quốc Vinh	Đường dây 22kV từ trụ 207 Phạm Hùng đến LBS trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Công trình di dời mở rộng đường của Ban QLDA khu vực 2	35	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206B Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 209, DS trụ 209B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH - Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	2768	23,6957	0,0494	1,2326	0,0026	0,655	5.236	
35	11-10-25	04h00	11-10-25	05h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD đến REC trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD	Đường dây 22kV từ LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD đến REC trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 477SD cấp điện tuyến 476SD đến trụ 294/1 Long Châu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD - Cắt REC trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội QLĐ Thái Bình thực hiện chỉnh định REC T83 Sư Đoàn 5 (Ip=440A, In=150A) và REC T169 Cầu Sắt (Ip=400A, In=120A)
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- ĐĐV và TBVH Bến Cầu theo dõi tình hình hình trước và sau khi chuyển tải các phụ tải của trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên