

Số: 1355/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	35.763.763	1.884.381	12.000	24.000
2	Pmax (MW)	1794,2	350,5	0,500	1,000
3	Pmin (MW)	1388,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	12-10-25	08h00	12-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Công ty truyền tải Điện 4	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Ngăn lộ MC 179 trạm 220kV Trảng Bàng 2.	Đảm bảo an toàn điện cho Công ty truyền tải Điện 4 công tác.	Kiểm tra, thí nghiệm định kỳ	0	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Công ty truyền tải Điện 4 đăng ký công tác
2	12-10-25	05h00	12-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	- Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội - XNLDTN (CS1)	- Toàn Trạm 110kV Mộc Bài. - Toàn Trạm 110kV Bến Cầu - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	- Toàn Trạm 110kV Mộc Bài. - Toàn Trạm 110kV Bến Cầu - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài.	- Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu. Kết hợp kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng và sửa chữa cải tạo	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - Bến Cầu. Kết hợp kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng và sửa chữa cải tạo	250	- Toàn Trạm 110kV Mộc Bài. - Toàn Trạm 110kV Bến Cầu - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	- Cắt điện trạm 110kV Mộc Bài. - Cắt điện trạm 110kV Bến Cầu - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NMDMT HTG - 172 Bến Cầu - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Lưu ý: C41 trạm 110kV Mộc Bài đang có điện.

7	12-10-25	08h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB	Từ trụ 184/43 đến trụ 184/43/37 tuyến 478TB	Thu hồi TBA trụ 116/8, thay 3LBFCCO trụ 184/43/5, tháo lò trụ 184/43, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	70	Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường An Tịnh; ấp Lộc Trì, Lộc Thuận xã Hưng Thuận	Cắt Recloser và 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB Cắt DS trụ 184/42B Lộc Trì tuyến 473TB	1505	13,9042	0,0257	0,7539	0,0014	2,534	22.806
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự thốn (theo kế hoạch)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-09-25	07h00	14-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT các vị trí trụ: 23/2, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	Thí công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 13 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
2	12-10-25	05h00	12-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLD CTTN và TND MN	- Trạm 110kV Bến Cầu.	Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 421, TD41, T401 trạm 110kV Bến Cầu.	- Cài đặt Relay các phát tuyến 22kV trên thanh cái C41 trạm 110kV Bến Cầu. - Thí nghiệm CBM 2025 ngăn TD41 trạm 110kV Bến Cầu. - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1 trạm 110kV Bến Cầu.	Thí nghiệm CBM năm 2025 và bảo trì thiết bị định kỳ.	0	Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 421, TD41, T401 trạm 110kV Bến Cầu.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41, 421, TD41, T401 trạm 110kV Bến Cầu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận điện của tuyến 476SD cấp điện cho 476BC, 479MB tối đa là 150A
2	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 479MB từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476SD - Cắt MC 479 trạm 110kV Móc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 479BC từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện	95	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD - Cắt MC 479 trạm 110kV Bến Cầu và DS trụ 1 Lộ ra tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận điện của tuyến 474TD cấp điện cho 476BC, 479BC và C41MB tối đa là 320A
4	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Chuyển điện	180	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 103 Thị Trấn tuyến 474TD - Cắt MC 476 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	12-10-25	04h30	12-10-25	04h40	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến MC 481MB	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến MC 481MB	Chuyển điện tuyến 474TD cấp điện tuyến 481MB từ trụ 103B/21B Địa Xù đến thanh cái C41 Mộc Bài	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 474TD - Cắt MC 479MB - Đóng MC 479MB - Cắt MC 431MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	Giảm tải	5	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	74	0,1063	0,0018	0,0041	0,0001	3,429	3,429	
7	12-10-25	04h00	12-10-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B (30B mới) tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B (30B mới) tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB	Giảm tải	100	Campuchia	Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	74	1,4880	0,0018	0,0577	0,0001	3,429	48.012	
8	12-10-25	04h00	12-10-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Cắt giảm tải tuyến 475MB	Giảm tải	150	Mạch 1 Campuchia	Cắt Recloser trụ 59/26B Hữu Nghị tuyến 475MB	1	0,0187	0,0000	0,0007	0,0000	5,144	66.874	
9	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473BC từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLD Gò Dầu thao tác) - Cắt MC 473 trạm 110kV Bến Cầu và DS trụ 1 Lộ ra tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLD Bến Cầu đảm bảo phụ tải nhận điện của tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC, 475BC, 478BC 471MB, 473MB tối đa là 260A

10	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55B An Thạnh Xưa đến đầu MC 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 55B An Thạnh Xưa đến đầu MC 480BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 480BC từ trụ 55B An Thạnh Xưa đến đầu MC 480BC	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 55B An Thạnh Xưa tuyến 477TB - Cắt MC 480 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	12-10-25	04h30	12-10-25	05h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 478BC từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 477TB - Cắt MC 478 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	12-10-25	04h30	12-10-25	05h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 477TB - Cắt MC 473 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	12-10-25	04h30	12-10-25	05h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 471MB từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 56 TP Mặt Trời tuyến 477TB - Cắt MC 471 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	12-10-25	04h30	12-10-25	05h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB - Cắt MC 475 trạm 110kV Bến Cầu và DS trụ 1 Lộ ra tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	12-10-25	05h00	12-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19/N đến trụ 19/N37/12 tuyến 472BC, từ trụ 19/T đến trụ 19/T23 tuyến 471BC	Từ trụ 19/N đến trụ 19/N37/12 đường dây 22kV Khu Công Nghiệp TMTC tuyến 472BC, từ trụ 19/T đến trụ 19/T23 đường dây 22kV Khu Công Nghiệp TMTC tuyến 471BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 19/N đến trụ 19/N37/12 tuyến 472BC, từ trụ 19/T đến trụ 19/T23 tuyến 471BC	Xử lý khiếm khuyết	100	Á Thuận Đông xã Bến Cầu	- Cắt MC 471BC và đóng DTĐ 471- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472BC và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Bến Cầu	30	0,4740	0,0007	0,0184	0,0000	3,429	37,724		
16	12-10-25	05h00	12-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 29 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC - 474BC	Từ trụ 29 đến trụ 54 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC - 474BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 29 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC - 474BC	Xử lý khiếm khuyết	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 474 và đóng DTĐ 474- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 477 và đóng DTĐ 477- 76 trạm 110kV Bến Cầu	86	1,6057	0,0021	0,0622	0,0001	0,069	892		
17	12-10-25	18h00	12-10-25	18h10	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến đầu MC 481MB	Đường dây 22kV từ trụ 103B/21B Địa Xù đến đầu MC 481MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng MC 431MB - Cắt MC 479MB - Đóng MC 479MB - Cắt LBS trụ 103B/21B Địa Xù tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	12-10-25	18h10	12-10-25	18h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến đầu MC 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	95	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1 Lộ ra tuyến 479BC và MC 479 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	12-10-25	18h30	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến đầu MC 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	- Đóng MC 476 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 103 Thị Trấn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

20	12-10-25	18h30	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	110	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	12-10-25	18h30	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 234/1B Long Giang đến đầu MC 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng MC 479 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	12-10-25	18h30	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Đóng 3LTD trụ 59/30B	Cấp điện Campuchia	5	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Đóng 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	74	0,1063	0,0018	0,0041	0,0001	3,429	3,429	
23	12-10-25	18h00	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến đầu MC 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1 Lộ ra tuyến 473BC và MC 473 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB (Đội QLĐ Gò Dầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	12-10-25	18h00	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55B An Thạnh Xưa đến đầu MC 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 55B An Thạnh Xưa đến đầu MC 480BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 480 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 55B An Thạnh Xưa tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	12-10-25	18h00	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ đầu MC 478BC đến trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng MC 478 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	12-10-25	18h00	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến đầu MC 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng MC 473 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	12-10-25	18h00	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 471MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	3	Không mất điện	- Đóng MC 471 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt LBS trụ 56 TP Mặt Trời tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	12-10-25	18h00	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến đầu MC 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1 Lộ ra tuyến 475BC và MC 475 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	12-10-25	18h30	12-10-25	19h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TĐ đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 254 tuyến 476TĐ đến trụ 161/1 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Chuyển điện nhánh rẽ Hồng Phúc nhận nguồn tuyến 473BC	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC Cắt LBS trụ 254 Trâm Vàng 3 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

30	12-10-25	04h00	12-10-25	04h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC, 475BC, 478BC, 480BC, 471MB, 473MB	Chuyển điện	270	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	12-10-25	18h00	12-10-25	18h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	270	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD, từ trụ 38 đến trụ 49B tuyến 474SD và từ trụ 38 đến trụ 80 tuyến 472SD	Từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD, từ trụ 38 đến trụ 49B tuyến 474SD và từ trụ 38 đến trụ 80 tuyến 472SD	Lắp phụ kiện và kéo dây chống sét từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD, từ trụ 38 đến trụ 49B tuyến 474SD và từ trụ 38 đến trụ 80 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng	100	Áp 4, Suối Dộc, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt MC 474SD và Đóng DTĐ 474-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 50 Cao Xá tuyến 474SD.	4385	44,0320	0,0734	2,4408	0,0041	1,143	11.430
33	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 38 đến trụ 80 tuyến 472SD	Trụ 67 tuyến 472SD	Thay trụ BTLT 12m rỗng, nút trụ 67 tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết	80	Áp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt DS 3pha trụ 5 Thái Bình tuyến 472SD-474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 38 đến trụ 80 tuyến 472SD	Trụ 71B tuyến 472SD	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng trụ 71B tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết	80	Áp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt DS 3pha trụ 5 Thái Bình tuyến 472SD-474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

35	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Trụ 05 tuyến 472SD-474SD	Thay sứ đứng nghiêng trụ 05 tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết	100	Áp 4, Suối Dộp, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muôn, Bình Phong xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt MC 474SD và Đóng DTĐ 474-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 50 Cao Xá tuyến 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Từ trụ 23 đến trụ 26 tuyến 472SD-474SD	Kiểm lại sứ đứng polymer từ trụ 23 đến trụ 26 tuyến 472SD-474SD	Xử lý khiếm khuyết	100	Áp 4, Suối Dộp, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muôn, Bình Phong xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt MC 474SD và Đóng DTĐ 474-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 50 Cao Xá tuyến 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 74B/1/4P/5 đến trụ 74B/1/4P/7 tuyến 472SD	Từ trụ 74B/1/4P/5 đến trụ 74B/1/4P/7 tuyến 472SD	Thay trụ BTLT 7,5m rãng, nứt và căng lại dây neo từ trụ 74B/1/4P/5 đến trụ 74B/1/4P/7 tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt CB trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	12-10-25	07h00	12-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 41B Khu Phố 4-1 tuyến 474SD	Trụ 41B tuyến 474SD	Thay máy biến áp bị rỉ dầu trạm trụ 41B tuyến 474SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp 4 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 41B Khu Phố 4-1 tuyến 474SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	12-10-25	06h30	12-10-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 473TN về đến trụ 81/1 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 473TN. - Cắt LBS trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	12-10-25	17h00	12-10-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện kếp vòng	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81/1 Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt LBS trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	12-10-25	06h30	12-10-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình và Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 209 Trung học Nông Nghiệp tuyến 477LH đến REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD	Đường dây 22kV từ LBS trụ 209 Trung học Nông Nghiệp tuyến 477LH đến REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 477LH về đến trụ 83 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 209 Trung học Nông Nghiệp tuyến 477LH (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký). - Cắt REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

42	12-10-25	17h00	12-10-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình và Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 209 Trung học Nông Nghiệp tuyến 477LH đến REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD	Đường dây 22kV từ LBS trụ 209 Trung học Nông Nghiệp tuyến 477LH đến REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS trụ 209 Trung học Nông Nghiệp tuyến 477LH (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	12-10-25	06h30	12-10-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 50 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 474SD nhân điện tuyến 477SD về đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53B Khu Phố 1 tuyến 477SD. - Cắt REC trụ 50 Cao Xá tuyến 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	12-10-25	17h00	12-10-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 50 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng REC trụ 50 Cao Xá tuyến 474SD. - Cắt LBS trụ 53B Khu Phố 1 tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	12-10-25	07h00	12-10-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/117 đến 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/117 đến 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Thay xà, sứ, lắp dây chống sét từ trụ 234/117 đến trụ 234/180 tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng	14	Áp Phước Tây, áp Phước Trung xã Long Chữ	Cắt LBS trụ 234/114B và DS trụ 234/115 Phước Tây tuyến 479MB	Hủy do đã thực hiện kết hợp theo kế hoạch cắt điện 110kV trạm Mộc Bài vào ngày 11/10/2025					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- ĐĐV và TBVH Bến Cầu theo dõi tình hình hình trước và sau khi chuyển tải các phụ tải của trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên