

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.391.796	2.637.795	12.000	24.000
2	Pmax (MW)	2249,6	350,5	0,500	1,000
3	Pmin (MW)	1644,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	16-10-25	08h00	16-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	16-10-25	19h00	16-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	16-10-25	18h00	16-10-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	16-10-25	08h00	16-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	16-10-25	18h00	16-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 84 đến trụ 102	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 35	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 69B đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 479BC	Từ trụ 69B đến trụ 69B/9 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 69B đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/22 đến trụ 103B/15/23 Cầu Đĩa Xù tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/22 đến trụ 103B/15/23 nhánh rẽ 22kV Cầu Đĩa Xù tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/22 đến trụ 103B/15/23 Cầu Đĩa Xù tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Trắng tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 104 Nổi tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 1 đến trụ 104 đường dây 22kV Nổi tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 1 đến trụ 104 Nổi tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 104 Nổi tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 1 đến trụ 104 đường dây 22kV Nổi tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 1 đến trụ 104 Nổi tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 18 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 1 đến trụ 18 Bến Cầu - TMTC đường dây 22kV tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 1 đến trụ 18 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 54 Bến Cầu - Mộc Bài 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 19 đến trụ 54 đường dây 22kV Bến Cầu - Mộc Bài 2 tuyến 474BC - 477BC	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 19 đến trụ 54 Bến Cầu - Mộc Bài 2 tuyến 474BC - 477BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 64 Bến Cầu - Mộc Bài 2 tuyến 471MB - 474BC	Từ trụ 55 đến trụ 64 đường dây 22kV Bến Cầu - Mộc Bài 2 tuyến 471MB - 474BC	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 55 đến trụ 64 Bến Cầu - Mộc Bài 2 tuyến 471MB - 474BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 15 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 471MB	Từ trụ 1 đến trụ 15 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 471MB	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 1 đến trụ 15 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 471MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 36 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 475BC - 478BC	Từ trụ 1 đến trụ 36 đường dây 22kV Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 475BC - 478BC	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 1 đến trụ 36 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 475BC - 478BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 đến trụ 43B Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 475BC - 473MB	Từ trụ 36 đến trụ 43B đường dây 22kV Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 475BC - 473MB	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 36 đến trụ 43B Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 475BC - 473MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18/1 đến trụ 18/73 Giồng Két tuyến 471MB	Từ trụ 18/1 đến trụ 18/73 nhánh rẽ 22kV Giồng Két tuyến 471MB	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 18/1 đến trụ 18/73 Giồng Két tuyến 471MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

15	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1 đến trụ 31 Campuchia 2 tuyến 475MB-477MB	Từ trụ 1 đến trụ 31 nhánh rẽ 22kV Campuchia 2 tuyến 475MB-477MB	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 1 đến trụ 31 Campuchia 2 tuyến 475MB-477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
16	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18 đến trụ 52 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB-473MB	Từ trụ 1 đến trụ 18 đến trụ 52 nhánh rẽ 22kV Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB-473MB	Đo điện cao áp khu vực quản lý từ trụ 18 đến trụ 52 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB-473MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 117 đến trụ 129, từ trụ 129 đến trụ 129/6 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 117 đến trụ 129, từ trụ 129 đến trụ 129/6 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TD	Từ trụ 129b đến trụ 129b/12, từ trụ 129b/5 đến trụ 129b/5/1, từ trụ 130b đến 130b/9, từ trụ 130b/3 đến 130b/3/3 Thanh Đức - Bàu Nãng tuyến 473TD	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 129b đến trụ 129b/12, từ trụ 129b/5 đến trụ 129b/5/1, từ trụ 130b đến 130b/9, từ trụ 130b/3 đến 130b/3/3 Thanh Đức - Bàu Nãng tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít.	Cắt CB trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TD	307	3,0219	0,0056	0,1538	0,0003	0,206	1.854			
19	16-10-25	07h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	16-10-25	07h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/1 Bàu Sen tuyến 471PDC	Từ trụ 270/52/1 đến trụ 270/52/11/26, từ trụ 270/52/11/1 đến trụ 270/52/11/1/10 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 270/52/1 đến trụ 270/52/11/26, từ trụ 270/52/11/1 đến trụ 270/52/11/1/10 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	16-10-25	07h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Từ trụ 270/56/1 đến trụ 270/56/15 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 270/56/1 đến trụ 270/56/15 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	16-10-25	07h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	16-10-25	07h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 103/3P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 103/3P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tháo trạm biến áp, tháo vật tư phụ kiện trụ 103/3P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	ĐTXD 2025	0	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trường Phú D1 trụ 103/3B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

25	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 103/13/2T, 103/13/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 103/13/2T, 103/13/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tháo trạm biến áp, tháo vật tư phụ kiện trụ 103/13/2T, 103/13/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	ĐTXD 2025	14	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 103/13/1T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	250	2,1401	0,0045	0,1113	0,0002	0,262	2,094
26	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dò rỉ trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 50kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 16 tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Thi công lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp lưới hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	3	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 16 tuyến 477TH	44	0,4681	0,0008	0,0245	0,0000	0,034	343
29	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 25kVA trụ 176/20/42 Tân Tây 21 tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Thi công lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp lưới hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	2	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 21 tuyến 477TH	32	0,3404	0,0006	0,0178	0,0000	0,023	229
30	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 50kVA trụ 176/20/43 Tân Tây 18 tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Thi công lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp lưới hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	3	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/20/43 Tân Tây 18 tuyến 477TH	34	0,3617	0,0006	0,0189	0,0000	0,034	343
31	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 25kVA trụ 176/20/43/1 Tuổi tiêu Phan Quốc Huy tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Thi công lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp lưới hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	2	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/20/43/1 Tuổi tiêu Phan Quốc Huy tuyến 477TH	1	0,0106	0,0000	0,0006	0,0000	0,023	229
32	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 50kVA trụ 176/20/49 Tân Tây 9 tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Thi công lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp lưới hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/49 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/20/49 Tân Tây 9 tuyến 477TH	106	1,1277	0,0019	0,0590	0,0001	0,069	686
33	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 158/8 Tân Tây 3 tuyến 477TH	Trụ 158/9/3 tuyến 477TH	Thi công di dời trụ sang công tơ khách hàng trụ 158/9/3 tuyến 477TH	Chiết tính sửa chữa	3	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 158/8 Tân Tây 3 tuyến 477TH	52	0,5532	0,0009	0,0289	0,0000	0,034	343
34	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/138A Bàu Rã 19 tuyến 479TH	Từ trụ 85/139 đến trụ 85/139/6P, trụ 85/138A tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên trạm 2x25kVA trụ 85/138A, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 85/139 đến trụ 85/139/6P tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/138A Bàu Rã 19 tuyến 479TH	77	0,8191	0,0014	0,0429	0,0001	0,034	343

35	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479TH, 474 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/146 đến trụ 85/230 tuyến 479TH, 474TH	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang từ trụ 85/146 đến trụ 85/230 tuyến 474TH, 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty CP phát triển Cơ điện An Phong	Trạm 250kVA trụ 173/36/150A Bô Túc 35 tuyến 476SN	Tại trụ trạm 173/36/150A tuyến 476SN	Thu hồi trụ hạ thế, sang lưới hạ áp từ trụ hạ thế cũ sang trụ 173/36/150 mới tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	7	Áp 2 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 173/36/150S Bô Túc 35 tuyến 476SN	194	2,0638	0,0034	0,1080	0,0002	0,075	754	
37	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty CP phát triển Cơ điện An Phong	Trạm 250kVA trụ 252A Tân Thành 13 tuyến 480SN	Tại trụ trạm 252A tuyến 480SN	Xử lý mối nối lều hạ thế tại trụ 252A, trụ 250 tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	7	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 252A Tân Thành 13 tuyến 480SN	158	1,6809	0,0028	0,0879	0,0001	0,075	754	
38	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không cháy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/1 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Từ trụ 73/17 đến trụ 73/24B đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài dựng trụ, lắp xà và phụ kiện, kéo dây đầu nối công trình ĐTXD từ trụ 73/17 đến trụ 73/24B đường Nguyễn Văn Rốp; từ trụ 73/8B/9 đến trụ 73/8B/15 đường Huỳnh Công Giảng tuyến 472TN - Đội QLĐ Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết công trình KFW lắp nắp chụp LA và FCO trạm 160kVA trụ 73/8B/10 Huỳnh Công Giảng - D tuyến 472TN, 160kVA trụ 73/8B/18 Huỳnh Công Giảng - E tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	30	Khu phố 8, 9, 10, 11, 12, 13 phường Tân Ninh	Cắt 3LBFCCO trụ 73/1 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	1608	15,9090	0,0265	0,8950	0,0015	1,029	10.288	
41	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

42	16-10-25	08h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																						
1	16-10-25	06h00	16-10-25	18h00	XNLD TN (CS1)	Công ty thiết bị điện Đông Anh	- Trạm 110kV Cầu Máng.	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại MBA T1-63MVA trạm 110kV Cầu Máng	Xử lý tồn tại MBA T1-63MVA trạm 110kV Cầu Máng	0	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Cầu Máng.	- Cắt điện có lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Cầu Máng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	16-10-25	07h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Lê Quốc Vinh	Đường dây 22kV từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Công trình di dời mở rộng đường của Ban QLDA khu vực 2	35	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206B Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 209, DS trụ 209B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH - Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	2768	23,6957	0,0494	1,2326	0,0026	0,655	5.236		
2	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH đến Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Đường dây 22kV Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH đến Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 471CM nhận điện tuyến 476TH đến trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH - Cắt Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH đến Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Đường dây 22kV Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH đến Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM - Cắt Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây 22kV từ LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	Đường dây 22kV từ LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH đến trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH - Cắt Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

5	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây 22kV từ LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	Đường dây 22kV từ LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH đến Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	16-10-25	07h00	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/1 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Từ trụ 73/9 đến trụ 73/20 đường Nguyễn Văn Rốp; từ trụ 73/8B/9 đến trụ 73/8B/15 đường Huỳnh Công Giăng tuyến 472TN	- Đội QLĐ Tân Ninh kết hợp cắt điện xử lý khiếm khuyết lắp kẹp quai thay các vị trí nối ép nhánh rẽ từ trụ 73/9 đến trụ 73/20 đường Nguyễn Văn Rốp; chuyển tải xử lý máy biến áp quá tải lắp nắp chụp LA, FCO trạm từ trụ 73/8B/9 đến trụ 73/8B/18 đường Huỳnh Công Giăng tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố 8, 9, 10, 11, 12, 13 phường Tân Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 73/1 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	16-10-25	13h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân - B, trạm 160kVA trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân - C, CB trụ 89/8 Ngô Tùng Châu D, CB trụ 89/14 CB đường Hiệp Tân, CB trụ 89/19 Ngô Tùng Châu C tuyến 471TN	Từ trụ 90B/8/1 đến trụ 90B/8/1/7, từ trụ 90B/8/1 đến trụ 90B/14/1, từ trụ 90B/19/1 đến trụ 90B/19/1/6P đường Lạc Long Quân tuyến 471TN - Từ trụ 73/10B/10 đến trụ 73/10B/26 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 471 TN	Bản giao đơn vị ngoài cắt lèo chuyển tải sang tải các trạm ĐTXD 2025 từ trụ 90B/8/1 đến trụ 90B/8/1/7, từ trụ 90B/8/1 đến trụ 90B/14/1, từ trụ 90B/19/1/6P đường Lạc Long Quân tuyến 471TN - Từ trụ 73/10B/10 đến trụ 73/10B/26 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 471 TN	Đầu tư xây dựng	20	Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 90B/6/1 Lạc Long Quân - B, trạm 160kVA trụ 90B/16/1 Lạc Long Quân - C, CB trụ 89/8 Ngô Tùng Châu D, CB trụ 89/14 CB đường Hiệp Tân, CB trụ 89/19 Ngô Tùng Châu C tuyến 471TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 73/10 Nguyễn Văn Rốp A tuyến 472TN (kết hợp KH cắt điện nhánh rẽ 73/1 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN)	442	1,5305	0,0073	0,0861	0,0004	0,686	2.401	
8	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475CM nhận điện tuyến 478TN đến MC 475CM	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt MC 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng MC 475CM - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477CM nhận điện tuyến 479TN đến MC 477CM	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN - Cắt MC 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477CM	Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng MC 477CM - Cắt Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Recloser trụ 23/143C Khedol 9 tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng tuyến 479CM nhận điện tuyến 477TH đến MC 479CM	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser 23/143C Khedol 9 tuyến 477TH - Cắt MC 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Recloser trụ 23/143C Khedol 9 tuyến 477TH	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng MC 479CM - Cắt Recloser trụ 23/143C Khedol 9 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

14	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Recloser trụ 25/1 Trần Phú tuyến 477TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471CM nhận điện tuyến 477TN đến MC 471CM	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng Recloser 25/1 Trần Phú tuyến 477TN - Cắt MC 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
15	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Recloser trụ 25/1 Trần Phú tuyến 477TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng MC 471CM - Cắt Recloser trụ 25/1 Trần Phú tuyến 477TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
16	16-10-25	05h30	16-10-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 477TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473CM nhận điện tuyến 477TN đến MC 473CM	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 477TN - Cắt MC 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
17	16-10-25	18h00	16-10-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 477TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng MC 473CM - Cắt LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 477TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
<b>C. HOTLINE</b>																							
1	16-10-25	08h00	16-10-25	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Tại trụ 227B Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp phụ kiện, tháp dâ U, lắp xà dùm, kéo dây nhánh rẽ 3 pha và ép cò lò tại trụ 227B Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ. - Cắt 3LBFCO trụ 227B/1 và tháo 3hotline trụ 227B Sản xuất ông nhựa Nguyễn Thị Hết tuyến 471TĐ.	3	0,0199	0,0001	0,0010	0,0000	0,857	5.142			
2	16-10-25	08h00	16-10-25	15h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Trung Tâm TND Tây Ninh	Trụ 227B Thanh Đức Trường Mít tuyến 471TĐ	Trụ 227B Thanh Đức Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp phụ kiện, tháp dâ U, lắp xà dùm, kéo dây nhánh rẽ 3 pha và ép cò lò tại trụ 227B Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 471 tram 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	16-10-25	08h00	16-10-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM	2	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí được nhân sự để thí nghiệm.					
2	16-10-25	08h00	16-10-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM	2	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí được nhân sự để thí nghiệm.					
3	16-10-25	08h00	16-10-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM	2	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 480BC	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí được nhân sự để thí nghiệm.					
4	16-10-25	13h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM	2	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí được nhân sự để thí nghiệm.					

5	16-10-25	13h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 3x75kVA trụ 53/84 Phước Lưu 4 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/84 Phước Lưu 4 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM trạm 3x75kVA trụ 53/84 Phước Lưu 4 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM	5	Áp Gò Ngãi, áp Phước Thành xã Phước Chi	Cắt CB và 3FCO và tháo hotline trạm 3x75kVA trụ 53/84 Phước Lưu 4 tuyến 480BC	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí được nhân sự để thí nghiệm.					
6	16-10-25	13h30	16-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Thí nghiệm CBM	3	Áp Phước Thành xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 480BC	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí được nhân sự để thí nghiệm.					

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

#### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**