

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.860.352	1.784.766	14.400	28.800
2	Pmax (MW)	2207,1	334,6	0,600	1,200
3	Pmin (MW)	1686,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-10-25	07h00	21-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng) - TTTN Điện Tây Ninh	Ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông.	Ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngăn ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông. - Tháo lắp, vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông.	Thí nghiệm CBM cấp ngăn năm 2025 và tháo lắp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông.	0	Ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông.	- Cắt điện, cô lập ngăn TD41 và T401 trạm 110kV Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển sang nguồn điện từ dùng TD42 nếu đang sử dụng TD41.	
2	21-10-25	18h00	21-10-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	21-10-25	19h30	21-10-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	21-10-25	08h00	21-10-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	21-10-25	08h00	21-10-25	16h00	LDCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	21-10-25	08h00	21-10-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	21-10-25	18h00	21-10-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	21-10-25	07h00	21-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 98 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Từ trụ 1 đến trụ 98 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Đo điện cao áp đầu xuất tuyến và các nhánh rẽ từ trụ 1 đến trụ 98 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC- 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0			
2	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	Đo điện cao áp các nhánh rẽ từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0		
3	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Áp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	Đo điện cao áp các nhánh rẽ từ trụ 47/1 đến trụ 47/34 Áp Bến tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Đo điện cao áp các nhánh rẽ từ trụ 53/1 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/22/16 Phước Lư tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/22/16 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lư tuyến 480BC	Đo điện cao áp các nhánh rẽ từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/22/16 Phước Lư tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 nhánh rẽ 12,7kV Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Đo điện cao áp các nhánh rẽ từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/34/7nh ánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Đo điện cao áp các nhánh rẽ từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/58/13B Bình Quới 10 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/58/13B Bình Quới 10 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/58/13B Bình Quới 10 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 53/61B Phước Lư 13 tuyến 480BC	Trạm 3x50kVA trụ 53/61B Phước Lư 13 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 53/61B Phước Lư 13 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/66/6B Bình Phước 6 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/66/6B Bình Phước 6 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 250kVA trụ 53/66/6B Bình Phước 6 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 7 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 7 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 7 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lư 18 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lư 18 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lư 18 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Đông tuyến 476BC	Từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Đông tuyến 476BC	Lắp biến số trụ từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Đông tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

14	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ 78/8/4 đến trụ 78/8/6 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/4 đến trụ 78/8/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Lắp biên số trụ từ trụ 78/8/4 đến trụ 78/8/6 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ 78/34 đến trụ 78/42 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/34 đến trụ 78/42 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Lắp biên số trụ từ trụ 78/34 đến trụ 78/42 Thuận Hòa tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/53 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/53 đến trụ 234/84B Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B đến trụ 234/94 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/84B đến trụ 234/94 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 50kVA trụ 262/28/19 Cơ Giới-K tuyến 477HT	Từ trụ 262/28/19p đến trụ 262/28/19p/13 Cơ Giới tuyến 477HT	Ép léo hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 262/28/19p đến trụ 262/28/19p/13 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt CB trạm 50kVA trụ 262/28/19 Cơ Giới-K tuyến 477HT	77	0,8830	0,0014	0,0450	0,0001	0,034	357
19	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	20	0,1966	0,0004	0,0100	0,0000	0,023	207
20	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14, từ trụ 48B/110 đến trụ 48B/110/3 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14, từ trụ 48B/110 đến trụ 48B/110/3 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 473TD	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/53 tuyến 473TD	Lắp lại neo trung áp bị đứt trụ 72/35, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 72/1 đến trụ 72/53 tuyến 473TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 72/1 Bầu Cối tuyến 474TD	118	0,9050	0,0018	0,0002	0,0000	0,198	1.680
22	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Đường dây 22kV từ 74 lộ ra trạm 110kV Thanh Đức tuyến 473TD	Đường dây 22kV từ 74 lộ ra trạm 110kV Thanh Đức tuyến 473TD	Lắp TBA, phụ kiện, cắt đùng dây hạ áp trụ 74 tuyến 471TD, 473TD, 475TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	6	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cắt CB trạm 75kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TD	122	0,9357	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010
23	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ 104/4B/2, 104/4B/8, 104/4B/12 Dép xốp 30/4 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ 104/4B/2, 104/4B/8, 104/4B/12 Dép xốp 30/4 tuyến 472TD	Nâng công suất, cải tạo TBA trụ 104/4B/2, 104/4B/8, 104/4B/12 tuyến 472TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	8	Áp Đá Hàng, áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 104/4B/1 Dép xốp 30/4 tuyến 472TD	185	1,4189	0,0028	0,0002	0,0000	0,158	1.350
24	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80, trụ 23/1, 25/1, 29/1 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80, trụ 23/1, 25/1, 29/1 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

25	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 68/63 nhánh rẽ 22kV Bến Chò tuyến 474TD	Trụ 68/63 nhánh rẽ 22kV Bến Chò tuyến 474TD	Lắp tiếp địa lắp lại bị mất, đứt trụ 68/63 nhánh rẽ 22kV Bến Chò tuyến 474TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 104/4B/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp Giữa tuyến 472TD	Trụ 104/4B/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp Giữa tuyến 472TD	Lắp tiếp địa lắp lại bị mất, đứt Trụ 104/4B/8 nhánh rẽ 12,7kV Áp Giữa tuyến 472TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 92/118/14 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Bó tuyến 472TD	Trụ 92/118/14 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Bó tuyến 472TD	Lắp tiếp địa lắp lại bị mất, đứt trụ 92/118/14 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Bó tuyến 472TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành		Lưới điện hạ áp từ trụ 70/1P đến trụ 70/1P/4P, từ trụ 70/1P đến trụ 70/1P/6T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 70/1P đến trụ 70/1P/4P, từ trụ 70/1P đến trụ 70/1P/6T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 70/1P đến trụ 70/1P/4P, từ trụ 70/1P đến trụ 70/1P/6T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/10 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	Từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/10 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	Lắp xà, Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/10 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	ĐTXD BS 2025	11	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 21B/1 tháo hotline trụ 21B Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	196	1,6779	0,0035	0,0873	0,0002	0,113	907
33	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 148/7/9 Lò Đường Tân Minh tuyến 479TBI	Trụ 148/7/40; từ trụ 148/7/10 đến trụ 148/7/40 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm trụ 148/7/40; xử lý khiếm khuyết từ trụ 148/7/10 đến trụ 148/7/40 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 148/7/9 Lò Đường Tân Minh tuyến 479TBI	187	2,4898	0,0046	0,0936	0,0002	0,206	1.852
34	21-10-25	08h00	21-10-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 2x25kVA áp Mới 2 trụ 125/19/15 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/15 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 2x25kVA áp Mới 2 trụ 125/19/15 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA áp Mới 2 trụ 125/19/15 tuyến 478TBI	47	0,1043	0,0012	0,0039	0,0000	0,034	51
35	21-10-25	09h30	21-10-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA áp Gò Cát 3 trụ 134B/82 tuyến 474TBI	Trụ 134B/82 tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ TBA 50kVA áp Gò Cát 3 trụ 134B/82 tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	1	Áp Bàu Đưng, xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA áp Gò Cát 3 trụ 134B/82 tuyến 474TBI	57	0,0843	0,0014	0,0032	0,0001	0,034	34

36	21-10-25	10h30	21-10-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Ấp Mới 3A trụ 166/7/1/6 tuyến 474TBI	Trụ 166/7/1/6 tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ TBA 50kVA Ấp Mới 3A trụ 166/7/1/6 tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	1	Ấp Mới, xã Thanh Bình	Cột FCO TBA 50kVA Ấp Mới 3A trụ 166/7/1/6 tuyến 474TBI	59	0,0873	0,0015	0,0033	0,0001	0,034	34
37	21-10-25	07h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 176/20/2 đến trụ 176/20/79 tuyến 477TH	Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện kéo dây nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/2 đến trụ 176/20/79 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	30	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	Cột 3LBFCO trụ 176/20/1 nhánh rẽ 22kV Tân Thanh tuyến 477TH	905	9,6277	0,0160	0,5037	0,0008	0,343	0
38	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 61 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	Từ trụ 61/7A đến trụ 61/7A/2 tuyến 473TH	Thi công đào lỗ ghép trụ, chuyển vật tư đến vị trí từ trụ 63/7A đến trụ 63/7A/2 tuyến 473TH	Nhận thầu thi công	30	Không mất điện	Không cắt điện	135	1,2926	0,0024	0,0676	0,0001	0,343	3.086
39	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	21-10-25	08h00	21-10-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 25/23 Tân Phước T tuyến 471CM	Từ trụ 23/48B đến trụ 23/50 đường 785 tuyến 479CM	Lắp mới trạm 50kVA trụ 23/48B, cắt dừng chuyển tải từ trụ 23/48B đến trụ 23/50 đường 785 tuyến 479CM đường 785 tuyến 479CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cột CB trạm 50kVA trụ 25/23 Tân Phước T tuyến 471CM	49	0,1697	0,0008	0,0095	0,0000	0,069	240
43	21-10-25	13h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/38/28/7/11 Thanh Tân tuyến 473CM	Từ trụ 25/38/28/7/43 đến 25/38/28/7/53 đường 785 tuyến 479CM	Lắp mới trạm 50kVA trụ 25/38/28/7/43, cắt dừng chuyển tải từ trụ 25/38/28/7/43 đến 25/38/28/7/53 đường 785 tuyến 479CM	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Thanh Lợi phường Bình Minh	Cột LBFCO nhánh rẽ trụ 25/38/28/7/11 Thanh Tân tuyến 473CM	111	0,3844	0,0018	0,0216	0,0001	0,171	600
44	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

45	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/8/17, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16 tuyển 475SD	Từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/8/17, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16 tuyển 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/8/17, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16 tuyển 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 124/18/5 đến trụ 124/18/5/8 tuyển 471SD	Từ trụ 124/18/5 đến trụ 124/18/5/8 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 124/18/5 đến trụ 124/18/5/8 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
47	21-10-25	08h00	21-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 20 Cầu Da 3A tuyển 473SD	Trạm 50kVA trụ 20 Cầu Da 3A tuyển 473SD	Bảo trì, hạ giá T, máy biến áp trạm trụ 20 tuyển 473SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 20 Cầu Da 3A tuyển 473SD	40	0,1406	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40	
48	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 231B/20/17 đến trụ 231B/20/28/21 tuyển 474TBI	Từ trụ 231B/20/17 đến trụ 231B/20/28/21 tuyển 474TBI	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 231B/20/17 đến trụ 231B/20/28/21 tuyển 474TBI	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7 từ trụ 238B/13 đến trụ 238B/18 tuyển 474TBI	Từ trụ 238B/13 đến trụ 238B/18 tuyển 474TBI	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 238B/13 đến trụ 238B/18 tuyển 474TBI	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	21-10-25	08h00	21-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 15kVA trụ 69/11/4 Sư Đoàn 5 - Tiểu Đoàn Huân Luyện Chiến Sĩ Mới tuyển 476SD	Trạm 15kVA trụ 69/11/4 Sư Đoàn 5 - Tiểu Đoàn Huân Luyện Chiến Sĩ Mới tuyển 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 69/11/4 tuyển 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Tiểu Đoàn Huân Luyện Chiến Sĩ Mới	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 69/11/4 Sư Đoàn 5 - Tiểu Đoàn Huân Luyện Chiến Sĩ Mới tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
51	21-10-25	08h00	21-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 15kVA trụ 69/13 Nhà Nghi Cơ Quan Sư Đoàn tuyển 476SD	Trạm 15kVA trụ 69/13 Nhà Nghi Cơ Quan Sư Đoàn tuyển 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 69/22 tuyển 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Nhà Nghi Cơ Quan Sư Đoàn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 69/22 Sư đoàn 5-10 tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
52	21-10-25	08h00	21-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyển 476SD	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyển 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 30 tuyển 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 3x25kVA trụ 30 Sư đoàn 5-4 tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
53	21-10-25	08h00	21-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu và Chốt trực phòng không tuyển 476SD	Trạm 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu và Chốt trực phòng không tuyển 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 59 tuyển 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Khu TG tham mưu và Chốt trực phòng không	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 59 Khu TG tham mưu và Chốt trực phòng không tuyển 476SD	2	0,0070	0,0000	0,0004	0,0000	0,011	40	
54	21-10-25	13h30	21-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 160kVA trụ 51/4 Tiểu đoàn 3 + Khối TT BB4 tuyển 476SD	Trạm 160kVA trụ 51/4 Tiểu đoàn 3 + Khối TT BB4 tuyển 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 51/4 tuyển 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Tiểu đoàn 3 + Khối TT BB4	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 160kVA trụ 51/4 Tiểu đoàn 3 + Khối TT BB4 tuyển 476SD	2	0,0070	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	120	
55	21-10-25	13h30	21-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 15 Trung Đoàn BB5 tuyển 476SD	Trạm 250kVA trụ 15 Trung Đoàn BB5 tuyển 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 15 tuyển 476TN	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Trung Đoàn BB5	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 250kVA trụ 15 Trung Đoàn BB5 tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
56	21-10-25	06h00	21-10-25	06h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116/1 tuyển 473TB đến trụ 25C/53 tuyển 478TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116/1 tuyển 473TB đến trụ 25C/53 tuyển 478TB	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 25C/53	Đầu tư xây dựng	90	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 116/1 Chà Rây tuyển 473TB Cắt LBS trụ 25C/53 và 3LTD trụ 25C/52 An Thới tuyển 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

57	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 25C/3 đến trụ 25C/52 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/3 đến trụ 25C/52 tuyến 478TB	Thay trụ trung áp 25C/13, 25C/47B, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	60	Khu phố An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Máy, Tỉnh Phong, Suối Sầu, Lộc Bình, Lộc An phường An Tịnh	Cắt Recloser trụ 25C/2 và 3LTD trụ 25C/2B An Bình tuyến 478TB Cắt 3LTD trụ 25C/52 An Thới tuyến 478TB	5343	52,1045	0,0914	2,8253	0,0050	2,172	20.634
58	21-10-25	07h30	21-10-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 25C/30/2 đến trụ 25C/30/42 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/30/2 đến trụ 25C/30/42 tuyến 478TB	Mỏ dây bọc lấp kẹp quai	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Máy, Tỉnh Phong, Suối Sầu, Lộc Bình, Lộc An phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 25C/30/1 Tỉnh Phong tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
59	21-10-25	17h00	21-10-25	17h30	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/53 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/53 tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện trở lại	Đầu tư xây dựng	90	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 25C/52 và LBS trụ 25C/53 An Thới tuyến 478TB Cắt Recloser trụ 116/1 Chà Rây tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự m (theo tuyến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-10-25	07h00	30-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đốp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đốp.	- Lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/17, 23/44, 23/45, 23/46, 23/56. - Thu hồi trụ 23/21 cũ và lắp đặt xây dựng mới trụ 23/21 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đốp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Đốp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đốp.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đốp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 10 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
2	21-10-25	22h00	22-10-25	06h00	XNLDTN (CS1)	Công ty Truyền tải điện 4	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	- An toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 xử lý nhiệt độ cao đầu cosse DCL 174-7 trạm 220kV Trảng Bàng 2	- An toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 xử lý nhiệt độ cao đầu cosse DCL 174-7 trạm 220kV Trảng Bàng 2	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 20/9T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 20/9T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lắp phụ kiện, tháp đã U nâng lưới, lắp xà dừng, kéo dây NR 3 pha và ép cò lều trụ 20/9T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát triển phụ tải	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	141	0,6035	0,0025	0,0314	0,0001	0,079	314	
2	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 40B/11 Thạnh Đông 15 tuyến 479TH	Trụ 40B/11 tuyến 479TH	Thi công nâng cấp trạm 15kVA lên 50kVA trụ 40B/15 tuyến 479TH	Nhận thầu thi công	4	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 40B/11 Thạnh Đông 15 tuyến 479TH	46	0,4404	0,0008	0,0230	0,0000	0,046	411	
3	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 15kVA trụ 40B/11 Tươi tiêu Nguyễn Quang Hùng tuyến 479TH	Trụ 40B/11 tuyến 479TH	- Thi công nâng cấp trạm 15kVA lên 50kVA trụ 40B/15 tuyến 479TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA trụ 40B/11 tuyến 479TH	Nhận thầu thi công	1	Tươi tiêu Nguyễn Quang Hùng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 40B/11 Tươi tiêu Nguyễn Quang Hùng tuyến 479TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	

C. HOTLINE																				
1	21-10-25	08h00	21-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 20/9T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 20/9T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lắp phụ kiện, tháp đã U nâng lưới, lắp xả dưng, kéo dây NR 3 pha và ép cò lều trụ 20/9T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 471LH trạm 110kV Long Hoa. - Khóa chế độ tự đóng lại REC Trí Giác Cung trụ 56B tuyến 471LH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên