

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DOI (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.476.636	1.930.049	14.400	28.800
2	Pmax (MW)	2239,0	334,6	0,600	1,200
3	Pmin (MW)	1668,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	22-10-25	08h00	22-10-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	22-10-25	19h00	22-10-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	22-10-25	09h00	22-10-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	22-10-25	09h00	22-10-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	22-10-25	08h00	22-10-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	22-10-25	18h00	22-10-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mốc Bài, đường dây 110kV 172 Mốc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24/72/04 đến trụ 24/72/09	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 Nm ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trụ 05 đến trụ 24	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ 104/1/23/5 đến trụ 104/1/23/21 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/5 đến trụ 104/1/23/21 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Lắp biên số trụ từ trụ 104/1/23/5 đến trụ 104/1/23/21 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 nhánh rẽ 22kV Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Lắp biên số trụ từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 50kVA từ 118/138/14/56/7/9 đến trụ 118/138/14/56/7/9/10 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Từ trụ 118/138/14/56/7/9 đến trụ 118/138/14/56/7/9/10 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 118/138/14/56/7/9 đến trụ 118/138/14/56/7/9/10 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 1 xã Lộc Ninh.	Cắt CB trạm 50kVA từ 118/138/14/56/7/9 Đầu Tàu-B tuyến 475TD	37	0,4243	0,0007	0,0216	0,0000	0,034	357
4	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương tuyến 471TD. - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD. - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD.	Từ trụ 80 đến trụ 106 Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 80 đến trụ 106 Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P/Láng Biển tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P/48 đến trụ 48B/61/46P/55/2 Láng Biển tuyến 476HT	Tháo, lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 48B/61/46P/48 đến trụ 48B/61/46P/55/2 Láng Biển tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	22-10-25	07h00	22-10-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 26 Ninh Bình tuyến 471H, 475CM	Trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đội QLD Tân Ninh thỏa thuận: Cắt thực hiện biện pháp an toàn bàn giao đơn vị ngoài thi công trình đầu tư hạ tầng khu tái định cư huyện Dương Minh Châu trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA từ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TD	Trạm 75kVA từ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TD	Nâng công suất trạm 75kVA từ 139/9/5A Cẩm Long 6 lên 2x50kVA, nghiệm thu đồng điện.	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA từ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TD Cắt LBFCO từ 139/9/5A/1, tháo hotline từ 139/9/5A tuyến 478TD	210	1,6106	0,0032	0,0001	0,0000	0,099	840
8	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TD	Từ trụ 139/1P đến trụ 139/9/21, từ trụ 139/9/5A đến trụ 139/9/5A/5 tuyến 478TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1P đến trụ 139/9/21, từ trụ 139/9/5A đến trụ 139/9/5A/5 tuyến 478TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

9	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TD	Trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TD	Nâng công suất trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TD lên 2x75kVA và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 126/27 Xóm Mía tuyến 477TD Cắt CB trạm 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TD	249	1,9098	0,0037	0,0001	0,0000	0,059	500
10	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Cẩm Giang 3 trụ 149/38 tuyến 478TD	Trạm 50kVA Cẩm Giang 3 trụ 149/38 tuyến 478TD	Nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 149/38 tuyến 478TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cẩm Giang 3 trụ 149/38 tuyến 478TD	79	0,6059	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670
11	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Cẩm Long 12 trụ 110/8/7 tuyến 474TD	Trạm 50kVA Cẩm Long 12 trụ 110/8/7 tuyến 474TD	Nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 110/8/7 tuyến 474TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cẩm Long 12 trụ 110/8/7 tuyến 474TD	63	0,4832	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670
12	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161 tuyến 472TD, 476TD	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161 tuyến 472TD, 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161 tuyến 472TD, 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Lê Quốc Vinh	Đường dây 22kV từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Sang lưới hạ áp, sang cáp quang, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 237 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Công trình di dời mở rộng đường của Ban QLDA khu vực 2	35	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207, DS trụ 206B Long Bình tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 209, DS trụ 209B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH - Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 477LH - Cắt CB trạm 3x37,5kVA Ca Bảo Đào P trụ 204 Phạm Hùng tuyến 482TN	2768	23,6957	0,0494	1,2326	0,0026	0,655	5.236
16	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm trụ 239B/3, 239B/7, 239B/9, 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Trạm trụ 239B/3, 239B/7, 239B/9, 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Tháo gỡ trạm biến áp, tháo vật tư phụ kiện trạm trụ 239B/3, 239B/7, 239B/9, 239B/10B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	ĐTXD 2025	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 239B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Làm dừng trung áp, dời giá T, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

18	22-10-25	07h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 212/9/10, 212/9/19 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Trụ 212/9/10, 212/9/19 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Tháo neo bị đứt trụ 212/9/10, 212/9/19 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 212/10/1 (212/9/1) Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	22-10-25	08h00	22-10-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Hòa Đông 1G trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	Trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 50kVA Hòa Đông 1G trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ, bảo trì trạm biến áp	1	Áp Hòa Đông A, xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hòa Đông 1G trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	6	0,0311	0,0001	0,0012	0,0000	0,034	120		
20	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/1 Rừng 35 tuyến 474TBI	Trụ 190/41/4, từ trụ 190/38 đến trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Nâng công suất trạm biến áp trụ 190/41/4 từ 50kVA lên 2x50kVA, xử lý khiếm khuyết từ trụ 190/38 đến trụ 190/50/5 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thanh An xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 190/1 Rừng 35 tuyến 474TBI	483	6,4309	0,0119	0,2418	0,0004	0,206	1.852		
21	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
22	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 61 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	Từ trụ 61/7A đến trụ 61/7A/2 tuyến 473TH	Thi công dựng trụ di dời đường dây trung áp từ trụ 63/7A đến trụ 63/7A/2 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	30	Công ty Việt Mã	Cắt REC và DS trụ 61/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.086		
23	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 75kVA trụ 66/4 Tân Tiến tuyến 477TH	Từ trụ 66/1 đến trụ 66/4, từ trụ 66/4 đến trụ 66/4/4P, từ trụ 66/5A đến trụ 66/5A/8T, từ trụ 66/5A đến trụ 66/5A/4P tuyến 477TH	Thi công kéo dây hạ áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 66/1 đến trụ 66/4, từ trụ 66/4 đến trụ 66/4/4P, từ trụ 66/5A đến trụ 66/5A/8T, từ trụ 66/5 đến trụ 66/5A/4P tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 66/4 Tân Tiến tuyến 477TH	86	0,9149	0,0015	0,0479	0,0001	0,069	686		
24	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 75kVA trụ 66/7 Tân Tiến 3 tuyến 477TH	Từ trụ 66/5 đến trụ 66/7, từ trụ 66/7 đến trụ 66/7/4P, từ trụ 66/7 đến trụ 66/7/10T, từ trụ 66/8 đến trụ 66/8/8P, từ trụ 66/8 đến trụ 66/8/9T tuyến 477TH	Thi công kéo dây hạ áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 66/5 đến trụ 66/7, từ trụ 66/7 đến trụ 66/7/4P, từ trụ 66/7 đến trụ 66/7/10T, từ trụ 66/8 đến trụ 66/8/8P, từ trụ 66/8 đến trụ 66/8/9T tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 66/7 Tân Tiến 3 tuyến 477TH	72	0,7660	0,0013	0,0401	0,0001	0,069	686		
25	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 50kVA trụ 66/9 Tân Tiến 2 tuyến 477TH	Từ trụ 66/8 đến trụ 66/10A, từ trụ 66/10A đến trụ 66/10A/7P, từ trụ 66/10A đến trụ 66/10A/9T tuyến 477TH	Thi công kéo dây hạ áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 66/8 đến trụ 66/10A, từ trụ 66/10A đến trụ 66/10A/7P, từ trụ 66/10A đến trụ 66/10A/9T tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 66/9 Tân Tiến 2 tuyến 477TH	127	1,3511	0,0023	0,0707	0,0001	0,069	686		
26	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 50kVA trụ 66/11 Tân Tiến 20 tuyến 477TH	Từ trụ 66/10A đến trụ 66/12A, từ trụ 66/12A đến trụ 66/12A/8P, từ trụ 66/12A đến trụ 66/12A/9T tuyến 477TH	Thi công kéo dây hạ áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 66/10A đến trụ 66/12A, từ trụ 66/12A đến trụ 66/12A/8P, từ trụ 66/12A đến trụ 66/12A/9T tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 66/11 Tân Tiến 20 tuyến 477TH	55	0,5851	0,0010	0,0306	0,0001	0,069	686		

27	22-10-25	07h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 75kVA trụ 66/14 Tân Tiến 1 tuyến 477TH	Từ trụ 66/12A đến trụ 66/14, từ trụ 66/14 đến trụ 66/14/1P, từ trụ 66/14 đến trụ 66/14/8T tuyến 477TH	Thi công kéo dây hạ áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 66/12A đến trụ 66/14, từ trụ 66/14 đến trụ 66/14/1P, từ trụ 66/14 đến trụ 66/14/8T tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	8	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 66/14 Tân Tiến 1 tuyến 477TH	122	1,2979	0,0022	0,0679	0,0001	0,091	914
28	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cán pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	22-10-25	07h00	22-10-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Cty TNHH Thành Vinh	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/40/1 đường 784 tuyến 475CM	Tại trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đầu tư hạ tầng khu tái định cư huyện Dương Minh Châu	20	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	- Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM	145	0,6456	0,0024	0,0363	0,0001	0,686	3.087
31	22-10-25	08h00	22-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 234/17/1 đến trụ 234/17/18 tuyến 478SD	Từ trụ 234/17/1 đến trụ 234/17/18 tuyến 478SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 234/17/1 đến trụ 234/17/18 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bình Lợi xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/17 Áp Vĩnh 2 tuyến 478SD	43	0,1511	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40
32	22-10-25	13h30	22-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 234/6/1HT đến trụ 234/6/8HT và từ trụ 234/8B đến trụ 234/8b/7 tuyến 478SD	Từ trụ 234/6/1HT đến trụ 234/6/8HT và từ trụ 234/8B đến trụ 234/8b/7 tuyến 478SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 234/6/1HT đến trụ 234/6/8HT và từ trụ 234/8B đến trụ 234/8b/7 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bình Lợi xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/8 Áp Vĩnh 5 tuyến 478SD	33	0,1160	0,0006	0,0064	0,0000	0,011	40
33	22-10-25	08h00	22-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 179/52/1 đến trụ 179/52/5 tuyến 473SD	Từ trụ 179/52/1 đến trụ 179/52/5 tuyến 473SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 179/52/1 đến trụ 179/52/5 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Thành Nam xã Ninh Điền	Cắt CB trạm 50kVA trụ 179/55 Thành Nam 6 tuyến 473SD	64	0,2249	0,0011	0,0125	0,0001	0,011	40
34	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 179/15B/7 đến trụ 179/15B/12, từ trụ 179/55/4 đến trụ 179/55/5 tuyến 473SD	Từ trụ 179/15B/7 đến trụ 179/15B/12, từ trụ 179/55/4 đến trụ 179/55/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 179/15B/7 đến trụ 179/15B/12, từ trụ 179/55/4 đến trụ 179/55/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	22-10-25	08h00	22-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 181B/2 đến trụ 181B/6, từ trụ 184/4T đến trụ 184/9T tuyến 473SD	Từ trụ 181B/2 đến trụ 181B/6, từ trụ 184/4T đến trụ 184/9T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 181B/2 đến trụ 181B/6, từ trụ 184/4T đến trụ 184/9T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0



**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**