

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.635.837	2.203.655	14.400	28.800
2	Pmax (MW)	2234,1	334,6	0,600	1,200
3	Pmin (MW)	1669,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	23-10-25	08h00	23-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp gián accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	23-10-25	19h00	23-10-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-10-25	18h00	23-10-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-10-25	07h00	23-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu) - TTTN Điện Tây Ninh	Ngăn TD42 và T402 trạm 110kV Tân Biên	Ngăn TD42 và T402 trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cáp ngầm ngăn TD42, T402 và MBA TD42 trạm 110kV Tân Biên - Tháo lắp, vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn TD42, T402 và MBA TD42 trạm 110kV Tân Biên	Thí nghiệm CBM năm 2025 và tháo lắp vệ sinh bảo dưỡng thiết bị ngăn TD42, T402 và MBA TD42 trạm 110kV Tân Biên	0	Ngăn TD42 và T402 trạm 110kV Tân Biên	- Cắt điện, cô lập ngăn TD42 và T402 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển sang nguồn điện từ dùng TD41 nếu đang sử dụng TD42.
5	23-10-25	08h00	23-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-10-25	18h00	23-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-10-25	07h00	23-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/52 đến trụ 97/112	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra đo điện trở đất		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-10-25	07h00	23-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu máng, 171 Cầu Máng 171 BourBon	Từ trụ 27 đến trụ 84	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra đo điện trở đất		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-10-25	08h00	23-10-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Trám Nhỏ 2 tuyến 479BC	Lưới hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Trám Nhỏ 2 tuyến 479BC	Chỉnh trụ nghiêng, căng neo hạ áp trụ 171/35/16P thuộc trạm tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bàu Trám Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Trám Nhỏ 2 tuyến 479BC	72	0,3619	0,0017	0,0140	0,0001	0,046	160	

2	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/5B/1 đến trụ 194/7/5B/12 Mô Côi tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/5B/1 đến trụ 194/7/5B/12 nhánh rẽ 12,7kV Mô Côi tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, do độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 194/7/5B/1 đến trụ 194/7/5B/12 Mô Côi tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 nhánh rẽ 22kV Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, do độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, do độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, do độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/33T/1T đến trụ 194/7/59B/33T/12T Long An 4 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/33T/1 T đến trụ 194/7/59B/33T/1 2T nhánh rẽ 12,7kV Long An 4 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, do độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 194/7/59B/33T/1T đến trụ 194/7/59B/33T/12T Long An 4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/37/1 đến trụ 194/7/9/37/5 Long An 3 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/37/1 đến trụ 194/7/9/37/5 nhánh rẽ 12,7kV Long An 3 tuyến 476BC	Gỡ tổ chim, do độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 194/7/9/37/1 đến trụ 194/7/9/37/5 Long An 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 245 đến trụ 245/7 Xóm Khách tuyến 476BC	Từ trụ 245 đến trụ 245/7 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Khách tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 245 đến trụ 245/7 Xóm Khách tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 272 đến trụ 272/22 Long Thạnh 1 tuyến 476BC	Từ trụ 272 đến trụ 272/22 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 1 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 272 đến trụ 272/22 Long Thạnh 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 274B/1 đến trụ 274B/9 Long Thạnh 2 tuyến 476BC	Từ trụ 274B/1 đến trụ 274B/9 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 2 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ từ trụ 274B/1 đến trụ 274B/9 Long Thạnh 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 280B/1 đến trụ 280/B14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283/1 đến trụ 283/12 Long Thanh 6 tuyến 476BC	Từ trụ 283/1 đến trụ 283/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Thanh 6 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ từ trụ 283/1 đến trụ 283/12 Long Thanh 6 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/9 Nhà Nghì Thu Trang tuyến 476BC	Từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/9 nhánh rẽ 12,7kV Nhà Nghì Thu Trang tuyến 476BC	Phát quang từ trụ từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/9 Nhà Nghì Thu Trang tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/52B/1 đến trụ 104/1/52B/6 DNTN Đức Huy tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/52B/1 đến trụ 104/1/52B/6 nhánh rẽ 22kV DNTN Đức Huy tuyến 479BC	Lắp biên số từ trụ từ trụ 104/1/52B/1 đến trụ 104/1/52B/6 DNTN Đức Huy tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/7 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/7 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Lắp biên số từ trụ từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/7 Trạm Bom Bến Đình tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vương tuyến 477HT	Tại trụ 305/73 Bầu Vương tuyến 477HT	Đào khuôn, đổ bê tông móng tại trụ 305/73 Bầu Vương tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 75kVA từ trụ 48B/75/10 Áp Láng-B tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/7/8 đến trụ 48B/75/7/14, từ trụ 48B/75/7/8 đến trụ 48B/75/7/8/3 Áp Láng tuyến 476HT	Lắp vật tư, trạm, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 48B/75/7/8 đến trụ 48B/75/7/14, từ trụ 48B/75/7/8 đến trụ 48B/75/7/8/3 Áp Láng tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 75kVA từ trụ 48B/75/10 Áp Láng-B tuyến 476HT	127	1,4563	0,0023	0,0742	0,0001	0,057	599
18	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm trụ 95/7/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 474TN	Tại trụ 95/7/34/12p Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 95/7/34/12p Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thành	Cắt CB trạm trụ 95/7/34 Ninh Hiệp-T.95/7/34 tuyến 474TN	91	0,8944	0,0017	0,0456	0,0001	0,034	306
19	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/46P/55/1 Láng Biển tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/46P/55/1 đến trụ 48B/61/55/7P, từ trụ 48B/61/46B/55/2 đến trụ 48B/61/46B/55/6 T Láng Biển tuyến 476HT	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 48B/61/46P/55/1 đến trụ 48B/61/55/7P, từ trụ 48B/61/46B/55/2 đến trụ 48B/61/46B/55/6 T Láng Biển tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Khởi An xã Cầu Khởi; áp Phước Lộc B xã Lộc Ninh.	Cắt LBFCO từ trụ 48B/61/46P/55/1 và tháo hotline từ trụ 48B/61/55 Láng Biển tuyến 476HT	56	0,6116	0,0010	0,0312	0,0001	0,069	690
20	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TD	Từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/1 Lộc Tân tuyến 475TD	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/1 Lộc Tân tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

21	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TD	Thí nghiệm CBM các trạm: trụ 118/71/34/4, trụ 118/71/34/14, trụ 118/71/34/18, trụ 118/71/34/35, trụ 118/71/34/11/12, trụ 118/71/34/11/18, trụ 118/71/34/11/7/3, trụ 118/71/34/11/7/18 Lộc Tân tuyến 475TD	Thí nghiệm cbm các trạm: trụ 118/71/34/4, trụ 118/71/34/14, trụ 118/71/34/18, trụ 118/71/34/35, trụ 118/71/34/11/12, trụ 118/71/34/11/18, trụ 118/71/34/11/7/3, trụ 118/71/34/11/7/18 Lộc Tân tuyến 475TD	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	12	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	Cắt FCO, hotline trạm trụ 118/71/34/4, 118/71/34/14, 118/71/34/18, 118/71/34/35, 118/71/34/11/12, 118/71/34/11/18, 118/71/34/11/7/3, 118/71/34/11/7/18 Lộc Tân tuyến 475TD	414	4,5214	0,0075	0,2304	0,0004	0,137	1,370
22	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TD	Từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/25, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/11/7/18 Lộc Tân 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/25, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/11/7/18 Lộc Tân tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD lên 2x50kVA và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD	69	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500
24	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD	Trạm 50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD lên 2x50kVA và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 4 xã Trường Mít	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD	48	0,3681	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500
25	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TD	Trạm 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TD	Nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 90/12 tuyến 474TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Chanh 3 trụ 90/12 tuyến 474TD	62	0,4755	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670
26	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TD	Trạm 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TD	Nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 90/10/9 tuyến 474TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Chanh 2 trụ 90/10/9 tuyến 474TD	51	0,3912	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670
27	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/71 Bầu Trâm tuyến 474TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/71/9 Bầu Trâm tuyến 474TD	Gột vò, lắp kẹp quai, lắp trạm biến áp, cắt đúng dây trụ 90/71/9 tuyến 474TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 90/71 Bầu Trâm tuyến 474TD	91	0,6979	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670

28	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 477TD	Từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28, từ trụ 42/65/94/3A đến trụ 42/65/94/3A/4, từ trụ 42/65/94/5 đến trụ 42/65/94/5/10, từ trụ 42/65/94/16B đến trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28, từ trụ 42/65/94/3A đến trụ 42/65/94/3A/4, từ trụ 42/65/94/5 đến trụ 42/65/94/5/10, từ trụ 42/65/94/16B đến trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	23-10-25	07h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đất điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp xà, Kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	ĐTXD BS 2025	14	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 120/25/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	170	1,4553	0,0030	0,0757	0,0002	0,262	2,094
32	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 90B/17 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 90B/17 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/17 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/1/5P, từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/1/10T Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/1/5P, từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/1/10T Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/1/5P, từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/1/10T Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 137/1 Tân Xuân tuyến 477TH	Từ trụ 137/8b đến trụ 137/10b tuyến 477TH	Thi công lắp trạm biến áp cắt dừng lưới hạ áp từ trụ 137/8b đến trụ 137/10b tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	Cắt LBFCO trụ 137/1 Nhánh rẽ 12,7kV tuyến 477TH	217	2,0777	0,0038	0,1087	0,0002	0,114	1,029
35	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 137/1 Tân Xuân tuyến 477TH	Từ trụ 137/2 đến trụ 137/15, từ trụ 137/13A đến trụ 137/13A/9P tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện Từ trụ 137/2 đến trụ 137/15, từ trụ 137/13A đến trụ 137/13A/9P tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

36	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30, từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30, từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	23-10-25	08h00	23-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 207 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 471SD	19	0,0668	0,0003	0,0037	0,0000	0,011	40	
41	23-10-25	08h00	23-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 2x25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 471SD	Trạm 2x25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 201 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 201/1 tuyến 471SD	67	0,2355	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40	
42	23-10-25	08h00	23-10-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 252/13 Sa Nghệ 5 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 252/13 Sa Nghệ 5 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 252/13 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghệ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 252/1 tuyến 471SD	229	0,8048	0,0038	0,0446	0,0002	0,011	40	
43	23-10-25	13h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 341/53 Bàng Dung D tuyến 471SD	Trạm 75kVA trụ 341/53 Bàng Dung D tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/53 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 341/53 Bàng Dung D tuyến 471SD	145	0,5096	0,0024	0,0282	0,0001	0,011	40	

44	23-10-25	13h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 89/12 Bầu Sen A tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 89/12 Bầu Sen A tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 89/12 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 89/12 Bầu Sen A tuyến 478SD	42	0,1476	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40
45	23-10-25	13h30	23-10-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 2x50kVA trụ 60/4/13P TT Châu Thành M tuyến 473SD	Trạm 2x50kVA trụ 60/4/13P TT Châu Thành M tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 1 xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 60/4/1P tuyến 471SD	93	0,3269	0,0016	0,0181	0,0001	0,011	40
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tư cày (đư Liến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-10-25	07h00	30-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/17, 23/44, 23/45, 23/46, 23/56. - Thu hồi trụ 23/21 cũ và lắp đặt xây dựng mới trụ 23/21 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 10 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
2	22-10-25	22h00	23-10-25	06h00	XNLDTN (CS1)	Công ty Truyền tải điện 4	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- An toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 xử lý nhiệt độ cao đầu cosse DCL 171-7 trạm 220kV Trảng Bàng 2.	- An toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 xử lý nhiệt độ cao đầu cosse DCL 171-7 trạm 220kV Trảng Bàng 2.	0	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Hạ hạ LBFCO, tháo neo, thay LBFCO pha giữa, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Xử lý khiếm khuyết	21	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	101	0,4323	0,0018	0,0225	0,0001	0,393	1.571	
C. HOTLINE																					
1	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD	Trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD	Tháo MBA, giá T, LA, FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 478TD trạm 110kV Thạnh Đức. - Khóa chế độ tự đóng lại REC Thạnh Đức trụ 50 tuyến 478TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD	Trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD	Tháo MBA, giá T, LA, FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC Cẩm Giang trụ 316 tuyến 478TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	23-10-25	08h00	23-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Hạ dâ LBFCO, tháo neo, thay LBFCO pha giữa, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 473LH trạm 110kV Long Hoa. - Khóa chế độ tự đóng lại REC Trường Hòa trụ 60B tuyến 473LH - Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline trụ 120/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--------------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên