

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	35.392.647	2.023.560	14.400	28.800
2	Pmax (MW)	1771,6	334,6	0,600	1,200
3	Pmin (MW)	1390,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-10-25	06h00	26-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Ngăn 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức	- Ngăn 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tây Ninh. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng. - Vệ sinh sứ, kiểm tra bảo dưỡng các phụ kiện của đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh, 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Công ty truyền tải Điện 4 kết hợp công tác kiểm tra thí nghiệm định kỳ thiết bị ngăn 180 trạm 220kV Tây Ninh 2.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng.	0	- Ngăn 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức	- Cắt điện, có lập ngăn 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tây Ninh. Cắt điện, có lập đường dây: -172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh. -174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Tây Ninh

2	26-10-25	08h00	26-10-25	15h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trụ công ngăn 172, 174, 132, MBA T2 trạm 110kV Tây Ninh.	Tháo đèn chiếu sáng sân ngắt trụ công ngăn 172, 174, 132, MBA T2	Tháo đèn chiếu sáng sân ngắt trụ công ngăn 172, 174, 132, MBA T2 không còn sử dụng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-10-25	08h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	26-10-25	08h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	26-10-25	07h00	26-10-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 41/5 Hoàng Lê Kha - F tuyến 472TN	Từ trụ 41/5B đến trụ 41/5B/4 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi trụ từ trụ 41/5B đến trụ 41/5B/4 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	4	Khu phố 3, 7 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 41/5 Hoàng Lê Kha - F tuyến 472TN	166	0,7391	0,0027	0,0416	0,0002	0,137	617	
4	26-10-25	07h00	26-10-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 62/12/11P Nguyễn Trãi - D tuyến 472TN	Từ trụ 38/8/5 đến trụ 38/8/5/3 đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi trụ từ trụ 38/8/5 đến trụ 38/8/5/3 đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	12	Khu phố 7 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/12/11P Nguyễn Trãi - D tuyến 472TN	175	0,7791	0,0029	0,0438	0,0002	0,412	1.852	
5	26-10-25	07h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 49 đến trụ 52 tuyến 474SD	Từ trụ 49 đến trụ 52 tuyến 474SD	Lắp phụ kiện và kéo dây chống sét từ trụ 49 đến trụ 52 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng	100	Áp 2, 4, Thanh An xã Châu Thành; áp Xóm Mới 1, Tầm Long xã Hảo Đức	- Cắt MC 474SD và Đóng DTĐ 474-76SD. - Cắt DS 3pha trụ 5 Thái Bình tuyến 472SD-474SD. - Cắt DS 3pha trụ 53 Ngã Tư Huyện tuyến 473SD-474SD. - Cắt DS 3pha trụ 53B Khu Phố 1 tuyến 477SD-474SD.	6103	49,0266	0,1021	2,7176	0,0057	3,429	27.432	

6	26-10-25	07h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38 đến trụ 38/2 tuyến 474SD	Từ trụ 38 đến trụ 38/2 tuyến 474SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện và kéo dây đầu nổi từ trụ 38 đến trụ 38/2 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng	140	Áp 4, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muôn, Bình Phong, Bình Hòa xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt 3LTD trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 472SD. - Cắt MC 474SD và Đóng DTĐ 474-76SD. - Cắt DS 3pha trụ 53 Ngã Tư Huyện tuyến 473SD-474SD. - Cắt DS 3pha trụ 53B Khu Phố 1 tuyến 477SD-474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	26-10-25	07h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/14A/7/2 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/14A/7/2 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Thay sứ đứng bị hỏng điện trụ 53/28/6/14A/7/4, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 53/28/6/14A/7/2 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Tâm Long xã Háo Đước	Cắt 01LBFCO trụ 53/28/6/14A/7/1 tuyến 474SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	26-10-25	08h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	26-10-25	08h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	26-10-25	07h00	26-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 81/32 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 81/32 tuyến 472SD	Lắp phụ kiện và kéo dây chống sét từ trụ 39 đến trụ 81/32 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng	140	Áp Tam Hạp, Suối Muôn, Bình Phong, Bình Hòa xã Châu Thành	- Cắt MC 472SD và Đóng DTĐ 472-76SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt 3LTD trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 472SD. - Cắt DS 3pha trụ 5 Thái Bình tuyến 472SD-474SD.	3849	38,6498	0,0644	2,1424	0,0036	4,801	48.006
11	26-10-25	06h30	26-10-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 476SD về đến trụ 83 tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH. - Cắt REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	26-10-25	17h00	26-10-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cây (đồng tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-10-25	07h00	30-10-25	17h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp đặt dụng cụ BTLT: 23/17, 23/44, 23/45, 23/46, 23/56. - Thu hồi trụ 23/21 cũ và lắp đặt xây dựng mới trụ 23/21 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 10 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-10-25	08h00	26-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Công ty TNHH MTV DV TM DX Điện Toàn Phát	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/11/4 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Trụ 98/11/4 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Di dời đường dây và trụ trung áp tại trụ 98/11/4 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 98/11/1 Láng Cát 1 tuyến 476BC	176	2,2750	0,0042	0,0882	0,0002	0,046	411	
2	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	69	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670	
3	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Cây Xoài 7-1 trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA Cây Xoài 7-1 trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cây Xoài 7-1 trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	51	0,3912	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670	
4	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/70 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/70 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Trồng trụ ghép lắp TBA, bảo trì lưới điện, xử lý khiếm khuyết, lắp ốp đá, phát quang hành lang an toàn lưới điện từ trụ 54/1 đến trụ 54/70 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2025 Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Suối Cao A, Cây Trắc phường Gia Lộc; khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/1B Suối Cao tuyến 476TĐ	1692	12,9772	0,0254	0,0072	0,0000	0,594	8.740	
5	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 250kVA Xóm Mới 1 trụ 54/83 tuyến 476TĐ Trạm 2x50kVA Xóm Mới 4 tuyến 476TĐ	Trụ 54/78C tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp trụ 54/78C tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Xóm Mới 1 trụ 54/83 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 2x50kVA Xóm Mới 4 tuyến 476TĐ	369	2,8301	0,0055	0,0005	0,0000	0,198	2.910	
6	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 400kVA Hùng Vương 1 trụ 54/114 tuyến 476TĐ	Trụ 54/117B tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp trụ 54/117B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 400kVA Hùng Vương 1 trụ 54/114 tuyến 476TĐ	313	2,4006	0,0047	0,0004	0,0000	0,198	2.910	
7	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 250kVA Chợ Gò Dầu 1 trụ 182B/1 tuyến 473BC	Trụ 180B tuyến 473BC	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp trụ 180B tuyến 473BC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Chợ Gò Dầu 1 trụ 182B/1 tuyến 473BC	210	1,6106	0,0032	0,0003	0,0000	0,198	2.910	
8	26-10-25	07h30	26-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 3x75kVA Nội Ô 1 trụ 220 tuyến 476TĐ	Trụ 220B/1 tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp trụ 220B/1 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Nội Ô A, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 3x75kVA Nội Ô 1 trụ 220 tuyến 476TĐ	57	0,4372	0,0009	0,0001	0,0000	0,198	2.910	

C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	26-10-25	05h00	26-10-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	- Ban ALĐ miền Nam. - Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội.	- Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG – 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn – 171 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMDMT HTG.	- Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG – 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn – 171 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMDMT HTG.	- Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội thi công lắp đặt dựng trụ BTLT tại vị trí 24/20A, 24/24A, 24/32A, 24/34A, 24/36A, 24/42A, 24/44A, 24/46A, 24/48A, 24/50A, 24/52A, 24/56A.	Cải tạo, phân pha đường dây.	250	- Toàn Trạm 110kV Bến Cầu và Mộc Bài. - Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG – 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn – 171 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMDMT HTG.	Cắt điện có lập: - Đường dây 110kV 171 NMDMT HTG – 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Bầu Đôn – 171 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMDMT HTG.	Do khu vực thi công bị ngập nước nên Đơn vị thi công đăng ký hủy công tác.					
2	26-10-25	04h00	26-10-25	05h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	Giảm tải	100	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	Do hủy kế hoạch cắt điện trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài.					
3	26-10-25	05h00	26-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B (30B mới) tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/30B (30B mới) tuyến 477MB	Cắt giảm tải tuyến 477MB	Giảm tải	100	Campuchia	Cắt 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB	Do hủy kế hoạch cắt điện trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài.					
4	26-10-25	05h00	26-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Đường dây 22kV từ trụ 59/26B tuyến 475MB	Cắt giảm tải tuyến 475MB	Giảm tải	150	Mạch 1 Campuchia	Cắt Recloser trụ 59/26B Hữu Nghị tuyến 475MB	Do hủy kế hoạch cắt điện trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài.					
5	26-10-25	05h00	26-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19/N đến trụ 19/N37/12 tuyến 472BC, từ trụ 19/T đến trụ 19/T23 tuyến 471BC	Từ trụ 19/N đến trụ 19/N37/12 đường dây 22kV Khu Công Nghiệp TMTC tuyến 472BC, từ trụ 19/T đến trụ 19/T23 đường dây 22kV Khu Công Nghiệp TMTC tuyến 471BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 19/N đến trụ 19/N37/12 tuyến 472BC, từ trụ 19/T đến trụ 19/T23 tuyến 471BC	Xử lý khiếm khuyết	100	Áp Thuận Đông xã Bến Cầu	- Cắt MC 471BC và đóng DTĐ 471- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472BC và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Bến Cầu	Do hủy kế hoạch cắt điện trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài.					
6	26-10-25	05h00	26-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 29 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC - 474BC	Từ trụ 29 đến trụ 54 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC - 474BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 29 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia tuyến 477BC - 474BC	Xử lý khiếm khuyết	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 474 và đóng DTĐ 474- 76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 477 và đóng DTĐ 477- 76 trạm 110kV Bến Cầu	Do hủy kế hoạch cắt điện trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bài.					

7	26-10-25	18h00	26-10-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Đường dây 22kV từ MC 477MB đến trụ 59/30B (30B mới) cuối tuyến 477MB	Đông 3LTD trụ 59/30B	Cấp điện Campuchia	100	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB - Đông 3LTD trụ 59/30B BaVet tuyến 477MB - Đóng Recloser trụ 59/1 BaVet tuyến 477MB	Do hủy kế hoạch cắt điện trạm 110kV Bến Cầu, Mộc Bãi.					
---	----------	-------	----------	-------	--------------------	--------------------	---	--	----------------------	-----------------------	-----	----------------------------	---	---	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên