

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.913.663	2.112.147	16.800	31.200
2	Pmax (MW)	2267,5	304,4	0,700	1,300
3	Pmin (MW)	1708,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	28-10-25	08h00	28-10-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	28-10-25	18h00	28-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	28-10-25	19h30	28-10-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	28-10-25	08h00	28-10-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	28-10-25	08h00	28-10-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	28-10-25	18h00	28-10-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	28-10-25	07h00	28-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 285, từ trụ 333 đến trụ 452	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 128B Rừng Dầu 19 tuyến 476BC	Trạm 160kVA trụ 128B Rừng Dầu 19 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 160kVA trụ 128B Rừng Dầu 19 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 69B/4 Thuận Tâm 12 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 69B/4 Thuận Tâm 12 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 50kVA trụ 69B/4 Thuận Tâm 12 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/8T Thị Trấn 39 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/8T Thị Trấn 39 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 98/8T Thị Trấn 39 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/3/2 đến trụ 103B/3/3 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 103B/3/2 đến trụ 103B/3/3 nhánh rẽ 22kV VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/3/2 đến trụ 103B/3/3 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 nhánh rẽ 12,7kV Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/13 đến trụ 103B/13/1 Ban QLDA Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 479BC	Từ trụ 103B/13 đến trụ 103B/13/1 Ban QLDA Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/13 đến trụ 103B/13/1 Ban QLDA Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/27B/2/13P Thị Trấn 32 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/27B/2/13P Thị Trấn 32 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 104/27B/2/13P Thị Trấn 32 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/3 Bàu Tép 37 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/3 Bàu Tép 37 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 50kVA trụ 104/29/12B/3 Bàu Tép 37 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 50kVA trụ 104/29/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	Từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/23 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/23 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ.	Từ trụ 117B đến trụ 152B đến trụ 152B/4 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 117B đến trụ 117B/1, từ trụ 152B đến trụ 152B/4 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

15	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT.	Từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14, từ trụ 48B/110 đến trụ 48B/110/3 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14, từ trụ 48B/110 đến trụ 48B/110/3 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Từ trụ 43/9/7 đến trụ 43/9/7B Chà Là tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay xà, thu hồi vật tư từ trụ 43/9/7 đến trụ 43/9/7B Chà Là tuyến 471HT	Nhận thầu thi công	30	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thanh; khu phố Ninh Thọ phường Long Hoa.	- Cắt LBS trụ 43/2B và DS trụ 43/3 Ninh Hưng 2 tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 43/9/17C và DS trụ 43/9/17B Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT, 471LH	770	7,5663	0,0140	0,3857	0,0007	1,029	9.261	
17	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 43/9/16/1 Đền đường Trường Hòa - Chà Là 2 tuyến 471HT	Tại trụ 16/1 Đền đường Trường Hòa - Chà Là 2 tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ tại trụ 16/1 Đền đường Trường Hòa - Chà Là 2 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Trường Hòa - Chà Là 2	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 43/9/16/1 và tháo hotline nhánh rẽ Đền đường Trường Hòa - Chà Là 2 trụ 43/9/16 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Trung tâm TNĐ Tây Ninh	Các trạm trụ 43/7/4/4, trụ 43/7/5, trụ 43/7/8, trụ 43/9/8, trụ 43/9/12, trụ 43/9/16B, trụ 43/9/17C/11T Chà Là tuyến 471HT	Tại trạm trụ 43/7/4/4, trụ 43/7/5, trụ 43/7/8, trụ 43/9/8, trụ 43/9/12, trụ 43/9/16B, trụ 43/9/17C/11T Chà Là tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM trạm tại trụ 43/7/4/4, trụ 43/7/5, trụ 43/7/8, trụ 43/9/8, trụ 43/9/12, trụ 43/9/16B, trụ 43/9/17C/11T Chà Là tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thanh; khu phố Ninh Thọ phường Long Hoa.	Cắt FCO và tháo hotline trạm trụ 43/7/4/4, trụ 43/7/5, trụ 43/7/8, trụ 43/9/8, trụ 43/9/12, trụ 43/9/16B, trụ 43/9/17C/11T Chà Là tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Từ trụ 43 đến trụ 43/9/16, từ trụ 43/7 đến trụ 43/7/8, từ trụ 43/7/4 đến trụ 43/7/4/4, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/11T Chà Là tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 43 đến trụ 43/9/16, từ trụ 43/7 đến trụ 43/7/8, từ trụ 43/7/4 đến trụ 43/7/4/4, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/11T Chà Là tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Suối Cao 8 trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA Suối Cao 8 trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Suối Cao 8 trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC	61	0,4679	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
21	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Suối Cao 12 trụ 65/6 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA Suối Cao 12 trụ 65/6 tuyến 471PĐC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 65/6 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Suối Cao 12 trụ 65/6 tuyến 471PĐC	40	0,3068	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
22	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Suối Cao 6.2 trụ 58B/12 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA Suối Cao 6.2 trụ 58B/12 tuyến 471PĐC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 58B/12 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Suối Cao 6.2 trụ 58B/12 tuyến 471PĐC	51	0,3912	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670	
23	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Suối Cao 14 trụ 94/5 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA Suối Cao 14 trụ 94/5 tuyến 471PĐC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 94/5 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Suối Cao 14 trụ 94/5 tuyến 471PĐC	37	0,2838	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	

24	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Phước Đông 32 trụ 94/8B tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA Phước Đông 32 trụ 94/8B tuyến 471PDC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 94/8B tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Phước Đông 32 trụ 94/8B tuyến 471PĐC	49	0,3758	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	670	
25	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Phước Đông 4 trụ 94/10 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA Phước Đông 4 trụ 94/10 tuyến 471PDC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 94/10 tuyến 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Phước Đông 4 trụ 94/10 tuyến 471PĐC	57	0,4372	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670	
26	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42 đến trụ 120 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 60 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐC	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC	Từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/8 đến trụ 20/9, từ trụ 20/5/21/2 đến trụ 20/5/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 20/8 đến trụ 20/9, từ trụ 20/5/21/2 đến trụ 20/5/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/8 đến trụ 20/9, từ trụ 20/5/21/2 đến trụ 20/5/21/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Sân Cu G trụ 20/31/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Sân Cu G trụ 20/31/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Sân Cu G trụ 20/31/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	28-10-25	08h00	28-10-25	09h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 15kVA Trạm cấp nước Tân Phong trụ 153B/1 tuyến 474TBI	Trụ 153B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 15kVA Trạm cấp nước Tân Phong trụ 153B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch	Cắt FCO TBA 15kVA Trạm cấp nước Tân Phong trụ 153B/1 tuyến 474TBI	248	0,5503	0,0061	0,0207	0,0002	0,034	51	
35	28-10-25	09h30	28-10-25	10h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 2x25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 477TBI	Trụ 104/123 tuyến 477TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 2x25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 477TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Hòa Đông A, xã Phước Vinh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 477TBI	187	0,2766	0,0046	0,0104	0,0002	0,034	34	

36	28-10-25	10h30	28-10-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Hòa Đông 1G trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	Trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Hòa Đông 1G trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Hòa Đông A, xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hòa Đông 1G trụ 104/127/13/30 tuyến 477TBI	47	0,0695	0,0012	0,0026	0,0000	0,034	34
37	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Thạnh Bình tuyến 474TBI, 475TBI	Từ trụ 17 đến trụ 39 tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	Chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 92/26A Thanh Tân 7 tuyến 476TH	Trụ 92/26A tuyến 476TH	Thi công lắp trạm 2x25kVA trụ 92/26A chuyển sang vận hành 1 pha 3 dây tuyến 476TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Hưng xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/26A Thanh Tân 7 tuyến 476TH	56	0,5362	0,0010	0,0281	0,0001	0,034	309
39	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 92/60 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang cây xanh trong ngoài hành lang lưới điện từ trụ 92/60 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 250kVA trụ 173/36/108A Bô Túc 33 tuyến 475SN	Từ trụ 173/36/106 đến trụ 173/36/113B, từ trụ 173/36/108A/1 đến trụ 173/36/108A/9T, từ trụ 173/36/108A/1 đến trụ 173/36/108A/14P tuyến 475SN	Thi công sang lưới hạ áp Từ trụ 173/36/106 đến trụ 173/36/113B, từ trụ 173/36/108A/1 đến trụ 173/36/108A/9T, từ trụ 173/36/108A/1 đến trụ 173/36/108A/14P tuyến 475SN	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam	Trạm 250kVA trụ 173/36/98 Bô Túc 31 tuyến 475SN	Từ trụ 173/36/96 đến trụ 173/36/108, từ trụ 173/36/98/1 đến trụ 173/36/98/12T, từ trụ 173/36/98/1 đến trụ 173/36/98/12P tuyến 475SN	Thi công sang lưới hạ áp Từ trụ 173/36/96 đến trụ 173/36/108, từ trụ 173/36/98/1 đến trụ 173/36/98/12T, từ trụ 173/36/98/1 đến trụ 173/36/98/12P tuyến 475SN	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

44	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23 Điện Biên Phủ I tuyến 474TN	Từ trụ 24/8 đến trụ 24/8/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 24/8 đến trụ 24/8/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
45	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 22/6 Điện Biên Phủ - N tuyến 474TN	Tại trụ 22/2B/3T/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư tại trụ 22/2B/3T/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	28-10-25	08h00	28-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/20/8 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20/8 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 89/21/20/11, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 89/21/20/8 đến trụ 89/21/20/18 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 89/21/20 tuyến 478SD	78	0,2741	0,0013	0,0152	0,0001	0,011		40	
47	28-10-25	13h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/44/2 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/44/2 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 89/21/44/4, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 89/21/44/2 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 89/21/44/1 tuyến 478SD	92	0,3233	0,0015	0,0179	0,0001	0,011		40	
48	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/16 đến trụ 279/58 tuyến 471SD	Từ trụ 279/16 đến trụ 279/58 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 279/16 đến trụ 279/58 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
49	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7 từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 471SD	Từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
50	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
51	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 280 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 280 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 280 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
52	28-10-25	07h30	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Tráng Bàng	Đội QLĐ Tráng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/145 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/145 tuyến 473TB	Chỉnh trụ nghiêng 312/2/72B, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	20	Áp Sóc Lào, Bà Nhà, Bến Kinh xã Hưng Thuận.	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/39 tuyến 473TB	760	7,4115	0,0130	0,4019	0,0007	0,241	2.292		
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù chi phí (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty						
																	SAIDI	SAIFI				SAIDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																						
1	21-10-25	07h00	30-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/17, 23/44, 23/45, 23/46, 23/56. - Thu hồi trụ 23/21 cũ và lắp đặt xây dựng mới trụ 23/21 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 10 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty cổ phần cơ điện An Phong	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/158/48 Hội Thành 3 tuyến 479TH	Từ trụ 85/158/83 đến trụ 85/158/84 tuyến 479TH	Thu hồi dây chống sét từ trụ 85/158/83 đến trụ 85/158/84 tuyến 479TH	Đầu tư xây dựng	4	Áp Hội Thành xã Tân Hội	Cắt 3LBFCO NR 22kV trụ 85/158/48 Hội Thành 3 tuyến 479TH	46	0,4404	0,0008	0,0230	0,0000	0,046	411		

2	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty cổ phần cơ điện An Phong	Trạm 160kVA trụ 48 Thanh Phú 4 tuyến 473TH	Trụ 48 tuyến 473TH	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 48b đến trụ 48 tuyến 473TH	Đầu tư xây dựng	1	Áp Thạnh Phú xã Tân hội	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 48 Thanh Phú 4 tuyến 473TH	274	2,6234	0,0049	0,1373	0,0003	0,011	103
3	28-10-25	08h00	28-10-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 474TN - Trạm 250kVA trụ 92/14B Bàu Năng-J tuyến 474TN	- Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 474TN - Trạm 250kVA trụ 92/14B Bàu Năng-J tuyến 474TN	Lắp vật tư, phụ kiện, cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 82/9; đầu nối, ép lò hạ áp tại trụ 82/12 và trụ 92/14B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Sang tải trạm xử lý quá tải MBA	10	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 92/14B Bàu Năng-J tuyến 474TN	333	1,2709	0,0061	0,0649	0,0003	0,343	1.201
<b>C. HOTLINE</b>																				
1	28-10-25	08h00	28-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	TT TND Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 42/100 Phước Đông - Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Trụ 42/100 Phước Đông - Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Trông trụ BTLT xen lưới 3 pha, lắp các phụ kiện kéo dây NR 3 pha tại trụ 42/100 tuyến tuyến 477TĐ.	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại: MC 477TĐ, Recloser Áp Rốc trụ 97, Recloser Gò Chứa trụ 128/1, Recloser Phước An trụ 128/135, Recloser Phước Thạnh trụ 42/65/2 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**