

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.817.029	1.550.718	16.800	31.200
2	Pmax (MW)	2123,6	304,4	0,700	1,300
3	Pmin (MW)	1640,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
1	- Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Tân Hưng. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 174 Tân Biên 2.	01-11-2025	07h00	17h00	Đóng điện nghiệm thu TU 172 (pha B) trạm 110kV Tân Hưng.	
B. Lưới điện 22kV:						
1	Cắt Recloser trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	01-11-2025	14h00	17h00	Đóng điện nghiệm thu thiết bị 3LTD trụ 42/100, 3LTD trụ 42/100/2, Recloser trụ 42/100/1 Đồng Mỹ, 3LTD trụ 42/100/80, 42/100/82, LBS trụ 42/100/81 Man Chà tuyến 477TĐ	

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					

1	01-11-25	08h00	01-11-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	01-11-25	18h00	01-11-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	01-11-25	18h00	01-11-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/17 đến trụ 47/17/4 HKD Lê Thị Kim Hằng tuyến 473BC	Từ trụ 47/17 đến trụ 47/17/2 HKD Lê Thị Kim Hằng tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 47/17 đến trụ 47/17/2 HKD Lê Thị Kim Hằng tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/13/1 đến trụ 47/13/5 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Từ trụ 47/13/1 đến trụ 47/13/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 47/13/1 đến trụ 47/13/5 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/34 đến trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Từ trụ 47/34 đến trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Phát quang từ trụ 47/34 đến trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473B	Từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473B	Phát quang từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 Áp Voi 5 tuyến 473B	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	Lắp đặt biển số trụ tại trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi 1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/77B/13 Phước Lưu 22 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/77B/13 Phước Lưu 22 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/77B/13 Phước Lưu 22 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/117B/16 Phước Chi 17 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/117B/16 Phước Chi 17 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/117B/16 Phước Chi 17 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Cần pha hạ áp trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 194/3B Ngã Tắc 5 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 194/3B Ngã Tắc 5 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 194/3B Ngã Tắc 5 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 194/3B Ngã Tắc 5 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 194/3B Ngã Tắc 5 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 194/3B Ngã Tắc 5 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/1 đến trụ 221/108 Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 174B/4 Long Thanh 16 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 174B/4 Long Thanh 16 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 25kVA trụ 174B/4 Long Thanh 16 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 309/6 Long Giao 15 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 309/6 Long Giao 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 309/6 Long Giao 15 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 313B Long Giao 17 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 313B Long Giao 17 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 313B Long Giao 17 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 336/16B Long Hòa 2-17 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 336/16B Long Hòa 2-17 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 336/16B Long Hòa 2-17 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	01-11-25	07h30	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 2x25kVA Cây Trắc 10 trụ 54/26 tuyến 476TĐ	Trụ 54/21B tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp, sang lưới hạ áp trạm trụ 54/21B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x25kVA Cây Trắc 10 trụ 54/26 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 75kVA Cây Trắc 2 trụ 54/20 tuyến 476TĐ	113	0,8667	0,0017	0,0002	0,0000	0,198	1.680
19	01-11-25	07h30	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Cây Trắc 36 trụ 54/36 tuyến 476TĐ	Trụ 54/37B tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp, sang lưới hạ áp trạm trụ 54/37B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	8	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 50kVA Cây Trắc 36 trụ 54/36 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 50kVA Cây Xoài 18 trụ 54/43 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 50kVA Cây Trắc 1 trụ 54/32 tuyến 476TĐ	147	1,1275	0,0022	0,0002	0,0000	0,158	1.350
20	01-11-25	07h30	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/2/28 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/2/28 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	Thu hồi LBFCO, lắp mới LBFCO, chuyển đầu nối nhánh rẽ sang đường dây mới từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/28 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2025	20	Áp 7 xã Truong Mit	Cắt 3LBFCO trụ 42/99/1, tháo 3hotline trụ 42/99 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	700	5,3688	0,0105	0,0020	0,0000	0,396	5.830
21	01-11-25	14h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/100 đến trụ 42/100/82 Đồng Mỹ - Man Chà tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/100 đến trụ 42/100/82 Đồng Mỹ - Man Chà tuyến 477TĐ	Nghiệm thu 3LTD trụ 42/100, 3LTD trụ 42/100/2, Recloser trụ 42/100/1 Đồng Mỹ, 3LTD trụ 42/100/80, 42/100/82, LBS trụ 42/100/81 Man Chà tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2025	60	Áp 4, áp 5, áp 7 xã Truong Mit	Cắt Recloser trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	1370	10,5076	0,0206	0,0116	0,0000	1,188	17.490

22	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	Trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	Sửa trụ trung áp bị nghiêng trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết	21	Khu phố 1, 2 Phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN	1259	10,7778	0,0225	0,5606	0,0012	0,393	3.142
23	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Xóm Mới H trụ 212/7BP Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Xóm Mới H trụ 212/7BP Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Xóm Mới H trụ 212/7BP Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 211 đến trụ 222, từ trụ 212/3P đến trụ 212/4P, từ trụ 212/10P/18(212/9P/18) đến trụ 212/10P/22 (212/9P/22), từ trụ 212/10P/36(212/9P/36) đến trụ 212/10P/38 (212/9P/38) Quốc Lộ 22B tuyến 477LH.	Từ trụ 211 đến trụ 222, từ trụ 212/3P đến trụ 212/4P, từ trụ 212/10P/18(212/9P/18) đến trụ 212/10P/22 (212/9P/22), từ trụ 212/10P/36(212/9P/36) đến trụ 212/10P/38 (212/9P/38) Quốc Lộ 22B tuyến 477LH.	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 211 đến trụ 222, từ trụ 212/3P đến trụ 212/4P, từ trụ 212/10P/18(212/9P/18) đến trụ 212/10P/22 (212/9P/22), từ trụ 212/10P/36(212/9P/36) đến trụ 212/10P/38 (212/9P/38) Quốc Lộ 22B tuyến 477LH.	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/69/14 đến trụ 91/69/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 91/69/14 đến trụ 91/69/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/69/14 đến trụ 91/69/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	ĐTXD BS 2025	7	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 91/69/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	57	0,4880	0,0010	0,0254	0,0001	0,076	605
26	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 3x25kVA Xây Lúa Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 3x25kVA Xây Lúa Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA Xây Lúa Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA Xây Lúa Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314
27	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Bình lương tuyến 474TBI	Từ trụ 48 đến trụ 258 tuyến 474TBI	Chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	01-11-25	06h00	01-11-25	07h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 176/58/2/26 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH đến trụ 176/2	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	01-11-25	17h00	01-11-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 176/58/2/26 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH đến trụ 176/2	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	01-11-25	06h00	01-11-25	07h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 180, trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH đến trụ 181	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng REC trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM (Đội QLĐ Tân Ninh đăng ký) - Cắt LBS trụ 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

31	01-11-25	17h00	01-11-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 180, trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện tuyến 479CM ngưng cấp điện tuyến 477TH đến trụ 181	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS trụ 181 và LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt REC trụ 23/143C KheDol 9 tuyến 479CM (Đội QLĐ Tân Ninh đang kỹ)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	01-11-25	07h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam - Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 66 đến trụ 66/1 tuyến 477TH	- Thi công thay bu long dĩa từ trụ 50 đến trụ 142 tuyến 477TH - Thi công dựng trụ kéo dây đầu nối nhánh rẽ 3 pha từ trụ 66 đến trụ 66/1 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	120	Áp Tân Hòa, Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	7112	75,6596	0,1261	3,9587	0,0066	4,115	41.154
33	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	01-11-25	07h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Phân đoạn 22kV trụ 19B/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 đường Tua Hai tuyến 475TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây chống sét, Đội QLĐ Tân Ninh xử lý khiếm khuyết từ 19B/2 đến trụ 19B/62 đường Tua Hai tuyến 475TN	Công trình ĐTXD 2025	90	Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt MC 475TN và đóng DTĐ 475-76TN - Cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	1309	12,9508	0,0216	0,7286	0,0012	3,087	30.865
36	01-11-25	08h00	01-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Tại trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	18	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyến 481TN	5	0,0173	0,0001	0,0010	0,0000	0,617	2.161
37	01-11-25	08h00	01-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Tại trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Thay MBA bị rỉ dầu trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố 5 phường Tân Ninh	Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 13 Trương Tùng Quân tuyến 481TN	113	0,3913	0,0019	0,0220	0,0001	0,514	1.800
38	01-11-25	08h00	01-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 141/18/28/18B/4 đến trụ 141/18/28/18B/8 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/18B/4 đến trụ 141/18/28/18B/8 tuyến 476SD	Sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ khách hàng và nhô trụ thu hồi từ trụ 141/18/28/18B/4 đến trụ 141/18/28/18B/8 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 141/18/28/19 Thanh Bình 4 tuyến 476SD	71	0,2495	0,0012	0,0138	0,0001	0,011	40

39	01-11-25	13h30	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 250/15/4 đến trụ 250/15/8 tuyến 471SD	Từ trụ 250/15/4 đến trụ 250/15/8 tuyến 471SD	Trồng trụ, sang lưới hạ áp, thủng công tơ, kéo dây sau công tơ khách hàng và nhỏ trụ thu hồi từ trụ 250/15/4 đến trụ 250/15/8 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB trạm 25kVA trụ 250/15 Sa Nghe 6 tuyến 471SD	26	0,0914	0,0004	0,0051	0,0000	0,011	40	
40	01-11-25	08h00	01-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rã 12,7kV từ trụ 314/32 đến trụ 314/32/31, từ trụ 314/32/11/1 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Từ trụ 314/32 đến trụ 314/32/31, từ trụ 314/32/11/1 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/32 đến trụ 314/32/31, từ trụ 314/32/11/1 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty					
																SAIDI	SAIFI	SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	01-11-25	07h00	01-11-25	17h00	XNLD TN (CS1)	Công ty TNHH Miền Nam và Xí nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Hưng. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 174 Tân Biên 2.	- Ngăn 172 trạm 110kV Tân Hưng. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 174 Tân Biên 2.	- Thay TU 172 (pha B) trạm 110kV Tân Hưng. - Thí nghiệm, cài đặt và đóng điện nghiệm thu TU 172 (pha B) trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra và vệ sinh ngăn 172 trạm 110kV Tân Hưng	Thay TU 172 (pha B) trạm 110kV Tân Hưng.	0	- Ngăn 172 trạm 110kV Tân Hưng. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 174 Tân Biên 2.	- Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Tân Hưng. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 174 Tân Biên 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ			
																	(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên