

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	34.997.638	1.300.272	16.800	31.200
2	Pmax (MW)	1680,5	304,4	0,700	1,300
3	Pmin (MW)	1232,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
1	Cắt điện cô lập ngăn C42 trạm 110kV Suối Dộp	02-11-2025	06h00	18h00	Đóng điện MC 480 trạm 110kV Suối Dộp.	
B. Lưới điện 22kV:						
1	Cắt REC và 3LTD trụ 123/1 Nước Trong tuyến 473TH	02-11-2025	07h00	17h00	Đóng điện nghiệm thu thiết bị 3LTD trụ 123/17, LBS trụ 112/20/48/1, DS trụ 123/17/1 tuyến 473TH Đóng điện nghiệm thu thiết bị 3LTD trụ 123/18, LBS trụ 112/20/48/2, DS trụ 123/18/1 tuyến 473TH.	

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					

1	02-11-25	06h00	02-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh) - TNDMN - TTTND Tây Ninh - Ban ALDMN	- Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 412, các phát tuyến C42, T402, TD42 trạm 110kV Suối Dộp	- Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 412, các phát tuyến C42, T402, TD42 trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM năm 2025 ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 412, các phát tuyến C42, T402, TD42 trạm 110kV Suối Dộp - Thay, thí nghiệm và đóng điện MC 480 trạm 110kV Suối Dộp - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng. - ĐTXD	130	- Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 412, các phát tuyến C42, T402, TD42 trạm 110kV Suối Dộp	Cắt điện, có lập ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 412, các phát tuyến C42, T402, TD42 trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
2	02-11-25	09h00	02-11-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Ngăn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Ngăn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù T101. - Vệ sinh cỏ, rác trong khuôn viên rào chắn giàn tụ bù T101.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù T101. - Vệ sinh cỏ, rác trong khuôn viên rào chắn giàn tụ bù T101.	0	Ngăn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện có lập ngăn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	02-11-25	05h00	02-11-25	05h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	ĐD 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD	ĐD 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 476BC về đến trụ 169 tuyến 476SD	Chuyển điện	170	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	02-11-25	18h30	02-11-25	19h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	ĐD 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD	ĐD 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	170	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	02-11-25	06h00	02-11-25	17h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 142 Trương Mít tuyến 471TĐ	Tại trụ 142 Thạnh Đức - Trương Mít tuyến 471TĐ	Cắt giảm tải để thao tác cắt DS trụ 142 Trương Mít tuyến 471TĐ khi chuyển điện.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	50	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty giấy Đại Thuận Phát.	Cắt REC và 3LTD trụ 142B/ Công ty Đại Thuận Phát tuyến 471TĐ	1	0,0126	0,0000	0,0006	0,0000	1,715	19.723		
4	02-11-25	06h00	02-11-25	18h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện đến trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	90	Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt Recloser trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt Recloser trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	3	0,0393	0,0001	0,0020	0,0000	3,087	37.044		
5	02-11-25	06h00	02-11-25	06h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trương Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện tuyến 471TĐ từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Trương Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLD Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 142 Trương Mít tuyến 471TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	02-11-25	17h00	02-11-25	17h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trương Mít	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS trụ 142 và LBS trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TĐ (Đội QLD Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

7	02-11-25	06h00	02-11-25	06h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C Thuận Hòa tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0		
8	02-11-25	17h30	02-11-25	18h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/14 Thuận Hòa đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/13C và LBS trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
9	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Tuyến 471TĐ - Tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Tại trụ 80 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Thay TU trung thế, bảo trì thiết bị tại trụ 80 Lộ ra tuyến 471TĐ 473TĐ, 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	300	- Đội QLĐ Gò Dầu: Ấp Bến Rộng, Đường Long, Cầu Sắt xã Thạnh Đức. - Đội QLĐ Dương Minh Châu: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC471TĐ và đóng DTĐ 471-76TĐ (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC473TĐ và đóng DTĐ 473-76TĐ (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký) - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 142 Trường Mít tuyến 471TĐ - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 473TĐ, 476HT	4591	50,1256	0,0835	2,5554	0,0043	10,288	102,880				
10	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ. Tại trạm 2x25kVA trụ 26A/26 Bến Mương 10 tuyến 473TĐ.	Kiểm tra thay sứ đứng, lắp ốp đá, thay lều trung áp dây trần thành dây bọc, nắp chụp sứ đứng, LA, MBA, lắp tiếp địa lập lại, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ. Thay phụ kiện, hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm 2x25kVA trụ 26A/26 Bến Mương 10 tuyến 473TĐ, nghiệm thu đóng điện.	Sửa chữa thường xuyên	0	Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118 đến trụ 118/14 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118 đến trụ 118/14 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
12	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 117 đến trụ 180, từ 180 đến trụ 180/18 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 117 đến trụ 180, từ 180 đến trụ 180/18 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

13	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 83/33 đến trụ 83/55, từ trụ 83/18 đến trụ 83/18/19, từ trụ 83/23 đến trụ 83/23/15 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 83/33 đến trụ 83/55, từ trụ 83/18 đến trụ 83/18/19, từ trụ 83/23 đến trụ 83/23/15 Bến Mương tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Các trạm trụ 130/12, trụ 130/26, trụ 130/43, trụ 130/51/4, trụ 130/52, trụ 130/52/10 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Tại các trạm trụ 130/12, trụ 130/26, trụ 130/43, trụ 130/51/4, trụ 130/52, trụ 130/52/10 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Thí nghiệm CBM các trạm trụ 130/12, trụ 130/26, trụ 130/43, trụ 130/51/4, trụ 130/52, trụ 130/52/10 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truong Mít	Cắt FCO và tháo hotline các trạm trụ 130/12, trụ 130/26, trụ 130/43, trụ 130/51/4, trụ 130/52, trụ 130/52/10 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Các trạm trụ 142/46/3, trụ 142/46/5, trụ 142/46/11, trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Tại các trạm trụ 142/46/3, trụ 142/46/5, trụ 142/46/11, trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Thí nghiệm CBM các trạm trụ 142/46/3, trụ 142/46/5, trụ 142/46/11, trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm trụ 142/46/3, trụ 142/46/5, trụ 142/46/11, trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	02-11-25	06h00	02-11-25	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TĐ cấp điện tuyến 471TĐ đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 142 Truong Mít tuyến 471TĐ (Đội QLĐ Dương Minh Châu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	02-11-25	17h00	02-11-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ đến trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện khép vòng về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS trụ 142 và LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ (Đội QLĐ Dương Minh Châu đăng ký) - Cắt REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Kiểm tra thay sứ đứng, lắp ốp đà, thay lèo trung áp dây trần thành dây bọc, nắp chụp sứ đứng, LA, MBA, lắp tiếp địa lắp lại, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 02 đến trụ 75 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ Thay phụ kiện, hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm 2x25kVA trụ 26A/26 Bến Mương 10 tuyến 473TĐ, nghiệm thu đóng điện.	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	50	Áp Bến Rộng, Đường Long xã Thanh Đức	Cắt MC 471TĐ, đóng DTĐ 471-76TĐ Cắt MC 473TĐ, đóng DTĐ 473-76TĐ Cắt MC 475TĐ, đóng DTĐ 475-76TĐ Cắt Recloser, DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ (Đội QLĐ DMC đăng ký) Cắt Recloser, DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ (Đội QLĐ DMC đăng ký) Cắt Recloser, DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ (Đội QLĐ DMC đăng ký)	1096	8,4060	0,0165	0,0077	0,0000	0,990	14.570

19	02-11-25	07h30	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 75kVA Cây Xoài 8 trụ 54/49 tuyến 476TĐ	Trụ 54/48B tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp, sang lưới hạ áp trạm trụ 54/48B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA Cây Xoài 4 trụ 54/45 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 2x25kVA Cây Xoài 9 trụ 54/47 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 75kVA Cây Xoài 8 trụ 54/49 tuyến 476TĐ	124	0,9510	0,0019	0,0002	0,0000	0,198	1.680
20	02-11-25	07h30	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 75kVA Cây Xoài 10 trụ 54/59 tuyến 476TĐ	Trụ 54/58B tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp, sang lưới hạ áp trạm trụ 54/58B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	8	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA Cây Xoài 10 trụ 54/59 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 75kVA Cây Xoài 2 trụ 54/56 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 2x15kVA Cây Xoài 12 trụ 54/63 tuyến 476TĐ	217	1,6643	0,0033	0,0002	0,0000	0,158	1.350
21	02-11-25	07h30	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Cây Xoài 11 trụ 54/68 tuyến 476TĐ	Trụ 54/68B tuyến 476TĐ	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp, cắt dừng dây hạ áp trạm trụ 54/68B tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	8	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA Cây Xoài 22 trụ 54/64 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 75kVA Cây Xoài 1 trụ 54/66 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 50kVA Cây Xoài 11 trụ 54/68 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 50kVA Cây Xoài 15 trụ 54/70 tuyến 476TĐ	166	1,2732	0,0025	0,0002	0,0000	0,158	1.350
22	02-11-25	07h30	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	02-11-25	07h30	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	02-11-25	05h00	02-11-25	05h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH đến trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nôi	Chuyển điện	45	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	02-11-25	18h30	02-11-25	19h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH đến trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp	Chuyển điện	45	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

26	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 123/17 đến trụ 123/17/15, từ trụ 123/18 đến trụ 123/18/50 tuyến 473TH	Thi công lắp đặt thiết bị, phụ kiện kéo dây nâng cấp đường dây trung áp Từ trụ 123/17 đến trụ 123/17/15, từ trụ 123/18 đến trụ 123/18/50 tuyến 473TH Đồng điện nghiệm thu thiết bị 3LTD trụ 123/17, LBS trụ 112/20/48/1, DS trụ 123/17/1 tuyến 473TH Đồng điện nghiệm thu thiết bị 3LTD trụ 123/18, LBS trụ 112/20/48/2, DS trụ 123/18/1 tuyến 473TH	Đầu tư xây dựng	150	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt REC và 3LTD trụ 123/1 Nước Trong tuyến 473TH	570	6,0638	0,0101	0,3173	0,0005	5,144	51,442
27	02-11-25	05h00	02-11-25	05h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 472SD đến trụ 164 tuyến 472SD	Từ MC 472SD đến trụ 164 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 473TN về đến DS trụ 2A tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 473TN. - Cắt MC 472SD, DS 3pha trụ 2A tuyến 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	02-11-25	18h00	02-11-25	18h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 472SD đến trụ 164 tuyến 472SD	Từ MC 472SD đến trụ 164 tuyến 472SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng DS 3pha trụ 2A tuyến 472SD. - Đóng MC 472SD. - Cắt LBS trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	02-11-25	05h30	02-11-25	06h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 476SD đến trụ 169 tuyến 476SD	Từ MC 476SD đến trụ 169 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 473TN về đến DS trụ 1C tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 163 Thanh Điền tuyến 473TN. - Cắt MC 476SD, DS 3pha trụ 1C tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	02-11-25	18h00	02-11-25	18h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 476SD đến trụ 169 tuyến 476SD	Từ MC 476SD đến trụ 169 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng DS 3pha trụ 1C tuyến 476SD. - Đóng MC 476SD. - Cắt LBS trụ 163 Thanh Điền tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	02-11-25	05h00	02-11-25	05h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 476BC về đến trụ 169 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	170	Không mất điện	- Đóng REC trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký). - Cắt REC trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	02-11-25	18h30	02-11-25	19h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	170	Không mất điện	- Đóng REC trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD. - Cắt REC trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	02-11-25	05h30	02-11-25	06h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 474SD nhận điện tuyến 477SD về đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53B Khu Phố 1 tuyến 477SD. - Cắt MC 474SD, DS 3pha trụ 2C tuyến 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

34	02-11-25	18h00	02-11-25	18h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện kếp vòng	100	Không mất điện	- Đóng DS 3pha trụ 2C tuyến 474SD. - Đóng MC 474SD. - Cắt LBS trụ 53B Khu Phố 1 tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	02-11-25	05h30	02-11-25	06h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 478SD đến trụ 341 tuyến 478SD	Từ MC 478SD đến trụ 341 tuyến 478SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 478SD nhân điện tuyến 479SD về đến DS trụ 1E tuyến 478SD	Chuyển điện kếp vòng	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 17 Đường Huyện 3 tuyến 479SD. - Cắt MC 478SD, DS 3pha trụ 1E tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	02-11-25	18h00	02-11-25	18h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 478SD đến trụ 341 tuyến 478SD	Từ MC 478SD đến trụ 341 tuyến 478SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện kếp vòng	160	Không mất điện	- Đóng DS 3pha trụ 1E tuyến 478SD. - Đóng MC 478SD. - Cắt LBS trụ 17 Đường Huyện 3 tuyến 479SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	02-11-25	07h30	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA Bến Mương 38 trụ 5A/5 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA Bến Mương 38 trụ 5A/5 tuyến 473TĐ	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa trụ 5A/5 tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bến Mương 38 trụ 5A/5 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	02-11-25	07h00	02-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện, trạm 630kVA trụ 56 Trảng Dài - C tuyến 472TN	Từ trụ 50 đến trụ 50/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài dờ dây hạ áp, lắp đả kéo dây trung áp từ trụ 50 đến trụ 50/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình phát triển phụ tải	10	Khu phố 2 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện, trạm 630kVA trụ 56 Trảng Dài - C tuyến 472TN - Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 50/1, tháo hotline trụ 50 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	538	2,3953	0,0089	0,1348	0,0005	0,343	1.543	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1	02-11-25	07h00	02-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 118/1 đến trụ 118/4 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 118/1 đến trụ 118/4 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truong Mít; ấp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cát REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ - Cát LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Cát LBS và DS trụ 116B Đất Sét tuyến 471TĐ, 475TĐ - Cát DS trụ 107 Truong Mít tuyến 473TĐ, 475TĐ	Chưa có vật tư để thi công						
---	----------	-------	----------	-------	-------------------------	-------------------------	---	---	---	-----------------------	---	--	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên