

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.210.129	1.620.457	19.200	12.000
2	Pmax (MW)	2264,1	557,5	0,800	0,500
3	Pmin (MW)	1666,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-11-25	08h00	06-11-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	06-11-25	18h00	06-11-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	06-11-25	18h00	06-11-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	06-11-25	08h00	06-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, kiểm tra và lập biên bản lưu hồ sơ các bình PCCC theo quy định, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV - Di dời hệ thống nguồn chiếu sáng sân ngắt ra khỏi phòng điều hành trạm biến áp 110kV Phước Đông	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	06-11-25	19h00	06-11-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	06-11-25	07h00	06-11-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Dộp và đo dòng rò CSV	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	06-11-25	13h00	06-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025: Đo PD online toàn trạm 110kV Long Hoa và đo dòng rò CSV	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

8	06-11-25	08h00	06-11-25	13h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu) - TTTN điện Tây Ninh	Trạm 110kV Tân Biên	Ngăn 421 Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngăn ngăn 421 - Tháo lắp, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị phục vụ thí nghiệm.	Thí nghiệm CBM năm 2025	0	Ngăn 421 Trạm 110kV Tân Biên	Cắt điện cô lập ngăn 421 Trạm 110kV Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	06-11-25	07h00	06-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	06-11-25	07h00	06-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	06-11-25	07h00	06-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi - 172 KCN Trảng Bàng	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	06-11-25	07h00	06-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Thành Công đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	06-11-25	07h00	06-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mốc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 114C đến trụ 135 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479BC - 476BC	Từ trụ 114C đến trụ 135 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479BC - 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 114C đến trụ 135 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479BC - 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 114C đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Từ trụ 114C đến trụ 234 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 114C đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 479MB - 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/10 Thuận Đông 1 tuyến 476BC	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/10 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Đông 1 tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/10 Thuận Đông 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập tuyến 476BC	Từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 nhánh rẽ 12,7kV Tân Lập tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1T đến trụ 160/10T Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1T đến trụ 160/10T nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 160/1T đến trụ 160/10T Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1T đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1T đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 160/1T đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/8 Long Phi 2 tuyến 476BC	Từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/8 nhánh rẽ 12,7kV Long Phi 2 tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/8 Long Phi 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 476BC	Từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 nhánh rẽ 22kV Cầu Địa Xù tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 476BC	Từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 nhánh rẽ 22kV Cầu Địa Xù tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 103B/15/1 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 476BC	Từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Trắng tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 103B/15/60 đến trụ 103B/15/60/13 Cầu Trắng tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 nhánh rẽ trực điện tuyến 479BC	Từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 nhánh rẽ 22kV trực điện tuyến 479BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 nhánh rẽ trực điện tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	06-11-25	13h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 18/39/13 Giồng Két 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 18/39/13 Giồng Két 7 tuyến 480BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực TBA bị hỏng trạm 50kVA trụ 18/39/13 Giồng Két 7 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 18/39/13 Giồng Két 7 tuyến 480BC	21	0,1056	0,0005	0,0041	0,0000	0,103	360		

16	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 160/ST Rừng Dầu 14 tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 160/ST Rừng Dầu 14 tuyến 476BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực TBA bị hỏng trạm 37,5kVA trụ 160/ST Rừng Dầu 14 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 160/ST Rừng Dầu 14 tuyến 476BC	45	0,2262	0,0011	0,0088	0,0000	0,069	240
17	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực TBA bị hỏng trạm 37,5kVA trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Lập xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC - Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 153/5 Tân Lập 2 tuyến 476BC	13	0,0654	0,0003	0,0025	0,0000	0,023	80
18	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/23 đến trụ 104/1/23/22 Thị Trấn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23 đến trụ 104/1/23/22 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 2 tuyến 479BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gõ tổ chim từ trụ 104/1/23 đến trụ 104/1/23/22 Thị Trấn 2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38 đến trụ 104/1/38/33 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38 đến trụ 104/1/38/33 nhánh 22kV Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gõ tổ chim từ trụ 104/1/38 đến trụ 104/1/38/33 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/23/15 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/23/15 nhánh 12,7kV Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường, gõ tổ chim từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/23/15 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/74/1 Bến Lầy 1 tuyến 475TD	Từ trụ 118/138/74/2 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 1 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong, phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM từ trụ 118/138/74/2 đến trụ 118/138/74/6 Bến Lầy 1 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/74/1 Bến Lầy 1 tuyến 475TD	40	0,3926	0,0007	0,0200	0,0000	0,034	306
22	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 98, từ trụ 98 đến trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 76 đến trụ 98, từ trụ 98 đến trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PDC	Trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PDC	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PDC lên 2x50kVA, nghiệm thu đóng điện; Xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PDC	77	0,6468	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	500
24	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94 Phước Đồng tuyến 471PDC	Từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PDC	Thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 94/1, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 94 đến trụ 94/17 tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc; khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 94/2, tháo 3 hotline trụ 94 tuyến 471PDC	185	1,5541	0,0030	0,0002	0,0000	0,119	1.750

25	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 tuyến 471PDC	Từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Cây Đa 10 trụ 128/45/8 tuyến 477TD	Trạm 50kVA Cây Đa 10 trụ 128/45/8 tuyến 477TD	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cài tạo trạm biến áp, lắp hệ thống đo đếm, DCU, đo ghi xa và xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/45/8 tuyến 477TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Cây Đa xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cây Đa 10 trụ 128/45/8 tuyến 477TD	55	0,4218	0,0009	0,0000	0,0001	0,079	670	
29	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA Phước Đông 39 trụ 117B tuyến 471PDC	Trạm 3x37,5kVA Phước Đông 39 trụ 117B tuyến 471PDC	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp trạm, lắp hệ thống đo đếm, DCU, đo ghi xa và xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 117B tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA Phước Đông 39 trụ 117B tuyến 471PDC Cắt CB trạm 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	70	0,5369	0,0012	0,0000	0,0001	0,059	870	
30	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA Cây Đa 11 trụ 128/55 tuyến 477TD	Trụ 128/59B tuyến 477TD	Lắp trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp trạm, lắp hệ thống đo đếm, DCU, đo ghi xa và xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/59B tuyến 477TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Áp Cây Đa xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 75kVA Cây Đa 11 trụ 128/55 tuyến 477TD Cắt CB trạm 50kVA Cây Đa 21 trụ 128/69 tuyến 477TD	141	1,0814	0,0023	0,0002	0,0001	0,198	1.680	
31	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vinh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 46/3T/1 đến trụ 46/3T/7, từ trụ 46/4T đến trụ 46/4T/7 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 46/3T/1 đến trụ 46/3T/7, từ trụ 46/4T đến trụ 46/4T/7 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 46/3T/1 đến trụ 46/3T/7, từ trụ 46/4T đến trụ 46/4T/7 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

32	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 46/6T/1 đến trụ 46/6T/6 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN, từ trụ 7 đến trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 46/6T/1 đến trụ 46/6T/6 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN, từ trụ 7 đến trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 46/6T/1 đến trụ 46/6T/6 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN, từ trụ 7 đến trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 7/2P/1P đến trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/1P (cũ) đến trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/1T/1 đến trụ 7/2P/1T/6, từ trụ 7/2P/1T (cũ) đến trụ 7/2P/TP (cũ) Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 7/2P/1P đến trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/1P (cũ) đến trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/1T/1 đến trụ 7/2P/1T/6, từ trụ 7/2P/1T (cũ) đến trụ 7/2P/TP (cũ) Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7/2P/1P đến trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/1P (cũ) đến trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/1T/1 đến trụ 7/2P/1T/6, từ trụ 7/2P/1T (cũ) đến trụ 7/2P/TP (cũ) Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Tờ trình SCTX 73/TTr-DHT	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Trường Thọ B trụ 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	141	1,2070	0,0025	0,0628	0,0001	0,157	1,257		
35	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX 73/TTr-DHT	6	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	104	0,8903	0,0019	0,0463	0,0001	0,105	838		
36	06-11-25	09h30	06-11-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA Áp Mới 1A trụ 125/19/21/6/10 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/21/6/10 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 37,5kVA Áp Mới 1A trụ 125/19/21/6/10 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 37,5kVA Áp Mới 1A trụ 125/19/21/6/10 tuyến 478TBI	29	0,0417	0,0007	0,0016	0,0000	0,001	1		
37	06-11-25	10h30	06-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 1A trụ 21/24 tuyến 477TN	Trụ 21/24 tuyến 477TN	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 1A trụ 21/24 tuyến 477TN	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thanh Xuân xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 1A trụ 21/24 tuyến 477TN	16	0,0230	0,0004	0,0009	0,0000	0,001	1		
38	06-11-25	08h00	06-11-25	21h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 7 đến trụ 123 và các nhánh rẽ tuyến 473TH	Đo điện trung áp từ trụ 7 đến trụ 123 và các nhánh rẽ tuyến 473TH	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
39	06-11-25	08h00	06-11-25	21h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 126 đến trụ 165 tuyến 478TH	Đo điện trung áp từ trụ 126 đến trụ 165 và các nhánh rẽ tuyến 478TH	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
40	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 58/14 Thanh Phú 12 tuyến 480TH	Trạm 250kVA trụ 58/14 Thanh Phú 12 tuyến 480TH	Thi công lắp hệ thống đo đếm trạm trụ 58/14 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Phú xã Tân Hội	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 58/14 Thanh Phú 12 tuyến 480TH	135	1,2926	0,0024	0,0676	0,0001	0,103	926		
41	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 72/6B Thị trấn Tân Châu 10 tuyến 477TH	Trạm 250kVA trụ 72/6B Thị trấn Tân Châu 10 tuyến 477TH	Thi công thu hồi trạm biến áp 75kVA trụ 72/6, lắp hệ thống đo đếm trạm trụ 72/6B tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp 4 xã Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 72/6B Thị trấn Tân Châu 10 tuyến 477TH	150	1,4362	0,0027	0,0751	0,0001	0,137	1,235		
42	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 72/6 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 477TH	Trạm 75kVA trụ 72/6 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 477TH	Thu hồi trạm 75kVA trụ 72/6 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 72/6 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

43	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/39 Thanh Bình 1 tuyến 479TH	Trạm 50kVA trụ 85/39 Thanh Bình 1 tuyến 479TH	Lắp hệ thống đo đếm trạm trụ 85/39 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thanh Hưng xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 85/39 Thanh Bình 1 tuyến 479TH	55	0,5266	0,0010	0,0276	0,0001	0,034	309
44	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/7/18/8B/20 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 167/5/7/18/8B/20 tuyến 477TH	Lắp hệ thống đo đếm trạm trụ 167/5/7/18/8B/20 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Suối Dầm xã Tân Đông	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/7/18/8B/20 tuyến 477TH	122	1,1681	0,0022	0,0611	0,0001	0,034	309
45	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 112/24B/15 tuyến 480TH	Trạm 50kVA trụ 112/24B/15 tuyến 480TH	Lắp hệ thống đo đếm trạm trụ 112/24B/15 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hội Phú xã Tân Hội	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 112/24B/15 tuyến 480TH	217	2,0777	0,0038	0,1087	0,0002	0,034	309
46	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
47	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	Tại Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	Thí nghiệm CBM Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt DS trụ 23/2 Kênh Tây tuyến 479TN - Cắt 3LTD trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
49	06-11-25	07h00	06-11-25	07h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	- Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM - LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 473CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 471CM nhận điện tuyến 473CM đến Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM	Chuyển điện	180	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 473CM - Cắt Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	06-11-25	17h00	06-11-25	17h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	- Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM - LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 473CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	180	Không mất điện	- Đồng Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM - Cắt LBS trụ 25/38/77B Tân Lập tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Tại Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM Recloser trụ 25/16A/1 Tân Bình tuyến 471CM	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt DS trụ 25/16A Tân Bình tuyến 471CM - Cắt DS trụ 25/16A/2 Tân Bình tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

52	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Tại Recloser trụ 23/143C Khedol 9 tuyến 479CM	Thí nghiệm Recloser trụ 23/143C Khedol 9 tuyến 479CM	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt DS trụ 23/143B Khedol 9 tuyến 479CM - Cắt DS trụ 23/144 Khedol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
53	06-11-25	07h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV trụ 27/1 tuyến 474TN	Từ trụ 27/1 đến trụ 27/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	- Bàn giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây chống sét, Đội QLD Tân Ninh xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình KFW từ trụ 27/1 đến trụ 27/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN - ĐTN xử lý khiếm khuyết công trình KFW lắp nắp chụp LA, FCO trạm 160kVA trụ 27/3 Điện Biên Phủ - O, trạm 160kVA trụ 27/15 Điện Biên Phủ - P tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	12	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 27/1, tháo hotline trụ 27 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	387	3,8288	0,0064	0,2154	0,0004	0,412	4.115	
54	06-11-25	13h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	- Lắp MBA cấp nguồn LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Công trình KFW	10	Khu Phố 1 phường Tân Ninh	- Cắt DS trụ 72/14 Phạm Tung tuyến 481TN - Cắt DS trụ 26/10 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 72/13 Phạm Tung - A tuyến 481TN	163	0,5644	0,0027	0,0318	0,0002	0,343	1.200	
55	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
56	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/30 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31/30 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/31/30 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
57	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 43B Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng tuyến 474SD	Trạm 15kVA trụ 43B Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng tuyến 474SD	Thay 01CT 75/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 43B tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 43B Cơ Sở Hàn Điện Nguyễn Phương Hồng tuyến 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
58	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng Kinh Tế xã Châu Thành tuyến 473SD	Trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng Kinh Tế xã Châu Thành tuyến 473SD	Thay 01CT 75/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 46/1 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm Phòng Kinh Tế xã Châu Thành tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
59	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 17/1 Phòng Kinh Tế xã Châu Thành tuyến 473SD	Trạm 15kVA trụ 17/1 Phòng Kinh Tế xã Châu Thành tuyến 473SD	Thay 01CT 100/5A hạ thế và công tơ điện từ định kỳ trạm trụ 17/1 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đèn đường Phòng Kinh Tế xã Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 17/1 Phòng Kinh Tế xã Châu Thành tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
60	06-11-25	13h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 10kVA trụ 117/3 Phòng kinh tế xã Hào Đức tuyến 473SD	Trạm 10kVA trụ 117/3 Phòng kinh tế xã Hào Đức tuyến 473SD	Thay 01CT 75/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 117/3 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đèn đường Phòng kinh tế xã Hào Đức	Cắt CB và FCO trạm 10kVA trụ 117/3 Phòng kinh tế xã Hào Đức tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

61	06-11-25	13h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 320kVA trụ 3B/1 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gạch Không Nung tuyển 471SD	Trạm 320kVA trụ 3B/1 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gạch Không Nung tuyển 471SD	Thay 03CT 500/5A hạ thế và công tơ điện tử định kỳ trạm trụ 3B/1 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gạch Không Nung	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 3B/1 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gạch Không Nung tuyển 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
62	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 51/18/17 Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyễn tuyển 471SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 51/18/17 Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyễn tuyển 471SD	Thay 03CT 400/5A hạ thế và công tơ điện tử định kỳ trạm trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyễn	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 51/18/17 Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyễn tuyển 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
63	06-11-25	08h00	06-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 80/2T Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam Tỉnh Tây Ninh tuyển 471SD	Trạm 15kVA trụ 80/2T Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam Tỉnh Tây Ninh tuyển 471SD	Thay 01CT 100/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 80/2T tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam Tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 80/2T Ban Quản Lý Các Khu Di Tích Lịch Sử Cách Mạng Miền Nam Tỉnh Tây Ninh tuyển 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
64	06-11-25	13h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 340 Phòng kinh tế xã Phước Vinh tuyển 471SD	Trạm 15kVA trụ 340 Phòng kinh tế xã Phước Vinh tuyển 471SD	Thay 01CT 100/5A hạ thế định kỳ trụ 340 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đèn đường Phòng kinh tế xã Phước Vinh	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 340 Phòng kinh tế xã Phước Vinh tuyển 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
65	06-11-25	13h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 79 Phòng kinh tế xã Hào Đức tuyển 478SD	Trạm 15kVA trụ 79 Phòng kinh tế xã Hào Đức tuyển 478SD	Thay 01CT 75/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 79 tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đèn đường Phòng kinh tế xã Hào Đức	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 79 Phòng kinh tế xã Hào Đức tuyển 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
66	06-11-25	08h00	06-11-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 77B/1 đến trụ 77B/8/8 tuyến 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 77B/1 đến trụ 77B/8/8 tuyến 477TB	Nâng công suất TBA trụ 77B/8 từ 50kVA lên 2x50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 77B/1 Lộc Trát tuyến 477TB	158	1,4597	0,0027	0,0792	0,0001	0,072	652
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	06-11-25	06h00	08-11-25	18h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đóp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đóp.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/45. - Cải tạo xà trụ thép vị trí: 23/24. - Kết hợp thay bát sứ bị bể trụ công ngăn 173 (hướng ra đường dây) trạm 110kV Tây Ninh.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Đóp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đóp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Đóp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 160kVA Phước Trạch 4 trụ 142 tuyến 476TD	Trạm 160kVA Phước Trạch 4 trụ 142 tuyến 476TD	Nâng công suất TBA từ 160kVA lên 250kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 142 tuyến 476TD và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Ấp Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Phước Trạch 4 trụ 142 tuyến 476TD	98	0,7516	0,0015	0,0001	0,0000	0,079	1.170	

2	06-11-25	07h30	06-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Phước Đông 4 trụ 94/10 tuyến 471PDC	Trạm 50kVA Phước Đông 4 trụ 94/10 tuyến 471PDC	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 94/10 tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Phước Đông 4 trụ 94/10 tuyến 471PDC Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Võ Thị Lang trụ 94/10/1, tháo 3hotline trụ 94/10 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Không có																				

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**