

Số: 1629/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2025**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.223.319	1.951.878	19.200	36.000
2	Pmax (MW)	2260,4	550,5	0,800	1,500
3	Pmin (MW)	1389,0	0	0,000	0,000

**II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

**III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

**IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:**

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	10-11-25	08h00	10-11-25	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0			

2	10-11-25	13h30	10-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	10-11-25	19h00	10-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	10-11-25	08h00	10-11-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh lưới lọc gió máy điều hòa, Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	10-11-25	08h00	10-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	10-11-25	18h00	10-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	10-11-25	07h00	10-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	10-11-25	07h00	10-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	Từ trụ 114 đến TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	Xử lý tiếp đất lập lại bị mất trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Xử lý tiếp đất lập lại bị mất trạm 50kVA trụ 234/40/14 Long Tân 9 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Xử lý tiếp đất lập lại bị mất trạm 50kVA trụ 234/40/23 Long Tân 10 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/41B/7 Long Tân 16 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/41B/7 Long Tân 16 tuyến 479MB	Xử lý tiếp đất lập lại bị mất trạm 50kVA trụ 234/41B/7 Long Tân 16 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/39B/6 Long Bình 2 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/39B/6 Long Bình 2 tuyến 479MB	Xử lý tiếp đất lập lại bị mất trạm 50kVA 234/72/39B/6 Long Bình 2 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/72C Phước Đông 9 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/72C Phước Đông 9 tuyến 479MB	Xử lý tiếp đất lập lại bị mất trạm 250kVA trụ 234/72C Phước Đông 9 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 194/7/59B/45P đến trụ 194/7/59B/45P/10 Long Hưng 4 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/45P đến trụ 194/7/59B/45P/10 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/59B/45P đến trụ 194/7/59B/45P/10 Long Hưng 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/49 đến trụ 194/7/49/11 Long Hưng 5 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/49 đến trụ 194/7/49/11 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/49 đến trụ 194/7/49/11 Long Hưng 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 47/18/3/4/5 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/4 Ấp Bến 17 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trụ 47/18/3/4/5 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/4 Ấp Bến 17 tuyến 473BC	Di dời trụ hạ áp trụ 47/18/3/4/5 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/4 Ấp Bến 17 tuyến 473BC	Chiết tính	3	Ấp Bến xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 47/18/4 Ấp Bến 17 tuyến 473BC	70	0,9048	0,0017	0,0351	0,0001	0,034	309	

12	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/16 Phước Lợi 1B tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/18 đến trụ 253/8/46, từ 253/8/85 đến 253/8/85/13 đường dây Xây Đả,tuyến 477HT	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, trạm từ trụ 253/8/18 đến trụ 253/8/46, từ trụ 253/8/85 đến trụ 253/8/85/13 Phước Lợi 1B tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	40	Áp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 253/8/16 Phước Lợi 1B tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyến 477HT	1731	17,9228	0,0314	0,9153	0,0016	1,372	13.034
13	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/38 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/46 đến trụ 253/8/93, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/6 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 253/8/46 đến trụ 253/8/93, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/6 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x75kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TĐ	Trạm 2x75kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TĐ	Tăng cường cấp lực hạ áp, thay hệ thống đo đếm, MCCB phù hợp công suất trạm, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x75kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 477TĐ Cắt CB Trạm 250kVA trụ 126/25B Xóm Mía 21 tuyến 477TĐ	385	3,2342	0,0063	0,0006	0,0000	0,198	1.680
15	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/37B/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/37B/1 đến trụ 156/37B/19 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 156/37B/16, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 156/37B/1 đến trụ 156/37B/19 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 156/37B/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	70	0,5880	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500
16	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA Bến Mương 20 trụ 47/3 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Bến Mương 20 trụ 47/3 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất TBA trụ 47/3 tuyến 482TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Bến Mương 20 trụ 47/3 tuyến 472TĐ	64	0,5376	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670
17	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA Phước Bình 17 trụ 128/101/4 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA Phước Bình 17 trụ 128/101/4 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất TBA trụ 128/101/4 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Phước Bình 17 trụ 128/101/4 tuyến 477TĐ	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670
18	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/8 Phước Hội tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA, lắp neo, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất TBA trụ 42/65/94/8 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 477TĐ	78	0,6552	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	670
19	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/33 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 156/33 đến trụ 156/41/13, từ trụ 156/41/7 đến trụ 156/41/7/18 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

20	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	10-11-25	07h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Éch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 49/1 đến trụ 49/6, từ trụ 48/1 đến trụ 48/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 49/1 đến trụ 49/6, từ trụ 48/1 đến trụ 48/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 49/1 đến trụ 49/6, từ trụ 48/1 đến trụ 48/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH lắp đặt cơ điện Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 212/1 áp 4 tuyến 474TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1T Cơ sở Tân Phương tuyến 474TBI Trạm 25kVA trụ 212 áp 4 Trà Vong 6 tuyến 474TBI	Từ trụ 212 đến trụ 212/16/7 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung áp nâng cấp nhánh rẽ 1 pha lên 3 pha, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 212 đến trụ 212/16/7, thay MBA ri đầu trụ 212/16 tuyến 474TBI	Đầu tư xây dựng	12	Áp 4 xã Trà Vong	- Cắt LBFCO trụ 212/1 và tháo hotline trụ 212 áp 4 tuyến 474TBI - Cắt 3LBFCO trụ 212/1T và tháo 3 hotline trụ 212 Cơ sở Tân Phương tuyến 474TBI - Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 212 áp 4 Trà Vong 6 tuyến 474TBI	602	7,7998	0,0144	0,3016	0,0006	0,097	875	

26	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV trụ 51/1 Chàng Riệp tuyến 474TH	Trụ 51/36B, trụ 51/61, từ trụ 51/4 đến trụ 51/84 tuyến 474TH	Trồng trụ trung áp xen lưới trụ 51/36B, thay đã cách điện trụ 51/61, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 51/4 đến trụ 51/84 tuyến 474TH	Đầu tư xây dựng; Sửa chữa thường xuyên	12	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 51/1 Chàng Riệp tuyến 474TH	634	8,2144	0,0152	0,3176	0,0006	0,168	1.515
27	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 33/11 Thanh Nghĩa 3 tuyến 477TH	Trạm trụ 33/11 tuyến 477TH	Thay CB tổng trạm trụ 33/11 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thanh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 33/11 Thanh Nghĩa 3 tuyến 477TH	64	0,6128	0,0011	0,0321	0,0001	0,034	309
28	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 33/13 Thanh Nghĩa 4 tuyến 477TH	Trạm trụ 33/11 tuyến 477TH	Thay CB tổng trạm trụ 33/13 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thanh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 33/13 Thanh Nghĩa 4 tuyến 477TH	87	0,8330	0,0015	0,0436	0,0001	0,069	617
29	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 63 Việt Mã tuyến 473TH	Từ trụ 63/1A đến trụ 63/11A, từ trụ 63/6/1 đến trụ 63/6/5 tuyến 473TH	Lắp bảng số trụ từ trụ 63/1A đến trụ 63/11A, từ trụ 63/6/1 đến trụ 63/6/5 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	10-11-25	08h00	10-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA Hòa Thạnh trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Trạm 25kVA Hòa Thạnh trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trụ 186/131/5 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Hiệp Phước xã Hòa Hội	Cắt 01LBFCO trụ 186/131/1 tuyến 473SD	44	0,1546	0,0007	0,0086	0,0000	0,011	40
33	10-11-25	13h30	10-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/13 tuyến 476SD	Từ trụ 90/1 đến trụ 90/13 tuyến 476SD	Chỉnh trụ bị nghiêng trụ 90/6, căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 90/1 đến trụ 90/13 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bình Hòa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40
34	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/1T đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/1T đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/18/1T đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

37	10-11-25	08h00	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/47B Lộc An tuyến 478TB	Từ trụ 25C/47B đến trụ 25C/47B/14 tuyến 478TB	Kéo dây nâng cấp 3P từ trụ 25C/47B đến trụ 25C/47B/14	Đầu tư xây dựng	5	Khu phố Lộc An, Tỉnh Phong phường An Tịnh	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 25C/47B Lộc An tuyến 478TB	283	2,6145	0,0048	0,1418	0,0003	0,060	543	
<b>C. HOTLINE</b>																					
Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	10-11-25	06h00	12-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/45. - Cài tạo xà trụ thép vị trí: 23, 23/07, 23/25, 23/36, 23/40, 23/57.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
Không có																					
<b>C. HOTLINE</b>																					
1	10-11-25	13h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	TT TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD.	Tại trụ 118/35 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Thay sứ đứng và ty sứ, kiềng dây dẫn pha A (pha bìa trong) tại trụ 118/35 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD.	Xử lý khiếm khuyết ngăn ngừa sự cố	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-11-25	13h30	10-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	TT TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD.	Tại trụ 118/35 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Thay sứ đứng và ty sứ, kiềng dây dẫn pha A (pha bìa trong) tại trụ 118/35 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD.	Xử lý khiếm khuyết ngăn ngừa sự cố	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại MC 475 trạm 110kV Thạnh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**