

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.863.362	2.048.912	19.200	36.000
2	Pmax (MW)	2443,0	550,5	0,800	1,500
3	Pmin (MW)	1708,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	11-11-25	08h00	11-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	11-11-25	18h00	11-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	11-11-25	19h30	11-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	11-11-25	08h00	11-11-25	16h00	LĐCT (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh lưới lọc gió máy điều hòa, Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	11-11-25	09h00	11-11-25	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	11-11-25	18h00	11-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	11-11-25	07h00	11-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ	Từ trụ 08 đến TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	11-11-25	07h00	11-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến TBA 110kV Mộc Bài, TBA 110kV Bến Cầu, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

9	11-11-25	07h00	11-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Tủ trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 11 đến trụ 15 thuộc trạm 250kVA trụ 17B Ấp Voi 37 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 11 đến trụ 15 thuộc trạm 250kVA trụ 17B Ấp Voi 37 tuyến 473BC	Nâng độ cao dây hạ áp từ trụ 11 đến trụ 15 thuộc trạm 250kVA trụ 17B Ấp Voi 37 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 17B Ấp Voi 37 tuyến 473BC	145	0,7289	0,0035	0,0282	0,0001	0,171	600	
2	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 50/1 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Ấp Voi 4 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp trụ 50/1 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Ấp Voi 4 tuyến 473BC	Căng lại dây hạ áp bị chùng trụ 50/1 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Ấp Voi 4 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 46 Ấp Voi 4 tuyến 473BC	213	1,0707	0,0051	0,0415	0,0002	0,171	600	
3	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/22 đến trụ 53/23 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Tủ trụ 53/22 đến trụ 53/23 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/22 đến trụ 53/23 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Tủ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/5/25/15 nhánh rẽ 12,7kV Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 171/13 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 171/13 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 250kVA trụ 171/13 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 250kVA trụ 171/13 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 171/19 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 171/19 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 250kVA trụ 171/19 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 250kVA trụ 171/19 Xóm Lò 13 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 75kVA trụ 234/51 Phước Tân-B tuyến 471HT. - Trạm 15kVA trụ 234/52 Hàn điện Mai Tuấn Kiệt tuyến 471HT. - Trạm 2x50kVA trụ 234/58 Phước Tân-C tuyến 471HT	Tủ trụ 234/51 đến trụ 234/58 Phước Ninh tuyến 471HT	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, trạm từ trụ 234/51 đến trụ 234/58 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	8	Ấp Phước Tân, Phước Hội xã Cầu Khởi	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 234/51 Phước Tân-B tuyến 471HT. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 234/52 Hàn điện Mai Tuấn Kiệt tuyến 471HT. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 234/58 Phước Tân-C tuyến 471HT	207	2,1433	0,0038	0,1095	0,0002	0,091	865	

10	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/61 Áp BI-E tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/61 Áp BI-E tuyến 475TĐ	Thu hồi vật tư trạm 50kVA trụ 471/61 Áp BI-E tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 471/61 Áp BI-E tuyến 475TĐ	8	0,0828	0,0001	0,0042	0,0000	0,034	323
11	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/174/1 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	Tại trụ 234/174/15 Bàu Sen tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA, thí nghiệm CBM và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/174/15 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 234/174/1 Tô 27 Phước Minh tuyến 476HT	179	1,7558	0,0033	0,0897	0,0002	0,114	1.026
12	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 199 Công viên Trần Quốc Đại tuyến 476TĐ	Từ trụ 199 đến trụ 199/1 Công viên Trần Quốc Đại tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc FCO trạm trụ 199/1, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 199 đến trụ 199/1 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Công viên Trần Quốc Đại	Cắt 3FCO trạm trụ 199/1, tháo 03 hotline trụ 199 Công viên Trần Quốc Đại tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
13	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 208 Nước đá Tư Đức tuyến 476TĐ	Từ trụ 208/5 đến trụ 208/10 tuyến 476TĐ	Xử lý tiếp xúc lèo trung áp trụ 208/6, phát quang lưới điện cao áp từ trụ 208/5 đến trụ 208/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Thế Phương Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Lợi Thành Phát	Cắt 3FCO trạm trụ 199/1, tháo 03 hotline trụ 199 Công viên Trần Quốc Đại tuyến 476TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
14	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/14/1 áp 3 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/14/9 áp 3 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA từ 2x25kVA lên 2x37,5kVA, cải tạo trạm biến áp, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất TBA trụ 42/114/14/9 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	12	Áp 3 xã Truong Mit	Cắt LBFCO trụ 42/114/14/1 áp 3 tuyến 472TĐ	229	1,9237	0,0038	0,0004	0,0000	0,238	2.020
15	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 471PĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/29/20 Phước Đức tuyến 471PĐ	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA, cải tạo trạm biến áp, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất TBA trụ 42/29/20 tuyến 471PĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	20	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 42/29/12 Phước Đức tuyến 471PĐ	37	0,3108	0,0006	0,0001	0,0000	0,396	3.370
16	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/9 Phước Hội 18 tuyến 477TĐ	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/9 Phước Hội 18 tuyến 477TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp 42/65/77/9/7, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/77/9 đến trụ 42/65/77/9/16, từ trụ 42/65/77/9/12 đến trụ 42/65/77/9/12/8P và trụ 42/65/77/9/12/4T tuyến 477TĐ	Chiết tính số 147 khách hàng Lê Văn Việt Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

18	11-11-25	07h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay cáp lực, thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL 2025	8	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	234	2,0032	0,0042	0,1042	0,0002	0,157	1.257	
20	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay cáp lực, thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	SCL 2025	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	129	1,1043	0,0023	0,0574	0,0001	0,157	1.257	
21	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA Hoà Đông E trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	Trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	Thay công tơ . CT định kỳ TBA 50kVA Hoà Đông E trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hoà Đông E trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	18	0,0907	0,0004	0,0035	0,0000	0,006	22	
24	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/17/1 Hòa Đông B tuyến 475TBI	Trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Bảo trì trạm trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt LBFCO trụ 58B/17/1 Hòa Đông B tuyến 475TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,006	22	
25	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH lắp đặt cơ điện Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 94/1 Thạnh Trung tuyến 479TBI Trạm 250kVA trụ 92B Thạnh Tây 20B tuyến 479TBI	Từ trụ 94 đến trụ 94/4 tuyến 479TBI	Trông trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung áp nâng cấp nhánh rẽ 1 pha lên 3 pha, xử lý khuyết lưới điện từ trụ 94 đến trụ 94/4 tuyến 479TBI	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	- Cắt LBFCO trụ 94/1 và tháo hotline trụ 94 Thạnh Trung tuyến 479TBI - Cắt CB trạm 250kVA trụ 92B Thạnh Tây 20B tuyến 479TBI	340	4,4052	0,0082	0,1703	0,0003	0,049	437	
26	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm trụ 17/3B/4/7 tuyến 476TBI	Trụ 17/3B/4/7 tuyến 476TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm trụ 17/3B/4/7 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 6 xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 17/3B/4/7 Thạnh An 1B tuyến 476TBI	124	0,6248	0,0030	0,0242	0,0001	0,006	22	
27	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 85/283/50 Chợ Chăng Riệp tuyến 474TH	Trụ 85/283/50B/1 tuyến 474TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 85/283/50B/1 tuyến 474TH	Chiết tính sửa chữa	6	Áp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 85/283/50 Chợ Chăng Riệp tuyến 474TH	61	0,5840	0,0011	0,0306	0,0001	0,069	0	

28	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 229B/1 đến trụ 229B/4 tuyến 471SD	Từ trụ 229B/1 đến trụ 229B/4 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 229B/1 đến trụ 229B/4 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Sa Nghe xã Háo Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 235 Sa Nghe 13 tuyến 471SD	47	0,1652	0,0008	0,0092	0,0000	0,011	40	
31	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 244B/19 đến trụ 244B/21 tuyến 471SD	Từ trụ 244B/19 đến trụ 244B/21 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 244B/19 đến trụ 244B/21 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Sa Nghe xã Háo Đức	Cắt CB trạm 25kVA trụ 244B Sa Nghe 16 tuyến 471SD	31	0,1090	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	
32	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 201/15/1/1T đến trụ 201/15/1/14T tuyến 471SD	Từ trụ 201/15/1/1T đến trụ 201/15/1/14T tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 201/15/1/1T đến trụ 201/15/1/14T tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 471SD	42	0,1476	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40	
33	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 201/15/2 đến trụ 201/15/9, từ trụ 201/15/9/3T đến trụ 201/15/9/5P, từ trụ 201/15/9/2P đến trụ 201/15/9/2P/4 tuyến 471SD	Từ trụ 201/15/2 đến trụ 201/15/9, từ trụ 201/15/9/3T đến trụ 201/15/9/5P, từ trụ 201/15/9/2P đến trụ 201/15/9/2P/4 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 201/15/2 đến trụ 201/15/9, từ trụ 201/15/9/3T đến trụ 201/15/9/5P, từ trụ 201/15/9/2P đến trụ 201/15/9/2P/4 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 20 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 20 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Từ trụ 51 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 51 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 53/25/12 Xóm Mới 1-1 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/25/12 Xóm Mới 1-1 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 53/25/1 tuyến 474SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40	
37	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 53/28/6/26 Tầm Long 13 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/28/6/26 Tầm Long 13 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tầm Long xã Háo Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/26 Tầm Long 13 tuyến 474SD	50	0,1757	0,0008	0,0097	0,0000	0,011	40	

38	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 53/16/24 TT Châu Thành 5 tuyến 474SD	Trạm 75kVA trụ 53/16/24 TT Châu Thành 5 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/16/24 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/16/24 TT Châu Thành 5 tuyến 474SD	121	0,4253	0,0020	0,0236	0,0001	0,011	40
39	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 227/4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Đông xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	48	0,1687	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40
40	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Chàm-2A tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Chàm-2A tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Chàm-2A tuyến 473SD	56	0,1968	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
41	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 2x75kVA trụ 186/189/22/55/9P Ba Chàm B tuyến 473SD	Trạm 2x75kVA trụ 186/189/22/55/9P Ba Chàm B tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt 01LBFCO trụ 186/189/22/55/1P tuyến 473SD	90	0,3163	0,0015	0,0175	0,0001	0,011	40
42	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 264/4/26 Công ty TNHH GENOMAR GENETICS Việt Nam - chi nhánh Tây Ninh tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 264/4/26 Công ty TNHH GENOMAR GENETICS Việt Nam - chi nhánh Tây Ninh tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 264/4/26 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH GENOMAR GENETICS Việt Nam - chi nhánh Tây Ninh	Cắt 2CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 264/4/26 Công ty TNHH GENOMAR GENETICS Việt Nam - chi nhánh Tây Ninh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
43	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x15kVA trụ 31B/1 Công ty TNHH MTV Phương Trinh Hiếu Toàn tuyến 479SD	Trạm 3x15kVA trụ 31B/1 Công ty TNHH MTV Phương Trinh Hiếu Toàn tuyến 479SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 31B/1 tuyến 479SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phương Trinh Hiếu Toàn	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 31B/1 Công ty TNHH MTV Phương Trinh Hiếu Toàn tuyến 479SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
44	11-11-25	08h00	11-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 400kVA trụ 19/1 Công ty cổ phần lâm sản Nam Tiến Tây Ninh tuyến 473SD	Trạm 400kVA trụ 19/1 Công ty cổ phần lâm sản Nam Tiến Tây Ninh tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 19/1 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty cổ phần lâm sản Nam Tiến Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 19/1 Công ty cổ phần lâm sản Nam Tiến Tây Ninh tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
45	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x25kVA trụ 53/28/12/1 Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Tây Ninh tuyến 474SD	Trạm 3x25kVA trụ 53/28/12/1 Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Tây Ninh tuyến 474SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 53/28/12/1 tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/28/12/1 Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản Tây Ninh tuyến 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
46	11-11-25	13h30	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 88B/1 Nguyễn Văn Mạnh tuyến 473SD	Trạm 250kVA trụ 88B/1 Nguyễn Văn Mạnh tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 88B/1 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Văn Mạnh	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 88B/1 Nguyễn Văn Mạnh tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
47	11-11-25	08h00	11-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 6/18/4 Lộc Du tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/4/2 đến trụ 6/18/4/18 tuyến 475TB	Trông trụ, lắp dâ, sứ, kẹp quai đầu nối NR trung áp 3 pha XDM tại trụ 6/18/4/17B, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	5	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Cắt 03 LBFCO trụ 6/18/4/1 Lộc Du tuyến 475TB.	180	1,6630	0,0031	0,0902	0,0002	0,181	1.629
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (theo kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	10-11-25	06h00	12-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/45. - Cài tạo xà trụ thép vị trí: 23, 23/07, 23/25, 23/36, 23/40, 23/57.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
2	11-11-25	06h00	11-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Thi công trụ thép, ốp thanh tăng cường vị trí trụ 09 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
	Không có																				
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**