

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.087.201	1.526.415	19.200	36.000
2	Pmax (MW)	2318,9	550,5	0,800	1,500
3	Pmin (MW)	1728,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-11-25	08h00	12-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	12-11-25	19h00	12-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-11-25	09h00	12-11-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh lưới lọc gió máy điều hòa, Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-11-25	09h00	12-11-25	16h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-11-25	08h00	12-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-11-25	18h00	12-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-11-25	07h00	12-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	từ trụ 97/51 đến TBA 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	12-11-25	07h00	12-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chật ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 92 Áp Chánh 8 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 92 Áp Chánh 8 tuyến 473BC	Lắp mới công tơ trạm 250kVA trụ 92 Áp Chánh 8 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 250kVA trụ 92 Áp Chánh 8 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	Trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	Lắp mới công tơ trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-11-25	13h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/ 13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-11-25	13h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 11 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 11 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 250kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 11 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Kiểm tra CB và FCO vị trí cắt tại trạm 250kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 11 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-11-25	07h00	12-11-25	18h00	Đội QLD Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 81B đến trụ 97 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Từ trụ 81B đến trụ 97 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Dung trụ, kéo dây từ trụ 81B đến trụ 97 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Đầu tư xây dựng	9	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC. Cắt LBS và 3 LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC (Đội QLĐ Gò Dầu đăng kế)	121	1,9117	0,0029	0,0741	0,0001	0,309	3,395	
6	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 31 Thuận Tây 20 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 31 Thuận Tây 20 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 31 Thuận Tây 20 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 29/13 Thuận Tây 11 tuyến 477MB	Trạm 50kVA trụ 29/13 Thuận Tây 11 tuyến 477MB	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 29/13 Thuận Tây 11 tuyến 477MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 475BC	Trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 475BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 475BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	54	0,6980	0,0013	0,0271	0,0001	0,034	309	
14	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bầu Tép 22 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bầu Tép 22 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bầu Tép 22 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bầu Tép 22 tuyến 479BC	31	0,4007	0,0007	0,0155	0,0000	0,034	309	
15	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B-4 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B-4 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B-4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B-4 tuyến 479BC	24	0,3102	0,0006	0,0120	0,0000	0,034	309	
16	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bầu Tép 15 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bầu Tép 15 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bầu Tép 15 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bầu Tép 15 tuyến 479BC	22	0,2844	0,0005	0,0110	0,0000	0,034	309	
17	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bầu Tép 23 tuyến 479BC	41	0,5300	0,0010	0,0205	0,0000	0,034	309	
18	12-11-25	07h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Các trạm trụ 111, trụ 115, trụ 119, trụ 120 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD.	Từ trụ 118/106 đến trụ 118/124, từ trụ 118/107 đến trụ 118/107/13, từ trụ 118/109 đến trụ 118/109/4, từ trụ 118/111b đến trụ 118/111b/6, từ trụ 118/113 đến trụ 118/113/2b, từ trụ 118/113/1 đến trụ 118/113/1/6t, từ trụ 118/113b đến trụ 118/113b/5, từ trụ 118/120 đến trụ 118/120/13p, từ trụ 118/120/1 đến trụ 118/120/1/7t, trụ 118/120b đến trụ 118/120b/2 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, trạm từ trụ 118/106 đến trụ 118/124, từ trụ 118/107 đến trụ 118/107/13, từ trụ 118/109 đến trụ 118/109/4, từ trụ 118/111b đến trụ 118/111b/6, từ trụ 118/113 đến trụ 118/113/2b, từ trụ 118/113/1 đến trụ 118/113/1/6t, từ trụ 118/113b đến trụ 118/113b/5, từ trụ 118/120 đến trụ 118/120/13p, từ trụ 118/120/1 đến trụ 118/120/1/7t, trụ 118/120b đến trụ 118/120b/2 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	Đầu tư xây dựng	8	Áp 3 xã Lộc Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline các trạm trụ 111, trụ 115, trụ 119, trụ 120 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 112B Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD (Trạm lắp mới đang cắt)	304	3,1476	0,0055	0,1608	0,0003	0,274	2.603
19	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hoà 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	Trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hoà 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Xay xác mi Thịnh Phước Hưng trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hoà 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xác Mi Ninh Hoà 2	Cắt 3FCO trạm 560kVA Xay xác Mi Ninh Hoà 2 tại trụ 152/1B tuyến 471HT	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
20	12-11-25	13h30	12-11-25	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tại trụ 13/1 tuyến 476HT	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tại trụ 13/1 tuyến 476HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Cty TNHH MTV Huỳnh Công Minh trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tại trụ 13/1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh	Cắt FCO trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tại trụ 13/1 tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	

21	12-11-25	15h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x25kVA Cửa xè gỗ Đình Thị Hoa tại trụ 37/1 tuyến 476HT	Trạm 3x25kVA Cửa xè gỗ Đình Thị Hoa tại trụ 37/1 tuyến 476HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Cửa xè gỗ Đình Thị Hoa trạm 25kVA trụ 471/55/11T/1 Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thủy tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cửa xè gỗ Đình Thị Hoa	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Cửa xè gỗ Đình Thị Hoa tại trụ 37/1 tuyến 476HT	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	68
22	12-11-25	06h00	12-11-25	06h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB Cắt LBS, 3LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	12-11-25	18h00	12-11-25	18h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 tuyến 477TB đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	12-11-25	07h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/9 Phước Hội 18 tuyến 477TD	Trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/9 Phước Hội 18 tuyến 477TD	Dựng trụ hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 42/65/77/9/7 tuyến 472TD	Chiết tính số 147 khách hàng Lê Văn Việt	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/9 Phước Hội 18 tuyến 477TD	96	0,8064	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500
25	12-11-25	07h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD	Tăng cường cấp lực hạ áp, thay hệ thống đo đếm, MCCB phù hợp công suất trạm, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/94/3A/4 tuyến 477TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/3A/4 Phước Hội 15 tuyến 477TD	69	0,5796	0,0011	0,0000	0,0000	0,059	500
26	12-11-25	07h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD	Trạm 2x50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD	Tăng cường cấp lực hạ áp, thay hệ thống đo đếm, MCCB phù hợp công suất trạm, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/74/15 tuyến 477TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 4 xã Truong Mít	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 42/74/15 Bầu Đôn 22 tuyến 477TD	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500
27	12-11-25	07h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

28	12-11-25	07h30	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Phước Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Phước Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú 475LH	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú 475LH	Thay cáp lực, thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú 475LH	SCL 2025	8	Khu phố Long Thành phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú 475LH	46	0,3938	0,0008	0,0205	0,0000	0,157	1.257		
30	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 477 LH	Trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 477 LH	Thay cáp lực, thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 477 LH	SCL 2025	8	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 477 LH	240	2,0545	0,0043	0,1069	0,0002	0,157	1.257		
31	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Nhỏ, dựng trụ, kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/16B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	ĐTĐD BS 2025	14	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 120/25/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	170	1,4553	0,0030	0,0757	0,0002	0,262	2.094		
32	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp lưới từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 162/2P/4 tuyến 479TBI Trạm trụ 162/2P/1 Chợ Tân Lập 6 tuyến 479TBI	Từ trụ 162/2P/8 đến trụ 162/2P/35 tuyến 479TBI	Trông trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung áp nâng cấp nhánh rẽ 1 pha lên 3 pha, thay cáp lực các trạm 162/2P/22, trụ 162/2P/35; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 162/2P/8 đến trụ 162/2P/35 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	- Cắt LBFCO trụ 162/2P/4 Tân Lập 2 tuyến 479TBI - Cắt CB trạm trụ 162/2P/1 Chợ Tân Lập 6 tuyến 479TBI	415	5,3769	0,0100	0,2079	0,0004	0,016	146		
35	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/5A, 85/7A Công ty Trường Hưng tuyến 479TH	Từ trụ 85/5A đến trụ 85/5A/4, từ trụ 85/7A đến trụ 85/7A/1/2B, từ trụ 85/7A/1/3/2, từ trụ 85/7A/1/1 đến trụ 85/7A/1/10 tuyến 479TH	Lắp bảng số trụ từ trụ 85/5A đến trụ 85/5A/4, từ trụ 85/7A đến trụ 85/7A/1/2B, từ trụ 85/7A/1/3/2, từ trụ 85/7A/1/1 đến trụ 85/7A/1/10 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

36	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 233/1T/8u/1 đến trụ 233/1T/8u/7, từ trụ 233/1T/5a đến trụ 233/1T/5a/5, từ trụ 233/1T/2P đến trụ 233/1T/11P, trụ 240/1T, từ trụ 242/1 đến trụ 242/8, từ trụ 242/9/1P đến trụ 242/9/3P, từ trụ 243/1T đến trụ 243/1T đến trụ 243/3T tuyến 477TH	Lắp bảng số từ trụ 233/1T/8u/1 đến trụ 233/1T/8u/7, từ trụ 233/1T/5a đến trụ 233/1T/5a/5, từ trụ 233/1T/2P đến trụ 233/1T/11P, trụ 240/1T, từ trụ 242/1 đến trụ 242/8, từ trụ 242/9/1P đến trụ 242/9/3P, từ trụ 243/1T đến trụ 243/3T tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 288b/1T đến trụ 288b/12T tuyến 471SD	Từ trụ 288b/1T đến trụ 288b/12T tuyến 471SD	Ép lều, căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 288b/1T đến trụ 288b/12T tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 288 Hào Đức 28 tuyến 471SD	104	0,3655	0,0017	0,0203	0,0001	0,011	40	
40	12-11-25	13h30	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10 tuyến 471SD	Từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 25kVA trụ 364/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	20	0,0703	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
41	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 414 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
42	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C/40 đến trụ 341/30C/59 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/40 đến trụ 341/30C/59 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C/40 đến trụ 341/30C/59 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
43	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 320kVA trụ 186/27/2 Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam tuyến 473SD	Trạm 320kVA trụ 186/27/2 Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 186/27/2 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 186/27/2 Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

44	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 186/32B Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	Trạm 250kVA trụ 186/32B Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 186/32B tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 186/32B Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
45	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 3x50kVA trụ 233/21 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Trạm 3x50kVA trụ 233/21 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 233/21 tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 233/21 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
46	12-11-25	13h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 400kVA trụ 128/21B/1 Công ty TNHH YongWang tuyển 477SD	Trạm 400kVA trụ 128/21B/1 Công ty TNHH YongWang tuyển 477SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 128/21B/1 tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH YongWang	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 128/21B/1 Công ty TNHH YongWang tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
47	12-11-25	13h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 128/27B Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long tuyển 477SD	Trạm 250kVA trụ 128/27B Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long tuyển 477SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 128/27B tuyển 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 128/27B Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long tuyển 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
48	12-11-25	08h00	12-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Công ty cô phần xây dựng Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/18/19B/1 đến trụ 186/18/19B/45 tuyển 473SD	Trụ 186/18/19B/9 tuyển 473SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA trụ 186/18/19B/9 tuyển 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điền	Cắt 3LBFCO trụ 186/18/19B/1, 2CB trạm 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa; Thanh Nghĩa 2 tuyển 473SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40
49	12-11-25	13h30	12-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Công ty cô phần xây dựng Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/31B/1 đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyển 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/28/6/31B/17 Tâm Long 17 tuyển 474SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA trụ 53/28/6/31B/17 tuyển 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng	1	Áp Xóm Mới 2 xã Hảo Đước	Cắt 01LBFCO trụ 53/28/6/31B/1 tuyển 474SD	91	0,3198	0,0015	0,0177	0,0001	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù vật (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	10-11-25	06h00	12-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Thi công lắp đặt dụng cụ CT BTLT: 23/45. - Cài tạo xà trụ thép vị trí: 23, 23/07, 23/25, 23/36, 23/40, 23/57.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 03 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-11-25	08h00	12-11-25	17h00	Đội QLD Đương Mình Châu	Công ty Son Anh	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyển 471HT	Từ trụ 234/45 đến trụ 234/59 Phước Ninh tuyển 471HT	Trồng trụ xen lưới, sang lưới, thu hồi MBA, thu hồi vật tư từ trụ 234/45 đến trụ 234/59 Phước Ninh tuyển 471HT	Đầu tư xây dựng	80	Áp Tân Định 1, Phước Tân 1 xã Đương Minh Châu; áp Phước Hội, Phước Hiệp, Phước Tân, Bàu Dài xã Cầu Khôi.	- Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyển 471HT. - Cắt LBS và DS trụ 234/84B Phước Tân tuyển 471HT, 476HT.	1755	17,2137	0,0319	0,8792	0,0016	2,744	24.696	

C. HOTLINE																				
1	12-11-25	07h30	12-11-25	12h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV đường Bời Lời tuyến 471TN, 481TN	Trụ 05 đường Bời Lời tuyến 471TN, 481TN	Thay 3 LA tại trụ 05 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thi công hotline	80	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 471TN, 481TN trạm 110kV Tây Ninh tuyến 471TN, 481TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên