

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.988.542	1.667.248	19.200	36.000
2	Pmax (MW)	2321,0	550,5	0,800	1,500
3	Pmin (MW)	1697,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-11-25	08h00	13-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	13-11-25	19h00	13-11-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	13-11-25	18h00	13-11-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-11-25	08h00	13-11-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-11-25	18h00	13-11-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	13-11-25	07h00	13-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 128	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-11-25	07h00	13-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	13-11-25	07h00	13-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 296	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 234/49/10 thuộc trạm 50kVA trụ 234/47B Cao Su 12 tuyến 479MB	Lưới điện hạ áp trụ 234/49/10 thuộc trạm 50kVA trụ 234/47B Cao Su 12 tuyến 479MB	Di dời trụ hạ áp trụ 234/49/10 thuộc trạm 50kVA trụ 234/47B Cao Su 12 tuyến 479MB	Chiết tính	3	Áp Cao Su xã Long Thuận	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/47B Cao Su 12 tuyến 479MB	87	1,1246	0,0021	0,0436	0,0001	0,034	309
2	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

3	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mồ Còi tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15 nhánh rẽ 12,7kV Gò Mồ Còi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mồ Còi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm trụ 19/1, trụ 37 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT - Trạm trụ 26 Ninh Hưng I-8 tuyến 471HT	Từ trụ 19 đến trụ 34 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Ép lều, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 19 đến trụ 34 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng	3	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt CB các trạm trụ 19/1, trụ 37 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm trụ 26 Ninh Hưng I-8 tuyến 471HT	114	1,1804	0,0021	0,0603	0,0001	0,034	323	
6	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tại trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Tại trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thuận Bình xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	73	0,7161	0,0013	0,0366	0,0001	0,206	1.854	
7	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tại trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Tại trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM tại trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Thuận Bình xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 172/3A Thuận An-T.172/3A tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 172/3A Thuận An-T.172/3A tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 172/3A Thuận An-T.172/3A tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Thuận An xã Truong Mít	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 250kVA trụ 172/3A Thuận An-T.172/3A tuyến 471TĐ	199	1,9520	0,0036	0,0997	0,0002	0,206	1.854	
9	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 172/3A Thuận An-T.172/3A tuyến 471TĐ	Từ trụ 172/5 đến trụ 172/5/1 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Thay trụ, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 172/5 đến trụ 172/5/1 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thuận An xã Truong Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 172/3A Thuận An-T.172/3A tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thuận An xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	229	2,2463	0,0042	0,1147	0,0002	0,034	306	
11	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Áp Thuận An xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 3x75kVA trụ 213 Thuận Tân - D tuyến 475TĐ. - Trạm 250kVA trụ 215B Thuận Tân-T.215B tuyến 471TĐ	Từ trụ 213 đến trụ 215B Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Thu hồi vật tư, trạm, đầu lều hạ áp sang tải, thí nghiệm CBM từ trụ 213 đến trụ 215B Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x75kVA trụ 213 Thuận Tân - D tuyến 475TĐ. - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 215B Thuận Tân-T.215B tuyến 471TĐ	202	1,9814	0,0037	0,1012	0,0002	0,343	3.087	

13	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Đương Mình Châu	Đội QLD Đương Mình Châu	- Trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ - Trạm 15kVA trụ 165 Hàn điện ông Gan tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM, trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	6	Áp Thuận Bình xã Truông Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình- V tuyến 471TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 165 Hàn điện ông Gan tuyến 471TĐ	374	3,6686	0,0068	0,1874	0,0003	0,206	1.854
14	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLD Đương Mình Châu	Đội QLD Đương Mình Châu	Trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Từ trụ 166 đến trụ 168 Thanh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Thu hồi vật tư, trạm, đầu lèo hạ áp sang tải, thí nghiệm CBM từ trụ 166 đến trụ 168 Thanh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thuận Bình xã Truông Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình- V tuyến 471TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 165 Hàn điện ông Gan tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/37, từ trụ 128/61/15 đến trụ 128/61/15/11, từ trụ 128/61/15/5B đến trụ 128/61/15/5B/10 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Sửa trụ nghiêng, lắp neo trung áp, nâng độ cao thùng công tơ, làm gọn dây hạ áp trên trụ, phát quang gốc trụ 128/61/24, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/61/2 đến trụ 128/61/37, từ trụ 128/61/15 đến trụ 128/61/15/11, từ trụ 128/61/15/5B đến trụ 128/61/15/5B/10 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Áp Chánh xã Phước Thanh	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 477TĐ	568	4,7715	0,0094	0,0009	0,0000	0,198	1.680
16	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	Thay phụ kiện, cấp lực, hệ thống đo đếm cải tạo trạm 37,5kVA trụ 168 tuyến 476TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện, kiềng dây hạ áp từ trụ 160 đến trụ 170 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Chánh xã Phước Thanh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 15kVA trụ 167 tuyến 476TĐ	21	0,1764	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500
17	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lịch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cao, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cấp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

19	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 3 (hạ áp)/1 đến trụ 3 (hạ áp)/7, từ trụ 3 (hạ áp)/1 (cũ) đến trụ 3 (hạ áp)/3 (cũ) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 3 (hạ áp)/1 đến trụ 3 (hạ áp)/7, từ trụ 3 (hạ áp)/1 (cũ) đến trụ 3 (hạ áp)/3 (cũ) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 3 (hạ áp)/1 đến trụ 3 (hạ áp)/7, từ trụ 3 (hạ áp)/1 (cũ) đến trụ 3 (hạ áp)/3 (cũ) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH lắp đặt cơ điện Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 180/1 Tân Lập 4 tuyến 479TBI	Từ trụ 180/1 đến trụ 180/25 tuyến 479TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung áp nâng cấp nhánh rẽ 1 pha lên 3 pha, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 180/1 đến trụ 180/25 tuyến 479TBI	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Đông 1, Tân Đông 2 xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 180/1 và tháo hotline trụ 180 Tân Lập 4 tuyến 479TBI	483	6,2580	0,0116	0,2420	0,0004	0,049	437		
23	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/49 Công ty Trường Thịnh tuyến 475SN	Từ trụ 173/36/49 đến trụ 173/36/49/10, từ trụ 173/36/49/9 đến trụ 173/36/49/8 tuyến 475SN	Lắp bảng số trụ từ trụ 173/36/49 đến trụ 173/36/49/10, từ trụ 173/36/49/9 đến trụ 173/36/49/8 tuyến 475SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

24	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 173/36/23C đến trụ 173/36/23C/8, trụ 173/36/79B/1, trụ 173/36/81B/1, trụ 173/36/84B/1, trụ 173/36/103B/1, trụ 173/36/106/1, trụ 173/36/115/1, trụ 173/36/166A/1 tuyến 475SN	Lắp bảng số trụ từ trụ 173/36/23C đến trụ 173/36/23C/8, tụ 173/36/79B/1, trụ 173/36/81B/1, trụ 173/36/84B/1, trụ 173/36/103B/1, trụ 173/36/106/1, trụ 173/36/115/1, trụ 173/36/166A/1 tuyến 475SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 13/35/5/1 Trà Phí - N tuyến 479TN	Từ trụ 13/35/5 đến trụ 13/35/5/10 đường Sển Quý tuyến 479TN	Đầu dây chuyển trạm 50kVA và kéo dây hạ áp nâng lưới nâng cấp lưới 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây từ trụ 13/35/5/1 đến trụ 13/35/5/10 đường Sển Quý tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 13/35/5/1 Trà Phí - N tuyến 479TN	61	0,5432	0,0010	0,0306	0,0001	0,069	617
28	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 15B Ninh Thành - A tuyến 479TN	Từ trụ 14C/10 đến trụ 14C/10/3 đường Trần Phú tuyến 479TN	Trồng trụ kéo dây hạ áp từ trụ 14C/10 đến trụ 14C/10/3 đường Trần Phú tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 15B Ninh Thành - A tuyến 479TN	62	0,5521	0,0010	0,0311	0,0001	0,069	617
29	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

31	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 38/39/7/12/30 đến trụ 8HT, từ trụ 38/39/7/12/1b đến trụ 4HT, từ trụ 38/39/7/12/1PHT đến trụ 5PHT tuyến 474SD	Từ trụ 38/39/7/12/30 đến trụ 8HT, từ trụ 38/39/7/12/1b đến trụ 4HT, từ trụ 38/39/7/12/1PHT đến trụ 5PHT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/39/7/12/30 đến trụ 8HT, từ trụ 38/39/7/12/1b đến trụ 4HT, từ trụ 38/39/7/12/1PHT đến trụ 5PHT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 300kVA trụ 89/1 Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh tuyến 476SD	Trạm 300kVA trụ 89/1 Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 89/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh	Cắt 3FCO trụ 89 và CB trạm 300kVA trụ 89/1 Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
33	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x25kVA trụ 113B Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ tuyến 476SD	Trạm 3x25kVA trụ 113B Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ tuyến 476SD	Thay 3CT 150/5A hạ thế và công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 113B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 113B Cơ sở hàn điện Phạm Công Thành Vũ tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
34	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 132/10/1 Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm tuyến 476SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 132/10/1 Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 132/10/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm	Cắt 3FCO trụ 132/10, CB trạm 3x37,5kVA trụ 132/10/1 Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
35	13-11-25	13h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/7/1 Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng tuyến 476SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/7/1 Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 141/18/7/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/7/1 Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
36	13-11-25	13h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 164/13C/9 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh	Cắt 2CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 164/13C/9 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
37	13-11-25	13h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 261/1 Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyễn tuyến 476SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 261/1 Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyễn tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 261/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyễn	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 261/1 Công ty TNHH Tuấn Ân Nguyễn tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
38	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/41B An Thới tuyến 478TB	Từ trụ 25C/41B/1 đến trụ 25C/41B/8 tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/41B/8 từ 37,5kVA lên 75kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Lộc An, An Thới phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/41B/1 An Thới tuyến 478TB	273	2,5222	0,0047	0,1368	0,0003	0,024	217	
39	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 23/100/1 tuyến 473TB	Trụ 23/100/1 tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH MTV Nhất Trí Phát	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 23/100/1 tuyến 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326	
40	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 106/24/13/9/5 tuyến 473TB	Trụ 106/24/13/9/5 tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	5	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phúc Thịnh Vương	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 106/24/13/9/5 tuyến 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,181	1.629	
41	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 47B/1 tuyến 473TB	Trụ 47B/1 tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH Thương mại cơ khí ISHIKAWA Việt Nam	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 47B/1 tuyến 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977	

42	13-11-25	08h00	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 3B/1 tuyến 478TB	Trụ 3B/1 tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	1	DNTN Tâm Đức Tài	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 3B/1 tuyến 478TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326	
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù chi phí (đồng/tấn)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 37,5kVA Bầu Trâm 5 trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ	Trạm 37,5kVA Bầu Trâm 5 trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	3	Áp Cẩm An xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Bầu Trâm 5 trụ 90/9/5 tuyến 474TĐ	56	0,4295	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
2	13-11-25	07h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 37,5kVA Xóm Dầu trụ 110/10 tuyến 474TĐ	Trạm 37,5kVA Xóm Dầu trụ 110/10 tuyến 474TĐ	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA, lắp hệ thống đo đếm phù hợp công suất trụ 110/10 tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	3	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Xóm Dầu trụ 110/10 tuyến 474TĐ	55	0,4218	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyến 476SD	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyến 476SD	Thay 3CT 150/5A hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 30 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 3x25kVA trụ 30 Sư đoàn 5-4 tuyến 476SD	Đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu Sư Đoàn Bộ Binh 5					
2	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyến 476SD	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 30 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 3x25kVA trụ 30 Sư đoàn 5-4 tuyến 476SD	Đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu Sư Đoàn Bộ Binh 5					
3	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 560kVA trụ 81/11/1 Bình Phong tuyến 472SD	Trạm 560kVA trụ 81/11/1 Bình Phong tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 81/11/1 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 560kVA trụ 81/11/1 Bình Phong tuyến 472SD	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công					
4	13-11-25	08h00	13-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 180kVA trụ 53/39 Trại Cua Châu Thành tuyến 474SD	Trạm 180kVA trụ 53/39 Trại Cua Châu Thành tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/39 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Mới 1 xã Hảo Đức	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 180kVA trụ 53/39 Trại Cua Châu Thành tuyến 474SD	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công					

5	13-11-25	13h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 279/48/22 An Cơ 5 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 279/48/22 An Cơ 5 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 279/48/22 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 279/48/22 An Cơ 5 tuyến 471SD	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công					
6	13-11-25	13h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 293/7 Áp Vĩnh 1 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 293/7 Áp Vĩnh 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/1 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Vĩnh xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 293/1 tuyến 471SD	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công					
7	13-11-25	13h30	13-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 341/53 Băng Dung D tuyến 478SD	Trạm 75kVA trụ 341/53 Băng Dung D tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/53 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Phước Lộc xã Phước Vĩnh	Cắt 01LBFCO trụ 341/53/1, CB, FCO và tháo 02hotline trạm 75kVA trụ 341/53 Băng Dung D tuyến 478SD	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên