

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.240.301	1.385.080	19.200	36.000
2	Pmax (MW)	2089,0	550,5	0,800	1,500
3	Pmin (MW)	1647,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	15-11-25	08h00	15-11-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng họp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	15-11-25	18h00	15-11-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
3	15-11-25	08h00	15-11-25	12h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-11-25	19h00	15-11-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
5	15-11-25	18h00	15-11-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18 đến trụ 18/75 Giồng Kết tuyến 480BC	Từ trụ 18 đến trụ 18/75 nhánh rẽ 22kV Giồng Kết tuyến 480BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 18 đến trụ 18/75 Giồng Kết tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 18 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 18 đường dây 22kV Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 1 đến trụ 18 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 29 đến trụ 57 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 29 đến trụ 57 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 29 đến trụ 57 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

4	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 31 Bến Cầu - Campuchia tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 1 đến trụ 31 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia tuyến 475MB - 477MB	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 1 đến trụ 31 Bến Cầu - Campuchia tuyến 475MB - 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 29/1 đến trụ 29/13/10 Xóm Rọc tuyến 477MB	Từ trụ 29/1 đến trụ 29/13/10 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Rọc tuyến 477MB	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 29/1 đến trụ 29/13/10 Xóm Rọc tuyến 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bầu Tép 27 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bầu Tép 27 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bầu Tép 27 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bầu Tép 27 tuyến 479BC	23	0,1156	0,0006	0,0045	0,0000	0,034	120
7	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bầu Tép 26 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bầu Tép 26 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bầu Tép 26 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bầu Tép 26 tuyến 479BC	37	0,1860	0,0009	0,0072	0,0000	0,034	120
8	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	50	0,2513	0,0012	0,0097	0,0000	0,034	120
9	15-11-25	13h30	15-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/76/4 Bầu Tép 28 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/76/4 Bầu Tép 28 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/76/4 Bầu Tép 28 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/1/76/4 Bầu Tép 28 tuyến 479BC	55	0,2765	0,0013	0,0107	0,0001	0,034	120
10	15-11-25	13h30	15-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bầu Tép 2 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bầu Tép 2 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bầu Tép 2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bầu Tép 2 tuyến 479BC	46	0,2312	0,0011	0,0090	0,0000	0,034	120
11	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa-T.258B tuyến 477HT	Từ trụ 255b đến trụ 260b, từ trụ 258 đến trụ 258/7 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Ép lèo, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 255b đến trụ 260b, từ trụ 258 đến trụ 258/7 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 258B Phước Hòa-T.258B tuyến 477HT	68	0,7041	0,0012	0,0360	0,0001	0,206	1.957
12	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 25kVA trụ 261 Đền đường tuyến 477HT. - Trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện Dương Minh Châu trụ 265 tuyến 477HT - Trạm 3x50kVA trụ 265B/1 Ngân hàng Nông Nghiệp Dương Minh Châu tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 267 Thị trấn-A tuyến 477HT	Từ trụ 267 đến trụ 273b Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Ép lèo, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 267 đến trụ 273b Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	9	Áp 1, áp 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 261 Đền đường tuyến 477HT. - Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện Dương Minh Châu và cắt 3FCO nhánh rẽ Bưu điện Dương Minh Châu trụ 265 tuyến 477HT - Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 265B/1 Ngân hàng Nông Nghiệp Dương Minh Châu và tháo 3hotline trụ 265B nhánh rẽ Ngân hàng Nông Nghiệp Dương Minh Châu tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 267 Thị trấn-A tuyến 477HT	118	1,2218	0,0021	0,0624	0,0001	0,309	2.936

13	15-11-25	08h00	15-11-25	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA Bưu điện Dương Minh Châu tại trụ 265 tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA Bưu điện Dương Minh Châu tại trụ 265 tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu trạm 3x25kVA Bưu điện Dương Minh Châu tại trụ 265/1 tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Bưu điện Dương Minh Châu tại trụ 265 tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
14	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 250kVA Chi cục thuế Dương Minh Châu tại trụ 265B/1 tuyến 477HT	Trạm 250kVA Chi cục thuế Dương Minh Châu tại trụ 265B/1 tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Chi cục thuế Dương Minh Châu trạm 250kVA Chi cục thuế Dương Minh Châu tại trụ 265B/1 tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Chi cục thuế Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA Chi cục thuế Dương Minh Châu tại trụ 265B/1 tuyến 477HT	1	0,0104	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.957
15	15-11-25	13h30	15-11-25	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA Bưu điện Hồ Nước tại trụ 472 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA Bưu điện Hồ Nước tại trụ 472 tuyến 475TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Viễn thông Tây Ninh trạm 15kVA Bưu điện Hồ Nước tại trụ 472 tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Hồ Nước	Cắt FCO trạm 15kVA Bưu điện Hồ Nước tại trụ 472 tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
16	15-11-25	08h30	15-11-25	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/8/59B/17/1 Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 253/8/59B/17/1 Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân tuyến 477HT	Thay công tơ lịch thời gian trạm 25kVA trụ 253/8/59B/17/1 Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân tuyến 477HT	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 253/8/59B/17/1 Tưới tiêu Triệu Thị Lệ Xuân tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
17	15-11-25	09h30	15-11-25	10h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/26 Cơ Giới-I tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 262/26 Cơ Giới-I tuyến 477HT	Thay công tơ hồng màn hình trạm 75kVA trụ 262/26 Cơ Giới-I tuyến 477HT	Thay công tơ hồng màn hình	5	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 262/26 Cơ Giới-I tuyến 477HT	105	0,1144	0,0019	0,0058	0,0001	0,057	57
18	15-11-25	10h30	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 305/45 Phước Bình II-P tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 305/45 Phước Bình II-P tuyến 477HT	Thay công tơ lịch thời gian trạm 50kVA trụ 305/45 Phước Bình II-P tuyến 477HT	Thay công tơ lịch thời gian	3	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 305/45 Phước Bình II-P tuyến 477HT	39	0,0425	0,0007	0,0022	0,0000	0,034	34
19	15-11-25	13h30	15-11-25	14h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 155/8 Phước Long-T155/8 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 155/8 Phước Long-T155/8 tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 155/8 Phước Long-T155/8 tuyến 471HT	Thay công tơ để khai thác đo xa	3	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 155/8 Phước Long-T155/8 tuyến 471HT	39	0,0425	0,0007	0,0022	0,0000	0,034	34
20	15-11-25	06h00	15-11-25	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC Cắt LBS, 6LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	15-11-25	17h00	15-11-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 6LTD, LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	15-11-25	07h30	15-11-25	08h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 209/1 tuyến 476TĐ Cắt 3FCO trạm 250kVA Thanh Hà 4 trụ 209/2A tuyến 476TĐ, cắt 3LTD trụ 209/3A Phước Hội tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

23	15-11-25	17h00	15-11-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 209/3A, đóng 3LTD, Recloser trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Đóng 3FCO trạm 250kVA Thanh Hà 4 trụ 209/2A tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
24	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Recloser trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Thanh Hà 4 trụ 209/2A tuyến 476TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 209/1, cắt 3LTD trụ 209/3A Phước Hội tuyến 476TĐ	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
25	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ; Xử lý đai thép đai ống HDPE, che chắn cáp lực hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Thí nghiệm định kỳ Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline Trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/70B Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/70B Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Cây Xoài 23 trụ 54/68B tuyến 476TĐ Cắt LBS, 6LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	130	1,0921	0,0021	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
27	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 28 lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 28 lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 28 lộ ra tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
28	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 28 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 28 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
29	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 110/43 tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 110/43, từ trụ 110/9 đến trụ 110/9/4 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 110 đến trụ 110/43, từ trụ 110/9 đến trụ 110/9/4 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
30	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 111 đến trụ 182 tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 111 đến trụ 182, từ trụ 127A đến trụ 127A/11 tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 111 đến trụ 182, từ trụ 127A đến trụ 127A/11 tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

31	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/78C đến trụ 54/79 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/78C đến trụ 54/79 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thu hồi trạm biến áp, cắt dừng dây hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ 54/78C đến trụ 54/79 tuyến 476TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Xóm Mới 1 trụ 54/83 tuyến 476TĐ Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Xóm Mới 4 trụ 54/79 tuyến 476TĐ	367	3,0830	0,0060	0,0006	0,0000	0,198	1.680		
34	15-11-25	06h00	15-11-25	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN đến trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN và REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 97B/5C Ngõ Quyền	Chuyển điện	105	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN - Cắt REC trụ 97B/5C, DS trụ 97B/6 Ngõ Quyền tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	15-11-25	17h00	15-11-25	17h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN đến trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN và REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành	Chuyển điện	105	Không mất điện	- Đóng DS trụ 97B/6, REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 97B/8B đến trụ 97B/8B/1 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Từ trụ 97B/8B đến trụ 97B/8B/1 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Tháp đà U, kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 97B/8B đến trụ 97B/8B/1 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	11	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH - Đóng DTĐ 477-76LH - Cắt REC trụ 97B/5C, DS trụ 97B/5B Ngõ Quyền tuyến 477LH	109	0,9331	0,0019	0,0485	0,0001	0,196	1.571		
37	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV trụ 97B/5B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trụ 97B/5B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Bảo trì DS trụ 97B/5B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH - Đóng DTĐ 477-76LH - Cắt REC trụ 97B/5C, DS trụ 97B/5B Ngõ Quyền tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
38	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 97B/9 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trụ 97B/9 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Lắp kẹp quai, hotline nhánh rẽ khách hàng trụ 97B/9 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt MC 477LH - Đóng DTĐ 477-76LH - Cắt REC trụ 97B/5C, DS trụ 97B/5B Ngõ Quyền tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

39	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20/5T/27/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 20/5T/27/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Nhỏ, dựng trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20/5T/27/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Chiết tính 136/CT-DHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
40	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM Phân đoạn 22kV trụ 171B/63/137 Lâm Văn tuyến 471CM	Từ trụ 171B/63/140 đến trụ 171B/63/211 tuyến 471CM	Lắp nắp chụp sứ trung áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 171B/63/140 đến trụ 171B/63/211 tuyến 471CM	Đầu tư xây dựng	10	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	- Cắt REC trụ 171B/63/212 và DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 471CM - Cắt 3LTD trụ 171B/63/137 Lâm Văn tuyến 471CM	142	1,8398	0,0034	0,0711	0,0001	0,140	1.263	
41	15-11-25	08h00	15-11-25	08h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Từ trụ 171B/1B đến trụ 171B/63/136/1 tuyến 471CM	Từ trụ 171B/1B đến trụ 171B/63/136/1 tuyến 471CM	Chuyển điện tuyến 474TBI cấp điện từ trụ 171B/1B đến trụ 171B/63/136/1 tuyến 471CM	Chuyển điện	180	Áp Thanh Xuân, áp Gò Đá xã Trà Vong	- Cắt REC trụ 171B/63/212 và DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 471CM - Cắt 3LTD trụ 171B/63/137 Lâm Văn tuyến 471CM - Đóng REC trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI	776	0,5586	0,0186	0,0216	0,0007	0,140	70	
42	15-11-25	16h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Từ trụ 171B/1B đến trụ 171B/63/136/1 tuyến 471CM	Từ trụ 171B/1B đến trụ 171B/63/212 tuyến 471CM	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu từ trụ 171B/1B đến trụ 171B/63/212 nhận điện tuyến 471CM sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	180	Áp Thanh Xuân, áp Gò Đá xã Trà Vong	- Cắt REC trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI - Đóng 3LTD trụ 171B/63/137 Lâm Văn tuyến 471CM - Đóng DS trụ 171B/63/211 và REC trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 471CM	776	0,5586	0,0186	0,0216	0,0007	0,140	70	
43	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty TNHH MTV DV TM Điện Toàn Phát	Trạm 3x50kVA trụ 18 Thị trấn Tân Châu 31 tuyến 471TH	Trụ 18/10T tuyến 471TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 18/10T tuyến 471TH	Di dời làm đường	6	Áp 3 xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 3x50kVA trụ 18 Thị trấn Tân Châu 31 tuyến 471TH	153	1,4649	0,0027	0,0766	0,0001	0,069	617	
44	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty TNHH MTV DV TM Điện Toàn Phát	Trạm 250kVA trụ 23C Thị trấn Tân Châu 28 tuyến 471TH	Trụ 18/10T tuyến 471TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 18/10T tuyến 471TH	Di dời làm đường	6	Áp 3 xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 23C Thị trấn Tân Châu 28 tuyến 471TH	234	2,2404	0,0041	0,1172	0,0002	0,069	617	
45	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Công ty TNHH MTV DV TM Điện Toàn Phát	Trạm 250kVA trụ 30B Thị trấn Tân Châu 35 tuyến 471TH	Trụ 28B/1 tuyến 471TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 28B/1 tuyến 471TH	Di dời làm đường	6	Áp 3 xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 30B Thị trấn Tân Châu 35 tuyến 471TH	102	0,9766	0,0018	0,0511	0,0001	0,069	617	
46	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/36/6B tuyến 472SN	Từ trụ 173/36/6B đến trụ 173/36/11 tuyến 472SN	Thi công lắp trạm 2x25kVA trụ 173/36/6B cắt dừng lưới hạ áp trụ 173/36/11 tuyến 472SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 2 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo holtine trạm 25kVA trụ 173/36/6B tuyến 472SN	29	0,2777	0,0005	0,0145	0,0000	0,034	309	
47	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/36/13 tuyến 472SN	Từ trụ 173/36/14 đến trụ 173/36/14/3 tuyến 472SN	Thi công kéo tăng cường dây hạ áp chuyển đầu nối trạm sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 173/36/14 đến trụ 173/36/14/3 tuyến 472SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo holtine trạm 50kVA trụ 173/36/13 tuyến 472SN	90	0,8617	0,0016	0,0451	0,0001	0,069	617	

48	15-11-25	07h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Nhánh rẽ 22kV trụ 176/20/5 Tân Thạnh tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/6 đến 176/20/79 tuyến 477TH	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/6 đến 176/20/79 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	20	Áp Tân Thạnh xã Tân Phú	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 176/20/5 Tân Thạnh tuyến 477TH	904	9,6170	0,0160	0,5032	0,0008	0,229	2.286
49	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	15-11-25	07h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	Từ trụ 19B/62 đến trụ 19B/113 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ kéo dây chống sét từ trụ 19B/62 đến trụ 19B/112B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN - ĐTN kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 19B/62 đến trụ 19B/112B, từ trụ 19B/70/3 đến trụ 19B/70/107 và dờn trụ trung áp tại trụ 19B/91 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình ĐTXD 2025	50	Khu phố 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ phường Bình Minh	- Cắt LBS và DS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 479TN - Cắt DS trụ 13/21B/42 Trần Văn Trà tuyến 479TN - Cắt Recluser trụ 19B/70/2 Giồng Cà tuyến 473TN - Cắt DS trụ 19B/70/3 Giồng Cà tuyến 473TN - Cắt CB trạm 250KVA trụ 13/21B/34 Đồng Cỏ Đỏ - I tuyến 479TN - Cắt DS trụ 19B/60 Kinh Tế tuyến 473TN	3154	31,2046	0,0520	1,7556	0,0029	1,715	17.147
52	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/7/1 đến trụ 80/7/5/1 tuyến 475SD	Từ trụ 80/7/5 đến trụ 80/7/7 tuyến 475SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA trụ 80/7/5/1 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 80/7/1, CB trạm 250kVA trụ 80/5B Tua Hai 18 tuyến 475SD	187	0,6572	0,0031	0,0364	0,0002	0,011	40
53	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/97/1 đến trụ 128/46/36/97/42 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/97/2 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/97/2 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Khách hàng: Chốt dân quân Bến Cừ	Cắt 01LBFCO trụ 128/46/36/97/1 tuyến 477SD	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	109
54	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x25kVA trụ 62/1 Trường THPT Hoàng Văn Thụ tuyến 473SD	Trạm 3x25kVA trụ 62/1 Trường THPT Hoàng Văn Thụ tuyến 473SD	Thay 3CT 100/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 62/1 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THPT Hoàng Văn Thụ	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 62/1 Trường THPT Hoàng Văn Thụ tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

55	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x25kVA trụ 53/28/7/1 Trường THCS Hà Huy Tập tuyến 474SD	Trạm 3x25kVA trụ 53/28/7/1 Trường THCS Hà Huy Tập tuyến 474SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 53/28/7/1 tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường THCS Hà Huy Tập	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/28/7/1 Trường THCS Hà Huy Tập tuyến 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
56	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 128/84/1 Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo tuyến 477SD	Trạm 15kVA trụ 128/84/1 Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo tuyến 477SD	Thay 1CT 75/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 128/84/1 tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 128/84/1 Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
57	15-11-25	13h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 206B/1 Trường Tiểu Học Quang Trung tuyến 476SD	Trạm 25kVA trụ 206B/1 Trường Tiểu Học Quang Trung tuyến 476SD	Thay 1CT 100/5A hạ thế định kỳ trụ 206B/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Tiểu Học Quang Trung	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 206B/1 Trường Tiểu Học Quang Trung tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
58	15-11-25	13h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 160kVA trụ 61/2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh tuyến 471TN	Trạm 160kVA trụ 61/2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh tuyến 471TN	Thay 3CT 250/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 61/2 tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh	Cắt 2CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 61/2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
59	15-11-25	13h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 81/5 Ngô Thị Hậu tuyến 472SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 81/5 Ngô Thị Hậu tuyến 472SD	Thay 3CT 200/5A hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 81/5 tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Ngô Thị Hậu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 81/5 Ngô Thị Hậu tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
60	15-11-25	13h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 320kVA trụ 81/24 DNTN Anh Điệp tuyến 472SD	Trạm 320kVA trụ 81/24 DNTN Anh Điệp tuyến 472SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm trụ 81/24 tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: DNTN Anh Điệp	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 81/24 DNTN Anh Điệp tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
61	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 34/38/1 tuyến 475TB	Trụ 34/38/1 tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	1	Trường THCS An Hoà	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 34/38/1 tuyến 475TB	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,036	127
62	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 34/81B tuyến 471TB	Trụ 34/81B tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	3	Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 34/81B tuyến 471TB	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,109	380
63	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/25/1P Hòa Bình tuyến 475TB	Từ trụ 34/25/1P đến trụ 34/25/18P tuyến 475TB	Kéo dây nâng cấp 3P từ trụ 34/25/1P đến trụ 34/25/18	Thay định kỳ	10	Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng phường Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 34/25/1 và tháo hotline trụ 34/25 tuyến 475TB	273	2,5222	0,0047	0,1368	0,0003	0,121	1.086
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù dự kiến (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	XNLD TN (CS1)	Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin	- Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Ngăn 132, MBA T2, 432, 421, C42 trạm 110kV Thạnh Đức.	- Thay thế, thí nghiệm hiệu chỉnh và đóng điện nghiệm thu Role P14DL/GE của ngăn MC 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	- Thay thế, thí nghiệm hiệu chỉnh và đóng điện nghiệm thu Role P14DL/GE của ngăn MC 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	0	- Ngăn 132, MBA T2, 432, 421, C42 trạm 110kV Thạnh Đức.	- Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432, 421, C42 trạm 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 400kVA Rạch Sơn 5 trụ 192 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA Rạch Sơn 5 trụ 192 tuyến 476TĐ	Thay dâ sắt thành dâ composit trụ 192 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2025	10	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cất 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Rạch Sơn 5 trụ 192 tuyến 476TĐ	78	0,5982	0,0012	0,0001	0,0000	0,198	2.910
2	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x25kVA Cây Xoài 27 trụ 54/47/4 tuyến 476TĐ	Trạm 2x25kVA Cây Xoài 27 trụ 54/47/4 tuyến 476TĐ	Lắp thùng cầu dao trạm, lắp hệ thống đo đếm trạm trụ 54/47/4 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	8	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cất CB trạm 250kVA Cây Xoài 26 trụ 54/48B tuyến 476TĐ	91	0,6979	0,0014	0,0001	0,0000	0,158	2.330
3	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 250kVA Xóm Đồng 22 trụ 270/58C/1 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA Xóm Đồng 22 trụ 270/58C/1 tuyến 476TĐ	Sang lưới hạ áp trạm trụ 270/58C/1 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2025	8	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cất 3FCO trạm 250kVA Xóm Đồng 22 trụ 270/58C/1 tuyến 476TĐ	102	0,7823	0,0015	0,0001	0,0000	0,158	2.330
4	15-11-25	06h00	15-11-25	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 474TĐ đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 474TĐ đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 474TĐ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký) Cất MC 474TĐ, cắt DS trụ 01 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	15-11-25	17h00	15-11-25	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 474TĐ đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 474TĐ đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng DS trụ 01 tuyến 474TĐ, đóng MC 474TĐ Cất LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	15-11-25	06h00	15-11-25	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 478TĐ đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 478TĐ đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Chuyển điện tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ	Chuyển điện	170	Không mất điện	Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký) Cất MC 478TĐ, cắt DS trụ 01 tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	15-11-25	17h00	15-11-25	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 478TĐ đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 478TĐ đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	170	Không mất điện	Đóng DS trụ 01 tuyến 478TĐ, đóng MC 478TĐ Cất LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	15-11-25	06h00	15-11-25	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 472TĐ đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 472TĐ đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ Cất MC 472TĐ, cắt DS trụ 01 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	15-11-25	17h00	15-11-25	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 472TĐ đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 472TĐ đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	140	Không mất điện	Đóng DS trụ 01 tuyến 472TĐ, đóng MC 472TĐ Cất Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

10	15-11-25	06h00	15-11-25	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B tỉnh lộ 19 tuyến 471PĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B tỉnh lộ 19 tuyến 471PĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp điện cho tuyến 477TĐ	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42/62B tỉnh lộ 19 tuyến 471PĐ Cắt Recloser trụ 128/1 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	15-11-25	17h00	15-11-25	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B tỉnh lộ 19 tuyến 471PĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B tỉnh lộ 19 tuyến 471PĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 128/1 tuyến 477TĐ Cắt LBS trụ 42/62B tỉnh lộ 19 tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	15-11-25	06h00	15-11-25	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 476TĐ đến trụ 161A áp Chánh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 476TĐ đến trụ 161A áp Chánh tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ	Chuyển điện	250	Không mất điện	Đóng LBS trụ 161A áp Chánh tuyến 477TĐ Cắt MC 476TĐ, cắt DS trụ 01 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	15-11-25	17h00	15-11-25	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 476TĐ đến trụ 161A áp Chánh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 tuyến 476TĐ đến trụ 161A áp Chánh tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	250	Không mất điện	Đóng DS trụ 01 tuyến 476TĐ, đóng MC 476TĐ Cắt LBS trụ 161A áp Chánh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	15-11-25	08h00	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 01 tuyến 480TĐ	Đường dây 22kV trụ 01 tuyến 480TĐ	Đường dây 22kV tuyến 480TĐ	Đảm bảo an toàn điện cho Xi nghiệp lưới điện Cao thế Tây Ninh công tác	0	Không mất điện	Cắt MC 480TĐ, cắt DS trụ 01 tuyến 480TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	15-11-25	07h30	15-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/59 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/59 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/59 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 1LBFCO trụ 128/46/36/58B tuyến 477SD	121	1,1543	0,0020	0,0640	0,0001	0,011	109
16	15-11-25	07h00	15-11-25	08h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/66 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/66 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477SD nhận điện tuyến 476SD về đến trụ 128/66 Bến Cừ tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nội tuyến 476SD. - Cắt LBS trụ 128/66 Bến Cừ tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	15-11-25	11h30	15-11-25	12h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/66 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/66 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/66 Bến Cừ tuyến 477SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nội tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/35 tuyến 477SD	Từ trụ 128/29 đến trụ 128/35 tuyến 477SD	Ép lại lều, chỉnh trụ trung áp bị nghiêng từ trụ 128/29 đến trụ 128/35 tuyến 477SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	40	Áp Nam Bến Sỏi, Bến Cừ xã Ninh Điện	- Cắt REC và 03LTD trụ 128/1 Ninh Điện tuyến 477SD. - Cắt LBS và DS 3pha trụ 128/66 Bến Cừ tuyến 477SD.	1527	5,3667	0,0256	0,2975	0,0014	1,372	4.801
C. HOTLINE																				

1	15-11-25	08h00	15-11-25	16h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TB	Từ trụ 34/25 đến trụ 34/25/1 tuyến 475TB	Kéo dây đầu nối trung thể từ trụ 34/25 đến trụ 34/25/1 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khoá chế độ tự đóng lại MC 471TB - Khoá chế độ tự đóng lại MC 475TB - Khoá chế độ tự đóng lại REC trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------	----------------------------	--	--	-----------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	15-11-25	08h00	15-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 69/6 Chiêu đãi sớ, kho công A tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 69/6 Chiêu đãi sớ, kho công A tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 69/6 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Chiêu đãi sớ, kho công A	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 69/6 Chiêu đãi sớ, kho công A tuyến 476SD	Đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu Sư Đoàn Bộ Binh 5						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên