

Số: 1674/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.471.935	1.002.915	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2239,7	545,7	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1695,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 18/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	18-11-25	08h00	18-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	18-11-25	18h00	18-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	18-11-25	19h30	18-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	18-11-25	08h00	18-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	18-11-25	09h00	18-11-25	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cấp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	18-11-25	18h00	18-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	18-11-25	07h00	18-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	Từ trụ 84 đến trụ 114	Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi Polymer	Tăng cường giải pháp giám sự cố đo sét	0	Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	18-11-25	08h00	18-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/6 đến trụ 98/9 Láng Cát tuyến 476BC	Từ trụ 98/6 đến trụ 98/9 nhánh rẽ 22kV Láng Cát tuyến 476BC	Thu hồi trạm biến áp và phụ kiện trạm 50kVA trụ 98/9 Láng Cát và trạm 50kVA trụ 98/6B Thuận Hòa 16 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thuận Bắc xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 98/9 trạm 50kVA Láng Cát tuyến 476BC - Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 98/6B trạm 50kVA Thuận Hòa 16 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 98/9B trạm 250kVA Láng Cát 17 tuyến 476BC	97	0,4876	0,0023	0,0189	0,0001	0,137	480		

2	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/1 Sur 5 tuyến 471HT	Từ trụ 28 đến trụ 28/10 Sur 5 tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 28 đến trụ 28/10 Sur 5 tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 22/5 Trường Xiêm tuyến 477HT	Từ trụ 22/5 đến trụ 22/24 Trường Xiêm tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 22/5 đến trụ 22/24 Trường Xiêm tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Từ trụ 19 đến trụ 29 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 19 đến trụ 29 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 177B/10 Phan 15 tuyến 471HT	Từ trụ 177B/8/4 đến trụ 177B/8/8 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, neo, kéo căng dây hạ áp, phát quang lưới điện từ trụ 177B/8/4 đến trụ 177B/8/8 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt CB trạm 50kVA trụ 177B/10 Phan 15 tuyến 471HT	52	0,5386	0,0009	0,0275	0,0000	0,034	323
6	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Từ trụ 270/2 đến trụ 270/42B, từ trụ 270/7B đến trụ 270/7B/18, từ trụ 270/12A đến trụ 270/12A/10, từ trụ 270/40B đến trụ 270/40B/12 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/42B, từ trụ 270/7B đến trụ 270/7B/18, từ trụ 270/12A đến trụ 270/12A/10, từ trụ 270/40B đến trụ 270/40B/12 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/31B/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	Trụ 54/31B/5, 54/31B/9 tuyến 476TĐ	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất, đứt trụ 54/31B/5, 54/31B/9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bít lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 42/38/5B Phạm Văn Nụ tuyến 471PĐ	Trạm 160kVA trụ 42/38/5B Phạm Văn Nụ tuyến 471PĐ	Thay điện kế, TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Phạm Văn Nụ	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 42/38/5B Phạm Văn Nụ tuyến 471PĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750
11	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x75kVA trụ 42/65/5B Bán trắng Phan Văn Hà tuyến 477TĐ	Trạm 3x75kVA trụ 42/65/5B Bán trắng Phan Văn Hà tuyến 477TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Phan Văn Hà	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 42/65/5B Bán trắng Phan Văn Hà tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750

12	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 49A Cơ sở Bánh pía Huỳnh Thị Thu Em tuyến 472TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 49A Cơ sở Bánh pía Huỳnh Thị Thu Em tuyến 472TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Hoàng Vũ	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 49A Cơ sở Bánh pía Huỳnh Thị Thu Em tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
13	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 75A/1 Kho bãi - Hà Đạt Vũ tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA trụ 75A/1 Kho bãi - Hà Đạt Vũ tuyến 474TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Bùi Văn Tuấn	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 75A/1 Kho bãi - Hà Đạt Vũ tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
14	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 54/119 Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 54/119 Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 54/119 Công Ty TNHH ThaCo Auto Tây Ninh tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750
15	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 270/27A/1 Công ty TNHH San Ruey tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 270/27A/1 Công ty TNHH San Ruey tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì YuChang	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 270/27A/1 Công ty TNHH San Ruey tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750
16	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 201/1 Sài Gòn Co.op Mart tuyến 476TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp trụ 201/1 Sài Gòn Co.op Mart tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng CN Liên hiệp HTX Thương Mại TPHCM - Co.opmart Gò Dầu	Cắt 3LBFco Hệ thống đo đếm trung áp trụ 201/1 Sài Gòn Co.op Mart tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750
17	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/73/1 Hàn tiện Ông Thôi tuyến 477TĐ	Trạm 25kVA trụ 42/73/1 Hàn tiện Ông Thôi tuyến 477TĐ	Thay TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng CS Hàn Tiện Nguyễn Văn Thôi	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 42/73/1 Hàn tiện Ông Thôi tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
18	18-11-25	07h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/5/1 Trường MG Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/65/5/1 Trường MG Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Thay TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Trường Mầm Non Bàu Đồn	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 42/65/5/1 Trường MG Bàu Đồn tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
19	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/2 đến trụ 90/13, từ trụ 90/7B đến trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 90/2 đến trụ 90/13, từ trụ 90/7B đến trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/2 đến trụ 90/13, từ trụ 90/7B đến trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm lại dây hạ áp bị đứt kiếng trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Trường Cửu C trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Trường Cửu C trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm lại dây hạ áp bị đứt kiếng trạm 75kVA Trường Cửu C trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

23	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường THCS Long Thành Bắc trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	Trạm 75kVA Trường THCS Long Thành Bắc trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	Thay TI trạm 75kVA Trường THCS Long Thành Bắc trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường THCS Long Thành Bắc trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,060	484
24	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 560kVA Công ty SX VLXD Đại Thắng trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Trạm 560kVA Công ty SX VLXD Đại Thắng trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Thay TI trạm 560kVA Công ty SX VLXD Đại Thắng trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 560kVA Công ty SX VLXD Đại Thắng trụ 20/23B/4B Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2.094
25	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường THCS Trường Hòa trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Trạm 50kVA Trường THCS Trường Hòa trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Thay TI trạm 50kVA Trường THCS Trường Hòa trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường THCS Trường Hòa trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363
26	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 3x25kVA HKD Phạm Thị Kim Chường trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Trạm 3x25kVA HKD Phạm Thị Kim Chường trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Thay TI trạm 3x25kVA HKD Phạm Thị Kim Chường trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA HKD Phạm Thị Kim Chường trụ 20/5/6B/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 471LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314
27	18-11-25	18h30	18-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T Trần Phú tuyển 479LH	Từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T Trần Phú tuyển 479LH	Kéo đầu nổi, thu hồi dây, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T Ngô Quyền tuyển 479LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương Y trụ 58B/5 Trần Phú tuyển 479LH - Cắt CB trạm 250kVA Long Hải U trụ 59/4C Trần Phú tuyển 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/4C Ngô Quyền tuyển 479LH	Từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/4C Ngô Quyền tuyển 479LH	Kéo đầu nổi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/4C Ngô Quyền tuyển 479LH	ĐTXD BS 2025	8	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Hải U trụ 59B/4C Trần Phú tuyển 479LH	47	0,4023	0,0008	0,0209	0,0000	0,157	1.257
29	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/136B/1 Bàu rã tuyển 479TH	Trụ 85/136B/51, từ trụ 85/236B/2 đến trụ 85/136B/51 tuyển 479TH	Thay cáp lực trạm trụ 85/136B/51, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/236B/2 đến trụ 85/136B/51 tuyển 479TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 85/136B/1 Bàu rã tuyển 479TH	127	1,6455	0,0030	0,0636	0,0001	0,032	292
30	18-11-25	08h00	18-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 2x25kVA trụ 17/153/9 Thanh Hòa tuyển 476TBI	Trụ 17/153/9 Thanh Hòa tuyển 476TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm 2x25kVA trụ 17/153/9 Thanh Hòa tuyển 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 17/153/9 Thanh Hòa tuyển 476TBI	108	0,5442	0,0026	0,0210	0,0001	0,006	22
31	18-11-25	08h00	18-11-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 2x50kVA Hòa Đông B1 trụ 104/56B/3/11 tuyển 475TBI	Trụ 104/56B/3/11 tuyển 475TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 2x50kVA Hòa Đông B1 trụ 104/56B/3/11 tuyển 475TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Hòa Đông B1 trụ 104/56B/3/11 tuyển 475TBI	41	0,0885	0,0010	0,0034	0,0000	0,001	2
32	18-11-25	09h30	18-11-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 15kVA Hàn điện Nguyễn Trung Hậu trụ 104/89 tuyển 475TBI	Trụ 104/89 tuyển 475TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 15kVA Hàn điện Nguyễn Trung Hậu trụ 104/89 tuyển 475TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Nguyễn Trung Hậu	Cắt FCO TBA 15kVA Hàn điện Nguyễn Trung Hậu trụ 104/89 tuyển 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
33	18-11-25	10h30	18-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 2x50kVA Áp Hòa Lợi 3 trụ 104/162B/54T tuyển 477TBI	Trụ 104/162B/54T tuyển 477TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 2x50kVA Áp Hòa Lợi 3 trụ 104/162B/54T tuyển 477TBI	Thay công tơ lịch thời gian	2	Áp Hòa Lợi, xã Phước Vinh	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Áp Hòa Lợi 3 trụ 104/162B/54T tuyển 477TBI	92	0,1324	0,0022	0,0051	0,0001	0,002	2

34	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 66/9 đến trụ 66/14 tuyến 477TH	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 66/9 đến trụ 66/14 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú - A tuyến 478TN	Trạm 50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú - A tuyến 478TN	Thay ống PVC cấp lực trạm 50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú - A tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú - A tuyến 478TN	55	0,4897	0,0009	0,0276	0,0001	0,069	617
38	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/7/19 Ninh Phú - B tuyến 478TN	Trạm 50kVA trụ 15/7/19 Ninh Phú - B tuyến 478TN	Nối lại dây tiếp đất và thay ống PVC cấp lực trạm 50kVA trụ 15/7/19 Ninh Phú - B tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/7/19 Ninh Phú - B tuyến 478TN	30	0,2671	0,0005	0,0150	0,0000	0,069	617
39	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/4B/8 Bời Lồi - C tuyến 478TN	Trạm 50kVA trụ 15/4B/8 Bời Lồi - C tuyến 478TN	Thay ống PVC cấp lực trạm 50kVA trụ 15/4B/8 Bời Lồi - C tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/4B/8 Bời Lồi - C tuyến 478TN	30	0,2671	0,0005	0,0150	0,0000	0,069	617
40	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/4B/21 Bời Lồi - D tuyến 478TN	Trạm 50kVA trụ 15/4B/21 Bời Lồi - D tuyến 478TN	Nối lại dây tiếp đất và thay ống PVC cấp lực trạm 50kVA trụ 15/4B/21 Bời Lồi - D tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/4B/21 Bời Lồi - D tuyến 478TN	43	0,3829	0,0007	0,0215	0,0000	0,069	617
41	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/15/11 Bời Lồi - E tuyến 478TN	Trạm 50kVA trụ 15/15/11 Bời Lồi - E tuyến 478TN	Thay ống PVC cấp lực trạm 50kVA trụ 15/15/11 Bời Lồi - E tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/15/11 Bời Lồi - E tuyến 478TN	51	0,4541	0,0008	0,0255	0,0000	0,069	617
42	18-11-25	08h00	18-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 164/7/1 đến trụ 164/7B tuyến 476SD	Từ trụ 164/7/1 đến trụ 164/7B tuyến 476SD	Di dời lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo lại dây sau công và thu hồi vật tư theo chiết tính khách hàng Phạm Văn Lâm từ trụ 164/7/1 đến trụ 164/7B tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 164/7B Thanh Thuận 14 tuyến 476SD	180	0,6326	0,0030	0,0351	0,0002	0,034	120
43	18-11-25	13h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 242/16 đến trụ 242/16/13, từ trụ 242/16/7 đến trụ 242/16/7/6, từ trụ 242/21 đến trụ 242/21/5, từ trụ 242/21/2 đến trụ 242/21/2/6T tuyến 471SD	Từ trụ 242/16 đến trụ 242/16/13, từ trụ 242/16/7 đến trụ 242/16/7/6, từ trụ 242/21 đến trụ 242/21/5, từ trụ 242/21/2 đến trụ 242/21/2/6T tuyến 471SD	Chỉnh trụ, căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 242/16 đến trụ 242/16/13, từ trụ 242/16/7 đến trụ 242/16/7/6, từ trụ 242/21 đến trụ 242/21/5, từ trụ 242/21/2 đến trụ 242/21/2/6T tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 242/17 Sa Nghe 8 tuyến 471SD	77	0,2706	0,0013	0,0150	0,0001	0,011	40

44	18-11-25	13h30	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 264/4/22HT đến trụ 264/4/22HT/3 tuyến 471SD	Từ trụ 264/4/22HT đến trụ 264/4/22HT/3 tuyến 471SD	Chỉnh trụ, căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 264/4/22HT đến trụ 264/4/22HT/3 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 264/4/16 Sa Nghe 15 tuyến 471SD	57	0,2003	0,0010	0,0111	0,0001	0,011	40	
45	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 264/4/1 đến trụ 264/4/1/3 tuyến 471SD	Từ trụ 264/4/1/2 tuyến 471SD	Thay CT và VT trung áp định kỳ trụ 264/4/1/2 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Sâm Hên	Cắt REC và DS 3pha trụ 264/4/1/1, 3BFCO trạm 2000kVA trụ 264/4/1/2, trụ 264/4/1/3 Doanh nghiệp tư nhân Sâm Hên tuyến 471SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
48	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/6 Gia Tân tuyến 473TB	Từ trụ 67/7 đến trụ 67/56 tuyến 473TB	Nâng cao dây trung áp từ trụ 67/16/1b đến trụ 67/16/1b/1, chuyển đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 67/41, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 67/16/6 Gia Tân tuyến 473TB	549	5,0720	0,0094	0,2750	0,0005	0,060	543	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	Đơn vị		SAIFI			
																SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A.</b>	<b>LUỚI ĐIỆN 110KV</b>																				
1	18-11-25	09h00	18-11-25	13h00	XNLDTN (CS1)	Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh	- Trạm 110kV Tân Biên.	- Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tân Biên.	- Xử lý các tồn tại của MBA T1-63MVA trạm 110kV Tân Biên (thay chống sét van của MBA T1 trạm 110kV Tân Biên).	- Xử lý các tồn tại của MBA T1-63MVA trạm 110kV Tân Biên (thay chống sét van của MBA T1 trạm 110kV Tân Biên).	0	- Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tân Biên.	- Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyên điện MBA T2 cấp điện C41 qua MC 421 trạm 110kV Tân Biên
<b>B.</b>	<b>LUỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
1	18-11-25	08h00	18-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/63 Bầu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 171/63 Bầu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 25kVA trụ 171/63 Bầu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm cháy màn hình	2	Áp Bầu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 171/63 Bầu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	33	0,1659	0,0008	0,0064	0,0000	0,023	80	
2	18-11-25	08h00	18-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/20 Bầu Tép 30 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/20 Bầu Tép 30 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/20 Bầu Tép 30 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm cháy màn hình	3	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/29/20 Bầu Tép 30 tuyến 479BC	27	0,1357	0,0006	0,0053	0,0000	0,034	120	
3	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25 Áp A5 - 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25 Áp A5 - 7 tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 53/142/6/25 Áp A5 - 7 tuyến 480BC	Thay công tơ trạm cháy màn hình	3	Áp A5 xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/142/6/25 Áp A5 - 7 tuyến 480BC	67	0,8661	0,0016	0,0336	0,0001	0,034	309	
4	18-11-25	08h00	18-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 480BC	Thay công tơ trạm cháy màn hình	3	Áp Phước Hòa xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 480BC	72	0,9307	0,0017	0,0361	0,0001	0,034	309	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	18-11-25	07h00	18-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh) - TTTN Điện Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngăn ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng.	Thí nghiệm CBM năm 2025		Ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	Cắt điện, cô lập ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công					

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**