

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.181.991	721.187	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2185,9	545,7	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1724,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	20-11-25	08h00	20-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	20-11-25	19h00	20-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	20-11-25	18h00	20-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	20-11-25	08h00	20-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	20-11-25	18h00	20-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	20-11-25	07h00	20-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 84 đến trụ 102	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	20-11-25	07h00	20-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 35	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Ngăn 174 Trạm 220kV Tân Biên 2	Đảm bảo an toàn điện cho Đội Truyền tải Tây Ninh công tác	Đảm bảo an toàn điện cho Đội Truyền tải Tây Ninh công tác	0	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 41/21/1 Áp Voi 38 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 41/21/1 Áp Voi 38 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 41/21/1 Áp Voi 38 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 25 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 25 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 25 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/66/6B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/66/6B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/66/6B Phước Bình 6 tuyến 480BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/66/14 Phước Bình 7 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/66/14 Phước Bình 7 tuyến 480BC	Cản pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/66/14 Phước Bình 7 tuyến 480BC	Cản pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lưu 18 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lưu 18 tuyến 480BC	Cản pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lưu 18 tuyến 480BC	Cản pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 2x50kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT. - Trạm 250kVA trụ 7/1 Bình Linh-1 tuyến 476HT	Tại trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT	Tháo thu hồi vật tư MBA tại trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	- Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 476HT. - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 7/1 Bình Linh-1 và tháo 3 hotline nhánh rẽ trụ 7 Thạnh Đức - Bàu Năng,tuyến 476HT	70	0,6868	0,0013	0,0351	0,0001	0,206	1.854
7	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 34 Cầu Khởi 10 tuyến 476HT. - Trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khởi Hà-B tuyến 476HT. - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 34/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Tại trụ 34 Cầu Khởi 10 tuyến 476HT.	Tháo thu hồi vật tư MBA tại trụ 34 Cầu Khởi 10 tuyến 476HT.	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi; khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 34 Cầu Khởi 10 tuyến 476HT. - Cắt FCO trạm 75kVA trụ 34/1/1 Khởi Hà-B tuyến 476HT. - Cắt LBFECO trụ 34/1 và tháo hotline nhánh rẽ tại trụ 34 tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 38B Khởi Hà-8 tuyến 476HT	283	2,7768	0,0051	0,1418	0,0003	0,274	2.466
8	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 2x25kVA trụ 38 Khởi Hà-C tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 38B Khởi Hà-8 tuyến 476HT	Tại trụ 38 Khởi Hà-C tuyến 476HT	Tháo thu hồi vật tư MBA tại trụ 38 Khởi Hà-C tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi; khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	- Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 38 Khởi Hà-C tuyến 476HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 38B Khởi Hà-8 tuyến 476HT	156	1,5307	0,0028	0,0781	0,0001	0,206	1.854
9	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 2x37,5kVA trụ 49 Khởi Hà-E tuyến 476HT - Trạm 50kVA trụ 50 Khởi Hà 7 tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 47B Khởi Hà-9 tuyến 476HT	Tại trụ 49 Khởi Hà-E, trụ 50 Khởi Hà-7 tuyến 476HT	Tháo thu hồi vật tư MBA tại trụ 49 Khởi Hà-E, trụ 50 Khởi Hà-7 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	7	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi.	- Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 49 Khởi Hà-E tuyến 476HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 50 Khởi Hà 7 tuyến 476HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 47B Khởi Hà-9 tuyến 476HT	186	1,8250	0,0034	0,0932	0,0002	0,240	2.160

10	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ	Trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ	Nâng công suất trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 lên 2x50kVA, nghiệm thu đóng điện.	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ Cắt LBFCO trụ 139/9/5A/1, tháo hotline trụ 139/9/5A tuyến 478TĐ	210	1,7641	0,0035	0,0002	0,0000	0,099	840
11	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TĐ	Từ trụ 139/1P đến trụ 139/9/21, từ trụ 139/9/5A đến trụ 139/9/5A/5 tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1P đến trụ 139/9/21, từ trụ 139/9/5A đến trụ 139/9/5A/5 tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1T Cẩm Long tuyến 478TĐ	Từ trụ 139/1T đến trụ 139/6T tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1T đến trụ 139/6T tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/17 Phước Đông 9 (P.T) tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/17 Phước Đông 9 (P.T) tuyến 477TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 42/65/77/17 Phước Đông 9 (P.T) tuyến 477TĐ lên 75kVA và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/65/77/17 Phước Đông 9 (P.T) tuyến 477TĐ	48	0,4032	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500
14	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/33/1 tuyến 477TĐ	Trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TĐ	Thay MBA bảo trì sửa chữa trạm trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/33/1 tuyến 477TĐ	96	0,8064	0,0016	0,0000	0,0000	0,059	500
15	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/3 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/71B/3 đến trụ 42/65/71B/26 tuyến 477TĐ	Xử lý mối nối dây trung áp nóng đỏ, quấn giáp niu mối nối từ trụ 42/65/71B/10 đến trụ 42/65/71B/11, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/71B/3 đến trụ 42/65/71B/26 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Áp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/71B/3 Phước Hòa tuyến 477TĐ	155	1,3021	0,0026	0,0001	0,0000	0,119	1.010
16	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hong, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/108/36/31/1 Tháp sáng thanh long Đỗ Hữu Hoàng tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/108/36/31/1 Tháp sáng thanh long Đỗ Hữu Hoàng tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Đỗ Hữu Hoàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 42/108/36/31/1 Tháp sáng thanh long Đỗ Hữu Hoàng tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500

19	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/118/1 Nước đá tinh khiết - Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 42/118/1 Nước đá tinh khiết - Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Hồ Quốc Việt	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 42/118/1 Nước đá tinh khiết - Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750
20	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 42/83/7 Tháp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng tuyến 477TĐ	Trạm 75kVA trụ 42/83/7 Tháp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng tuyến 477TĐ	Thay TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Nguyễn Thị Bích Liên	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/83/7 Tháp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
21	20-11-25	07h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x15kVA trụ 42/129A Hộ Kinh doanh Bùi Thị Hồng tuyến 472TĐ	Trạm 3x15kVA trụ 42/129A Hộ Kinh doanh Bùi Thị Hồng tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Bùi Thị Hồng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 42/129A Hộ Kinh doanh Bùi Thị Hồng tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
22	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Long Trung W1 trụ 190/8/4B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Long Trung W1 trụ 190/8/4B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm tra dây hạ áp bị đứt kiểm tra trạm 50kVA Long Trung W1 trụ 190/8/4B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/8CT đến trụ 212/8CT/5 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 212/8CT đến trụ 212/8CT/5 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ áp cao áp từ trụ 212/8CT đến trụ 212/8CT/5 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên 1 trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên 1 trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm tra dây hạ áp bị đứt kiểm tra trạm 75kVA Long Yên 1 trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	Tờ trình SCTX 73/TTr-ĐHT	21	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,393	3.142
26	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay TI trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA DNTN Hoàng Phú trụ 113/2A Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363
27	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay TI trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,060	484
28	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA Đàng Ủy - UBND xã Hiệp Tân trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Trạm 50kVA Đàng Ủy - UBND xã Hiệp Tân trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay TI trạm 50kVA Đàng Ủy - UBND xã Hiệp Tân trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Đàng Ủy - UBND xã Hiệp Tân trụ 64B/9/1P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363
29	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 100kVA Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Trạm 100kVA Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay TI trạm 100kVA Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay định kỳ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 100kVA Khối Đoàn thể huyện Hòa Thành trụ 65/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,076	605

30	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 3x25kVA Xây nhà Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 3x25kVA Xây nhà Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay TI trạm 3x25kVA Xây nhà Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA Xây nhà Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314
31	20-11-25	08h00	20-11-25	09h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 479TBI	Trụ 56/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	HTS Lê Minh Quốc Hưng	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTS Lê Minh Quốc Hưng trụ 56/1 tuyến 479TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
32	20-11-25	09h30	20-11-25	10h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 37,5kVA Cơ sở Phạm Huy Hùng trụ 70 tuyến 474TBI	Trụ 70 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA Cơ sở Phạm Huy Hùng trụ 70 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Cơ sở Phạm Huy Hùng	Cắt FCO TBA 37,5kVA Cơ sở Phạm Huy Hùng trụ 70 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
33	20-11-25	10h30	20-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 37,5kVA Cơ sở Karaoke Lạ trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	Trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA Cơ sở Karaoke Lạ trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Karaoke Lạ	Cắt FCO TBA 37,5kVA Cơ sở Karaoke Lạ trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
34	20-11-25	14h00	20-11-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 37,5kVA Trang trại Nguyễn Kim Cương trụ 231B/77/2 tuyến 474TBI	Trụ 231B/77/2 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA Trang trại Nguyễn Kim Cương trụ 231B/77/2 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Kim Cương	Cắt FCO TBA 37,5kVA Trang trại Nguyễn Kim Cương trụ 231B/77/2 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
35	20-11-25	15h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Lê Thị Trúc Thu	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
36	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/43 tuyến 477TH	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/36 đến trụ 176/20/43 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 254/8 tuyến 477TH	Thi công nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trụ 254/8 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Trung B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 477TH	40	0,3830	0,0007	0,0200	0,0000	0,034	309
38	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 169 đến trụ 169/22, từ trụ 169/15B đến trụ 169/15B/29/10, từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/7/1/8P, từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/21 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 169 đến trụ 169/22, từ trụ 169/15B đến trụ 169/15B/29/10, từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/7/1/8P, từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/21 tuyến 477TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

40	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	20-11-25	08h00	20-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 14/8/1 Chiếu sáng Đường số 31 Ninh Sơn tuyến 481TN	Trạm 15kVA trụ 14/8/1 Chiếu sáng Đường số 31 Ninh Sơn tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 14/8/1 Chiếu sáng Đường số 31 Ninh Sơn tuyến 481TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 14/8/1 Chiếu sáng Đường số 31 Ninh Sơn tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
42	20-11-25	08h00	20-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
43	20-11-25	08h00	20-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 38B Khách hàng Lâm Thành Nam tuyến 472TN	Trạm 25kVA trụ 38B Khách hàng Lâm Thành Nam tuyến 472TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 38B Khách hàng Lâm Thành Nam tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 38B Khách hàng Lâm Thành Nam tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
44	20-11-25	13h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	Trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Hộ KD Ngọc Tùng tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
45	20-11-25	13h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
46	20-11-25	13h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phí tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phí tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phí tuyến 479TN	Thay định kỳ	18	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phí tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,617	2.161
47	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/7 đến trụ 186/189/20 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/7 đến trụ 186/189/20 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/7 đến trụ 186/189/20 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	20-11-25	08h00	20-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 186/190/33/1A đến trụ 186/190/33/14A tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/33/1A đến trụ 186/190/33/14A tuyến 473SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 186/190/33/1A đến trụ 186/190/33/14A tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bên Cầu xã Hòa Hội	Cắt CB trạm 25kVA trụ 186/190/33 Gò Tháp C tuyến 473SD	37	0,1300	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40
50	20-11-25	08h00	20-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ từ trụ 22 đến trụ 22/4 tuyến 479SD	Trụ 22 tuyến 479SD	Thay 3CT và 3VT trung áp định kỳ trụ 22 tuyến 479SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Long Thái Hòa	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 22 tuyến 479SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
51	20-11-25	13h30	20-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ từ trụ 141/18/28/5A đến trụ 141/18/28/5A/1 tuyến 476SD	Trụ 141/18/28/5B tuyến 476SD	Thay 3CT trung áp định kỳ trụ 141/18/28/5B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: DNTN Thanh Minh Khánh	Cắt CB trạm trụ 141/18/28/5A/1, 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 141/18/28A/5A tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (theo kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty	SAIDI	SAIFI				SAIDI	SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																							
	Không có																						
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																							
1	20-11-25	08h00	20-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 94/1 Thạnh Trung tuyến 479TBI	Từ trụ 94 đến trụ 94/1 tuyến 479TBI	Làm biện pháp an toàn thi công đấu nối nhánh rẽ 3 pha bằng phương pháp hotline từ trụ 94 đến trụ 94/1 tuyến 479TBI	Thi công đấu nối công trình ĐTXD bổ sung năm 2025	4	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 94/1 Thạnh Trung tuyến 479TBI	264	1,3302	0,0063	0,0514	0,0002	0,137	480			
<b>C. HOTLINE</b>																							
1	20-11-25	08h00	20-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 473TBI, 479TBI - Đường dây 22kV Thạnh Tây trụ 52 tuyến 479TBI - Đường dây 22kV Cầu Càn Đàng trụ 43 tuyến 473TBI	- Từ trụ 94 đến trụ 94/1 tuyến 479TBI - Trụ 173/1/8B tuyến 479TBI	- Đấu nối nhánh rẽ 3 pha bằng phương pháp hotline từ trụ 94 đến trụ 94/1; trụ 173/1/8B tuyến 479TBI	Thi công đấu nối công trình ĐTXD bổ sung năm 2025	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: + MC 473TBI, MC 479TBI + REC Thạnh Tây trụ 52 tuyến 479TBI + REC Cầu Càn Đàng trụ 43 tuyến 473TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0			

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**