

Số: 1694/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.351.164	1.487.551	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2235,6	545,7	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1663,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-11-25	07h00	21-11-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025: Đo PD online toàn trạm 110kV KCN TB và đo dòng rò CSV	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	21-11-25	13h00	21-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025: Đo PD online toàn trạm 110kV Trảng Bàng và đo dòng rò CSV	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2025		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	21-11-25	09h00	21-11-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	21-11-25	09h00	21-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ</li> </ul>	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	21-11-25	09h00	21-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ</li> </ul>	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	21-11-25	19h00	21-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.</li> </ul>	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	21-11-25	08h00	21-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.</li> </ul>	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	21-11-25	18h00	21-11-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	21-11-25	18h00	21-11-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 18/38 Giồng Két 5 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 18/38 Giồng Két 5 tuyến 480BC	Xử lý tiếp đất TBA bị đứt trạm 25kVA trụ 18/38 Giồng Két 5 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Xử lý tiếp đất TBA bị đứt trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 18/18 Giồng Két 8 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 18/18 Giồng Két 8 tuyến 480BC	Xử lý tiếp đất TBA bị đứt trạm 25kVA trụ 18/18 Giồng Két 8 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	21-11-25	08h00	21-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 98/7 Thị Trấn 19 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 98/7 Thị Trấn 19 tuyến 476BC	Thu hồi trạm biến áp và phụ kiện trạm 75kVA trụ 98/7 Thị Trấn 19 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98/7 Thị Trấn 19 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVAThị Trấn 39 trụ 98/8 tuyến 476BC	129	0,6485	0,0031	0,0251	0,0001	0,137	480		
5	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/27 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/27 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 78/27 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp A xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 78/22 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa tuyến 476BC - Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 78/27 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	461	5,9591	0,0110	0,2309	0,0004	0,046	411		
6	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Các trạm 75kVA trụ 156/1, trạm 37,5kVA trụ 163B, trạm 50kVA trụ 167 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Tại trụ 156/1, trụ 163B, trụ 167 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm CBM MBA tại trụ 156/1, trụ 163B, trụ 167 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	8	Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 156/1, trạm 37,5kVA trụ 163B, trạm 50kVA trụ 167 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	155	1,5209	0,0028	0,0776	0,0001	0,091	819		
7	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Trạm 75kVA trụ 156/4 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ. - Trạm 250kVA trụ 159 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Tại trụ 159, từ trụ 156 đến trụ 156/4 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới chuyên đầu nối lưới hạ áp, thu hồi vật tư, thí nghiệm CBM tại trụ 159, từ trụ 156 đến trụ 156/4 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thuận Bình xã Truong Mít.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 156/4 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 159 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	166	1,6288	0,0030	0,0832	0,0002	0,206	1.854		

8	21-11-25	08h00	21-11-25	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 179/1 Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 471HT	Trạm 3x25kVA trụ 179/1 Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh trạm 3x25kVA trụ 179/1 Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 179/1 Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
9	21-11-25	10h00	21-11-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 123/8/1 Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA trụ 123/8/1 Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục tuyến 473TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Bánh mì Nguyễn Thành Phục trạm 25kVA trụ 123/8/1 Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục.	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 123/8/1 Lò bánh mì Nguyễn Thành Phục tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
10	21-11-25	13h30	21-11-25	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 153/1 Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA tại trụ 153/1 Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo tuyến 471TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Huỳnh Văn Thảo trạm 50kVA tại trụ 153/1 Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo tuyến 471TĐ	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 153/1 Chế biến nông sản Huỳnh Văn Thảo tuyến 471TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
11	21-11-25	07h30	21-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PĐC	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PĐC lên 2x50kVA, nghiệm thu đóng điện; Xử lý mỗi nôi dây hạ áp phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA trụ 270/40B/2 Xóm Đồng 9 tuyến 471PĐC	77	0,6468	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	500
12	21-11-25	07h30	21-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Từ trụ 270/42B đến trụ 270/68, từ trụ 270/43 đến trụ 270/43/9, từ trụ 270/52/11/1 đến trụ 270/52/11/1/10, từ trụ 270/56 đến trụ 270/56/16 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/42B đến trụ 270/68, từ trụ 270/43 đến trụ 270/43/9, từ trụ 270/52/11/1 đến trụ 270/52/11/1/10, từ trụ 270/56 đến trụ 270/56/16 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	21-11-25	07h30	21-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	21-11-25	07h30	21-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 27 đến trụ 51 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 27 đến trụ 51 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 27 đến trụ 51 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

16	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Trường Cửu C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Trường Cửu C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiêng lại dây hạ áp bị đứt kiềng trạm 75kVA Trường Cửu C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trần Phú I trụ 71B/36 Trần Phú tuyến 479LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trần Phú I trụ 71B/36 Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiêng lại dây hạ áp bị đứt kiềng trạm 250kVA Trần Phú I trụ 71B/36 Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 59B/9B Trần Phú tuyến 479LH	Lưới điện hạ áp trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 59B/9B Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiêng lại dây hạ áp bị đứt kiềng trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 59B/9B Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp trụ 71B/21/1P Trần Phú tuyến 475LH	Trụ 71B/21/1P Trần Phú tuyến 475LH	Tháo thu hồi neo chằng xuống trụ 71B/21/1P Trần Phú tuyến 475LH	Chiết tính số 143/CT-ĐHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 560kVA Công ty TM-CN-VT Hùng Duy trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 560kVA Công ty TM-CN- VT Hùng Duy trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay TI trạm 560kVA Công ty TM-CN-VT Hùng Duy trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 560kVA Công ty TM- CN-VT Hùng Duy trụ 90B/4B/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2,094	
21	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Công ty cổ phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh trụ 160/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Trạm 250kVA Công ty cổ phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh trụ 160/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thay TI trạm 250kVA Công ty cổ phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh trụ 160/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Công ty cổ phần Ô Tô Bến Thành Tây Ninh trụ 160/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,157	1,257	
22	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 3x75kVA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại - Dịch vụ MMP Vina trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Trạm 3x75kVA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại - Dịch vụ MMP Vina trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thay TI trạm 3x75kVA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại - Dịch vụ MMP Vina trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thay định kỳ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x75kVA Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại - Dịch vụ MMP Vina trụ 155B/9/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,131	1,047	
23	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 49 đến trụ 49/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 49 đến trụ 49/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Kéo đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 49 đến trụ 49/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	8	Khu phố 2 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cảnh Nam Đ trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	171	1,4639	0,0030	0,0761	0,0002	0,157	1,257	
24	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 3 (hạ áp) đến trụ 3 (hạ áp)/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 3 (hạ áp) đến trụ 3 (hạ áp)/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Kéo đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 3 (hạ áp) đến trụ 3 (hạ áp)/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 2 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Cảnh Nam Đ trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 32 đến trụ 32/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Từ trụ 32 đến trụ 32/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Kéo đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 32 đến trụ 32/1 Hùng Vương tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 3x75kVA Báo Quốc Từ E trụ 31 Hùng Vương tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 28/1T/4P đến trụ 28/1T/4P/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Từ trụ 28/1T/4P đến trụ 28/1T/4P/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Kéo đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1T/4P đến trụ 28/1T/4P/1 Hùng Vương tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 400kVA Báo Quốc Từ B trụ 28/1T Hùng Vương tuyến 476TN	0	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0	

27	21-11-25	08h00	21-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm trụ 50/22 Thanh Tây tuyến 479TBI Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50/22/1 Thanh Tây tuyến 479TBI Trạm đèn đường trụ 42 tuyến 473TBI	Nâng công suất TBA 25kVA lên 50kVA trụ 50/22 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA 25kVA lên 50kVA trụ 50/22 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thanh Tây xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo Hotline trạm 25kVA trụ 50/22 Thanh Tây tuyến 479TBI Cắt LBFCO trụ 50/22/1 và tháo hotline trụ 50/22 Thanh Tây tuyến 479TBI Cắt CB đèn đường trụ 42 tuyến 473TBI	237	1,1942	0,0057	0,0462	0,0002	0,013	44
28	21-11-25	08h00	21-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 50/30 Thanh Tây tuyến 479TBI	Trụ 50/30 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA 25kVA lên 2x25kVA trụ 50/30 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Tây xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo Hotline trạm 25kVA trụ 50/30 Thanh Tây tuyến 479TBI	89	0,4484	0,0021	0,0173	0,0001	0,003	11
29	21-11-25	08h00	21-11-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA HTT Phan Văn Thà trụ 56/9/1 tuyến 471TBI	Trụ 56/9/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA HTT Phan Văn Thà trụ 56/9/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Phan Văn Thà	Cắt FCO TBA 50kVA HTT Phan Văn Thà trụ 56/9/1 tuyến 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
30	21-11-25	09h30	21-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Cơ sở gỗ DNTN Phúc Sỹ trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	Trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x50kVA Cơ sở gỗ DNTN Phúc Sỹ trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ PHÚC SỸ	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cơ sở gỗ DNTN Phúc Sỹ trụ 140/20C/9 tuyến 471TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
31	21-11-25	14h00	21-11-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Trại chăn nuôi Nguyễn Xán Rìm trụ 173/1/19/1 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/19/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA Trại chăn nuôi Nguyễn Xán Rìm trụ 173/1/19/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Xán Rìm	Cắt FCO TBA 50kVA Trại chăn nuôi Nguyễn Xán Rìm trụ 173/1/19/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
32	21-11-25	15h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 479TBI	Trụ 265/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Lê Thị Trúc Thu	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
33	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đồn 815 tuyến 477SN	Từ trụ 173/212/10/51 đến trụ 173/212/10/68 tuyến 477SN	Căng lại dây trung áp, lắp biển số từ trụ 173/212/10/51 đến trụ 173/212/10/68 tuyến 477SN	Sửa chữa thường xuyên	10	Đồn Biên Phòng Tổng Lê Chân	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 Nhánh rẽ 12,7kV Đồn 815 tuyến 477SN	5	0,0479	0,0001	0,0025	0,0000	0,114	1.029
34	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 176/20/43 đến trụ 176/20/55 tuyến 477TH	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/43 đến trụ 176/20/55 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

36	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 160kVA trụ 45/9 Trường Chinh - F, trạm 160kVA trụ 45/21 Trường Chinh - G tuyến 472TN	Từ trụ 45/9 đến trụ 45/10B đến trụ 45/10B/4, từ trụ 45/13B đến trụ 45/13B/3P, từ trụ 45/13B đến trụ 45/13B/3T, từ trụ 45/15B đến trụ 45/15B/3, từ trụ 45/16B đến trụ 45/16B/2 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Kéo dây hạ áp nâng lưới nâng cấp lưới thành 3 pha từ trụ 45/9 đến trụ 45/9/4, từ trụ 45/10B đến trụ 45/10B/4, từ trụ 45/13B đến trụ 45/13B/3P, từ trụ 45/13B đến trụ 45/13B/3T, từ trụ 45/15B đến trụ 45/15B/3, từ trụ 45/16B đến trụ 45/16B/2 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 45/9 Trường Chinh - F, trạm 160kVA trụ 45/21 Trường Chinh - G tuyến 472TN	298	2,6535	0,0049	0,1493	0,0003	0,274	2.469		
38	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 49/19 Đường Thuyền - B tuyến 472TN	Từ trụ 45/18B đến trụ 45/18B/9 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Kéo dây hạ áp nâng lưới từ trụ 45/18B đến trụ 45/18B/9 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 49/19 Đường Thuyền - B tuyến 472TN	125	1,1130	0,0021	0,0626	0,0001	0,343	3.087		
39	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/8 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/8 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/8 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
40	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 60 đến trụ 60/4/1T, từ trụ 60/4 đến trụ 60/4/13P tuyến 473SD, từ trụ 68 đến trụ 68/1 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 60 đến trụ 60/4/1T, từ trụ 60/4 đến trụ 60/4/13P tuyến 473SD, từ trụ 68 đến trụ 68/1 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 60 đến trụ 60/4/1T, từ trụ 60/4 đến trụ 60/4/13P tuyến 473SD, từ trụ 68 đến trụ 68/1 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/38/1, từ trụ 53/16B đến trụ 53/16B/1 tuyến 474SD	Từ trụ 53 đến trụ 53/38/1, từ trụ 53/16B đến trụ 53/16B/1 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/38/1, từ trụ 53/16B đến trụ 53/16B/1 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 134/47, từ trụ 80 đến trụ 80/2P tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 134/47, từ trụ 80 đến trụ 80/2P tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 134/47, từ trụ 80 đến trụ 80/2P tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 235 Bùng Bình tuyến 475TB	Từ trụ 235/2 đến trụ 235/9/13 tuyến 475TB	Kéo dây đấu nối trung thế trụ 235/9, phát quang hàng lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp Bùng Bình xã Hưng Thuận	Cắt 03 LBFCO trụ 235/1 Bùng Bình tuyến 475TB.	165	1,5244	0,0028	0,0827	0,0002	0,181	1.629		
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	21-11-25	07h30	21-11-25	16h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 28/2 tuyến 477TB	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 28/2 tuyến 477TB	Thay trụ hạ áp 19/9/6, phát quang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 28/2 Lộc Du tuyến 477TB	69	0,6021	0,0012	0,0326	0,0001	0,072	615	
<b>C. HOTLINE</b>																					
1	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 474TBI - Đường dây 22kV thị trấn trụ 48, REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	Trụ 143B tuyến 474TBI	Trông trụ trung áp xen lưới, lắp các phụ kiện kéo dây nhánh rẽ 3 pha, lắp 3 kẹp quai bằng phương pháp hotline trụ 143B tuyến 474TBI	Thi công đấu nối công trình ĐTXD bổ sung năm 2025	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: + MC 474TBI + REC thị trấn trụ 48, REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	- Các trạm trụ trụ 98/4B/9, trụ 98/6/12, 98/14/8 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN. - Trạm 250kVA trụ 98/14 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Tại trụ 98/4B/9, trụ 98/6/12, trụ 98/14, trụ 98/14/8 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM MBA tại trụ 98/4B/9, trụ 98/6/12, trụ 98/14, trụ 98/14/8 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	12	Khu phố Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Bình phường Ninh Thạnh.	- Cắt FCO và tháo hotline các trạm trụ trụ 98/4B/9, trụ 98/6/12, trụ 98/14/8 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 98/14 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thực hiện						
2	21-11-25	08h00	21-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 25kVA trụ 140 Ninh Bình-G tuyến 471HT	Tại trụ 140 Ninh Bình-G tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM trụ 140 Ninh Bình-G tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	1	Khu phố Ninh Bình, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh.	Cắt FCO và hotline trạm 25kVA trụ 140 Ninh Bình-G tuyến 471HT	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thực hiện						

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**