

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	34.149.388	1.647.470	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	1624,3	545,7	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1272,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	23-11-25	08h00	23-11-25	18h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-11-25	08h00	23-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh) - TNĐMN	Trạm 110kV Tây Ninh	Ngăn 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Tây Ninh.	- Thí nghiệm CBM cấp độ 3 MBA T2 và cài đặt relay trên TC C42 Trạm 110kV Tây Ninh - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. - Cài đặt lại relay trên TC C42.	- TNĐMN thí nghiệm CBM cấp độ 3 MBA T2. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.	120	Ngăn 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Tây Ninh.	Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 và C42 trạm 110kV Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	23-11-25	07h30	23-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 25kVA trụ 275 Đền đường tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 276B Thị trấn 7 tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện DMC tuyến 477HT	Từ trụ 274 đến trụ 281 Bầu Năng - Dương Minh Châu 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 274 đến trụ 281 Bầu Năng - Dương Minh Châu 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp 1, áp 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 275 Đền đường tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 276B Thị trấn 7 tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Cắt CB trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện DMC tuyến 477HT	102	1,0564	0,0019	0,0539	0,0001	0,206	1.957
2	23-11-25	07h30	23-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 2x37,5kVA trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT. - Trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT.	Từ trụ 221 đến trụ 226b, từ trụ 221 đến trụ 221/7, từ trụ 224b đến trụ 224b/6, từ trụ 225 đến trụ 225/8, từ trụ 225/3 đến trụ 225/3/2, từ trụ 226b đến trụ 226b/7 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 221 đến trụ 226b, từ trụ 221 đến trụ 221/7, từ trụ 224b đến trụ 224b/6, từ trụ 225 đến trụ 225/8, từ trụ 225/3 đến trụ 225/3/2, từ trụ 226b đến trụ 226b/7 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng	8	Áp Phước Tân 1, Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu.	- Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x37,5kVA trụ 221 Phước Tân I-I tuyến 471HT, 477HT. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT. - Cắt CB NLMT trụ 226A Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT - Cắt CB điện kế No: 2314008406 trụ 227B/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	274	2,8378	0,0050	0,1449	0,0003	0,274	2.603
3	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH đến trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến MC 476TN	Chuyển điện theo thỏa thuận của ĐTN	56	Không mất điện	Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH đến trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện theo thỏa thuận của ĐTN	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH đến trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến MC 482TN	Chuyển điện theo thỏa thuận của ĐTN	21	Không mất điện	Đóng LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH đến trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Chuyển điện theo thỏa thuận của ĐTN	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

7	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến MC 474TN	Chuyển điện theo thỏa thuận của ĐTN	28	Không mất điện	Đóng REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 67B/1 Cửa Số 10	Chuyển điện theo thỏa thuận của ĐTN	0	Không mất điện	Cắt REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	23-11-25	06h00	23-11-25	07h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 74 tuyến 475TH	Chuyển điện tuyến 475TH nhận điện tuyến 478SN đến trụ 74.	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 74 Suối Dây tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	23-11-25	12h00	23-11-25	13h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 74 tuyến 475TH	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng nhận điện tuyến 478SN đến trụ 74.	Chuyển điện	20	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 74 Suối Dây tuyến 475TH - Cắt LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	23-11-25	07h00	23-11-25	11h30	Đội QLD Tân Châu	Công ty Toàn Phát	Tuyến 471TH, 475TH	Trụ 28B tuyến 471TH, 475TH	Thi công di dời trụ 28B tuyến 471TH, 475TH	Di dời đường dây phục vụ công trình: hệ thống thoát nước thị trấn giai đoạn I	250	Áp 2, 3, 4, 5 xã Tân Châu	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTD 471-76TH, 475-76TH - Cắt REC và DS Suối Dây trụ 74 tuyến 475TH	3220	15,4149	0,0571	0,8065	0,0030	8,574	38.581	
12	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN - Cắt MC 472TN - Cắt DS T6 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN - MC 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS T6 tuyến 472TN - Đóng MC 472TN - Cắt LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển điện tuyến 474TN nhận điện tuyến 475LH đến DS T2B tuyến 474TN	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH (Đội QLD Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 474TN - Cắt DS T2B tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng DS T2B tuyến 474TN - Đóng MC 474TN - Cắt Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH (Đội QLD Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN nhận điện tuyến 471LH đến DS T3/1B tuyến 476TN	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH (Đội QLD Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 476TN - Cắt DS T3/1B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

17	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng DS T3/1B tuyến 476TN - Đóng MC 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH (Đội QLD Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
18	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển điện tuyến 478TN nhận điện tuyến 475CM đến DS T2B tuyến 478TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN, 475CM - Cắt MC 478TN - Cắt DS T2B tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS T2B tuyến 478TN - Đóng MC 478TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN, 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
20	23-11-25	07h00	23-11-25	08h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN nhận điện tuyến 477LH đến DS T6 tuyến 482TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH (Đội QLD Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 482TN - Cắt DS T6 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
21	23-11-25	17h00	23-11-25	18h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS T6 tuyến 482TN - Đóng MC 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH (Đội QLD Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
22	23-11-25	08h00	23-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 480TN	- DS T3/1B tuyến 480TN	Đảm bảo an toàn cho Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh công tác	Đảm bảo an toàn cho Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh công tác	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 3/1B Lở ra tuyến 480TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đăng ký)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
	Không có																				
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	23-11-25	07h30	23-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 25kVA trụ 275 Đền đường tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 276B Thị trấn 7 tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện DMC tuyến 477HT	Từ trụ 274 đến trụ 281 Bầu Năng - Dương Minh Châu 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 274 đến trụ 281 Bầu Năng - Dương Minh Châu 477HT	Đầu tư xây dựng	6	Áp 1, áp 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 275 Đền đường tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 276B Thị trấn 7 tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Cắt CB trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện DMC tuyến 477HT	Đảm bảo cung cấp điện cho UBND xã Dương Minh Châu họp trực tuyến.					

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**