

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.010.780	1.214.267	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2270,9	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1669,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	28-11-25	09h00	28-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Tráng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	28-11-25	09h00	28-11-25	18h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	28-11-25	09h00	28-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	28-11-25	19h00	28-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	28-11-25	18h00	28-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	28-11-25	08h00	28-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	28-11-25	18h00	28-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	28-11-25	07h00	28-11-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/52 đến trụ 97/112	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra đo điện trở đất	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	28-11-25	07h00	28-11-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng 171 BourBon	Từ trụ 27 đến trụ 84	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra đo điện trở đất	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171/58 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Tại trụ 171/58 thuộc nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 171/58 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	11	Áp Bàu Tràm Lớn, áp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn tuyến 479BC	1158	14,9688	0,0277	0,5801	0,0011	0,126	1.132	
2	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp tại trụ 171/57 thuộc trạm 75kVA trụ 171/56 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 479BC	Lưới hạ áp tại trụ 171/57 thuộc trạm 75kVA trụ 171/56 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 479BC	Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 171/57 thuộc trạm 75kVA trụ 171/56 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bàu Tràm Lớn, áp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 75kVA; cắt và đấu lèo hạ áp trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bàu Tràm Lớn, áp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Cắt và đấu lèo hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bàu Tràm Lớn, áp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	28-11-25	08h00	28-11-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Tại trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Thay CT, VT trung áp định kỳ khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH DAESANG Việt Nam tại Tây Ninh tại trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	30	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH DAESANG Việt Nam.	- Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA MIWON 2 tại trụ 453A/1 tuyến 475TD. - Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline tại trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	1,029	3.602	
6	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1 Bàu Cát tuyến 471HT	Từ trụ 203/1B đến trụ 203/1B/16, từ trụ 203/19/2 đến trụ 203/19/22B, trụ 203/19/22B/13, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/18 Bàu Cát tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 203/1B đến trụ 203/1B/16, từ trụ 203/19/2 đến trụ 203/19/22B, trụ 203/19/22B/13, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/18 Bàu Cát tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/1 Phước Long tuyến 471HT	Từ trụ 182 đến trụ 182/20, từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/6, từ trụ 182/33 đến trụ 182/33/11 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 182 đến trụ 182/20, từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/6, từ trụ 182/33 đến trụ 182/33/11 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 2 Bến Mương 2.1 tuyến 476TĐ	Trạm 25kVA trụ 2 Bến Mương 2.1 tuyến 476TĐ	Lắp hệ thống đo đếm, lắp DCU, đo ghi xa trạm trụ 02 tuyến 476TĐ	Lắp mới hệ thống đo đếm	1	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 2 Bến Mương 2.1 tuyến 476TĐ	6	0,0504	0,0001	0,0000	0,0000	0,020	170
9	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 177/3B/9 Cẩm Giang T.177/3B/9 tuyến 478TĐ	Trạm 75kVA trụ 177/3B/9 Cẩm Giang T.177/3B/9 tuyến 478TĐ	Thay điện kế hồng, xử lý đo ghi xa trạm trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Thay điện kế hồng	2	Áp Cẩm Thắng xã Thanh Đức	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 177/3B/9 Cẩm Giang T.177/3B/9 tuyến 478TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,040	340
10	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ, từ trụ 5B đến trụ 5B/27, từ trụ 5B/9B đến trụ 5B/9B/11, từ trụ 26A đến trụ 26A/26, từ trụ 26A/13 đến trụ 26A/13/3 tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ, từ trụ 5B đến trụ 5B/27, từ trụ 5B/9B đến trụ 26A/26, từ trụ 26A/13 đến trụ 26A/13/3 tuyến 473TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH Việt Bắc	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
13	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 98A/2 Công ty TNHH Đồng Thuận Hà tuyến 474TĐ	Trạm 400kVA trụ 98A/2 Công ty TNHH Đồng Thuận Hà tuyến 474TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH Đồng Thuận Hà	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 98A/2 Công ty TNHH Đồng Thuận Hà tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
14	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/65/94/9/1 Hoàng Phương tuyến 477TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/65/94/9/1 Hoàng Phương tuyến 477TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Hoàng Phương	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 42/65/94/9/1 Hoàng Phương tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
15	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 79/3 Nguyễn Văn Đá tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 79/3 Nguyễn Văn Đá tuyến 472TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Nguyễn Văn Đá	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 79/3 Nguyễn Văn Đá tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
16	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 299B/1, 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Trụ 299B/1, 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Tháo thu hồi trạm 2x25kVA, 2x50kVA, tháo vật tư phụ kiện trụ 299B/1, 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 299B/1A, tháo 3 hotline trụ 299B Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 299B/1A đến trụ 299B/16, từ trụ 299B/2 đến trụ 299B/2/6 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 299B/1A đến trụ 299B/16, từ trụ 299B/2 đến trụ 299B/2/6 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 299B/1C, 299B/5, sang lưới hạ áp, thu hồi dây, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 299B/1A đến trụ 299B/16, từ trụ 299B/2 đến trụ 299B/2/6 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	14	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 299B/1A, tháo 3 hotline trụ 299B Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ - Cắt CB trạm 50kVA Trường Ân Y1 trụ 296/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ - Cắt CB trạm 50kVA Trường Ân Y trụ 296/11 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	244	2,0888	0,0044	0,1087	0,0002	0,151	1.209	
18	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 49/1 đến trụ 49/6, từ trụ 48/1 đến trụ 48/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 49/1 đến trụ 49/6, từ trụ 48/1 đến trụ 48/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 49/1 đến trụ 49/6, từ trụ 48/1 đến trụ 48/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 152B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 152B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 152B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/2 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/2 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	28-11-25	08h00	28-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 181B/1 Mô Công tuyến 474TBI	Từ trụ 181B/8, 181B/12, trụ 181B/19; từ trụ 181B/4 đến trụ 181B/26 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm trụ 181B/8, 181B/12, thay LA phóng điện trụ 181B/19; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 181B/4 đến trụ 181B/26 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp 1 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 181B/1 Mô Công tuyến 474TBI	214	1,0783	0,0051	0,0417	0,0002	0,013	44	
22	28-11-25	08h00	28-11-25	09h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA HTS Đặng Thành Quang trụ 52/1 tuyến 471TBI	Trụ 52/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTS Đặng Thành Quang trụ 52/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Đặng Thành Quang	Cắt FCO TBA 25kVA HTS Đặng Thành Quang trụ 52/1 tuyến 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
23	28-11-25	09h30	28-11-25	10h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Phạm Văn Túy trụ 50/24/1 tuyến 479TBI	Trụ 50/24/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Phạm Văn Túy trụ 50/24/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	CS Phạm Văn Túy	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Phạm Văn Túy trụ 50/24/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
24	28-11-25	10h30	28-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Võ Văn Rõng trụ 50/44/6/6/15/1 tuyến 479TBI	Trụ 50/44/6/6/15/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA HTT Võ Văn Rõng trụ 50/44/6/6/15/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Võ Văn Rõng	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Võ Văn Rõng trụ 50/44/6/6/15/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
25	28-11-25	13h30	28-11-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 37,5kVA Karaoke Sơn Yến trụ 42A tuyến 474TBI	Trụ 42A tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA Karaoke Sơn Yến trụ 42A tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Cơ sở Sơn Yến	Cắt FCO TBA 37,5kVA Karaoke Sơn Yến trụ 42A tuyến 474TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
26	28-11-25	15h00	28-11-25	16h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA HTT Nguyễn Thành Trung trụ 104/47/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/47/1 tuyến 475TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Nguyễn Thành Trung trụ 104/47/1 tuyến 475TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Thành Trung	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Thành Trung trụ 104/47/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
27	28-11-25	16h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 25kVA HTT Chu Tấn Hùng trụ 104/162B/36T/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/162B/36T/1 tuyến 477TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Chu Tấn Hùng trụ 104/162B/36T/1 tuyến 477TBI	Thay CT định kỳ	1	Chu Tấn Hùng	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Chu Tấn Hùng trụ 104/162B/36T/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	

28	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ trụ 276 22kV công ty TNHH DC Sun tuyến 473SN	Từ trụ 276/5 đến trụ 276/4 đến trụ 276/12/4/3, từ trụ 276/12 đến trụ 276/12/2 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 276/5 đến trụ 276/4 đến trụ 276/12/4/3, từ trụ 276/12 đến trụ 276/12/2 tuyến 473SN	Phát quang hành lang	100	Công ty TNHH DC Sun	Cắt REC và DS trụ 276/4T nhánh rẽ 22kV ty TNHH DC Sun tuyến 473SN	5	0,0479	0,0001	0,0025	0,0000	3,429	30.865	
29	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	28-11-25	08h00	28-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 93/25P/1A Hộ KD Văn Quang Duy tuyến 473TN	3x50kVA trụ 93/25P/1A Hộ KD Văn Quang Duy tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 93/25P/1A Hộ KD Văn Quang Duy tuyến 473TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 93/25P/1A Hộ KD Văn Quang Duy tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
32	28-11-25	08h00	28-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/54/1P Lê Tấn Thành (Thối bột Cầu Gió) tuyến 475TN	250kVA trụ 19B/54/1P Lê Tấn Thành (Thối bột Cầu Gió) tuyến 475TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 250kVA trụ 19B/54/1P Lê Tấn Thành (Thối bột Cầu Gió) tuyến 475TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/54/1P Lê Tấn Thành (Thối bột Cầu Gió) tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720	
33	28-11-25	08h00	28-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 19B/41/11B DNTN Xeo Bé tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,514	1.800	
34	28-11-25	13h30	28-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 13/35/7 Cty Việt Thu tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
35	28-11-25	13h30	28-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x100kVA trụ 25/22B/1 Công ty TNHH XNK Anh Anh tuyến 471CM	3x100kVA trụ 25/22B/1 Công ty TNHH XNK Anh Anh tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x100kVA trụ 25/22B/1 Công ty TNHH XNK Anh Anh tuyến 471CM	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x100kVA trụ 25/22B/1 Công ty TNHH XNK Anh Anh tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
36	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 477SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	28-11-25	08h00	28-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 477SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
	Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	28-11-25	08h00	28-11-25	08h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện	84	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH - Cắt REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	28-11-25	16h30	28-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 479LH đến trụ 97 Trần Phú	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng REC trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	28-11-25	07h30	28-11-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/58 đến trụ 128/46/36/60 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/58 đến trụ 128/46/36/60 tuyến 477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/58 đến trụ 128/46/36/60 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 3LBFCO trụ 128/46/36/1 tuyến 477SD	134	0,5382	0,0022	0,0298	0,0001	0,034	137		
4	28-11-25	07h30	28-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/61 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/61 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/61 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 1LBFCO trụ 128/46/36/58B tuyến 477SD	121	1,1543	0,0020	0,0640	0,0001	0,011	109		
5	28-11-25	07h30	28-11-25	16h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/45B An Lợi tuyến 475TB	Từ trụ 34/45B/7 đến trụ 34/45B/24 tuyến 475TB	Thay LA trụ 34/45B/24, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố An Lợi, Hòa Hưng phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/45B/6 An Lợi tuyến 475TB	550	4,7990	0,0094	0,2602	0,0005	0,362	3.077		
6	28-11-25	07h30	28-11-25	16h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/49B An Lợi tuyến 475TB	Từ trụ 34/49B/2 đến trụ 34/49B/13 tuyến 475TB	Sang lưới, thu hồi trụ trung thế 34/49B/4, 34/49B/6, 34/49B/13 công trình ĐTXD 2025	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố An Lợi, Hòa Hưng phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/49B/1 An Lợi tuyến 475TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/49/1 An Lợi tuyến 475TB	310	2,7049	0,0053	0,1467	0,0003	0,362	3.077		
C. HOTLINE																						
1	28-11-25	08h30	28-11-25	09h30	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 1C Bầu Éch tuyến 475LH đến trụ 21B/1B Trịnh Phong Đàng tuyến 475LH	Trụ 21A Trịnh Phong Đàng tuyến 475LH	Thu hồi đã lậch toàn phần, kẹp quai, dây ACXH50 trụ 21A Trịnh Phong Đàng tuyến 475LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	28-11-25	10h00	28-11-25	15h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Trụ 299B Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Nhỏ thu hồi trụ 12m, sứ đứng và phụ kiện trụ 299B Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 479LH - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	28-11-25	15h00	28-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV đường Bời Lời tuyến 475CM	Trụ 15/69/20/1 đường Bời Lời tuyến 475CM	Lắp 1 cách điện treo, 2 cách điện đứng, 1 cò lèo, kéo mới dây pha và nhánh rẽ 1pha trụ 15/69/20/1 đường Bời Lời tuyến 475CM	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 475CM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	------------------	------------------------	--	--	---	------------------	---	----------------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	28-11-25	07h00	28-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh) - TTTN Điện Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngăn ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng .	Thí nghiệm CBM năm 2025	0	Ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	Cắt điện, cô lập ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	Do Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Giải Vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ XI năm 2025 từ ngày 27/11/2025 đến ngày 02/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên