

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.112.490	1.913.839	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2152,6	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1600,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-11-25	08h00	29-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	29-11-25	18h00	29-11-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	29-11-25	18h00	29-11-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	29-11-25	08h00	29-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	29-11-25	19h00	29-11-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/1 Long Khánh tuyến 476BC	Tại trụ 221/1 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM Recloser Long Cường trụ 221/1 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	80	Áp Long Châu, áp Long Phú, áp Long Thịnh, áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt Recloser trụ 221/1 và cắt DS trụ 221 Long Cường tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	2075	26,8223	0,0497	1,0395	0,0019	2,744	24.692		
2	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/16 Long Châu 5 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/16 Long Châu 5 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 221/16 Long Châu 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Châu, áp Long Phú, áp Long Thịnh, áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt Recloser trụ 221/1 Long Cường và DS trụ 221 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 221/39/9B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nỏ tuyến 476BC - Cắt CB và FCO trụ 221/39/9B/6 trạm 25kVA Long Cường 20 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 221/9B/5 Long Cường 31 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Cây trạm 25kVA và cắt dừng dây trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nỏ tuyến 476BC - Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 221/39/43 trạm 25kVA Long Cường 8 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	0	Trường tiểu học Long Khánh A	Cắt CB và 3FCO trụ 221/12/1 trạm 3x25kVA Trường tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 261 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Tại trụ 261 nhánh rẽ 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM LBS trụ 261 Xóm Khách tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	80	- Áp Xóm Khách xã Long Thuận - Xã Long Chừ	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC. - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 479MB - Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	2953	38,1716	0,0707	1,4793	0,0027	2,744	24,692	
7	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/3 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/3 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Thay xà sứ, lắp dây chống sét từ trụ 234/1 đến trụ 234/3 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng	150	- Áp Xóm Lò xã Bến Cầu - Áp Báo, áp Cao Su, áp Long Tân xã Long Thuận - Xã Long Chừ	- Cắt Recloser và 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB. - Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	4762	61,5555	0,1140	2,3856	0,0044	5,144	46,298	
8	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	3	- Khách hàng Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Khách hàng Trạm y tế Long Thuận - Khách hàng Trường THCS Nguyễn Văn Ân	Cắt CB và 3FCO trụ 195/1 trạm 3x15kVA trụ 195/1 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 476BC	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
9	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 472TĐ Trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T.96 tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 472TĐ Trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T.96 tuyến 472TĐ	Thay trụ BLR thành trụ BTLT 7,5m trụ 96/2, thu hồi dây vượt đường từ trụ 96 đến trụ 96/1, kéo dây hạ áp đồng bộ nhánh rẽ trụ 96/1 tuyến 472TĐ vận hành 3 pha 4 dây, thay dây hạ áp từ trụ 92/1 đến trụ 92/3 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 90A Hiệp Thạnh 2 tuyến 472TĐ và trạm 25kVA trụ 92 tuyến 472TĐ Cắt 03FCO, tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 96 Hiệp Thạnh T.96 tuyến 472TĐ	203	1,7053	0,0033	0,0003	0,0000	0,198	2,910	

10	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xe gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Từ trụ 85/1 đến trụ 85/13 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/13 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	29-11-25	06h00	29-11-25	06h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC Cắt LBS, 6LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	29-11-25	17h00	29-11-25	17h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 tuyến 471PĐC đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 6LTD, LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	29-11-25	07h30	29-11-25	08h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 209/1 tuyến 476TĐ Cắt 3FCO trạm 250kVA Thanh Hà 4 trụ 209/2A tuyến 476TĐ, cắt 3LTD trụ 209/3A Phước Hội tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	29-11-25	17h00	29-11-25	17h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 209/3A, đóng 3LTD, Recloser trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Đóng 3FCO trạm 250kVA Thanh Hà 4 trụ 209/2A tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Recloser trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Thanh Hà 4 trụ 209/2A tuyến 476TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 209/1, cắt 3LTD trụ 209/3A Phước Hội tuyến 476TĐ	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010	

18	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ; Xử lý đai thép đai ống HDPE, che chắn cáp lực hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Thí nghiệm định kỳ Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline Trạm 250kVA trụ 209/2A Thanh Hà 4 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/70B Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/70B Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Cây Xoài 23 trụ 54/68B tuyến 476TĐ Cắt LBS, 6LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	130	1,0921	0,0021	0,0001	0,0000	0,119	1,010	
20	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 54/45B/1 Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm My My tuyến 476TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 54/45B/1 Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm My My tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm My My	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 54/45B/1 Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm My My tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
21	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 54/42B/3 Công ty TNHH Nền Hoàng Diệu tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 54/42B/3 Công ty TNHH Nền Hoàng Diệu tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH Nền Hoàng Diệu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 54/42B/3 Công ty TNHH Nền Hoàng Diệu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
22	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 80/7B/1 Công ty TNHH MTV Chính Hồng tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 80/7B/1 Công ty TNHH MTV Chính Hồng tuyến 471PĐC	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Chính Hồng	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 80/7B/1 Công ty TNHH MTV Chính Hồng tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
23	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
24	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21B/1A đến trụ 21B/10/8, từ trụ 21B/2B đến trụ 21B/2B/3P, từ trụ 21B/2B đến trụ 21B/2B/7T, từ trụ 21B/6 đến trụ 21B/6/7/2 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	Từ trụ 21B/1A đến trụ 21B/10/8, từ trụ 21B/2B đến trụ 21B/2B/3P, từ trụ 21B/2B đến trụ 21B/2B/7T, từ trụ 21B/6 đến trụ 21B/6/7/2 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	Hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 21B/4, 21B/10, sang lưới hạ áp, thu hồi dây, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 21B/1A đến trụ 21B/10/8, từ trụ 21B/2B đến trụ 21B/2B/3P, từ trụ 21B/2B/7T đến trụ 21B/2B/7T (21B/2C/4T/3), từ trụ 21B/6 đến trụ 21B/6/7/2 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	11	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 21B/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 475LH	196	1,6779	0,0035	0,0873	0,0002	0,113	907	

25	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV 21B/4, 21B/6 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	Trụ 21B/4, 21B/6 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	Tháo thu hồi trạm 75kVA, tháo vật tư phụ kiện trụ 21B/4, 21B/6 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Lộ Thiên Cang I trụ 21B/3 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Lộ Thiên Cang O trụ 21B/6 Trịnh Phong Đăng tuyển 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú G1 trụ 103/9B Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú G1 trụ 103/9B Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú G1 trụ 103/9B Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 3 (hạ áp)/1 đến trụ 3 (hạ áp)/7, từ trụ 3 (hạ áp)/1 (cũ) đến trụ 3 (hạ áp)/3 (cũ) Tôn Đức Thắng tuyển 482TN	Từ trụ 3 (hạ áp)/1 đến trụ 3 (hạ áp)/7, từ trụ 3 (hạ áp)/1 (cũ) đến trụ 3 (hạ áp)/3 (cũ) Tôn Đức Thắng tuyển 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 3 (hạ áp)/1 đến trụ 3 (hạ áp)/7, từ trụ 3 (hạ áp)/1 (cũ) đến trụ 3 (hạ áp)/3 (cũ) Tôn Đức Thắng tuyển 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 160kVA VP Điện Lực Hòa Thành trụ 13/4 Ngô Quyền tuyển 479LH	Trạm 160kVA VP Điện Lực Hòa Thành trụ 13/4 Ngô Quyền tuyển 479LH	Thay TI trạm 160kVA VP Điện Lực Hòa Thành trụ 13/4 Ngô Quyền tuyển 479LH	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA VP Điện Lực Hòa Thành trụ 13/4 Ngô Quyền tuyển 479LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,105	838	
29	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 3x15kVA Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung trụ 201C Quốc Lộ 22B tuyển 472SD	Trạm 3x15kVA Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung trụ 201C Quốc Lộ 22B tuyển 472SD	Thay TI trạm 3x15kVA Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung trụ 201C Quốc Lộ 22B tuyển 472SD	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 3x15kVA Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung trụ 201C Quốc Lộ 22B tuyển 472SD	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314	
30	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Trạm 37,5kVA UBND xã Long Thành Nam trụ 228/1P Quốc Lộ 22B tuyển 477LH	Trạm 37,5kVA UBND xã Long Thành Nam trụ 228/1P Quốc Lộ 22B tuyển 477LH	Thay TI trạm 37,5kVA UBND xã Long Thành Nam trụ 228/1P Quốc Lộ 22B tuyển 477LH	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA UBND xã Long Thành Nam trụ 228/1P Quốc Lộ 22B tuyển 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
31	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 630kVA Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy trụ 103/4/2 Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	Trạm 630kVA Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy trụ 103/4/2 Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	Thay TI trạm 630kVA Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy trụ 103/4/2 Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	Thay định kỳ	28	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 630kVA Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy trụ 103/4/2 Nguyễn Văn Linh tuyển 473LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,524	4.189	
32	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/114/18BP UNND xã Thạnh Bắc tuyển 472TBI	Trụ 58B/114/44P từ 15kVA lên 25kVA, từ trụ 58B/114/19P đến trụ 58B/114/50P; trạm trụ 58B/114/24P/5 tuyển 472TBI	Nâng công suất TBA trụ 58B/114/44P từ 15kVA lên 25kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/114/19P đến trụ 58B/114/50P; kiềng dây hạ áp trạm trụ 58B/114/24P/5 tuyển 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Suối Máy xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 58B/114/18BP UNND xã Thạnh Bắc tuyển 472TBI	124	1,6066	0,0030	0,0621	0,0001	0,049	437	
33	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 230 đến trụ 283/25 tuyển 474TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 230 đến trụ 283/25 tuyển 474TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

34	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 80/45/7 Huỳnh Công Giản - G tuyến 481TN	Từ trụ 80/45/7/2 đến trụ 80/45/7/2T đường Huỳnh Công Giản tuyến 481TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 80/45/7/2 đến trụ 80/45/7/2T, từ trụ 80/45/7/3/3 đến trụ 80/45/7/3/3/2P, từ trụ 80/45/7/3/3/2T đến trụ 80/45/7/3/3/2T đường Huỳnh Công Giản tuyến 481TN	Công trình KFW	6	Khu phố 7 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 80/45/7 Huỳnh Công Giản - G tuyến 481TN	204	1,8165	0,0034	0,1022	0,0002	0,206	1.852	
37	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 80/26/1P Lê Lợi - B, trạm 400kVA trụ 80/26 Văn Thanh tuyến 481TN	Từ từ trụ 80/26/1P đến trụ 80/26/1P/1, từ trụ 80/26/1P đến trụ 80/31/1/2P đến trụ 80/31/1/5P đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 80/26/1P đến trụ 80/26/1P/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Đội Tân Ninh kết hợp sang tải xử lý TBA quá tải từ trụ 80/26/1P đến trụ 80/31/5P, từ trụ 80/31/1/2P đến trụ 80/31/1/5P đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình ĐTXD 2025	20	Khu phố 3, 6 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 80/26/1P Lê Lợi - B tuyến 481TN	345	1,1947	0,0057	0,0672	0,0003	0,686	2.401	
38	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xi Nghiệp In - 2 tuyến 472TN	160kVA trụ 41/14/2 Xi Nghiệp In - 2 tuyến 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xi Nghiệp In - 2 tuyến 472TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xi Nghiệp In - 2 tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
39	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyến 481TN	100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyến 481TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600	
40	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 80/44B/1 Nhà làm việc PCTN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
41	29-11-25	13h30	29-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 60/2 Ngân Hàng Đầu Tư tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	

42	29-11-25	13h30	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
43	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/1 Lộc Du tuyến 475TB	Từ trụ 19/2 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Dùng trụ trung thế 19/4b, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 19/1 Lộc Du tuyến 475TB	671	6,1991	0,0115	0,3361	0,0006	0,181	1.629	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tư cây (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI			
															SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	29-11-25	08h00	29-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu	- Trạm 110kV Tân Biên.	- Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	- Thay mới 01 bộ đồng hồ khí SF6 của ngăn MC 132 trạm 110kV Tân Biên.	- Thay mới 01 bộ đồng hồ khí SF6 của ngăn MC 132 trạm 110kV Tân Biên.	0	- Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	- Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Tân Biên.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Trạm 250kVA trụ 26/34/15P/17 Nguyễn Hữu Thọ D tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ 26/34/15P/17 Nguyễn Hữu Thọ D tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thay thùng điện kế trạm công trình SCTX 2025 trạm 250kVA trụ 26/34/15P/17 Nguyễn Hữu Thọ D tuyến 481TN	Công trình ĐTXD 2025	6	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 26/34/15P/17 Nguyễn Hữu Thọ D tuyến 481TN	209	0,7237	0,0034	0,0407	0,0002	0,206	720	
2	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	Trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài thay thùng điện kế trạm công trình SCTX 2025 trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	Công trình ĐTXD 2025	10	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	278	0,9627	0,0046	0,0542	0,0003	0,343	1.200	
3	29-11-25	13h30	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Trạm 400kVA trụ 63 Lộ Bình Dương - B tuyến 476TN	Trạm 400kVA trụ 63 Lộ Bình Dương - B tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài thay thùng điện kế trạm công trình SCTX 2025 trạm 400kVA trụ 63 Lộ Bình Dương - B tuyến 476TN	Công trình ĐTXD 2025	10	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 63 Lộ Bình Dương - B tuyến 476TN	209	0,7237	0,0034	0,0407	0,0002	0,343	1.200	
4	29-11-25	13h30	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương - A tuyến 476TN	Trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương - A tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài thay thùng điện kế trạm công trình SCTX 2025 trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương - A tuyến 476TN	Công trình ĐTXD 2025	14	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương - A tuyến 476TN	345	1,1947	0,0057	0,0672	0,0003	0,480	1.680	
5	29-11-25	07h30	29-11-25	16h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/47B Tịnh Phong tuyến 478TB	Từ trụ 25C/47B/2 đến trụ 25C/47B/16 tuyến 478TB	Sang lưới, thu hồi trụ trung thế 47B/8, 47B/14, 47B/16 công trình ĐTXD 2025	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 25C/47B/1 Tịnh Phong tuyến 472TB	283	2,4693	0,0048	0,1339	0,0003	0,362	3.077	
6	29-11-25	07h30	29-11-25	16h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 36B An Bình tuyến 472TB	Từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/8 tuyến 472TB	Sang lưới, thu hồi trụ trung thế 36B/8 công trình ĐTXD 2025	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 36B/1 An Bình tuyến 472TB	30	0,2618	0,0005	0,0142	0,0000	0,362	3.077	
C. HOTLINE																					
1	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLĐ Gò Dầu	TT TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD.	Tại trụ 118/18B Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TD.	Dùng trụ BTLT 12m ghép, lắp xà, sứ tại trụ 118/18B Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TD.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 475 trạm 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	29-11-25	08h00	29-11-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	TT TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD.	Tại trụ 118/18B Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Dựng trụ BTLT 12m ghép, lắp xà, sứ tại trụ 118/18B Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------------------	-----------------	---	--	--	-----------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	29-11-25	07h30	29-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/58 đến trụ 128/46/36/60 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/58 đến trụ 128/46/36/60 tuyến 477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/58 đến trụ 128/46/36/60 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 3LBFCO trụ 128/46/36/1 tuyến 477SD	Kết hợp công tác thực hiện vào ngày 28-11-2025.					
2	29-11-25	07h30	29-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/61 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/61 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/61 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 1LBFCO trụ 128/46/36/58B tuyến 477SD	Kết hợp công tác thực hiện vào ngày 28-11-2025.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Giải Vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ XI năm 2025 từ ngày 27/11/2025 đến ngày 02/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên