

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	35.380.758	1.769.683	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	1712,5	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1317,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																					
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 45/13/11/1 Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam tuyến 471MB	Trạm 560kVA trụ 45/13/11/1 Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam tuyến 471MB	Thay CT trung áp định kỳ trạm 560kVA trụ 45/13/11/1 Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam tuyến 471MB	Thay CT định kỳ	19	Khách hàng Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam	Cắt 3LBFCO trụ 45/13/11/1P Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam tuyến 471MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,652	5.864		
2	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 đến trụ 103 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Từ trụ 67 đến trụ 103 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 67 đến trụ 103 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	9	Áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt LBS, 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký)	121	1,5641	0,0029	0,0606	0,0001	0,309	2.778		

3	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 183 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Tại trụ 183 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Ép lại mối nối lều trung áp dây cáp bọc đầu vào LTD bị nóng đỏ pha bia trong hướng Bến Cầu trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt LBS, 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC (Đội QLD Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	30-11-25	08h00	30-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/N25/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	Trụ 19/N25/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	Thay VT trung áp trụ 19/N25/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	Thay VT định kỳ	16	Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam	- Cắt CB và 3LBFCO trụ 19/N25/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa tuyến 471BC - Tháo 03 hotline trụ 19/N25 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
5	30-11-25	13h30	30-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	Thay VT trung áp trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	Thay VT định kỳ	20	Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam	- Cắt CB và 3LBFCO trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa tuyến 471BC - Tháo 03 hotline trụ 19/N12 Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.401	
6	30-11-25	08h00	30-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 19/N43/2 Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JLL tuyến 471BC	Trạm 1000kVA trụ 19/N43/2 Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JLL tuyến 471BC	Thay công tơ định kỳ trụ trạm 1000kVA trụ 19/N43/2 Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JLL tuyến 471BC	Thay công tơ định kỳ	20	Khách hàng Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JLL	- Cắt Recloser và DS trụ 19/N43/2 Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JLL tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.401	
7	30-11-25	08h00	30-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 52 Chi Cục Hải quan khu vực XVII tuyến 473MB	Trạm 3x15kVA trụ 52 Chi Cục Hải quan khu vực XVII tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ trụ trạm 3x15kVA trụ 52 Chi Cục Hải quan khu vực XVII tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ	20	Khách hàng Chi Cục Hải quan khu vực XVII	- Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA và tháo đầu trên cáp Muller trụ 52 trạm 3x15kVA trụ 52 Chi Cục Hải quan khu vực XVII tuyến 473MB.	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.401	
8	30-11-25	08h00	30-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 53 trạm Liên hợp Mộc Bài tuyến 473MB	Trạm 560kVA trụ 53 trạm Liên hợp Mộc Bài tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ trụ trạm 560kVA trụ 53 trạm Liên hợp Mộc Bài tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ	9	Khách hàng trạm Liên hợp Mộc Bài	- Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 53 trạm Liên hợp Mộc Bài tuyến 473MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,309	1.080	
9	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/3 Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tuyến 473MB	Trạm 50kVA trụ 53/3 Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ trụ trạm 50kVA trụ 53/3 Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài	- Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/3 Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài tuyến 473MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
10	30-11-25	13h30	30-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 107/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 107/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 50kVA trụ 107/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu	- Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 107/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

11	30-11-25	13h30	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	Trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	8	Khách hàng Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu	- Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 104/1/27B/1 Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960
12	30-11-25	06h30	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT. - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	Từ trụ 162 đến trụ 166 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Dung trụ, lắp phụ kiện, ống PVC, xà, sứ từ trụ 162 đến trụ 166 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng	300	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4).	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng tuyến 471HT - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 200A và DS trụ 200B Xã Phan tuyến 471HT, 476HT	16469	197,2371	0,2988	10,0837	0,0153	10,288	113.168
13	30-11-25	06h30	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT. - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	Từ trụ 142 đến trụ 151 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì lưới điện, thay sứ phóng điện, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 142 đến trụ 151 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4).	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng tuyến 471HT - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 200A và DS trụ 200B Xã Phan tuyến 471HT, 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

14	30-11-25	06h30	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 70 đến trụ 86 Thanh Đức-Bàu Năng tuyến 477HT	Sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư, trụ từ trụ 70 đến trụ 86 Thanh Đức-Bàu Năng tuyến 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4).	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 476HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	30-11-25	06h30	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 90 đến trụ 92B Thanh Đức-Bàu Năng tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 90 đến trụ 92B Thanh Đức-Bàu Năng tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4).	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 476HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	30-11-25	06h30	30-11-25	13h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Tại trụ 251 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì DS tại trụ 251 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4).	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 476HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS trụ 317 và DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	30-11-25	06h30	30-11-25	13h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	TTTND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT.	Tại trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Thí nghiệm LBS, LBFCO tại trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	0	Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Tân Định 1, Tân Định 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2, Phước Lợi 1, Phước Lợi 2, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Dương Minh Châu.	- Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 317 và DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	30-11-25	06h30	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	CTY Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT.	Từ trụ 253/33 đến trụ 253/44 Xay Đá tuyến 477HT	Dựng trụ, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, MBA từ trụ 253/33 đến trụ 253/44 Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	0	Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình 1, Phước Bình 2, Phước Lợi 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt LBS và 3LBFCO trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

19	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xây Đá tuyến 477HT.	Từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21B đến trụ 253/21B/12, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/6 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21B đến trụ 253/21B/12, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/6 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT. - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	Từ trụ 59 đến trụ 59/17 Thạnh Đức-Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 59 đến trụ 59/17 Thạnh Đức-Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT. - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	Từ trụ 120 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 120 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	30-11-25	06h00	30-11-25	06h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT về trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân về từ trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A và DS trụ 200B Xã Phan tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	30-11-25	17h30	30-11-25	18h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT về trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT.	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng DS trụ 200B và LBS trụ 200A Xã Phan tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	30-11-25	06h00	30-11-25	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 483BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 483BC	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Rec trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB Cắt LBS và 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	30-11-25	17h00	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 483BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 Gia Bình đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 483BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 6LTD và LBS trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC Cắt Rec trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Cho phép Đội Quản lý điện Bến Cầu ép lại mối nối lèo trung áp dây cáp bọc đầu vào LTD bị nóng đỏ pha bìa trong hướng Bến Cầu trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B phường Gò Dầu	Cắt LBS, 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC Cắt 3LBS trụ 183 Trương Vĩnh Ký, cắt 3FCO trạm 250kVA Chợ Gò Dầu 1 trụ 182B/1, cắt 3FCO trạm 250kVA Gò Dầu 1 trụ 180B, cắt DS trụ 228 tuyến 477TB	1120	9,4085	0,0184	0,0035	0,0000	0,396	5.830	
27	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 14 tuyến 475KCNTB	Trụ 14 tuyến 475KCNTB	Thay HTĐĐ trung thế định kỳ Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam	Cắt 3LBS và tháo 3hotline trụ 14 Công ty thực phẩm Richy Miền nam tuyến 475KCNTB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652	

28	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 17B tuyến 475KCNTB	Trụ 17B tuyến 475KCNTB	Thay HTĐĐ trung thế định kỳ Công ty TNHH Nhựa Đông Phương	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Công ty TNHH Nhựa Đông Phương	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 17B Công ty TNHH Nhựa Đông Phương tuyến 475KCNTB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
29	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 29 tuyến 475KCNTB	Trụ 29 tuyến 475KCNTB	Thay HTĐĐ trung thế định kỳ Công ty Dệt May Tấn Quang	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Công ty Dệt May Tấn Quang	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 29 Công ty Dệt may Tấn Quang tuyến 475KCNTB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
30	30-11-25	08h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 34B tuyến 475KCNTB	Trụ 34B tuyến 475KCNTB	Thay HTĐĐ trung thế định kỳ Công ty TNHH Polymer	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Công ty TNHH Polymer	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 34B Công ty TNHH Polymer tuyến 475KCNTB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	30-11-25	07h00	30-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 65 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Tại trụ 65 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Thay TU bị hư hỏng trụ 65 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	TU cấp nguồn LBS bị hỏng	0	Áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt LBS, 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-11-25	06h30	23-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Trạm 25kVA trụ 275 Đền đường tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 276B Thị trấn 7 tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện DMC tuyến 477HT	Từ trụ 274 đến trụ 281 Bầu Năng - Dương Minh Châu 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 274 đến trụ 281 Bầu Năng - Dương Minh Châu 477HT	Đầu tư xây dựng	0	Áp 1, áp 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 275 Đền đường tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 276B Thị trấn 7 tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT - Cắt CB trạm 75kVA trụ 278B UBND huyện DMC tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-11-25	06h30	30-11-25	17h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 90 đến trụ 92B Thanh Đức-Bầu Năng tuyến 477HT	Dung trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 90 đến trụ 92B Thanh Đức-Bầu Năng tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 117 Bầu Năng-11 tuyến 474TN	182	2,1818	0,0033	0,1114	0,0002	0,206	2.266	

4	30-11-25	07h00	30-11-25	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 472TC.	Đường dây 22kV tuyến 472TC.	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm tại trụ T1 đường C4 lộ ra tuyến 472TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm 22kV	200	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 472TC và đóng DTĐ 472-76TC - Cắt DS-T472 trụ T2 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 472TC	24	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	83.820	
5	30-11-25	07h00	30-11-25	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474TC.	Đường dây 22kV tuyến 474TC.	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm tại trụ T1 đường C4 lộ ra tuyến 474TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm 22kV	100	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 474TC và đóng DTĐ 474-76TC - Cắt DS-T474 trụ T6 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 474TC	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,810	41.910	
6	30-11-25	07h00	30-11-25	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476TC.	Đường dây 22kV tuyến 476TC.	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm tại trụ T1 đường C4 lộ ra tuyến 476TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm 22kV	120	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 476TC và đóng DTĐ 476-76TC - Cắt DS-T476 trụ T2 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 476TC	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,572	50.292	
7	30-11-25	07h00	30-11-25	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC.	Đường dây 22kV tuyến 478TC.	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm tại trụ T1 đường C4 lộ ra tuyến 478TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì đầu cáp ngầm 22kV	120	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 478TC và đóng DTĐ 478-76TC - Cắt DS-T478 trụ T2 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 478TC	59	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,572	50.292	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Giải Vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ XI năm 2025 từ ngày 27/11/2025 đến ngày 02/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

#### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**