

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.053.036	1.671.294	24.000	36.000
2	Pmax (MW)	2249,0	559,3	1,000	1,500
3	Pmin (MW)	1711,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-12-25	08h00	02-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	02-12-25	18h00	02-12-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	02-12-25	07h00	02-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng) - TTTN điện Tây Ninh	- XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng) - TTTN điện Tây Ninh	Trạm 110kV Phước Đức	Ngăn TD42, T402 Trạm 110kV Phước Đức.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngầm ngăn TD42, T402 - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng.	Thí nghiệm CBM năm 2025	0	Ngăn TD42, T402 Trạm 110kV Phước Đức.	Cắt điện, cô lập ngăn TD42, T402 Trạm 110kV Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Kiểm tra trạm đang sử dụng nguồn điện TD42 thí nghiệm điện tự dùng của Trạm sang TD41.	
4	02-12-25	19h30	02-12-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	02-12-25	08h00	02-12-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngó	Trạm 110kV Suối Ngó	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	02-12-25	09h00	02-12-25	11h30	LDCT Tây Ninh (CS1)	LDCT Tây Ninh (CS1)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tu các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cấp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	02-12-25	18h00	02-12-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

8	02-12-25	07h00	02-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Màng, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Từ TBA 220kV Tây Ninh đến trụ 26, từ TBA 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
9	02-12-25	07h00	02-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	từ trụ 260 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	02-12-25	07h00	02-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 410 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	02-12-25	07h00	02-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Công ty TNHH Thái Dương Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76B đến trụ 104/1/76B/3 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B đến trụ 104/1/76B/3 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Thay LBFCO trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Theo yêu cầu khách hàng	6	Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	123	0,6183	0,0029	0,0240	0,0001	0,206	720	0	
2	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/76B/3 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B/3 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 104/1/76B/3 đến trụ 104/1/76B/16 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Khuất tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 Phước Trung 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/41B đến trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/41B đến trụ 53/142/6/50/41B/17 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung 4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50/41B đến trụ 53/142/6/50/41B/17 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung 4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/60 đến trụ 53/142/6/50/60/20 Phước Long 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/60 đến trụ 53/142/6/50/60/20 nhánh rẽ 12,7kV Phước Long 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50/60 đến trụ 53/142/6/50/60/20 Phước Long 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

6	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/43/14 Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/43/14 Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	Thay CT định kỳ trạm 250kVA trụ 53/43/14 Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	Thay CT định kỳ	2	- Khách hàng: Trang trại Hà Gia Trang - Khách hàng Trần Tấn Đạt - Khách hàng Trần Thanh Liêm - Khách hàng Nguyễn Thị Cốt	Cắt CB và 3FCO trụ 53/43/14 trạm 250kVA Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	4	0,0201	0,0001	0,0008	0,0000	0,069	240
7	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở hàn tiện Tân Phát tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở hàn tiện Tân Phát tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở hàn tiện Tân Phát tuyến 476BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Cơ sở hàn tiện Tân Phát	Cắt CB và FCO trụ 103B/6/2T trạm 25kVA Cơ sở hàn tiện Tân Phát tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
8	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trụ 103B/17/5 trạm 630kVA Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
9	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Thay CT định kỳ	2	- Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới	Cắt CB và FCO trụ 53/100/12/4/1 trạm 37,5kVA Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80
10	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48b/24 đến trụ 48B/70 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 48b/24 đến trụ 48B/70 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 190 đến trụ 230 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 190 đến trụ 230 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/22B/9 Suối Đá 6 tuyến 471HT	Tại trụ 212/22B/9 (234/22B/9/3t) Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 212/22B/9 (234/22B/9/3t) Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Nhận thầu thi công	3	Áp Tân Định 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/22B/9 Suối Đá 6 tuyến 471HT	59	0,5780	0,0011	0,0296	0,0001	0,034	306
13	02-12-25	07h30	02-12-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đội QLD Tân Ninh thỏa thuận: Cắt thực hiện biện pháp an toàn bàn giao đơn vị ngoài thi công trình đầu tư hạ tầng khu tái định cư huyện Dương Minh Châu trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

14	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/16T Áp 6.22 tuyến 472TD Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/15/24T Áp 6.10-1 tuyến 472TD	Trạm 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/16T Áp 6.22 tuyến 472TD Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/15/24T Áp 6.10-1 tuyến 472TD	Cắt, đầu lèo hạ áp sang tải tại trụ 42/107B/57/15/20T/2, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/107B/57/15/16T, trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Áp 6 xã Trường Mít	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/107B/57/15/16T Áp 6.22 tuyến 472TD, trạm 2x25kVA trụ 42/107B/57/15/24T Áp 6.10-1 tuyến 472TD	101	0,8484	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010
15	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/114/4B Áp 3.15 tuyến 472TD Trạm 250kVA trụ 42/114/12 Áp 3.23 tuyến 472TD	Trạm 250kVA trụ 42/114/4B Áp 3.15 tuyến 472TD Trạm 250kVA trụ 42/114/12 Áp 3.23 tuyến 472TD	Cắt, đầu lèo hạ áp sang tải tại trụ 42/114/10, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/114/4B, 42/114/12 tuyến 472TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Áp 3 xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/114/4B Áp 3.15 tuyến 472TD Trạm 250kVA trụ 42/114/12 Áp 3.23 tuyến 472TD	373	3,1334	0,0061	0,0003	0,0000	0,119	1.010
16	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TD	Đường dây 22kV nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 92/1 đến trụ 92/138, từ trụ 92/90 đến trụ 92/90/7, từ trụ 92/95 đến trụ 92/95/6, từ trụ 92/118 đến trụ 92/118/14 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 tuyến 472TD	Đường dây 22kV nối tuyến Xóm Bỏ - Áp 3 từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 đến trụ 42/146 tuyến 472TD	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 đến trụ 42/146, trụ 42/118/1, 42/124/1 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 đến trụ 42/146, trụ 42/118/1, 42/124/1 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B đến trụ 42/101 tuyến 472TD	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B đến trụ 42/101, trụ 42/64/1, 42/79/1, 42/97B/1 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/62B đến trụ 42/101, trụ 42/64/1, 42/79/1, 42/97B/1 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	02-12-25	07h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Trạm 50kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm lại dây hạ áp bị đứt kiểm trạm 50kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

22	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp trụ 56B/6P Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 56B/6P Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Làm dừng hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 56B/6P Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Trường Thiện phường Long hoa	Cắt CB trạm 250kVA Nguyễn Văn Linh C trụ 54B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 7 đến trụ 11, từ trụ 9 đến trụ 9/2T (56B/10P), từ trụ 9 đến trụ 9/8/3P Bàu Éch tuyến 471/473LH và đóng điện đưa vào vận hành	Từ trụ 7 đến trụ 11, từ trụ 9 đến trụ 9/2T (56B/10P), từ trụ 9 đến trụ 9/8/3P Bàu Éch tuyến 471/473LH và đóng điện đưa vào vận hành	Hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 9B, làm dừng hạ áp, ép lò, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7 đến trụ 11, từ trụ 9 đến trụ 9/2T (56B/10P), từ trụ 9 đến trụ 9/8/3P Bàu Éch tuyến 471/473LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 3 đến trụ 7, từ trụ 5B đến trụ 3B/2B (trụ 5B/1) Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH đến trụ 3B/1 (trụ 5B/1) Bàu Éch tuyến 471LH và đóng điện đưa vào vận hành	Từ trụ 3 đến trụ 7, từ trụ 5B đến trụ 3B/2B (trụ 5B/1) Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH đến trụ 3B/1 (trụ 5B/1) Bàu Éch tuyến 471LH và đóng điện đưa vào vận hành	Hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 4B, kéo dây hạ áp, ép lò, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 3 đến trụ 7, từ trụ 5B đến trụ 3B/2B (trụ 5B/1) Bàu Éch tuyến 471/473LH, từ trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH đến trụ 3B/1 (trụ 5B/1) Bàu Éch tuyến 471LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	4	Khu phố Trường Thiện phường Long hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Thiện C trụ 15/10 (58/10) Bàu Éch tuyến 471LH - Cắt CB trạm 2x25kVA Trường Thiện E trụ 15/9 (58/9) Bàu Éch tuyến 471LH	66	0,5650	0,0012	0,0294	0,0001	0,045	363
26	02-12-25	08h00	02-12-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Hòa Đông E trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	Trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	Thay công tơ , CT định kỳ TBA 50kVA Hòa Đông E trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	1	Áp Hòa Đông B, xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hòa Đông E trụ 104/58/16 tuyến 475TBI	18	0,0389	0,0004	0,0015	0,0000	0,001	2
27	02-12-25	09h30	02-12-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Hòa Đông C trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Thay công tơ , CT định kỳ TBA 50kVA Hòa Đông C trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	1	Áp Hòa Đông B, xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hòa Đông C trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	50	0,0720	0,0012	0,0028	0,0000	0,001	1
28	02-12-25	10h30	02-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Công ty TNHH Đặng Kiều Vy 1 trụ 104/162B/6BT/1A tuyến 477TBI	Trụ 104/162B/6BT/1 A tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA Công ty TNHH Đặng Kiều Vy 1 trụ 104/162B/6BT/1A tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Công ty TNHH Đặng Kiều Vy	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Công ty TNHH Đặng Kiều Vy 1 trụ 104/162B/6BT/1A tuyến 477TBI	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
29	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Thanh Bình Tân Biên tuyến 476TBI	Từ trụ 17 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chặt tia cây xanh từ trụ 17 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 198 Tươi tiêu Võ thị Hiệp tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 198 Tươi tiêu Võ thị Hiệp tuyến 477TH	Thay công tơ trạm, lắp nắp chụp thiết bị trạm 50kVA trụ 198 Tươi tiêu Võ thị Hiệp tuyến 477TH	Thay công tơ hồng	3	Tươi tiêu Võ Thị Hiệp tuyến 477TH	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 198 Tươi tiêu Võ thị Hiệp tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
31	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH	Thay công tơ hồng	3	Áp Tân Tây xã Tân Phú	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 166/5 Tân Tây 4 tuyến 477TH	26	0,2489	0,0005	0,0130	0,0000	0,034	309
32	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH	Thay công tơ hồng	3	Áp Tân Lợi B xã Tân Phú	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/58/9/2 Trại Cải Tạo K48 tuyến 477TH	22	0,2106	0,0004	0,0110	0,0000	0,034	309

33	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tuổi tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tuổi tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tuổi tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH	Thay công tơ hòng	3	Tuổi tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/47/14 Tuổi tiêu Trần Minh Chí tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
34	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ Tuổi tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH	Trạm 37,5kVA trụ Tuổi tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH	Thay công tơ trạm 37,5kVA trụ 176/31/4 Tuổi tiêu Trần Văn Cho tuyến 477TH	Thay công tơ hòng	3	Tuổi tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ Tuổi tiêu Trần Văn Cho 176/31/4 tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
35	02-12-25	07h30	02-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Cty TNHH Thành Vinh	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/40/1 đường 784 tuyến 475CM	Tại trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đầu tư hạ tầng khu tái định cư huyện Dương Minh Châu	20	Khu phố Ninh Lợi , Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	- Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM	145	0,5738	0,0024	0,0323	0,0001	0,686	2.744
36	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 56/3 DNTN Thảo My tuyến 471TN	Trạm 160kVA trụ 56/3 DNTN Thảo My tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trung thể trạm 160kVA trụ 56/3 DNTN Thảo My tuyến 471TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 56/3 DNTN Thảo My tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
39	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 750kVA trụ 29 NMD Biên Hòa tuyến 477CM	Trạm 750kVA trụ 29 NMD Biên Hòa tuyến 477CM	Thay hệ thống đo đếm trung thể trạm 750kVA trụ 29 NMD Biên Hòa tuyến 477CM	Thay định kỳ	20	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 750kVA trụ 29 NMD Biên Hòa tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.401
40	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 32B/19 ĐS. 40 (ĐBP) - C tuyến 474TN	Từ trụ 32/19/2/9 đến trụ 32/19/2/9/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp nâng lưới nâng cấp lưới thành 3 pha từ trụ 32/19/2/9 đến trụ 32/19/2/9/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 32B/19 ĐS. 40 (ĐBP) - C tuyến 474TN	103	0,9171	0,0017	0,0516	0,0001	0,343	3.087
41	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Từ trụ 51 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 51 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 63 đến trụ 63/23/7 tuyến 478SD	Từ trụ 63 đến trụ 63/23/7 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 63 đến trụ 63/23/7 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

44	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16, từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/17, từ 80/41 đến trụ 80/41/1 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16, từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/17, từ 80/41 đến trụ 80/41/1 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16, từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/17, từ 80/41 đến trụ 80/41/1 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/30 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/30 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Thay 3CT 150/5A hạ áp và công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 186/18/20/30 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/30 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
46	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/42 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/42 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Thay 3CT 150/5A hạ áp và công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 186/18/20/42 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/42 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
47	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/52 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/52 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Thay 3CT 150/5A hạ áp và công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 186/18/20/52 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 186/18/20/52 Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
48	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	Thay 1CT 250/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 186/162/51/27B tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Văn Hùng	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
49	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 10kVA trụ 186/187 Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tuyến 473SD	Trạm 10kVA trụ 186/187 Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tuyến 473SD	Thay 1CT 75/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 186/187 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cắt CB và FCO trạm 10kVA trụ 186/187 Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
50	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x15kVA trụ 121 Nguyễn Huỳnh Quế Anh tuyến 473SD	Trạm 3x15kVA trụ 121 Nguyễn Huỳnh Quế Anh tuyến 473SD	Thay 3CT 75/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 121 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Huỳnh Quế Anh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 121 Nguyễn Huỳnh Quế Anh tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
51	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 186B Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 473SD	Trạm 15kVA trụ 186B Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 473SD	Thay 1CT 75/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 186B tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đèn đường Phòng Kinh tế xã Ninh Điền	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 186B Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
52	02-12-25	08h00	02-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 186/7/1 Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhân tuyến 473SD	Trạm 25kVA trụ 186/7/1 Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhân tuyến 473SD	Thay 1CT 150/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 186/7/1 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhân	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 186/7/1 Cơ sở hàn điện Lê Thanh Nhân tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40

53	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 128/46/36/93/5 Đồn Biên Phòng Ninh Diễn tuyến 477SD	Trạm 50kVA trụ 128/46/36/93/5 Đồn Biên Phòng Ninh Diễn tuyến 477SD	Thay ICT 250/5A hạ áp và công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đồn Biên Phòng Ninh Diễn	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 128/46/36/93/5 Đồn Biên Phòng Ninh Diễn tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
54	02-12-25	13h30	02-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 128/98/42 Cơ sở hàn điện Hải Đăng tuyến 476SD	Trạm 25kVA trụ 128/98/42 Cơ sở hàn điện Hải Đăng tuyến 476SD	Thay ICT 150/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 128/98/42 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn điện Hải Đăng	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 128/98/42 Cơ sở hàn điện Hải Đăng tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
55	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/24T Sóc Lào tuyến 473TB	Từ trụ 312/25T đến trụ 312/35/11 tuyến 473TB	Nâng công suất TBA trụ 312/35/11 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 312/24T Sóc Lào tuyến 473TB	189	1,7461	0,0032	0,0947	0,0002	0,060	543
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/Liêu)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Lắp dựng trụ thấp sắt v trí 01 (Trụ 25A - XDM). - Thu hồi trụ 25 hiện hữu và căng lại dây dẫn từ trụ 23 đến trụ 35. - Kéo cắt, dùng dây dẫn đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2 vào vị trí trụ 01 (Trụ 25A - XDM).	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Công 2 và XDM tuyến đây Đầu nổi trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV tuyến 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 07 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 3x25kVA trụ 173/36/111 Đoàn Đình Trung tuyến 475SN	Trụ 173/36/111 tuyến 475SN	Thi công sang lưới đi dôi công tơ khách hàng trụ 173/36/111 tuyến 475SN	Đầu tư xây dựng	3	Khách hàng Đoàn Đình Trung	Cắt FCO và tháo hotline Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 173/36/111 Đoàn Đình Trung tuyến 475SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
2	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm (37,5+50)kVA trụ 173/36/112 Nguyễn Khắc Tú, Huỳnh Ngọc Phương tuyến 475SN	Trụ 173/36/112 tuyến 475SN	Thi công sang lưới đi dôi công tơ khách hàng trụ 173/36/112 tuyến 475SN	Đầu tư xây dựng	3	Khách hàng Nguyễn Khắc Tú, Huỳnh Ngọc Phương	Cắt FCO và tháo hotline Cắt FCO và tháo hotline trạm (37,5+50)kVA trụ 173/36/112 Nguyễn Khắc Tú, Huỳnh Ngọc Phương tuyến 475SN	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,034	309	
3	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 180kVA trụ 173/36/114 Bô Túc 8 tuyến 475SN	Trụ 173/36/114 tuyến 475SN	Thi công sang lưới đi dôi công tơ khách hàng trụ 173/36/114 tuyến 475SN	Đầu tư xây dựng	6	Áp Trảng Ba Chân xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline Cắt FCO và tháo hotline trạm 180kVA trụ 173/36/114 Bô Túc 8 tuyến 475SN	63	0,6032	0,0011	0,0316	0,0001	0,069	617	

4	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 115 Tân Xuân 9 tuyến 477TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 116B tuyến 477TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 116B tuyến 477TH	Chiết tính sửa chữa	10	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 115 Tân Xuân 9 tuyến 477TH	66	0,6319	0,0012	0,0331	0,0001	0,114	1.029
C. HOTLINE																				
1	02-12-25	08h00	02-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 116B tuyến 477TH	Thi công dựng trụ hạ áp trụ 116B tuyến 477TH	Chiết tính sửa chữa	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC477 trạm 110kV Tân Hưng, REC trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Giải Vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ XI năm 2025 từ ngày 27/11/2025 đến ngày 02/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên