

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.912.504	1.206.065	24.000	36.000
2	Pmax (MW)	2223,1	559,3	1,000	1,500
3	Pmin (MW)	1703,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 03/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	03-12-25	08h00	03-12-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	03-12-25	19h00	03-12-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	03-12-25	09h00	03-12-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	03-12-25	09h00	03-12-25	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	03-12-25	07h00	03-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh) - TTTN Điện Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngầm ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng .	Thí nghiệm CBM năm 2025	0	Ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	Cắt điện, cô lập ngăn TD41, T401 và MBA tự dùng TD41 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kiểm tra trạm đang sử dụng nguồn điện TD41 thì chuyển điện tự dùng của Trạm sang TD42.
6	03-12-25	08h00	03-12-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLD trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	03-12-25	18h00	03-12-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng từ MK, từ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	03-12-25	07h00	03-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 410	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	03-12-25	07h00	03-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 18/10 Giồng Két 1 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 18/10 Giồng Két 1 tuyến 480BC	Hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 18/10 Giồng Két 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 18/10 trạm 75kVA trụ 18/10 Giồng Két 1 tuyến 480BC	68	0,8790	0,0016	0,0341	0,0001	0,034	309	
2	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 18/30 Giồng Két 3 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 18/30 Giồng Két 3 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 18/30 Giồng Két 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 18/30 trạm 25kVA Giồng Két 3 tuyến 480BC	26	0,3361	0,0006	0,0130	0,0000	0,023	206	
3	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Thay máy biến áp không đủ điều kiện vận hành trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Long Hòa xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO và tháo hotline trụ 199 trạm 250kVA Long Hòa 1 tuyến 476BC	237	3,0636	0,0057	0,1187	0,0002	0,171	1.543	
4	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/4 thuộc trạm 25kVA trụ 51/1 Thuận Tây 16 tuyến 471MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/4 thuộc trạm 25kVA trụ 51/1 Thuận Tây 16 tuyến 471MB	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/4 thuộc trạm 25kVA trụ 51/1 Thuận Tây 16 tuyến 471MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B đến trụ 105 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 103B đến trụ 105 nhánh rẽ 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B đến trụ 105 nhánh rẽ 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 98/2 đến trụ 98/8 Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/2 đến trụ 98/8 nhánh rẽ 12,7kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/2 đến trụ 98/8 nhánh rẽ 12,7kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/44/1 đến trụ 78/44/12 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Từ trụ 174 đến trụ 174/8, từ trụ 183 đến trụ 183/12, từ trụ 227 đến trụ 227/9 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 174 đến trụ 174/8, từ trụ 183 đến trụ 183/12, từ trụ 227 đến trụ 227/9 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Đương Mình Châu	Đội QLD Đương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 87 đến trụ 98, từ trụ 98 đến trụ 98/14, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/12 Bầu Nặng - Đương Mình Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 87 đến trụ 98, từ trụ 98 đến trụ 98/14, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/12 Bầu Nặng - Đương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 161/5A/1/1 Công ty Kim Hòa Thịnh tuyến 473BC	Trạm 160kVA trụ 161/5A/1/1 Công ty Kim Hòa Thịnh tuyến 473BC	Nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 161/5A/1/1 Kim Hòa Thịnh tuyến 473BC, lắp hệ thống đo đếm, đo ghi xa và nghiệm thu đóng điện	Nhận thầu thi công	4	Công ty TNHH SX Giày Kim Hòa Thịnh	Cắt 3 LBFCO trụ 161/5A tuyến 473BC	147	1,2349	0,0024	0,0001	0,0000	0,079	670
11	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh Đội QLD Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 270/27B/3 Khang Bảo Thịnh tuyến 476TD	Trạm 400kVA xuống 160kVA trụ 270/27B/3 Khang Bảo Thịnh tuyến 476TD	Hạ công suất trạm 400kVA xuống 160kVA trụ 270/27B/3 Khang Bảo Thịnh tuyến 471PDC, lắp hệ thống đo đếm, đo ghi xa và nghiệm thu đóng điện	Nhận thầu thi công	4	Công ty TNHH MTV Đầu tư XNK Khang Bảo Thịnh	Cắt 3 LBFCO trụ 270/27B/1 Khang Bảo Thịnh tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
12	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 164A/1 Công ty Kim Bảo Thịnh 2 tuyến 476TD	Trạm 250kVA trụ 164A/1 Công ty Kim Bảo Thịnh 2 tuyến 476TD	Nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 164A/1 Công ty Kim Bảo Thịnh 2 tuyến 476TD, lắp hệ thống đo đếm, đo ghi xa và nghiệm thu đóng điện	Nhận thầu thi công	4	Công ty TNHH SX Giày Kim Bảo Thịnh Nguyễn Thị Mỹ Tiên	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 164A/1, tháo 3 hotline trụ 164A tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
13	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 161/11B Trám Vàng 22 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/10/9 Trám Vàng 7-10 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 161/11B Trám Vàng 22 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/10/9 Trám Vàng 7-10 tuyến 473BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 161/10/8, đầu lèo hạ áp trụ 161/10/6 giảm tải trạm trụ 161/10/9 tuyến 473BC, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 161/11B, 161/10/9 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Trám Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 161/11B Trám Vàng 22 tuyến 473BC, trạm 50kVA trụ 161/10/9 Trám Vàng 7-10 tuyến 473BC	84	0,7056	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500
14	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 161/15/6 Trám Vàng 31 tuyến 473BC Trạm 2x50kVA trụ 161/15/10 Trám Vàng 20 tuyến 473BC	Trạm 2x25kVA trụ 161/15/6 Trám Vàng 31 tuyến 473BC Trạm 2x50kVA trụ 161/15/10 Trám Vàng 20 tuyến 473BC	Cắt lèo hạ áp trụ 161/15/8, đầu lèo hạ áp trụ 161/15/10 giảm tải trạm trụ 161/15/6 tuyến 473BC, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 161/15/6, 161/15/10 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Trám Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 161/15/6 Trám Vàng 31 tuyến 473BC, trạm 2x50kVA trụ 161/15/10 Trám Vàng 20 tuyến 473BC	110	0,9241	0,0018	0,0001	0,0000	0,059	500
15	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trám Vàng 16 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/20/8 Trám Vàng 30 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trám Vàng 16 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/20/8 Trám Vàng 30 tuyến 473BC	Cắt và đầu lèo hạ áp trụ 161/20/7 qua sử dụng nguồn trạm trụ 161/20/4 giảm tải trạm trụ 161/20/8 tuyến 473BC, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 161/20/4, 161/20/8 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Trám Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trám Vàng 16 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/20/8 Trám Vàng 30 tuyến 473BC	157	1,3189	0,0026	0,0001	0,0000	0,059	500

16	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 161/20/16 Trâm Vàng 9-3 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/20/21 Trâm Vàng 9-2 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 161/20/16 Trâm Vàng 9-3 tuyến 473BC Trạm 50kVA trụ 161/20/21 Trâm Vàng 9-2 tuyến 473BC	Cắt lều hạ áp trụ 161/20/21, đấu lều hạ áp trụ 161/20/20 giảm tải trạm trụ 161/20/21 tuyến 473BC, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm tra dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 161/20/16, 161/20/21 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 161/20/16 Trâm Vàng 9-3 tuyến 473BC, trạm 50kVA trụ 161/20/21 Trâm Vàng 9-2 tuyến 473BC	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500
17	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Công ty Hồng Phúc tuyến 473BC	Từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/11, từ trụ 161/9 đến trụ 161/10 đến trụ 161/10/9, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/11, từ trụ 161/9 đến trụ 161/10 đến trụ 161/10/9, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	03-12-25	07h30	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mối, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 105/1 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 105/1 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105/1 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103/1 đến trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 103/1 đến trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/1 đến trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 37/1 đến trụ 37/1/7P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 37/1 đến trụ 37/1/7P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Kéo dây hạ áp, thu hồi dây, nhổ trụ thu hồi, đấu lều hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 37/1 đến trụ 37/1/7P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 400kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 320kVA Cảnh Bắc trụ 35/1T Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 135/3 đến trụ 135/3/6 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 135/3 đến trụ 135/3/6 Phạm Hùng tuyến 482TN	Kéo dây hạ áp, thu hồi dây, nhổ trụ thu hồi, đấu lều hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 135/3 đến trụ 135/3/6 Phạm Hùng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 400kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 40/3 đến trụ 40/5P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 40/3 đến trụ 40/5P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Kéo dây hạ áp, thu hồi dây, nhổ trụ thu hồi, đấu lều hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 40/3 đến trụ 40/5P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 400kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

24	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vinh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 43 đến trụ 43/7P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 43 đến trụ 43/7P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Kéo dây hạ áp, thu hồi dây, nhổ trụ thu hồi, đấu lều hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 43 đến trụ 43/7P Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cát CB trạm 400kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
25	03-12-25	08h00	03-12-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong A trụ 129/1 tuyến 474TBI	Trụ 129/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong A trụ 129/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Trường Tiểu học Tân Phong	Cát FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong A trụ 129/1 tuyến 474TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,002	4	4	
26	03-12-25	09h30	03-12-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong trụ 145B/1 tuyến 474TBI	Trụ 145B/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong trụ 145B/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Trường Tiểu học Tân Phong 2	Cát FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong trụ 145B/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,001	1	1	
27	03-12-25	10h30	03-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Trang trại Lê Thị Trục trụ 231B/64B/1 tuyến 474TBI	Trụ 231B/64B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA Trang trại Lê Thị Trục trụ 231B/64B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Lê Thị Trục	Cát 3FCO TBA 3x50kVA Trang trại Lê Thị Trục trụ 231B/64B/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,001	1	1	
28	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Xa Mát tuyến 479TBI	Từ trụ 52 đến trụ 280 tuyến 479TBI	Chặt tỉa cây xanh từ trụ 52 đến trụ 280 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	0
29	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Đơ 3 tuyến 480TH	Trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Đơ 3 tuyến 480TH	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Đơ 3 tuyến 480TH	Thay công tơ hỏng	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	Cát FCO trạm 25kVA trụ 260/135 Tà Đơ 3 tuyến 480TH	16	0,1532	0,0003	0,0080	0,0000	0,0000	0,034	309	309	
30	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN	Trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN	Thay công tơ hỏng	3	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cát FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 8 tuyến 480SN	18	0,1723	0,0003	0,0090	0,0000	0,0000	0,034	309	309	
31	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN	Trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN	Thay công tơ hỏng	3	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Cát FCO trạm 25kVA trụ 250C/25/7 Tân Trung 6 tuyến 480SN	69	0,6606	0,0012	0,0346	0,0001	0,0000	0,034	309	309	
32	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	Trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	Thay công tơ hỏng	3	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cát FCO trạm 50kVA trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	58	0,5553	0,0010	0,0291	0,0001	0,0000	0,034	309	309	
33	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	Trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	Thay công tơ hỏng	3	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cát FCO trạm 50kVA trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	47	0,4500	0,0008	0,0235	0,0000	0,0000	0,034	309	309	
34	03-12-25	08h00	03-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	0

35	03-12-25	08h00	03-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	03-12-25	13h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 180kVA trụ 81/1 Sờ Y tế Tây Ninh tuyến 471TN	Trạm 180kVA trụ 81/1 Sờ Y tế Tây Ninh tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 180kVA trụ 81/1 Sờ Y tế Tây Ninh tuyến 471TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 180kVA trụ 81/1 Sờ Y tế Tây Ninh tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,154	540	
37	03-12-25	13h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 41/3 Phòng khám ĐKTN TN - Bác sĩ Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 41/3 Phòng khám ĐKTN TN - Bác sĩ Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA trụ 41/3 Phòng khám ĐKTN TN - Bác sĩ Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 3x37,5kVA trụ 41/3 Phòng khám ĐKTN TN - Bác sĩ Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
38	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 29B/4 Khách hàng Ngô Văn Sao tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ 29B/4 Khách hàng Ngô Văn Sao tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 29B/4 Khách hàng Ngô Văn Sao tuyến 481TN	Thay định kỳ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 250kVA trụ 29B/4 Khách hàng Ngô Văn Sao tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,240	2.161	
39	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	Thay định kỳ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,240	2.161	
40	03-12-25	08h00	03-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 16A/82/1/2 Tân Bình tuyến 471CM	Trạm 2x25kVA trụ 16A/82/1/2 Tân Phước L tuyến 471CM	Nâng công suất trạm 2x25kVA lên 2x37,5kVA trụ 16A/82/1/2 Tân Phước L tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 16A/82/1/2 Tân Bình tuyến 471CM	57	0,1974	0,0009	0,0111	0,0001	0,069	240	
41	03-12-25	13h30	03-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 50kVA trụ 63/29C/7 Tân Trung - J tuyến 471CM	Từ trụ 63/29C/2 đến trụ 63/29C/6 đường Tân Bình tuyến 477CM	Lắp mới trạm 50kVA trụ 63/29C/2, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/29C/2 đến trụ 63/29C/6 đường Tân Bình tuyến 477CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 63/29C/7 Tân Trung - J tuyến 471CM	49	0,1697	0,0008	0,0095	0,0000	0,069	240	
42	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10 tuyến 471SD	Từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 369/34/40 đến trụ 369/34/40/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 209/11/IHT đến trụ 209/11/9HT, từ trụ 209/11/1PHT đến trụ 209/11/8PHT tuyến 478SD	Từ trụ 209/11/IHT đến trụ 209/11/9HT, từ trụ 209/11/1PHT đến trụ 209/11/8PHT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 209/11/IHT đến trụ 209/11/9HT, từ trụ 209/11/1PHT đến trụ 209/11/8PHT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự án cấp (đề kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	02-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Lắp dựng trụ thấp sắt vị trí 01 (Trụ 25A - XDM). - Thu hồi trụ 25 hiện hữu và căng lại dây dẫn từ trụ 23 đến trụ 35. - Kéo cắt, dùng dây dẫn đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2 vào vị trí trụ 01 (Trụ 25A - XDM).	Thí công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Công 2 và XDM tuyến dây Đầu nối trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 07 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Mỹ trụ 12/1 An Dương Vương tuyến 475LH	Trạm 15kVA Hàn tiện Long Mỹ trụ 12/1 An Dương Vương tuyến 475LH	CBM trạm 15kVA Hàn tiện Long Mỹ trụ 12/1 An Dương Vương tuyến 475LH	Thí nghiệm CBM	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Hàn tiện Long Mỹ trụ 12/1, tháo hotline trụ 12 An Dương Vương tuyến 475LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
2	03-12-25	08h00	03-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thương Phẩm 2 trụ 17 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thương Phẩm 2 trụ 17 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	CBM trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thương Phẩm 2 trụ 17 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 15kVA Hàn tiện Cao Thương Phẩm 2 trụ 17 tuyến 477LH - Cắt CB trạm 160kVA Nguyễn Chí Thanh A trụ 17B tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LBCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**