

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.943.017	1.964.975	24.000	36.000
2	Pmax (MW)	2212,6	559,3	1,000	1,500
3	Pmin (MW)	1649,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	05-12-25	09h00	05-12-25	16h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	05-12-25	09h00	05-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC; Kiểm tra và lập biên bản lưu hồ sơ các bình PCCC theo quy định. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	05-12-25	19h00	05-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	05-12-25	18h00	05-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	05-12-25	08h00	05-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC. 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ. 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	05-12-25	18h00	05-12-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng từ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	05-12-25	07h00	05-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ TBA 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A,62B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	05-12-25	07h00	05-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ TBA 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	05-12-25	07h00	05-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	05-12-25	07h00	05-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Từ trụ 62B đến trụ 159	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	05-12-25	07h00	05-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 171 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	từ trụ 38 đến TBA 110kV Phước Đông, TBA 110kV Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/100/5P/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/5A Phước Bình 3 tuyến 480BC	Lưới hạ áp trụ 53/100/5P/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/5A Phước Bình 3 tuyến 480BC	Di dời trụ hạ áp trụ 53/100/5P/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/5A Phước Bình 3 tuyến 480BC	Chiết tính	5	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/100/5A Phước Bình 3 tuyến 480BC	189	2,4431	0,0045	0,0947	0,0002	0,171	1,543		
2	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	Trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	Lắp mới công tơ trạm 50kVA trụ 45/40/35 Bình Phú 27 tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện		0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	Lắp mới công tơ trạm 50kVA trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 28 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trụ 194/7/59B/25B/7/13 trạm 50kVA Long Hưng 28 tuyến 476BC	65	0,3268	0,0016	0,0127	0,0001	0,034	120		
4	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 45/56/35 Bình Phú 27 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 45/56/35 Bình Phú 27 tuyến 480BC	Lắp mới công tơ trạm 50kVA trụ 45/56/35 Bình Phú 27 tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện		0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

5	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/37/18 Tràm Cát tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/37/18 Tràm Cát tuyến 480BC	Thay thùng cầu dao bị rỉ sét trạm 25kVA trụ 53/142/6/37/18 Tràm Cát tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tràm Cát xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trạm 53/142/6/37/18 Tràm Cát tuyến 476BC	23	0,1156	0,0006	0,0045	0,0000	0,023	80
6	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Thay thùng cầu dao bị rỉ sét trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trụ 53/142/6/50/62 trạm 37,5kVA Phước Long 2 tuyến 480BC	24	0,1206	0,0006	0,0047	0,0000	0,023	80
7	05-12-25	13h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 56B/32 trạm A 8 tuyến 478ĐH	Trạm 25kVA trụ 56B/32 trạm A 8 tuyến 478ĐH	Thay thùng cầu dao bị rỉ sét trạm 25kVA trụ 56B/32 trạm A 8 tuyến 478ĐH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Mỹ xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trụ 56B/32 trạm 25kVA A 8 tuyến 480BC	60	0,3016	0,0014	0,0117	0,0001	0,023	80
8	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154/1 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 154/6 đến trụ 154/19 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì thiết bị, thí nghiệm CBM, thay MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong từ trụ 154/6 đến trụ 154/19 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thuận Bình xã Trường Mít.	Cắt LBFCO trụ 154/1 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	81	0,7935	0,0015	0,0406	0,0001	0,069	621
9	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 22/19 Trường Xiêm tuyến 471HT	Tại trụ 22/24 Trường Xiêm tuyến 471HT	Bảo trì thiết bị, thay MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 22/24 Trường Xiêm tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO trụ 22/19 Trường Xiêm tuyến 471HT	112	1,0972	0,0020	0,0561	0,0001	0,034	306
10	05-12-25	09h00	05-12-25	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	Thay công tơ hồng màn hình trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	Thay công tơ hồng màn hình	2	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 7/13 Bình Linh-G tuyến 477HT	27	0,0294	0,0005	0,0015	0,0000	0,023	23
11	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	Tại trụ 134, trụ 134B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT	Bỏ gon, nâng cao cấp quang, dây nguội trung áp tại trụ 134, trụ 134B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/6 đến trụ 234/44/41 Kênh Tây tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/44/6 đến trụ 234/44/41 Kênh Tây tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty Lê Quốc Vinh	Trạm 160kVA trụ 125A Cẩm Giang 6 tuyến 474TĐ Trạm 3x50kVA trụ 129B Cẩm Giang 24 tuyến 474TĐ Trạm 15kVA trụ 137 đèn đường tuyến 474TĐ Trạm 250kVA trụ 139 Cẩm Giang 9 tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA trụ 125A Cẩm Giang 6 tuyến 474TĐ Trạm 3x50kVA trụ 129B Cẩm Giang 24 tuyến 474TĐ Trạm 15kVA trụ 137 đèn đường tuyến 474TĐ Trạm 250kVA trụ 139 Cẩm Giang 9 tuyến 474TĐ	Cho phép Công ty Lê Quốc Vinh thay dây hạ áp đèn đường, sửa chữa đèn đường từ trụ 120A đến trụ 137A tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Cẩm Bình, Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 125A Cẩm Giang 6 tuyến 474TĐ, trạm 3x50kVA trụ 129B Cẩm Giang 24 tuyến 474TĐ, trạm 250kVA trụ 139 Cẩm Giang 9 tuyến 474TĐ Cắt FCO trạm 15kVA trụ 137 đèn đường tuyến 474TĐ	305	2,5621	0,0050	0,0003	0,0000	0,119	1.010
14	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 128/61/10B Ấp Chánh 8 tuyến 477TĐ Trạm 75kVA trụ 128/61/15 Ấp Chánh 1 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 128/61/10B Ấp Chánh 8 tuyến 477TĐ Trạm 75kVA trụ 128/61/15 Ấp Chánh 1 tuyến 477TĐ	Cắt, đầu lèo hạ áp trụ 128/61/12b sang tải giảm tải trạm trụ 161/61/10B, nối dây tiếp đất lặp lại bị đứt trụ 128/61/15 tuyến 477TĐ, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/61/10B, 128/61/15 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/10B Ấp Chánh 8 tuyến 477TĐ, trạm 75kVA trụ 128/61/15 Ấp Chánh 1 tuyến 477TĐ	86	0,7224	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500

15	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 477TĐ Trạm 50kVA trụ 128/61/32 Áp Chánh 10 tuyến 477TĐ	Trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 477TĐ Trạm 50kVA trụ 128/61/32 Áp Chánh 10 tuyến 477TĐ	Cắt dừng dây hạ áp trụ 128/61/24/3, đầu lèo 128/61/24/2B sang tải giảm tải trạm trụ 128/61/32, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/61/24, 128/61/32 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/61/24 Áp Chánh 2 tuyến 477TĐ, trạm 50kVA trụ 128/61/32 Áp Chánh 10 tuyến 477TĐ	135	1,1341	0,0022	0,0001	0,0000	0,059	500
16	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 128/65/2 Cây Da 3 tuyến 477TĐ Trạm 50kVA trụ 128/65/5 Cây Da 7 tuyến 477TĐ Trạm 2x25kVA trụ 128/65/9 Cây Da 23 tuyến 477TĐ	Trạm 75kVA trụ 128/65/2 Cây Da 3 tuyến 477TĐ Trạm 50kVA trụ 128/65/5 Cây Da 7 tuyến 477TĐ Trạm 2x25kVA trụ 128/65/9 Cây Da 23 tuyến 477TĐ	Cắt dừng dây hạ áp, tháo, đầu lèo sang tải hạ áp từ trụ 128/65/2 đến trụ 128/65/9, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/65/2, 128/65/5, 128/65/9 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/65/2 Cây Da 3 tuyến 477TĐ, trạm 50kVA trụ 128/65/5 Cây Da 7 tuyến 477TĐ, trạm 2x25kVA trụ 128/65/9 Cây Da 23 tuyến 477TĐ	110	0,9241	0,0018	0,0001	0,0000	0,059	500
17	05-12-25	07h30	05-12-25	09h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 472TĐ cấp điện đến trụ 128/65/1 tuyến 477TĐ	Chuyển điện	8	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/1 Xóm Bó tuyến 477TĐ Đóng LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	486	4,0826	0,0080	0,0006	0,0000	0,158	1.350
18	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 477TĐ	Từ trụ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lạp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	Trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	Thay kẹp quai gây trạm 250kVA Lộ Bình Dương 11 trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	Xử lý khiếm khuyết	11	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3 LBFCO trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	104	0,8903	0,0019	0,0463	0,0001	0,196	1.571
21	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	Từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 475LH	Phát quang	0	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3 LBFCO trụ 56/1 Trần Phú tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

24	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 97B/4B đến trụ 97B/9, từ trụ 8 (hạ áp) đến trụ 19 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Từ trụ 97B/4B đến trụ 97B/9, từ trụ 8 (hạ áp) đến trụ 19 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 97B/4B đến trụ 97B/9, từ trụ 8 (hạ áp) đến trụ 19 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA CB đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 250kVA CB đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 250kVA CB đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay công tơ	8	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA CB đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	124	1,0615	0,0022	0,0552	0,0001	0,157	1.257
26	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay công tơ	14	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	236	2,0203	0,0042	0,1051	0,0002	0,262	2.094
27	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ	0	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	05-12-25	08h00	05-12-25	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	Trụ 41/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Công ty Cổ phần Thế giới Di động	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
29	05-12-25	10h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	Trụ 56/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
30	05-12-25	14h00	05-12-25	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Nước đá Hòa Hiệp trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x50kVA Nước đá Hòa Hiệp trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	DNTN Tân Lập I,II - Chi nhánh 2	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Nước đá Hòa Hiệp trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4
31	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Hòa Hiệp tuyến 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/179 tuyến 477TBI	Chặt tia cây xanh từ trụ 122 đến trụ 104/179 tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV Đông Biên tuyến 473SN	Từ trụ 210/32 đến trụ 210/51 tuyến 473SN	Căng lại dây trung áp, phát quang hành lang, thay giáp nú, sứ phóng từ trụ 210/32 đến trụ 210/51 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Đông Biên xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 210/1 nhánh rẽ 22kV Đông Biên tuyến 473SN	452	4,3277	0,0080	0,2264	0,0004	0,343	3.086
33	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhánh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

35	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 19B/70/72 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/72/1 đến trụ 19B/70/72/9 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thay dũa LA, FCO bằng đá composit, thay cáp lực trạm 37,5kVA trụ 19B/70/72/9 Giồng Cà - F, phát quang hành lang an toàn lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70/72/1 đến trụ 19B/70/72/9 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7 kV trụ 19B/70/72 đường Giồng Cà tuyến 473TN	299	2,6624	0,0049	0,1498	0,0003	0,103	926	
36	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 3x37,5kVA trụ 13/4B/1 Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
37	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481tn	Trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481tn	Thay hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481tn	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 630kVA trụ 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481tn	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
38	05-12-25	13h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 3x50kVA trụ 40/2 Trường THCS Nguyễn Thái Học tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
39	05-12-25	13h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	Trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO 3x25kVA trụ 76B Nguyễn Văn Thành tuyến 476TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
40	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/12, từ trụ 53/28/12 đến trụ 53/28/11B đến trụ 53/28/11B/7, từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49, từ trụ 53/28/6/31B đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/12, từ trụ 53/28/12 đến trụ 53/28/11B đến trụ 53/28/11B/7, từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49, từ trụ 53/28/6/31B đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/12, từ trụ 53/28/12 đến trụ 53/28/11B/7, từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49, từ trụ 53/28/6/31B đến trụ 53/28/6/31B/17 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/16/2 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/2 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/16/2 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	05-12-25	08h00	05-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/10/1 đến trụ 141/10/61 tuyến 476SD	Từ trụ 141/10/1 đến trụ 141/10/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141/10/1 đến trụ 141/10/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	02-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Lắp dựng trụ thấp sắt vị trí 01 (Trụ 25A - XDM). - Thu hồi trụ 25 hiện hữu và căng lại dây dẫn từ trụ 23 đến trụ 35. - Kéo cắt, dùng dây dẫn đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2 vào vị trí trụ 01 (Trụ 25A - XDM).	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Công 2 và XDM tuyến dây Đầu nối trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 07 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	05-12-25	08h00	05-12-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 193 đến trụ 193/6P tuyến 473SD	Từ trụ 193 đến trụ 193/1P tuyến 473SD	Ép lèo hạ áp có dấu hiệu nóng đỏ trụ 193 và kết hợp đi dòi trụ hạ áp, thủng công tơ và kéo lại dây sau công tơ theo chiết tính khách hàng Mai Hồng Quang từ trụ 193/1P đến trụ 193/2P tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Thành Trung xã Ninh Điền	Cắt CB trạm 250kV trụ 195C Thành Long 30 tuyến 473SD	297	1,0438	0,0050	0,0579	0,0003	0,034	120		
2	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/90 Lộc Khê tuyến 473TB	Từ trụ 23/90/2 đến trụ 106/2 tuyến 473TB	Thay trụ trung thế 106/24/7, thay LBFCO trụ 67/47/7/1, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hoà, Lộc Thanh phường An Tịnh	Cắt Recloser trụ 23/90/1 và DS trụ 23/90/1B Lộc Khê tuyến 473TB Cắt DS trụ 106/2 tuyến 473TB	2189	21,3470	0,0375	1,1575	0,0020	1,086	10.317		
3	05-12-25	07h30	05-12-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/8 Lộc Hòa tuyến 473TB	Từ trụ 106/8/2 đến trụ 106/8/37 tuyến 473TB	Nâng công suất TBA trụ 106/8/11, 106/8/19 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Thanh tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey từ ngày 01/12/2025 đến ngày 05/12/2025 (Theo văn bản 502/ĐTBI-QLVH ngày 01/12/2025 của Đội QLD Tân Biên).
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên