

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	41.985.086	1.888.199	15.500	23.250
2	Pmax (MW)	2107,5	559,3	1,000	1,500
3	Pmin (MW)	1593,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-12-25	08h00	06-12-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng họp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	06-12-25	18h00	06-12-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng từ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	06-12-25	18h00	06-12-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	06-12-25	08h00	06-12-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, kiểm tra và lập biên bản lưu hồ sơ các bình PCCC theo quy định, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	06-12-25	19h00	06-12-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1 đến 160/11 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1 đến 160/11 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 160/1 đến 160/11 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 160/11/1 đến 160/11/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/11/1 đến 160/11/19 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 160/11/1 đến 160/11/19 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/18 đến 104/1/18/8 Thị Trấn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/18 đến 104/1/18/8 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/18 đến 104/1/18/8 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/32B đến 104/32B/10 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/32B đến 104/32B/10 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/32B đến 104/32B/10 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

5	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/38 đến 104/1/38/33; từ trụ 104/38/5 đến 104/38/5/8 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/38 đến 104/1/38/33; từ trụ 104/38/5 đến 104/38/5/8 nhánh rẽ 22kV Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/38 đến 104/1/38/33; từ trụ 104/38/5 đến 104/38/5/8 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/52B đến 104/52B/6 DNTN Đức Huy tuyến 479BC	Từ trụ 104/52B đến 104/52B/6 nhánh rẽ 22kV DNTN Đức Huy tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/52B đến 104/52B/6 nhánh rẽ 22kV DNTN Đức Huy tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/59B/25B/7 Long Hưng 12 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/9/59B/25B/7 Long Hưng 12 tuyến 476BC	Thay máy biến áp không đủ điều kiện vận hành trạm 50kVA trụ 194/7/9/59B/25B/7 Long Hưng 12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 194/7/9/59B/25B/7 trạm 50kVA Long Hưng 12 tuyến 476BC	67	0,3368	0,0016	0,0131	0,0001	0,034	120	
8	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/85 Long Cường 13 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/85 Long Cường 13 tuyến 476BC	Thay máy biến áp không đủ điều kiện vận hành trạm 50kVA trụ 221/85 Long Cường 13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trụ 221/85 trạm 50kVA Long Cường 13 tuyến 476BC	34	0,4395	0,0008	0,0170	0,0000	0,034	309	
9	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 221/41/9/28/7/2 thuộc trạm 25kVA trụ 234/48B/44/7 Long Thịnh 3 tuyến 476BC	Lưới hạ áp trụ 221/41/9/28/7/2 thuộc trạm 25kVA trụ 234/48B/44/7 Long Thịnh 3 tuyến 476BC	Di dời trụ hạ áp trụ 221/41/9/28/7/2 thuộc trạm 25kVA trụ 234/48B/44/7 Long Thịnh 3 tuyến 476BC	Chiết tính	2	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt CB trạm 25kVA trụ 234/48B/44/7 Long Thịnh 3 tuyến 476BC	37	0,1860	0,0009	0,0072	0,0000	0,023	80	
10	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD	Từ trụ 424 đến trụ 428 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Bảo trì lưới thay sứ phóng từ trụ 424 đến trụ 428 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	80	Áp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; ấp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khô; tổ 2 ấp 4 xã Dương Minh Châu.	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD. - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 475TD - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TD. - Cắt LBS và 3LBFCO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TD (Trục vận hành Thủy điện CS2 đăng ký thao tác).	5635	58,2688	0,1022	2,9797	0,0052	2,744	26.068	Nhà máy Thủy điện DO1 và CS2 ngưng vận hành
11	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD	Từ trụ 460 đến trụ 460/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Ốp ống pvc vào xà, đi lại dây LA từ trụ 460 đến trụ 460/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; ấp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khô; tổ 2 ấp 4 xã Dương Minh Châu.	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD. - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 475TD - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TD. - Cắt LBS và 3LBFCO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TD (Trục vận hành Thủy điện CS2 đăng ký thao tác).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Nhà máy Thủy điện DO1 và CS2 ngưng vận hành

12	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 370 đến trụ 375 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì lưới điện, thay sứ phóng từ trụ 370 đến trụ 375 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; áp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khời; tổ 2 áp 4 xã Dương Minh Châu.	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ. - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 475TĐ - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ. - Cắt LBS và 3LBFCO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TĐ (Trực vận hành Thủy điện CS2 đăng ký thao tác).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Nhà máy Thủy điện DO1 và CS2 ngưng vận hành
13	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 453 đến trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Thay TU, TI trung áp từ trụ 453 đến trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh; áp Phước An, Phước Hội xã Cầu Khời; tổ 2 áp 4 xã Dương Minh Châu.	- Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ. - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 475TĐ - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ. - Cắt LBS và 3LBFCO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TĐ (Trực vận hành Thủy điện CS2 đăng ký thao tác).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Nhà máy Thủy điện DO1 và CS2 ngưng vận hành
14	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Từ trụ 485 đến trụ 492 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Bảo trì lưới điện, thay MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong từ trụ 485 đến trụ 492 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B2 xã Lộc Ninh	- Cắt 3LBFCO trụ 480 Thủy điện Dầu Tiếng tuyến 475TĐ (Trực vận hành Thủy điện Dầu Tiếng đăng ký thao tác) - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Nhà máy Thủy điện DO1 ngưng vận hành
15	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 413 Phước An-4 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 413 Phước An-4 tuyến 475TĐ	Đầu lại dây MBA tại trụ 413 Phước An-4 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước An xã Cầu Khời.	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 413 Phước An-4 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Đầu lại dây MBA tại trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Từ trụ 485 đến trụ 492 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Bảo trì lưới điện, thay MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong từ trụ 485 đến trụ 492 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	Nhận thầu thi công	0	Áp B2 xã Lộc Ninh	- Cắt 3LBFCO trụ 480 Thủy điện Dầu Tiếng tuyến 475TĐ (Trực vận hành Thủy điện Dầu Tiếng đăng ký thao tác) - Cắt 3LBFCO trụ 471 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Nhà máy Thủy điện DO1 ngưng vận hành
18	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/54/4t Phước Minh tuyến 475TĐ	Dung trụ, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 471/54/4t Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

19	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2 đến trụ 471/90, từ trụ 471/44 đến trụ 471/44/12 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2 đến trụ 471/90, từ trụ 471/44 đến trụ 471/44/12 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 354 đến trụ 472 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 354 đến trụ 472 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	06-12-25	07h30	06-12-25	11h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Hòa Thành	Tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Thay tụ bù trung áp 3x200kVAr và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt 3MC tụ bù 3x200kVAr, 3FCO và tháo 3hotline (đang vị trí cắt) tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	06-12-25	07h30	06-12-25	08h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 110B Cẩm Bình tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 110B Cẩm Bình tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 48 Bông Trang	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 110B Cẩm Bình tuyến 478TĐ Cắt REC và 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	06-12-25	17h00	06-12-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 110B Cẩm Bình tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 110B Cẩm Bình tuyến 474TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng REC và 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS trụ 110B Cẩm Bình tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	Lắp lại dây nối đất LA bị đứt, xử lý tiếp xúc DS, cần tháo tác DS, phát quang lưới điện tuyến 474TĐ từ trụ 01 đến trụ 47 tuyến 480TĐ, 478TĐ, 474TĐ - Xử lý MBA ri đầu trạm trụ 35 tuyến 474TĐ - Cắt dừng dây hạ áp trụ 37/7a, đầu lèo hạ áp trụ 37/6 giảm tải trạm trụ 37/10 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	40	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ xã Thanh Đức	Cắt MC 474TĐ, đóng DTĐ 474-76 tuyến 474TĐ Cắt REC và 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 Trà Võ tuyến 474TĐ	1534	13,7300	0,0254	0,7678	0,0014	1,372	12.346	
25	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

27	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty TNHH Thái Dương Tây Ninh Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	Dời trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp từ trụ 54/112/11 đến trụ 54/112/18 tuyến 476TĐ Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/112/1A tuyến 476TĐ	Nâng cấp mở rộng đường Dương Văn Nốt Phát quang	6	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	1140	9,5765	0,0188	0,0011	0,0000	0,119	1.010
28	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty TNHH Thái Dương Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 54/108 XX2 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/108 XX2 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Dời trụ hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ 54/108/2 đến trụ 54/108/4 tuyến 476TĐ	Nâng cấp mở rộng đường Dương Văn Nốt	6	Khu phố Thanh Bình A phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/108 XX2 Hùng Vương tuyến 476TĐ	79	0,6636	0,0013	0,0001	0,0000	0,119	1.010
29	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 229 Trần Hưng Đạo A tuyến 476TĐ Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 229 Trần Hưng Đạo A tuyến 476TĐ Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Tháo lều hạ áp trụ 229/3/1, đấu lều hạ áp trụ 229/3/7b giảm tải trạm trụ 229, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 229, 54/112/6/4 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 400kVA trụ 229 Trần Hưng Đạo A tuyến 476TĐ, trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	395	3,3182	0,0065	0,0004	0,0000	0,119	1.010
30	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 177 Trần Hưng Đạo D tuyến 473BC Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 177 Trần Hưng Đạo D tuyến 473BC Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Cắt lều hạ áp trụ 230/1T/5, đấu lều hạ áp trụ 175/25 giảm tải trạm trụ 54/112/9, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 177 tuyến 473BC, trụ 54/112/9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 400kVA trụ 177 Trần Hưng Đạo D tuyến 473BC, trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	501	4,2086	0,0083	0,0002	0,0000	0,059	500
31	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 40/6 Thanh Đức 27 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 40/6 Thanh Đức 37 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 40/6 Thanh Đức 27 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 40/6 Thanh Đức 37 tuyến 472TĐ	Cắt, đấu lều hạ áp trụ 40/6 sang tải trụ 40/6 và nhánh rẽ bên trái qua trạm Thanh Đức 27 giảm tải trạm Thanh Đức 37, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 40/6 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 40/6 Thanh Đức 27 tuyến 472TĐ, trạm 50kVA trụ 40/6 Thanh Đức 37 tuyến 472TĐ	44	0,3938	0,0007	0,0220	0,0000	0,103	926
32	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 12/1 Bến Mương 7 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 12/1 Bến Mương 7 tuyến 472TĐ	Thay ống PVC luôn cáp lực, thay thùng công tơ trạm ri sét rụ 12/1 tuyến 472TĐ, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 12/1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 12/1 Bến Mương 7 tuyến 472TĐ	74	0,6623	0,0012	0,0370	0,0001	0,103	926
33	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 5 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 97B/8/1T đến trụ 97B/8/6T Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Từ trụ 97B/8/1T đến trụ 97B/8/6T Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 97B/8/1T đến trụ 97B/8/6T Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

35	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV từ trụ 97B/2 đến trụ 97B/2/1 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Từ trụ 97B/2 đến trụ 97B/2/1 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Kéo dây đầu nối, hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 97B/2/1, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 97B/2 đến trụ 97B/2/1 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH và đóng điện đưa vào vận hành	ĐTXD BS 2025	2	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt CB, LBFCO trạm 15kVA Hàn tiện Long Bình 1 trụ 97/2 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH - Cắt CB trạm 250kVA Long Hải A trụ 97/4 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181
36	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 97B/1CT đến trụ 97B/4T, từ trụ 1 (hạ áp) đến trụ 7 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Từ trụ 97B/1CT đến trụ 97B/4T, từ trụ 1 (hạ áp) đến trụ 7 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 97B/1CT đến trụ 97B/4T, từ trụ 1 (hạ áp) đến trụ 7 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/2 Đôn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/29; từ trụ 140/139/5 đến trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Thí nghiệm định kỳ thiết bị REC trụ 140/139/193/29; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 140/139/5 đến trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	180	Áp Tân Nam xã Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đôn BP Tân Phú tuyến 471TBI	28	0,3628	0,0007	0,0140	0,0000	1,458	13.122
38	06-12-25	13h00	06-12-25	13h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 42 Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI	Từ trụ 44 đến trụ 283/5 tuyến 473TBI	Chuyển điện tuyến 479TBI cấp điện tuyến 473TBI từ trụ 44 đến trụ 283/5 tuyến 473TBI	Chuyển điện	350	Không mất điện	Đóng LBS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI Cắt CB trạm đèn đường trụ 44 Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 42B Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Trạm trụ 42, trạm trụ 38/1 tuyến 473TBI	Trụ 43 tuyến 473TBI	Thí nghiệm định kỳ thiết bị Rec trụ 43 tuyến 473TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 1 xã Tân Biên	Cắt DS trụ 42B Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Cắt CB trạm đèn đường trụ 42, trạm trụ 38/1 tuyến 473TBI	324	1,6325	0,0078	0,0631	0,0003	0,006	22
40	06-12-25	16h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 42 Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	Trụ 57 tuyến 473TBI, 479TBI	Chuyển điện tuyến 473TBI và tuyến 479TBI về giao lưới trụ 57 tuyến 473TBI, 479TBI	Chuyển điện	350	Không mất điện	Đóng DS trụ 42B, 3LTD trụ 44 và REC trụ 43 Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Cắt LBS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	06-12-25	08h00	06-12-25	09h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 18B tuyến 474TBI	Trụ 18B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 18B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Công an xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 18B tuyến 474TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
42	06-12-25	09h00	06-12-25	11h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI	Trụ 33/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Võ Văn Lệ	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI	2	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,002	4
43	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 473SN	Từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung từ 1 pha lên 3 pha, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	30	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 167/18/1 và tháo hotline trụ 167/18 nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN	504	4,8255	0,0089	0,2525	0,0005	0,343	3.086

44	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 62/12B/5/1 Cty VMC Hoàng Gia tuyến 472TN	Trạm 560kVA trụ 62/12B/5/1 Cty VMC Hoàng Gia tuyến 472TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 62/12B/5/1 Cty VMC Hoàng Gia tuyến 472TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 560kVA trụ 62/12B/5/1 Cty VMC Hoàng Gia tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
47	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 13/21/2 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 13/21/2 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 13/21/2 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyến 479TN	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO tháo hotline trạm 560kVA trụ 13/21/2 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
48	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 80/26/21 Nguyễn Chí Thanh - B, trạm 250kVA trụ 80/26/27B Nguyễn Chí Thanh - O tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/25b đến trụ 80/26/26 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Kéo dây hạ áp ABC 4x70mm ² từ trụ 80/26/25b đến trụ 80/26/26 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 86/15 Nguyễn Trọng Cát D tuyến 482TN	Từ trụ 86A/9/1/7P cũ đến trụ 86A/9/1/7P mới đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 86A/9/1/7P cũ đến trụ 86A/9/1/7P mới đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 62/2B Nguyễn Trãi - H, trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B tuyến 472TN	Trụ 61B đường Cách Mạng Tháng Tám, từ trụ 62/2B đến trụ 61/4 đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Cắt lều hạ áp trụ 61B đường Cách Mạng Tháng Tám, kéo dây ép lều sang tải từ trụ 62/2B đến trụ 61/4 đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố, 8, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B tuyến 472TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 62/2B Nguyễn Trãi - H tuyến 472TN	330	1,1427	0,0054	0,0643	0,0003	0,686	2.401	
51	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	Trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 13/37/4 CNTN - Cty CP SX - TM bao bì Thành Thành Công 1 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	

52	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 80/26/12/7/4B/5 Nhà Doanh trại Công an tỉnh tuyển 481TN	Trạm 250kVA trụ 80/26/12/7/4B/5 Nhà Doanh trại Công an tỉnh tuyển 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 80/26/12/7/4B/5 Nhà Doanh trại Công an tỉnh tuyển 481TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 80/26/12/7/4B/5 Nhà Doanh trại Công an tỉnh tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
53	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 BCH Hội nông dân tỉnh TN tuyển 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 BCH Hội nông dân tỉnh TN tuyển 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 BCH Hội nông dân tỉnh TN tuyển 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 80/14/1 BCH Hội nông dân tỉnh TN tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
54	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyển 481TN	Trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyển 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyển 481TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/2/1 Sở Tài Chính tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480
55	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyển 481TN	Trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyển 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyển 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/2/1T VP UBND tỉnh tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
56	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 81/28/1/3T đến trụ 81/28/1/9T/4, từ trụ 81/22B đến trụ 81/26/4/8 tuyển 472SD	Từ trụ 81/28/1/3T đến trụ 81/28/1/9T/4, từ trụ 81/22B đến trụ 81/26/4/8 tuyển 472SD	Cắt, đấu lèo hạ áp sang tải trạm biến áp từ trụ 81/28/1/3T đến trụ 81/28/1/9T/4, từ trụ 81/22B đến trụ 81/26/4/8 tuyển 472SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt CB trạm trụ 81/22B/4 Bình Phong 21, trụ 81/27 Giác Ngạn, trụ 81/32/1 Khu Dân Cư Bình Phong tuyển 472SD	361	1,2687	0,0060	0,0703	0,0003	0,034	120
57	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/60 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyển 477SD	Từ trụ 128/46/36/60 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyển 477SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/60 đến trụ 128/46/36/97/23/1 tuyển 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt 3LBFCO trụ 128/46/36/60, tháo 3hotline trụ 128/46/36/58B tuyển 477SD	121	1,1543	0,0020	0,0640	0,0001	0,034	326
58	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 62/7/1 Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên tuyển 472SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 62/7/1 Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên tuyển 472SD	Thay 3CT 200/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 62/7/1 tuyển 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 62/7/1 Công ty Cổ Phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thảo Nguyên tuyển 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
59	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 160kVA trụ 81/4 Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu tuyển 472SD	Trạm 160kVA trụ 81/4 Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu tuyển 472SD	Thay 3CT 250/5A hạ áp và công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 81/4 tuyển 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 81/4 Cơ sở nước đá và nước tinh khiết Ngô Thị Hậu tuyển 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
60	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 113/1 Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây tuyển 476SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 113/1 Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây tuyển 476SD	Thay 3CT 200/5A hạ áp và công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm trụ 113/1 tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 113/1 Công ty TNHH Gỗ Vũ Sư Cây tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
61	06-12-25	13h30	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/10/7A Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý tuyển 476SD	Trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/10/7A Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý tuyển 476SD	Thay 3CT 200/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 141/18/10/7A tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/10/7A Công ty TNHH MTV TM & DV Gỗ Hòa Quý tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

62	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 177 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	Trạm 15kVA trụ 177 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	Thay ICT 100/5A hạ thế định kỳ trạm trụ 177 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 177 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Điền tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
63	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 141/18/29B/1 Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 141/18/29B/1 Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên tuyến 476SD	Thay ICT 250/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 141/18/29B/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 141/18/29B/1 Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
64	06-12-25	08h00	06-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường trung học cơ sở Ngô Quyền tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường trung học cơ sở Ngô Quyền tuyến 476SD	Thay ICT 250/5A hạ áp định kỳ trạm trụ 141/18/35/1/3P/1 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường trung học cơ sở Ngô Quyền	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 141/18/35/1/3P/1 Trường trung học cơ sở Ngô Quyền tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
65	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/42 An Quới tuyến 475TB	Từ trụ 34/42/1 đến trụ 34/42/7 tuyến 475TB	Nâng công suất TBA trụ 34/42/3 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt 3LBCO trụ 34/42 An Quới tuyến 475TB	97	0,8962	0,0017	0,0486	0,0001	0,036	326
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Lắp dựng trụ thấp sắt vị trí 01 (Trụ 25A - XDM). - Thu hồi trụ 25 hiện hữu và căng lại dây dẫn từ trụ 23 đến trụ 35. - Kéo cắt, dùng dây dẫn đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2 vào vị trí trụ 01 (Trụ 25A - XDM).	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Công 2 và XDM tuyến dây Đầu nối trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 07 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1T Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1T Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm hư hỏng trạm 400kVA trụ 103B/4/1T Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng	8	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trụ 103B/4/1T trạm 400kVA Thị Trấn 1 tuyến 479BC	187	2,4172	0,0045	0,0937	0,0002	0,274	2.469	
2	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/16B/3 Thị Trấn 20 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/16B/3 Thị Trấn 20 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm hư hỏng trạm 50kVA trụ 104/16B/3 Thị Trấn 20 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng	3	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trụ 104/16B/3 trạm 50kVA Thị Trấn 20 tuyến 479BC	50	0,6463	0,0012	0,0250	0,0000	0,034	309	
3	06-12-25	08h00	06-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm hư hỏng trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng	4	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trụ 104/29 trạm 160kVA Thị Trấn 7 tuyến 479BC	78	1,0083	0,0019	0,0391	0,0001	0,137	1.235	

4	06-12-25	08h00	06-12-25	13h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 128/189 tuyến 473SD	Từ trụ 186/131 đến trụ 186/162 tuyến 473SD	Thay sứ đúng có hiện tượng phóng điện trụ 186/130; 186/134; 186/163 tuyến 473SD; ép lại kèo cao áp tiếp xúc không tốt trụ 186/130; 186/157 tuyến 473SD	Xử lý kiểm khuyết	80	Áp Bến Cầu, Rạch Tre, Tân Định, Tân Long, Cây Ói, Hiệp Bình, Hiệp Phước, Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt REC và DS 3P Hòa Thạnh trụ 186/128 tuyến 473SD	2198	12,1392	0,0368	0,6729	0,0020	3,087	16.976	
5	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Trực vận hành Nhà máy Thủy điện CS2	Nhà máy Thủy điện CS2	Trụ 345 Nhà máy Thủy điện CS2 tuyến 475TĐ	Trụ 345 Nhà máy Thủy điện CS2 tuyến 475TĐ	Đảm bảo an toàn cho Đội QLĐ Dương Minh Châu bảo trì sửa chữa lưới điện	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Nhà máy Thủy điện CS2	- Cắt LBS và 3LBFCO trụ 345 Thủy điện CS2 tuyến 475TĐ.	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Nhà máy Thủy điện CS2 ngưng vận hành
6	06-12-25	07h30	06-12-25	17h00	Trực vận hành Nhà máy Thủy điện DO1	Nhà máy Thủy điện DO1	Trụ 480 Nhà máy Thủy điện DO1 tuyến 475TĐ	Trụ 480 Nhà máy Thủy điện DO1 tuyến 475TĐ	Đảm bảo an toàn cho Đội QLĐ Dương Minh Châu bảo trì sửa chữa lưới điện	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Nhà máy Thủy điện DO1	- Cắt 3LBFCO trụ 480 Thủy điện DO1 tuyến 475TĐ.	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Nhà máy Thủy điện DO1 ngưng vận hành
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực tại tỉnh Tây Ninh năm 2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyền