

Số: 1838/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.575.866	1.935.477	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2303,1	558,1	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1455,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	08-12-25	13h30	08-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	08-12-25	08h00	08-12-25	13h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	08-12-25	19h00	08-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	08-12-25	08h00	08-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	08-12-25	08h00	08-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-12-25	18h00	08-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	08-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	08-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLĐTĐN (CS1)	XNLĐTĐN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh.	Từ trụ 114 đến TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37/13 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37/13 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Đo độ cao dây sau điện kế vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37/13 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Đo độ cao dây vượt đường	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16/45 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Đo độ cao dây sau điện kế vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16/45 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Đo độ cao dây vượt đường	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/13T nhánh rẽ 12,7kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Đo độ cao dây sau điện kế vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Đo độ cao dây vượt đường	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50/4 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50/4 nhánh rẽ 12,7kV Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Đo độ cao dây sau điện kế vượt đường, gỡ tổ chim từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50/4 Phước Chi - Phước Lập tuyến 480BC	Đo độ cao dây vượt đường	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/15 Xóm Khuất tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/15 nhánh rẽ 22kV Xóm Khuất tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/15 nhánh rẽ 22kV Xóm Khuất tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 104/29/25/9 Ấp B3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 104/29/25/9 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B3 tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 104/29/25/9 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B3 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/12B/2 Ấp B4 tuyến 479BC	Trụ 104/29/12B/2 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B4 tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/29/12B/2 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B/14 đến trụ 104/29/30B/22 Ấp B1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/30B/14 đến trụ 104/29/30B/22 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B1 tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/29/30B/14 đến trụ 104/29/30B/22 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9/1 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9/1 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/113, từ trụ 234/85/27B/8 đến trụ 234/85/27B/9, từ trụ 234/85/58 đến trụ 234/85/60 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/113, từ trụ 234/85/27B/8 đến trụ 234/85/27B/9, từ trụ 234/85/58 đến trụ 234/85/60 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 177B/2 Phan 14 tuyến 471HT	Từ trụ 177B/4/6t đến trụ 177B/4/7t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 177B/4/6t đến trụ 177B/4/7t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 177B/2 Phan 14 tuyến 471HT	42	0,4114	0,0008	0,0210	0,0000	0,034	306
12	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 182/8B/8 Phước Long 7 tuyến 471HT	Từ trụ 182/8B/13 đến trụ 182/8B/13/5 Phước Long tuyến 471HT	Lắp bổ sung vật tư, phụ kiện, lắp neo, sửa trụ nghiêng, căng dây hạ áp từ trụ 182/8B/13 đến trụ 182/8B/13/5 Phước Long tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 182/8B/8 Phước Long 7 tuyến 471HT	49	0,4800	0,0009	0,0245	0,0000	0,034	306
13	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiền tuyến 476TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiền tuyến 476TĐ	Căng và kiểm dây trung hòa, dây hạ áp, lắp rack, lắp gông treo cáp và nâng độ cao cáp quang, cần đèn đường từ trụ 160 đến trụ 170 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiền tuyến 476TĐ Cắt FCO trạm 15kVA trụ 167 tuyến 476TĐ	21	0,1764	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500
14	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61/15/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61/15/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/61/15/1 đến trụ 128/61/15/11, từ trụ 128/61/15/5B đến trụ 128/61/5B/10 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp từ trụ 30/5b đến trụ 30/6 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 169 khách hàng trường THCS Thanh Đức	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 126/6A Bàu Vũng 7 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 126/6A Bàu Vũng 7 tuyến 472TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp 126/6/9 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 172 khách hàng Võ Minh Vương	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	Đào lỗ trụ hạ áp từ trụ 42/38/13/8 đến trụ 42/38/13/9 tuyến 471PĐC	Chiết tính số 181 khách hàng Lê Văn Toán	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 226 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 226 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 171 đến trụ 226, trụ 176B/1, 183/1, 198/1, 217/1, 219/1, từ trụ 199 đến trụ 199/3 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

20	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	08-12-25	07h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty TNHH Bách Phú Hưng	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PĐC	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PĐC	Trồng trụ hạ áp, sang lưới, thu hồi trụ hạ áp từ trụ 42/10/1/3T/1 đến trụ 42/10/1/3T/8/2, trụ 33/1 tuyến 471PĐC	Nâng cấp, mở rộng đường số 5-782	10	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1, trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PĐC	487	4,0910	0,0080	0,0008	0,0000	0,198	2,910	
23	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Xóm Mới H trụ 212/7BP Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Xóm Mới H trụ 212/7BP Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Xóm Mới H trụ 212/7BP Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Ân F trụ 287/1 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Ân F trụ 287/1 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Ân F trụ 287/1 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	08-12-25	08h00	08-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 121B/19/21/18 tuyến 474TBI	Trụ 121B/19/21/18 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm biến áp 50kVA trụ 121B/19/21/18 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121B/19/21/18 tuyến 474TBI	67	0,3376	0,0016	0,0131	0,0001	0,006	22	
26	08-12-25	13h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 171B/2/15/7/4 tuyến 474TBI	Trụ 171B/2/15/7/3/4/1/4 tuyến 474TBI	Di dời trụ hạ áp trụ 171B/2/15/7/3/4/1/4 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Gò Đá xã Trà Vong	Cắt CB trạm 50kVA trụ 171B/2/15/7/4 tuyến 474TBI	121	0,6097	0,0029	0,0236	0,0001	0,006	22	
27	08-12-25	08h00	08-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm biến áp 25kVA trụ 104/171 tuyến 477TBI	Trụ 104/171 tuyến 477TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm biến áp 25kVA trụ 104/171 tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Hòa Bình xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 104/171 tuyến 477TBI	42	0,2116	0,0010	0,0082	0,0000	0,003	11	
28	08-12-25	13h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 104/162B/34T tuyến 477TBI	Trụ 104/162B/34T/1/4T tuyến 477TBI	Di dời trụ 104/162B/34T/1/4T tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/162B/34T tuyến 477TBI	78	0,3930	0,0019	0,0152	0,0001	0,006	22	
29	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 201 Hội Thành tuyến 480TH	Trạm 2x25kVA trụ 201/5, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 201/4B đến trụ 201/4B/8, cắt dừng lưới hạ áp trụ 201/10 tuyến 480TH	- Thi công lắp trạm 2x25kVA trụ 201/5, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 201/4B đến trụ 201/4B/8, cắt dừng lưới hạ áp trụ 201/10 tuyến 480TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 201 đến trụ 201/19 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt LBFCO trụ 201/1 Nhánh rẽ 12,7kV Hội Thành tuyến 480TH	53	0,5074	0,0009	0,0266	0,0000	0,034	309	

30	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 112/3 Bưu Cục Tân Hội 2 tuyến 480TH	Trụ 112/3 tuyến 480TH	Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 112/3 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 112/3 Bưu Cục Tân Hội 2 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 112/8A Hội Thạnh 24 tuyến 480TH	Trụ 112/3 tuyến 480TH	Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 112/3 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 112/8A Hội Thạnh 24 tuyến 480TH	76	0,7277	0,0013	0,0381	0,0001	0,206	1.852
32	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	08-12-25	08h00	08-12-25	17h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/52/23 Thạnh Lợi tuyến 473CM	Từ trụ 25/52/23 đến trụ 25/52/38/1 đường Thạnh Lợi tuyến 473CM	Trông trụ ghép và nhô trụ 12m công trình di dời trụ trung áp trụ 25/52/38 khách hàng Nguyễn Thuý Vy, xử lý khiếm khuyết từ trụ 25/52/23 đến trụ 25/52/38/1 đường Thạnh Lợi tuyến 473CM	Chiết tính khách hàng	4	Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh	Cắt FCO và tháo hotline nhánh rẽ 12,7 kV trụ 25/52/23 Thạnh Lợi tuyến 473CM	70	0,6579	0,0012	0,0370	0,0001	0,137	1.303
35	08-12-25	08h00	08-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 1250kVA trụ 23/119/4 Xây đá Ninh Sơn - 6 (KH Nguyễn Hữu Nghĩa) tuyến 479CM	Trạm 1250kVA trụ 23/119/4 Xây đá Ninh Sơn - 6 (KH Nguyễn Hữu Nghĩa) tuyến 479CM	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 23/119/4 Xây đá Ninh Sơn - 6 (KH Nguyễn Hữu Nghĩa) tuyến 479CM	Thay định kỳ	25	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO tháo hotline trạm 1250kVA trụ 23/119/4 Xây đá Ninh Sơn - 6 (KH Nguyễn Hữu Nghĩa) tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,857	3.001
36	08-12-25	13h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/13/12 Cty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
37	08-12-25	13h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phi tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phi tuyến 479TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phi tuyến 479TN	Thay định kỳ	18	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 13/23/5 CB đường Trà Phi tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,617	2.161
38	08-12-25	13h30	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/17/1 Hộ KD Cao Hoàng Vũ tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
39	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22KV từ trụ 314 đến trụ 314/32/30 tuyến 476SD	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

40	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/5P, từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/5P, từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/20B đến trụ 314/20B/14, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/5P, từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21 đến trụ 89/21/6/23, từ trụ 89/21/6 đến trụ 89/21/44/10, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21 đến trụ 89/21/6/23, từ trụ 89/21/6 đến trụ 89/21/44/10, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21 đến trụ 89/21/6/23, từ trụ 89/21/6 đến trụ 89/21/44/10, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/29/27 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	08-12-25	08h00	08-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/30 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/30 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/30 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị MW)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	02-12-25	07h00	08-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Lắp dựng trụ thấp sắt vị trí 01 (Trụ 25A - XDM). - Thu hồi trụ 25 hiện hữu và căng lại dây dẫn từ trụ 23 đến trụ 35. - Kéo cắt, dừng dây dẫn đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2 vào vị trí trụ 01 (Trụ 25A - XDM).	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110KV Thành Công 2 và XDM tuyến dây Đầu nổi trạm 110KV Thành Công 2, 2 mach	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện có lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 07 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.

