

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.571.727	1.938.405	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2308,7	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1477,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	15-12-25	08h00	15-12-25	13h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	15-12-25	13h30	15-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	15-12-25	19h00	15-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-12-25	08h00	15-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-12-25	08h00	15-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bom PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-12-25	18h00	15-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	15-12-25	18h00	15-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	15-12-25	07h00	15-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/22B Láng Cát 18 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/22B Láng Cát 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 98/22B Láng Cát 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/9B Láng Cát 17 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/22B Láng Cát 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 98/22B Láng Cát 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bầu Tép 19 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/29B Thuận Hòa 23 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/29B Thuận Hòa 23 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/29B Thuận Hòa 23 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/17B Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/24B Thị Trấn 36 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/24B Thị Trấn 36 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/24B Thị Trấn 36 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/23/15 Bầu Tép 46 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/23/15 Bầu Tép 46 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 104/1/61/23/15 Bầu Tép 46 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 221/39/9B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	13	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Nổ tuyến 476BC	599	7,8829	0,0146	0,2998	0,0006	0,446	4,012	
12	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Cây trạm 25kVA, cắt dừng dây và đóng điện nghiệm thu trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Nổ tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/46 đến trụ 221/39/64 Bến Bưng tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/46 đến trụ 221/39/64 nhánh rẽ 12,7kV Bến Bưng tuyến 476BC	Chỉnh trụ nghiêng, vệ sinh bảo trì lưới từ trụ 221/39/46 đến trụ 221/39/64 nhánh rẽ 12,7kV Bến Bưng tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Nổ tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

14	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp MBA 50kVA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA, thay CB, thay hệ thống đo đếm, thay cáp lực trạm, thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/61/44P Khởi Nghĩa 4 tuyến 476HT	94	0,9201	0,0017	0,0471	0,0001	0,034	306
15	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 471HT, 477HT.	Từ trụ 120 đến trụ 143 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 120 đến trụ 143 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8 Xây Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/30/9 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/30/13 đến trụ 253/8/30/13/11, từ trụ 253/8/47 đến trụ 253/8/47/13, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/4 Xây Đá tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm trèo từ trụ 253/8/30/9 đến trụ 253/8/30/13, từ trụ 253/8/30/13 đến trụ 253/8/30/13/11, từ trụ 253/8/47 đến trụ 253/8/47/13, từ trụ 253/8/67 đến trụ 253/8/67/4 Xây Đá tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 54/79 Xóm Mới 4 tuyến 476TD	Trạm 2x50kVA trụ 54/79 Xóm Mới 4 tuyến 476TD	Sang tải hạ áp, thu hồi trạm biến áp trụ 54/79 tuyến 476TD	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 54/79 Xóm Mới 4 tuyến 476TD Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/78C Xóm Mới 15 tuyến 476TD Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/83 Xóm Mới 1 tuyến 476TD	392	3,2930	0,0065	0,0004	0,0000	0,119	1.010
18	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 128/61/21 Áp Chánh 4 tuyến 477TD	Trạm 2x50kVA trụ 128/61/21 Áp Chánh 4 tuyến 477TD	Thay MBA Trạm 2x50kVA trụ 128/61/21 Áp Chánh 4 tuyến 477TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Chánh xã Phước Thanh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 128/61/21 Áp Chánh 4 tuyến 477TD	78	0,6552	0,0013	0,0000	0,0000	0,040	340
19	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 190/27/7B Tầm Lanh 7 tuyến 471TD	Trạm 2x50kVA trụ 128/61/21 Áp Chánh 4 tuyến 477TD	Thay MBA Trạm 2x50kVA trụ 190/27/7B Tầm Lanh 7 tuyến 471TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tầm Lanh xã Phước Thanh	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 190/27/7B Tầm Lanh 7 tuyến 471TD	88	0,7392	0,0014	0,0000	0,0000	0,040	340
20	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 15kVA trụ 14 Đền đường Phước Đức tuyến 471PDC	Trạm 15kVA trụ 14 Đền đường Phước Đức tuyến 471PDC	Đầu cáp muller thùng công to trụ 14 tuyến 471PDC	Chiết tính khách hàng Trịnh Văn Thắm	1	Đền đường Phước Đức	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 15kVA trụ 14 Đền đường Phước Đức tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170

21	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TD	Từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/10, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 Tầm Lanh tuyến 471TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/10, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 Tầm Lanh tuyến 471TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 42/107B/2C Lê Công Minh tuyến 472TD	Trạm 75kVA trụ 42/107B/2C Lê Công Minh tuyến 472TD	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Lê Công Minh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Lê Công Minh	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 42/107B/2C Lê Công Minh tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
25	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/107B/33B/1 Lê Vinh Hiến tuyến 472TD	Trạm 25kVA trụ 42/107B/33B/1 Lê Vinh Hiến tuyến 472TD	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Lê Vinh Hiến	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Lê Vinh Hiến	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 42/107B/33B/1 Lê Vinh Hiến tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
26	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/107B/7/1 Hứa Minh Trung tuyến 472TD	Trạm 25kVA trụ 42/107B/7/1 Hứa Minh Trung tuyến 472TD	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Hứa Minh Trung	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Hứa Minh Trung	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 42/107B/7/1 Hứa Minh Trung tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580
27	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/107B/57/15/8BT/1 tuyến 472TD	Trạm 25kVA trụ 42/107B/57/15/8BT/1 tuyến 472TD	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Trường Tiểu Học Ấp 6	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Trường Tiểu Học Ấp 6	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 42/107B/57/15/8BT/1 tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580
28	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 15kVA trụ 42/83/4 Nguyễn Trí Hưng 3 tuyến 477TD	Trạm 15kVA trụ 42/83/4 Nguyễn Trí Hưng 3 tuyến 477TD	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Nguyễn Trí Hưng	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Nguyễn Trí Hưng	Cắt FCO Trạm 15kVA trụ 42/83/4 Nguyễn Trí Hưng 3 tuyến 477TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
29	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 15kVA trụ 42/107B/49A Đền đường áp 6 tuyến 472TD	Trạm 15kVA trụ 42/107B/49A Đền đường áp 6 tuyến 472TD	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Đền đường áp 6	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Đền đường áp 6	Cắt FCO Trạm 15kVA trụ 42/107B/49A Đền đường áp 6 tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
30	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/107B/36/31B Đỉnh Văn Đạt tuyến 472TD	Trạm 25kVA trụ 42/107B/36/31B Đỉnh Văn Đạt tuyến 472TD	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Đỉnh Văn Đạt	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Đỉnh Văn Đạt	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 42/107B/36/31B Đỉnh Văn Đạt tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340

31	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 42/83/4/1 Trường TH Ấp 4 tuyến 477TD	Trạm 75kVA trụ 42/83/4/1 Trường TH Ấp 4 tuyến 477TD	Thay TI định kỳ Khách hàng Trường Tiểu Học Ấp 4	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Trường Tiểu Học Ấp 4	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 42/83/4/1 Trường TH Ấp 4 tuyến 477TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
32	15-12-25	07h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/107B/57/45/1 Hồ Văn Ninh tuyến 472TD	Trạm 50kVA trụ 42/107B/57/45/1 Hồ Văn Ninh tuyến 472TD	Thay TI định kỳ Khách hàng Hồ Văn Ninh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Hồ Văn Ninh	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 42/107B/57/45/1 Hồ Văn Ninh tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
33	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 57 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 57 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp lưới từ trụ 5 đến trụ 57 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 58 đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH, từ trụ 1A, 1B đến trụ 16 Bầu Éch tuyến 471/473LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 58 đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH, từ trụ 1A, 1B đến trụ 16 Bầu Éch tuyến 471/473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 58 đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH, từ trụ 1A, 1B đến trụ 16 Bầu Éch tuyến 471/473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	15-12-25	07h30	15-12-25	08h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	15-12-25	17h30	15-12-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 Trần Phú tuyến 475LH đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 Trần Phú tuyến 475LH đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 Trần Phú tuyến 475LH đến trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 85/94B/1 Xóm Châm tuyến 474TH	Trụ 85/94B/16B/1; từ trụ 85/94B/2 đến trụ 85/94B/50 tuyến 474TH	Thay đo đếm trung áp Công ty Hoa Nhài trụ 85/94B/16B/1; Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/94B/2 đến trụ 85/94B/50 tuyến 474TH; vệ sinh các trạm biến áp Công ty Hoa Nhài đầu nối trụ 85/94B/16B/1 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên, Thay CT định định kỳ	60	Ấp Thanh Hiệp xã Tân Lập	Cắt REC trụ 85/94B/1 và DS trụ 85/94B/1B Xóm Châm tuyến 474TH	189	2,4488	0,0045	0,0947	0,0002	0,842	7.576
38	15-12-25	07h30	15-12-25	08h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 37 Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Từ trụ 37B đến trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI cấp điện tuyến 478TBI từ trụ 37B đến trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 17/25 Thạnh Sơn tuyến 476TBI Cắt REC trụ 37 và DS trụ 37B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	15-12-25	08h00	15-12-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Trung tâm TND Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI Trạm 50kVA Thạnh Sơn 3 trụ 36 tuyến 478TBI	Trụ 37 tuyến 478TBI	Thí nghiệm thiết bị Recloser trụ 37 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt DS trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI Cắt CB trạm 50kVA Thạnh Sơn 3 trụ 36 tuyến 478TBI	36	0,1296	0,0009	0,0050	0,0000	0,005	11

40	15-12-25	10h15	15-12-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 37 Thanh Lợi tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 17/25 Thanh Sơn tuyến 476TBI	Trụ 17/25 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 478TBI về giao lưới ban đầu trụ 17/25 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 36B, DS trụ 37B và đóng REC trụ 37 Thanh Lợi tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 17/25 Thanh Sơn tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	15-12-25	10h30	15-12-25	11h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 112 và trụ 112B Thanh Lộc tuyến 478TBI	Từ trụ 112B đến trụ 159 tuyến 478TBI, 479TH	Chuyển điện tuyến 479TH cấp điện tuyến 478TBI từ trụ 112B đến trụ 159 tuyến 478TBI, 479TH	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Cắt LBS trụ 112 và DS trụ 112B Thanh Lộc tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	15-12-25	11h00	15-12-25	14h30	Đội QLD Tân Biên	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 111B/1 Trang trại xanh 2 tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 111B Thanh Lộc tuyến 478TBI Trạm 50kVA Thanh Lợi 5 trụ 110 tuyến 478TBI	Trụ 112 tuyến 478TBI	Thí nghiệm thiết bị LBS trụ 112 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thanh Lợi xã Thanh Bình; Trang trại xanh 2	Cắt 3LBCO trụ 111B/1 Trang trại xanh 2 tuyến 478TBI Cắt 3LTD trụ 111B Thanh Lộc tuyến 478TBI Cắt CB trạm 50kVA Thanh Lợi 5 trụ 110 tuyến 478TBI	128	0,6449	0,0031	0,0249	0,0001	0,0033	115	
43	15-12-25	14h00	15-12-25	14h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 111B Thanh Lộc tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 112B và trụ 112 Thanh Lộc tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	Trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI, 479TH về giao lưới ban đầu tại trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 111B Thanh Lộc tuyến 478TBI Đóng DS trụ 112B và LBS trụ 112 Thanh Lộc tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
44	15-12-25	14h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Trung tâm TND Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 158B Thanh Bình 8 tuyến 478TBI và trụ 159B Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trạm 25kVA Thanh Bình 5 trụ 156 tuyến 478TBI	Trụ 159 tuyến 478TBI	Thí nghiệm thiết bị LBS trụ 159 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Hòa xã Thanh Bình	Cắt DS trụ 158B Thanh Bình 8 tuyến 478TBI và DS trụ 159B Thanh Bình 8 tuyến 479TH Cắt CB trạm 25kVA Thanh Bình 5 trụ 156 tuyến 478TBI	28	0,1008	0,0007	0,0039	0,0000	0,0004	10	
45	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 243/94/15 tuyến 480SN	Trạm 25kVA trụ 243/94/15 tuyến 480SN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 243/94/15 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 243/94/15 tuyến 480SN	53	0,5074	0,0009	0,0266	0,0000	0,0034	309	
46	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 94/41 Tươi tiêu Trần Minh Tân tuyến 480SN	Trạm 50kVA trụ 94/41 Tươi tiêu Trần Minh Tân tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 94/41 Tươi tiêu Trần Minh Tân tuyến 480SN	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Trần Minh Tân tuyến 480SN	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 94/41 Tươi tiêu Trần Minh Tân tuyến 480SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,0034	309	
47	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 34 Thanh Hòa 1 tuyến 473TH	Trạm 37,5kVA trụ 34 Thanh Hòa 1 tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 37,5kVA trụ 34 Thanh Hòa 1 tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 34 Thanh Hòa 1 tuyến 473TH	68	0,6511	0,0012	0,0341	0,0001	0,0034	309	
48	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 90B/15 Tươi tiêu Trần Văn Nhưng tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 90B/15 Tươi tiêu Trần Văn Nhưng tuyến 473TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 90B/15 Tươi tiêu Trần Văn Nhưng tuyến 473TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Trần Văn Nhưng tuyến 473TH	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 90B/15 Tươi tiêu Trần Văn Nhưng tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,0034	309	
49	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 92/102 Thanh Tân 5 tuyến 476TH	Trạm 50kVA trụ 92/102 Thanh Tân 5 tuyến 476TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 92/102 Thanh Tân 5 tuyến 476TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Áp Thanh Xuân xã Mô Công	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 92/102 Thanh Tân 5 tuyến 476TH	53	0,5074	0,0009	0,0266	0,0000	0,0034	309	

50	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Đông Hà xã Tân Đông	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/75/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
51	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/71 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Trụ 167/5/71/3 Đông Hà 10 tuyến 471SN	Thay trụ hạ áp sang lưới trụ 167/5/71/3 tuyến 471SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Đông Hà xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 167/5/71 Đông Hà 10 tuyến 471SN	76	0,7277	0,0013	0,0381	0,0001	0,206	1.852		
52	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Trường THCS Tân Đông trụ 185B tuyến 473SN	Từ trụ 185B/1 đến trụ 185B/8 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 185B/1 đến trụ 185B/8 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	3	Trường trung học cơ sở Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 185B/1 nhánh rẽ 12,7kV Trường trung học cơ sở Tân Đông tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309		
53	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	Từ trụ 63/10 đến trụ 63/10/1A tuyến 473TH	Thi công đào lỗ dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt phụ kiện từ trụ 63/10 đến trụ 63/10/1A tuyến 473TH	Nhận thầu thi công	50	Công ty Việt Mã	Cắt REC và DS trụ 63/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty Việt Mã tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	1,715	15.433		
54	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định lý, không truyền dữ liệu, thảo thanh lý, kiểm tra nhau nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
55	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
56	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B, 400kVA trụ 62/6 Trảng Dài - E, trạm 250kVA trụ 62/3 Trảng Dài - P tuyến 472TN	Từ trụ 80/66/1 đến trụ 80/66/11 đến trụ 62/6/3/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài di dòi đường dây hạ áp hẻm 77 từ trụ 80/66/1 đến trụ 80/66/11 đến trụ 62/6/3/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình đi dòi hẻm 77 Cách Mạng Tháng Tám	25	Khu phố 8, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt FCO trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 62/6 Trảng Dài - E tuyến 472TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/3 Trảng Dài - P tuyến 472TN	560	4,9864	0,0092	0,2805	0,0005	0,857	7.716		
57	15-12-25	08h00	15-12-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 37,5kV trụ 88 Bình Phong 12 tuyến 476SD	Trụ 88 tuyến 476SD	Tháo trạm biến áp trạm trụ 88 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kV trụ 88 Bình Phong 12 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
58	15-12-25	13h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 25kV trụ 186/162/23/15 Mít Trụ 5 tuyến 473SD	Trạm 25kV trụ 186/162/23/15 Mít Trụ 5 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt 01LBFCO trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	40	0,1406	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40		

59	15-12-25	08h00	15-12-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206 đến trụ 206/11 tuyến 471SD	Từ trụ 206 đến trụ 206/11 tuyến 471SD	Thay sử dụng có hiện tượng phóng điện từ 206/2 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 206 đến trụ 206/11 tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 206/1 và tháo hotline trụ 206 tuyến 471SD	204	0,7170	0,0034	0,0397	0,0002	0,011	40
60	15-12-25	13h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/33/2 đến trụ 79/33/13 tuyến 478SD	Thay giáp buộc đầu sứ bị gãy từ trụ 79/33/2 đến trụ 79/33/13 tuyến 478SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 01LBFCO trụ 79/33/1 tuyến 478SD	120	0,4217	0,0020	0,0234	0,0001	0,011	40
61	15-12-25	13h30	15-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/12, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/20HT tuyến 478SD	Từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/12, từ trụ 79/33/12 đến trụ 79/33/12 đến trụ 79/33/12 đến trụ 79/33/12 đến trụ 79/33/20HT tuyến 478SD	Chính trụ, căng, kiềng lại dây hạ áp và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/12, từ trụ 79/33/12 đến trụ 79/33/20HT tuyến 478SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 79/33/8 Cầu Trường 17 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
62	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53/26 đến trụ 341/53/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53/26 đến trụ 341/53/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/53/26 đến trụ 341/53/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
63	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
64	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Công ty Việt Á	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 304 tuyến 473TB	Từ trụ 304/7 đến trụ 304/8 tuyến 473TB	Bọc cách điện trung thế từ trụ 304/7 đến trụ 304/8	Đầu tư xây dựng	1	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 304/1 Sóc Lào tuyến 473TB	42	0,3880	0,0007	0,0210	0,0000	0,012	109
65	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Công ty Việt Á	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/1B/15 tuyến 473TB	Từ trụ 312/1B/15/5 đến trụ 312/1B/15/7 tuyến 473TB	Bọc cách điện trung thế từ trụ 312/1B/15/5 đến trụ 312/1B/15/7	Đầu tư xây dựng	1	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 312/1B/15/1 Sóc Lào tuyến 473TB	58	0,5358	0,0010	0,0291	0,0001	0,012	109
66	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Trạm 560kVA trụ 76/51B/7 tuyến 474TB	Trạm 560kVA trụ 76/51B/7 tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	2	CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 76/51B/7 tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
67	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 56B/3T/1 tuyến 474TB	Trạm 3x50kVA trụ 56B/3T/1 tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	2	Hồ Nguyễn Quang Huy	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 56B/3T/1 tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
68	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Trạm 250kVA trụ 35/47/3 tuyến 474TB	Trạm 250kVA trụ 35/47/3 tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	2	CÔNG TY TNHH FG PRODUCTS	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 35/47/3 tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
69	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Trạm 160kVA trụ 76/34B tuyến 474TB	Trạm 160kVA trụ 76/34B tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	2	Cơ sở bao bì nhựa Nam Thành Phát	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 76/34B tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
70	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tràng Bàng	Đội QLD Tràng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 76/57B/1 tuyến 474TB	Trạm 3x50kVA trụ 76/57B/1 tuyến 474TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	2	CSXX Phạm Hữu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 76/57B/1 tuyến 474TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đơn vị: triệu đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	Trụ 63/10A/1 tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện, hoàn chỉnh trạm 2000kVA trụ 63/10A/1 tuyến 473TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 2000kVA trụ 63/10A/1 tuyến 473TH	Phát triển phụ tải	50	Công ty Việt Mã	Cắt REC và DS trụ 63/1 nhánh rẽ 22kV công ty Việt Mã tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,572	5.144
C. HOTLINE																				
1	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 9B/17/10 tuyến 480TH	- Băng keo 3 vị trí mỗi nối (chứa điểm hở để tiếp địa) trụ 9B/17/10 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 9B/17/12 tuyến 480TH	- Băng keo các vị trí mỗi nối trụ 9B/17/12 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 9B/17/25 tuyến 480TH	- Băng keo các vị trí lem ép, mỗi nối. Chứa lại các khoảng hở để tiếp địa 9B/17/25 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 81 tuyến 480TH	Xử lý điểm hở pha giữa và pha ngoài đường trụ 81 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 93 tuyến 480TH	Xử lý điểm hở trụ 93 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 106 tuyến 480TH	Xử lý điểm hở trụ 106 tuyến 480TH Tách vỏ dây bọc cách điện tạo 3 điểm hở mới	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	15-12-25	08h00	15-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 117 tuyến 480TH	Xử lý điểm hở trụ 117 tuyến 480TH Tách vỏ dây bọc cách điện tạo 3 điểm hở mới	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên