

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.618.267	2.170.570	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2290,0	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1722,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	17-12-25	08h00	17-12-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	17-12-25	19h00	17-12-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	17-12-25	09h00	17-12-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	17-12-25	09h00	17-12-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tu các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	17-12-25	08h00	17-12-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tu các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	17-12-25	08h00	17-12-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Nạp xả giàn Accu 1	Nạp xả giàn Accu 1 trước khi đưa vào vận hành.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	17-12-25	18h00	17-12-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	17-12-25	07h00	17-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	17-12-25	07h00	17-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, đường dây 110kV 171 Cầu Máng 171 BourBon	Từ trụ 03 đến trụ 84	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLB Bến Cầu	Đội QLB Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 tuyến 473BC	Thu hồi thùng CD và làm gọn cáp lực 2 thùng CD trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 2 CB và FCO trụ 47/13B/11 trạm 50kVA Áp Bến 3 tuyến 473BC	87	1,1246	0,0021	0,0436	0,0001	0,034	309	
2	17-12-25	13h30	17-12-25	17h00	Đội QLB Bến Cầu	Đội QLB Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt CB + FCO và tháo hotline trụ 53/86B/37/12 trạm 50kVA Phước Lợi 6 tuyến 480BC	82	0,4122	0,0020	0,0160	0,0001	0,034	120	
3	17-12-25	13h30	17-12-25	17h00	Đội QLB Bến Cầu	Đội QLB Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/31/3 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/31/3 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Nâng cao thùng CB bị thấp trạm 25kVA trụ 53/142/33/31/3 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi	Cắt CB + FCO trụ 53/142/33/31/3 trạm 25kVA Phước Dân 3 tuyến 480BC	41	0,2061	0,0010	0,0080	0,0000	0,023	80	
4	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLB Bến Cầu	Đội QLB Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/75B/4 Phước Đông 4 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/75B/4 Phước Đông 4 tuyến 479MB	Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA trụ 234/75B/4 Phước Đông 4 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Đông xã Long Chử	Cắt LBFCO trụ 234/75B/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Đông tuyến 479MB	98	1,2668	0,0023	0,0491	0,0001	0,023	206	
5	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLB Bến Cầu	Đội QLB Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 234/75B/7HT thuộc trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	Lưới hạ áp trụ 234/75B/7HT thuộc trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	Cắt dừng dây hạ áp trụ 234/75B/7HT thuộc trạm 50kVA trụ 234/75B/8 Phước Đông 6 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Đông xã Long Chử	Cắt LBFCO trụ 234/75B/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Đông tuyến 479MB	98	1,2668	0,0023	0,0491	0,0001	0,023	206	
6	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLB Dương Minh Châu	Đội QLB Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/80/3P Phước Lộc A8 tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/80/2Tb/5 (từ vị trí hiện hữu sang vị trí mới) Phước Minh tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế, kéo dây sau điện kế khách hàng, thu hồi vật tư, trụ tại trụ 471/80/2Tb/5 (từ vị trí hiện hữu sang vị trí mới) Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Lộc A xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 471/80/3P Phước Lộc A8 tuyến 475TĐ	47	0,4600	0,0009	0,0235	0,0000	0,034	306	
7	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLB Dương Minh Châu	Đội QLB Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 471/67 Áp A4-C tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/67 Áp A4-C tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp MBA 50kVA nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA, thay CB, thay hệ thống đo đếm, thay cáp lực trạm, thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/67 Áp A4-C tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Lộc xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 471/67 Áp A4-C tuyến 475TĐ	16	0,1566	0,0003	0,0080	0,0000	0,034	306	
8	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLB Dương Minh Châu	Đội QLB Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9/1, từ trụ 234/85/27B đến trụ 234/85/60 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/102 đến trụ 234/102/9/1, từ trụ 234/85/27B đến trụ 234/85/60 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

9	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/113 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/113 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/16 Phước Bình 1 tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/47 đến trụ 253/8/93 Phước Bình 1 tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 253/8/47 đến trụ 253/8/93 Phước Bình 1 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 47/3 Bến Mương 20 tuyến 472TD	Trạm 2x50kVA trụ 47/3 Bến Mương 20 tuyến 472TD	Thay MBA Trạm 2x50kVA trụ 47/3 Bến Mương 20 tuyến 472TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 47/3 Bến Mương 20 tuyến 472TD	64	0,5376	0,0011	0,0000	0,0000	0,040	340	
12	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TD	Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TD	Thay MBA Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Cẩm An xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x50kVA trụ 90/10/9 Gò Chanh 2 tuyến 474TD	51	0,4284	0,0008	0,0000	0,0000	0,040	340	
13	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 149/9 Cẩm Giang 2 tuyến 478TD	Từ trụ 149/10 đến trụ 149/38 tuyến 478TD	Thay MBA trạm trụ 149/38 Cẩm Giang 3 tuyến 478TD, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149/10 đến trụ 149/38 tuyến 478TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	5	Áp Cẩm Long, Cẩm An xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 149/9 Cẩm Giang 2 tuyến 478TD	281	2,3605	0,0046	0,0002	0,0000	0,099	1.460	
14	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/48/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TD	Từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 42/15/9 Trường TH Phước Đức tuyến 471PDC	Trạm 75kVA trụ 42/15/9 Trường TH Phước Đức tuyến 471PDC	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Trường Tiểu Học Phước Đức	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Trường Tiểu Học Phước Đức	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 42/15/9 Trường TH Phước Đức tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
19	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/7B/9/5 Cơ sở may Thanh Quyền tuyến 476TD	Trạm 50kVA trụ 270/7B/9/5 Cơ sở may Thanh Quyền tuyến 476TD	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Nguyễn Thị Thanh Quyền	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Nguyễn Thị Thanh Quyền	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 270/7B/9/5 Cơ sở may Thanh Quyền tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
20	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 87/1 Công ty Nhiên Hoa tuyến 471PDC	Trạm 75kVA trụ 87/1 Công ty Nhiên Hoa tuyến 471PDC	Thay điện kế định kỳ Khách hàng CTY TNHH MTV NHIÊN HOA	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	CTY TNHH MTV NHIÊN HOA	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 87/1 Công ty Nhiên Hoa tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

21	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 15/1 Nhà Nghi Lê Vi Linh tuyến 471PDC	Trạm 50kVA trụ 15/1 Nhà Nghi Lê Vi Linh tuyến 471PDC	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Khách hàng Lâm Bá Lộc	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Lâm Bá Lộc, Nguyễn Trúc Lan	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 15/1 Nhà Nghi Lê Vi Linh tuyến 471PDC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
22	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 42/4S BIDV Phước Đông tuyến 471PDC	Trạm 25kVA trụ 42/4S BIDV Phước Đông tuyến 471PDC	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 42/4S BIDV Phước Đông tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
23	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 58B/8/1 Khách sạn Sắc màu Hoa Sứ tuyến 471PDC	Trạm 75kVA trụ 58B/8/1 Khách sạn Sắc màu Hoa Sứ tuyến 471PDC	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Công Ty TNHH Khách Sạn Sắc Màu Hoa Sứ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công Ty TNHH Khách Sạn Sắc Màu Hoa Sứ	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 58B/8/1 Khách sạn Sắc màu Hoa Sứ tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
24	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 54/45B/1 Thực phẩm My My tuyến 476TD	Trạm 3x25kVA trụ 54/45B/1 Thực phẩm My My tuyến 476TD	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm My My	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH SX - TM - DV Thực Phẩm My My	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 54/45B/1 Thực phẩm My My tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
25	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TD và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra thống kê khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

29	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 400kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyển 474TN (đang vận hành tuyển 475LH)	Trạm 400kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyển 474TN (đang vận hành tuyển 475LH)	Hạ nấc máy biến áp trạm 400kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyển 474TN (đang vận hành tuyển 475LH)	Xử lý điện áp cao	14	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 400kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 An Dương Vương tuyển 474TN (đang vận hành tuyển 475LH)	67	0,5736	0,0012	0,0298	0,0001	0,262	2.094
30	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Hạ nấc máy biến áp trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Xử lý điện áp cao	2	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,039	314
31	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 113/9P Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 113/9P Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Hạ nấc máy biến áp trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 113/9P Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	Xử lý điện áp cao	6	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 113/9P Lý Thường Kiệt tuyển 476TN	109	0,9331	0,0019	0,0485	0,0001	0,105	838
32	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN (đang vận hành tuyển 477LH)	Trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN (đang vận hành tuyển 477LH)	Hạ nấc máy biến áp trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN (đang vận hành tuyển 477LH)	Xử lý điện áp cao	11	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyển 476TN (đang vận hành tuyển 477LH)	161	1,3783	0,0029	0,0717	0,0001	0,196	1.571
33	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyển 482TN	Trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyển 482TN	Hạ nấc máy biến áp trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyển 482TN	Xử lý điện áp cao	11	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Hiệp Long J trụ 64B/5 Phạm Văn Đồng tuyển 482TN	142	1,2156	0,0025	0,0632	0,0001	0,196	1.571
34	17-12-25	08h00	17-12-25	10h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 250kVA Khu phố 3C trụ 43/9 tuyển 474TBI	Trụ 43/9 tuyển 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA Khu phố 3C trụ 43/9 tuyển 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Áp 3 xã Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 250kVA Khu phố 3C trụ 43/9 tuyển 474TBI	84	0,3023	0,0020	0,0117	0,0001	0,004	10
35	17-12-25	10h30	17-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA Khu phố 4A trụ 48/2/7P tuyển 477TBI	Trụ 48/2/7P tuyển 477TBI	Thay công tơ khai thác đo xa TBA 50kVA Khu phố 4A trụ 48/2/7P tuyển 477TBI	Thay công tơ khai thác đo xa	1	Áp 4 xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA Khu phố 4A trụ 48/2/7P tuyển 477TBI	64	0,0921	0,0015	0,0036	0,0001	0,001	1
36	17-12-25	13h30	17-12-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 75kVA Chợ cũ 9 trụ 83/4 tuyển 474TBI	Trụ 83/4 tuyển 474TBI	Thay công tơ khai thác đo xa TBA 75kVA Chợ cũ 9 trụ 83/4 tuyển 474TBI	Thay công tơ khai thác đo xa	1	Áp 5 xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA Chợ cũ 9 trụ 83/4 tuyển 474TBI	91	0,1965	0,0022	0,0076	0,0001	0,001	2
37	17-12-25	15h00	17-12-25	16h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA Thạnh Tây 21 trụ 50/44/61/10 tuyển 479TBI	Trụ 50/44/61/10 tuyển 479TBI	Thay công tơ khai thác đo xa TBA 50kVA Thạnh Tây 21 trụ 50/44/61/10 tuyển 479TBI	Thay công tơ khai thác đo xa	1	Áp Thạnh Tây xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA Thạnh Tây 21 trụ 50/44/61/10 tuyển 479TBI	14	0,0202	0,0003	0,0008	0,0000	0,001	1
38	17-12-25	16h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 75kVA Tân Đông 12 trụ 180/3 tuyển 479TBI	Trụ 180/3 tuyển 479TBI	Thay công tơ khai thác đo xa TBA 75kVA Tân Đông 12 trụ 180/3 tuyển 479TBI	Thay công tơ khai thác đo xa	1	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO TBA 75kVA Tân Đông 12 trụ 180/3 tuyển 479TBI	70	0,1008	0,0017	0,0039	0,0001	0,001	1
39	17-12-25	08h00	17-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên, Công ty Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 162/2P/4 Tân Lập 2 tuyển 479TBI	Trụ 162/2P/4 tuyển 479TBI; trụ 162/2P/11 tuyển 479TBI	Chuyển nhánh rẽ trung áp đầu nối trụ 162/2P/4 sang đầu nối vận hành trụ 173/8B tuyển 479TBI; lắp TBA 3x50kVA trụ 162/2P/11 tuyển 479TBI	Đầu tư xây dựng	12	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 162/2P/4 Tân Lập 2 tuyển 479TBI	724	3,6480	0,0174	0,1410	0,0007	0,038	132

40	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	17-12-25	08h00	17-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 49/19 Đường Thuyền - B tuyến 472TN	Từ trụ 45/18B đến trụ 45/18B/9 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Kéo dây hạ áp nâng lưới nâng cấp lưới thành 3 pha từ trụ 45/18B đến trụ 45/18B/9 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 49/19 Đường Thuyền - B tuyến 472TN	125	0,4328	0,0021	0,0244	0,0001	0,343	1.200
43	17-12-25	13h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 54 (trụ 25/16) Tân Phước - 3 tuyến 471CM	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/4, từ trụ 54/3 đến trụ 54/3/1 đường Trần Phú tuyến 471CM	Căng lại dây hạ áp, xử lý khiếm khuyết, phát quang hành lang an toàn lưới hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/4, từ trụ 54/3 đến trụ 54/3/1 đường Trần Phú tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt CB trạm 25kVA trụ 54 (trụ 25/16) Tân Phước - 3 tuyến 471CM	6	0,0208	0,0001	0,0012	0,0000	0,069	240
44	17-12-25	08h00	17-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 223/1 đến trụ 223/21 tuyến 471SD	Từ trụ 223/1 đến trụ 223/21 tuyến 471SD	Căng lại dây hạ áp và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 223/1 đến trụ 223/21 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 222 Hào Đức 9 tuyến 471SD	32	0,1125	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40
45	17-12-25	13h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 154/16 đến trụ 154/16/23HT tuyến 471SD	Từ trụ 154/16 đến trụ 154/16/23HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 154/16 đến trụ 154/16/23HT tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	17-12-25	13h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 242/24/1 đến trụ 242/24/13, từ trụ 242/24/5 đến trụ 242/24/5/3 tuyến 471SD	Từ trụ 242/24/1 đến trụ 242/24/13, từ trụ 242/24/5 đến trụ 242/24/5/3 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 242/24/1 đến trụ 242/24/13, từ trụ 242/24/5 đến trụ 242/24/5/3 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
47	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/38/1 tuyến 474SD	Từ trụ 53 đến trụ 53/38/1 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/38/1 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18, từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18, từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18, từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
49	17-12-25	07h30	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/80 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/80/1 đến trụ 25C/80/15 tuyến 478TB	Cây TBA 25kVA trụ 25C/80/6, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/80/1 Lộc Thành tuyến 478TB	340	3,3157	0,0058	0,1798	0,0003	0,072	688
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	16-12-25	07h00	19-12-25	22h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Trạm 110kV Đức Huệ. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Chuyển đầu nối Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ tại trụ T25A vào TBA 110kV An Hội để hình thành tuyến đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội và 172 An Hội - 171 Đức Huệ. - Cài đặt, thí nghiệm, chỉnh định Relay tại các ngăn đối diện. - Nghiệm thu đóng điện công trình.	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp tuyến đường dây 110kV Công 2 và XDM tuyến dây Đầu nối trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch	0	- Ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ.. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 04 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 346/12/10/1 Công Ngâm tuyến 475TD	Tại trụ 346/12/10/6 Công Ngâm tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, thay hệ thống đo đếm, thay cáp lực trạm, thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 346/12/10/6 Công Ngâm tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Hội xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 346/12/10/1 Công Ngâm tuyến 475TD	25	0,2443	0,0005	0,0125	0,0000	0,034	306	
2	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/10/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA nâng công suất từ 37,5kVA lên 50kVA, thay hệ thống đo đếm, thay cáp lực trạm, thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 234/10/1 Phước Ninh tuyến 471HT	110	1,0750	0,0020	0,0551	0,0001	0,091	819	
C. HOTLINE																					
1	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 11 tuyến 473TH, 478TH	Xử lý lờ trung áp trụ 11 tuyến 473TH, 478TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC473TH, 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 471, 473TH, 478TH trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 7 tuyến 471TH, 473TH, 478TH	- Cô lập 3 lờ LA - Luồng dây tiếp địa LA vào trong dĩa. - Tách vỏ dây bọc cách điện tạo 3 điểm hở và lắp 3 kẹp quai. - Đầu nối lại 3 cò lờ LA vỏ kẹp quai mới lắp. - Ốp dĩa bằng ống nhựa PVC tăng dưới chống động vật trụ 7 tuyến 471TH, 473TH, 478TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC471, 473TH, 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	17-12-25	08h00	17-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Tuyến 471, 477TH trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 7 tuyến 471TH. 475TH	- Op đã bằng ống nhựa PVC tầng dưới. - Quán bằng keo tăng cường các vị trí lem ẹp của 2 tầng lưới. - Thay 3 cò lèo cho NR 3 pha. - Dời kẹp quai pha trong cùng trụ 7 tuyến 471TH, 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự động lại MC471, 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
---	----------	-------	----------	-------	------------------	----------------	--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	17-12-25	08h00	17-12-25	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra xử lý mạch điện đóng MC 412 do không thao tác được từ TTĐKX và tại trạm.	Kiểm tra xử lý mạch điện đóng MC 412 do không thao tác được từ TTĐKX và tại trạm.	0	Không mất điện	Đưa MC412, DCL 412-2 ra khỏi vị trí vận hành.	Do đã thực hiện kết hợp kế hoạch cắt điện trạm 110kV Suối Dộp vào ngày 13/12/2025.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên