

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.091.860	1.937.765	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2245,3	525	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1422,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	22-12-25	08h00	22-12-25	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	22-12-25	13h30	22-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	22-12-25	19h00	22-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	22-12-25	08h00	22-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	22-12-25	08h00	22-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Thay máy nạp Accu 2 trạm 110kV Tân Biên.	Thay máy nạp Accu 2 trạm 110kV Tân Biên.	0	Không mất điện	- Cô lập máy nạp Accu 2: OFF MCB: 1, 2, 3 tại máy nạp Accu 2 trong phòng điều hành. -OFF CB FAC 202 cấp nguồn cho máy nạp 2 tại tủ 220/380VAC ACIT AC3 003 trong phòng điều hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đăng ký gián đoạn nguồn 110VDC trong thời gian chuyển nguồn sang vận hành nguồn 110VDC 1; Giám đoạn SCADA trong thời gian thao tác chuyển nguồn chờ hệ thống RTU hoạt động ổn định.

6	22-12-25	08h00	22-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLĐ trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	22-12-25	18h00	22-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	22-12-25	07h00	22-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 01 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	22-12-25	07h00	22-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	22-12-25	08h00	22-12-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/41/9/6B Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Trụ 221/41/9/6B nhánh rẽ 12,7kV Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Thay trụ hạ áp, nâng cao dây hạ áp vượt đường và sang lưới hạ áp trụ 221/41/9/6B Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/41/9/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Cua - Bàu Mọi 2 tuyến 476BC	144	0,7239	0,0034	0,0281	0,0001	0,057	200	
2	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/1P đến trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/1P đến trụ 221/108/41P nhánh rẽ 12,7kV Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 221/108/1P đến trụ 221/108/41P nhánh rẽ 12,7kV Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 298B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 298B/2 đến trụ 298B/16 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 298B/2 đến trụ 298B/16 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 298B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	315	3,0785	0,0057	0,1578	0,0003	0,412	3.708	
4	22-12-25	08h00	22-12-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 281B/5/1B Thị Trấn-I tuyến 477HT	Trạm 250kVA trụ 281B/5/1B Thị Trấn-I tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 281B/5/1B Thị Trấn-I tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa	6	Áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 281B/5/1B Thị Trấn-I tuyến 477HT	163	0,1770	0,0029	0,0091	0,0002	0,206	206	
5	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

6	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 240 đến trụ 245B, từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh góc trụ từ trụ 240 đến trụ 245B, từ trụ 245B đến trụ 245B/10 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kéo cáp ngầm đầu nối hoàn chỉnh cáp ngầm vào MC 482PĐ trạm 110kV Phước Đông	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Không mất điện	Cắt MC 482PĐ và đóng DTĐ 482-76PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/13 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/77/13 đến trụ 54/77/33 tuyến 476TĐ	Sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 54/77/12/21 đến trụ 54/77/12/22, phát quang lưới điện từ trụ 54/77/13 đến trụ 54/77/33 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/77/13 Xóm Mới tuyến 476TĐ	72	0,5522	0,0012	0,0000	0,0001	0,059	500	
9	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 54/77/12/7 Xóm Mới 7 tuyến 476TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 54/77/12/7 Xóm Mới 7 tuyến 476TĐ	Sửa trụ hạ áp nghiêng, căng, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 54/77/12/7/6/1 đến trụ 54/77/12/7/6/3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x50kVA trụ 54/77/12/7 Xóm Mới 7 tuyến 476TĐ	78	0,5982	0,0013	0,0000	0,0001	0,059	500	
10	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ	Trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ	Thay MBA trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ, nghiệm thu đóng điện.	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ Cắt LBFCO trụ 139/9/5A/1, tháo hotline trụ 139/9/5A tuyến 478TĐ	210	1,6106	0,0035	0,0002	0,0002	0,099	840	
11	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty Bách Phú Hưng	Trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ hạ áp trụ 42/4N/14/5 tuyến 471PĐC	Nâng cấp, mở rộng đường số 5-782	5	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	75	0,5752	0,0012	0,0001	0,0001	0,099	840	
12	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/77/1 đến trụ 54/77/12/14, từ trụ 54/77/12/7 đến trụ 54/77/12/7/5 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 54/77/1 đến trụ 54/77/12/14, từ trụ 54/77/12/7 đến trụ 54/77/12/7/5 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trụ 99/4 đường dây 22kV xây dựng mới tuyến 482PĐ	Trụ 99/4 đường dây 22kV xây dựng mới tuyến 482PĐ	Lắp hoàn chỉnh hệ thống đo đếm trung áp trụ 99/4 tuyến 482PĐ	Lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 99/2 đường dây 22kV xây dựng mới tuyến 482PĐ	Trạm 400kVA trụ 99/2 đường dây 22kV xây dựng mới tuyến 482PĐ	Lắp hoàn chỉnh hệ thống đo đếm hạ áp trạm trụ 99/2 tuyến 482PĐ	Lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

16	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 5 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A, 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 90B/1 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 476TN, từ trụ 5 Hùng Vương tuyến 476TN đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 114 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 90A, 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 90B/1 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 476TN, từ trụ 5 Hùng Vương tuyến 476TN đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 114 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN và các nhánh rẽ	Đo điện cao áp từ trụ 90A, 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 90B/1 đến trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 476TN, từ trụ 5 Hùng Vương tuyến 476TN đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 114 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN và các nhánh rẽ	Đo điện cao áp quý 4	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	22-12-25	08h00	22-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 54 Thạnh An 9 tuyến 478TBI	Trụ 54 tuyến 478TBI	Nâng công suất TBA từ 75kVA lên 2x50kVA trụ 54 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh An 9 trụ 54 tuyến 478TBI	124	0,6248	0,0030	0,0242	0,0001	0,006		22	
20	22-12-25	13h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 2x25kVA trụ 91/6 tuyến 471TBI	Trụ 91/6 tuyến 471TBI	Nâng công suất TBA từ 2x25kVA lên 75kVA trụ 91/6 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Trung xã Tân Biên	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 91/6 tuyến 471TBI	98	0,4938	0,0024	0,0191	0,0001	0,006		22	
21	22-12-25	08h00	22-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 50/44/38 tuyến 479TBI	Trụ 50/44/38 tuyến 479TBI	Tháo gỡ MBA 25kVA trụ 50/44/38 tuyến 479TBI không sử dụng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	22-12-25	13h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 25kVA Thạnh An 10A trụ 49 tuyến 478TBI	Trụ 49 tuyến 478TBI	Nâng công suất trạm 25kVA lên 2x20kVA trụ 49 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Thạnh An xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Thạnh An 10A trụ 49 tuyến 478TBI	101	0,5089	0,0024	0,0197	0,0001	0,006		22	
23	22-12-25	13h30	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA Thạnh Sơn 4 trụ 43 tuyến 478TBI	Trụ 43 tuyến 478TBI	Nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 43 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Thạnh An xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thạnh Sơn 4 trụ 43 tuyến 478TBI	102	0,5139	0,0024	0,0199	0,0001	0,003		11	
24	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 112/3 Bưu Cục Tân Hội 2 tuyến 480TH	Trụ 112/3 tuyến 480TH	Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 112/3 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 112/3 Bưu Cục Tân Hội 2 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 112/8A Hội Thạnh 24 tuyến 480TH	Trụ 112/3 tuyến 480TH	Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 112/3 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 112/8A Hội Thạnh 24 tuyến 480TH	76	0,7277	0,0013	0,0381	0,0001	0,069		617	
26	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 55 đến trụ 112/20/40 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 55 đến trụ 112/20/40 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

27	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/52/24 Thanh Lợi tuyến 473CM	Từ trụ 25/52/24 đến trụ 25/52/38/1 đường Thanh Lợi tuyến 473CM	Trông trụ ghép và nhô trụ 12m công trình đi dòi trụ trung áp trụ 25/52/38 khách hàng Nguyễn Thuý Vy, xử lý khiếm khuyết từ trụ 25/52/24 đến trụ 25/52/38/1 đường Thanh Lợi tuyến 473CM	Chiết tính khách hàng	4	Khu phố Ninh Lợi phường Bình Minh	Cắt FCO và tháo hotline nhánh rẽ 12,7 kV trụ 25/52/24 Thanh Lợi tuyến 473CM	70	0,6233	0,0012	0,0351	0,0001	0,137	1.235
30	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH Hoàng Long TN	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 60/4 Điện Biên Phủ - R tuyến 474TN	Từ trụ 74/4b/1T đến trụ 74/4b/1P, từ trụ 74/4a đến trụ 74/4b hèm số 6 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bản giao đơn vị ngoài dòi trụ hạ áp từ trụ 74/4b/1T đến trụ 74/4b/1P, từ trụ 74/4a đến trụ 74/4b hèm số 6 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình đi dòi hèm 103 Cách Mạng Tháng Tám	2	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 60/4 Điện Biên Phủ - R tuyến 474TN	58	0,5164	0,0010	0,0291	0,0001	0,069	617
31	22-12-25	08h00	22-12-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/12 tuyến 476SD	Từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/12 tuyến 476SD	Thay trụ, căng dây hạ áp bị chùng, đi dòi thùng công tơ, kéo lại dây sau công tơ khách hàng và thu hồi vật tư từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/12 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/13 Trảng Thò 1A tuyến 476SD	54	0,1898	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40
32	22-12-25	13h30	22-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyến 476SD	Từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 118/4 Thanh Thuận 15 tuyến 476SD	18	0,0633	0,0003	0,0035	0,0000	0,011	40
33	22-12-25	13h30	22-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 115/13 đến trụ 115/13/9, từ trụ 115/15/1 đến trụ 115/15/13 tuyến 476SD	Từ trụ 115/13 đến trụ 115/13/9, từ trụ 115/15/1 đến trụ 115/15/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 115/13 đến trụ 115/13/9, từ trụ 115/15/1 đến trụ 115/15/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 141 đến trụ 186 tuyến 473SD	Từ trụ 141 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	22-12-25	08h00	22-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

36	22-12-25	07h30	22-12-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/33 tuyến 475TB	Từ trụ 34/33/1 đến trụ 34/33/15/15 tuyến 475TB	Bảo trì LBFCO trụ 34/33/15/1, 34/33/16, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố An Phú, An Quới phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/33/1 tuyến 475TB	539	5,2563	0,0092	0,2850	0,0005	0,145	1.375	
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (du lịch)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXV (Mùa khô 2025 - 2026) lúc 06giờ30 phút, ngày 22/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chi huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên